Форма-2

Заказчик: ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"
Договор № 130 от " 30 " мая 2018г.

Выполненные работы: Реконструкция в/п сети с выносом ИВ в распределительные ящики по ул.Попова Енбекшинского района на 28 абон. инв.№ 900109488

АКТ

Приема выполненных работ

от " 29 " июня 2018г.

№№ п/п	Наименование работ	№ един расцен	Ед. изм	Кол-во	Цена един	Стоим.выполн.работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	9,06	408,11	3697	2923
2	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	Е0127-18-3	м3	18,12	95,88	1737	896
3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	120,8	218,93	26447	29885
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	Е0101-166-1	м3	119,18343	122,18	14562	16638
	ТРУБЫ	*					
5	Продавливание грунта стальными трубами диам. 75 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	Е0122-46-8	м	36	1004,87	36175	33080
6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм/УТЛЯР/	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	м	36,144	472,00	17060	--
7	Протаскивание в футляр водопроводных труб диам. 40 мм	Е0122-47-1	м	36	244,98	8819	6881
8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	Е0122-18-2	км	0,036	120610,99	4342	1245
9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 75 мм	Е0116-29-2	м	36	11,13	401	493
10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	Е0122-11-2	км	0,012	51202,26	614	564

	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм/63мм/	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	м	12,12	188,00	2279	--
12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	Е0122-11-1	км	0,281	47611,09	13379	12566
13	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9 мм/40мм8	С130804-228 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	м	320,17	75,00	24013	--
14	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 65 мм	Е0122-31-1	км	0,329	8097,13	2664	3436
15	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 63 мм	Е0122-38-2	врезка	1	704,12	704	529
	МОНТАЖ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОДОМЕРНОГО УЗЛА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТ. КОЛОДЦА	*					
16	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /после механической разработки траншеи/	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3	15,9	200,88	3194	3609
17	Засыпка вручную ПАЗУХ	Е0101-166-1	м3	15,95	122,18	1949	2202
18	Стоимость железобетонного колодца 4-6 в/м	КАЛЬК ТОО "ВРиМ"	шт	5	19636,32	98182	--
19	Установка муфты с резьбой	Е0122-36-1	1шт	3	276,46	829	70
20	Муфта с резьбой диам.40мм	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-9	шт	3	162,97	489	--
21	Установка полиэтиленовых тройников	Е0122-34-2	шт	5	438,11	2191	113
22	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-40мм	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-9	шт	5	465,56	2328	--
23	Установка полиэтиленовых переходов	Е0122-34-1	шт	3	299,69	899	500
24	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-63x40мм	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-10	шт	3	346,10	1038	--
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ	*					
25	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	Е0127-21-1	м2	151	100,33	15150	1287
26	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	Е0127-53-1	м2	151	502,58	75890	1248

	Добавлять на следующие 2 см толщины	Е0127-54-1 к=4	м2	604	61,73	37285	8
	Итого прямые затраты по смете:					**396316**	**118173**
	С накладными расходами					118 173	
	Итого:					514489	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					30869	
	Итого:					545358	
	Временные здания и сооружения 1,2%					6544	
	Итого:					551903	
	Зимние удорожания 0,91%					5022	
	Затраты на выслугу лет 1%					5519	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					2208	
	Итого:					564651	
	СК=2,92774					1653153	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					33063	
	Итого по смете:					1686216	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,96314					**1624058**	

Сдал:

Директор ТОО"АзияСтройПроект-777"

Таласова Д.

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

И.Сыдыков

Начальник ПТО:

Д.Лесов

Начальник ОКС

Н.Тулебаев

Инженер ОКС

К.Дяпикулов

Начальник участка Ворошиловка

Б.Танташев

дата подписания: "29" июня 2018г.