СЧЁТ-ФАКТУРА № 5

от " 29 " июня 2018 г.

Поставщик *Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Проект-777"*

БИН и адрес поставщика *БИН 150440029745 ул. Володарского, дом №4, кв.10*

Регистрационный номер свидетельства НДС: Серия

Расчетный счет поставщика № *KZ238560000007135772 в АО "Банк Центр Кредит" БИК KCJBKZKX*

Договор (контракт) на поставку работ (услуг) № *130 от 30.05.2018 г.*

Условия оплаты по договору (контракту)

Пунк назначеня поставляемых работ (услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Документ и дата приема-передачи работ (услуг) акт приемки выполненных работ от 29/06/18 г.

Поставка работ (услуг) осуществляется по доверенности № *от*

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Проект-777" БИН 150440029745 ул. Володарского, дом №4, кв.10*

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель *ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" БИН 980440001768 г. Шымкент, ул. Г. Орманова, 17*

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель *ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"*

БИН и адрес покупателя *БИН 980440001768 г. Шымкент, ул. Г. Орманова, 17*

Расчетный счет покупателя № *KZ93826X0KZTD2005749 в АО "АТФ Банк" БИК ALMNKZKA*

№ п/п	Наименование работ и услуг	Стоимость работ и услуг без НДС	НДС		Всего стоимость реализации работ и услуг
			Став. %	Сумма	
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция в/п сети с выносом ИВ в распределительные ящики по Каратюбинскому шоссе, пос. Ворашиловка на 6 аб. (факт 3 аб.) ина.№900107633	406 055.00		Без НДС	406 055.00
	Всего по счету:	**406 055.00**			**406 055.00**

Руководитель организации

/Таласова Д.К/

(ФИО, подпись)

Главный бухгалтер

/Таласова Д.К./

(ФИО, подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

/Абдукадирова Н.А./

(ФИО, подпись)

Форма-2

Заказчик: ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"
Договор № 130 от " 30 " мая 2018г.

Выполненные работы: Реконструкция в/п сети с выносом ИВ в распределительные ящики по Каратюбинсокму шоссе, пос.Ворошиловка на 6 абон. (факт.на 3 абонента) инв.№ 900107633

АКТ

Приема выполненных работ
от " 29 " июня 2018г.

№№ п/п	Наименование работ	№ един расцен	Ед. изм	Кол-во	Цена един	Стоим.выполн.работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	3,33	408,11	1359	1074
2	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	Е0127-18-3	м3	6,66	96,07	640	329
3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	25	218,93	5473	6185
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	24,9372	134,10	3344	3779
	ТРУБЫ	*					
5	Продавливание грунта стальными трубами диам. 57 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	Е0122-46-1	м	6	875,29	5252	5213
6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм/ФУТЛЯР/	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	6,024	416,00	2506	--
7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 76 мм	Е0122-20-2	км	0,006	179860,41	1079	365
8	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	Е0116-29-2	м	6	11,13	67	82
9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм/ФУТЛЯР/	Е0122-47-1	м	6	244,98	1470	1147
10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	Е0122-11-1	км	0,044	47514,93	2091	1966
11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	50,5	67,00	3384	--

12	Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 40 мм	Е0122-38-1	врезка	1	478,53	479	371
13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 40 мм	Е0122-31-1	км	0,05	8097,13	405	522
	МОНТАЖ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОДОМЕРНОГО УЗЛА	*					
14	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /после механической разработки траншеи/	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	0,3	200,88	60	68
15	Засыпка вручную ям в грунтах 1 группы	Е0101-166-1	м3	0,54	122,18	66	75
16	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	Е0127-21-1	м2	2,1	203,14	427	18
17	Монтаж металл.ящика, массой до 0,1 т	Е0109-4-1	т	0,0288	20197,65	582	462
18	Стоимость металл.ящика, массой до 0,1 т на 4в/м	С05-02п7-04	шт	1	14103,09	14103	--
19	Установка вентелей диам. 40 мм	Е0122-35-1	шт	4	242,08	968	761
20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	С130901-10	шт	1	702,00	702	--
21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	С130901-6	шт	3	266,00	798	--
22	Установка полиэтиленовых тройников	Е0122-34-2	шт	1	438,11	438	245
23	Тройник прямой, d 40 мм	С130804-55	10шт	0,1	547,00	55	--
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ	*					
24	Устройство однослойных основанийи покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см	Е0127-21-1	м2	55,5	220,97	12264	847
25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	Е0127-53-1	м2	55,5	508,49	28221	812
26	Добавлять на следующие 2 см толщины	Е0127-54-1 К=4	м2	55,5	242,56	13462	3
	Итого прямые затраты по смете:					**99693**	**24324**
	С накладными расходами					24 324	
	Итого:					124017	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					7441	
	Итого:					131458	
	Временные здания и сооружения 1,2%					1577	
	Итого:					133036	
	Зимние удорожания 0,91%					1211	
	Затраты на выслугу лет 1%					1330	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					532	
	Итого:					136109	

	СК=2,927742					*398491*	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					*7970*	
	Итого по смете:					*406461*	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9999					***406055***	

Сдал:

Директор ТОО"АзияСтройПроект-777"

_____ *Таласова Д.*

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ *Б.Калмырзаев*

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ *М.Сыдыков*

Начальник ПТО:

_____ *Д.Лесов*

Начальник ОКС:

_____ *Н.Тулебаев*

Инженер ОКС:

_____ *К.Дяникулов*

Начальник участка Ворошиловка

_____ *Б.Танташев*

Дата подписания:"29" июня 2018г.