4

АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «29» июня 2018 г

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:
Представитель приемочной комиссии:
Сыдыков М.Т. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тулебаев Н.Ж. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н. - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:
Что построенный им объект
Реконструкция водопроводной сети с выносом ИВ в распределительные линии по Каратюб. шоссе
наименование объекта, расположения или адрес) пос. Ворошиловка

и/или с привлеченным им организацией _____
(наименование организации)

Выполнившими
земляные работы, прокладка п/п труб ф40 установка колодцев ул. Карабюбинскому шоссе пос. Ворошиловка
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
« 11 » 04 2014 г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ 30.05.18г окончание работ 29.06.18г.

6. Представлена следующая документация:
Акт выполненных работ, акт промывки, акт скрытия работ, акт гидроиспыьания
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом **соблюдается**

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Реконструкция в/п сети с выносом ИВ в распределит. лишки по Каратюбинскому шоссе пос. Ворошиловка на 6 ед (факт 3ед) на сумму 406,0 тыс. без НДС

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Сыдыков М.Т.. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т.– заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тулебаев Н.Ж. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н. - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Сыдыков М.Т.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Лесов Д.

_____ Тулебаев Н..

_____ Жауылбаева Г.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору: _____ Тамашев Б.

_____ Тамашева Д.

Генподрядчик: _____

печать.

Утверждаю:

Заместитель ген. директора

по строительству ТОО «ВРиМ»

_____Калмырзаев Б.Т.

«10» мая 2018г.

График производственных работ

По объекту: Реконструкция водопроводной сети с выносом ИВ в распределительные узлы по Каратюбинскому шоссе в пос Ворошиловка на 6 аб

№ п\п	Наименование выполненных работ	Начало работ	Окончание работ	Применяемая техники	Примечание согласно инженерным коммуникациям
1	Земельные работы	30.05.2018г	25.06.2018г	Трактор , отбойник, лопата	
2	Гидравлические испытание	26.06.2018г	26.06.2018г	ТОО «АзияСтройПроект-777»	
3	Промывка в/провод. сети	27.06.2018г	27.06.2018г	Лаборатория «ВР и М»	
4.	Подключения домов	28.06.2018г	28.06.2018г	ТОО «АзияСтройПроект-777»	

Заказчик:

Начальник ОКС ТОО «ВР и М»

_____Тулебаев Н

Директор

ТОО «АзияСтройПроект- 777»

_____Таласова Д.К.

АКТ
на скрытые работы

Реконструкция уличной водопроводной сети с выносом ИВ
(название объекта, наименование работ)
пос. Вороницова
(местонахождение)

г.Шымкент "30" 05 2018 г.

Мы нижеподписавшиеся,
Представитель ОКС ТОО «ВР-М» Дяпкуров С.
Глав.спец. эксплуатационного уч-ка Таштанов Б.
Представитель подрядной организации Тамасова Д.Р.
Представитеь заказчика _____
произвели осмотр выполненных работ по объекту
1 .Описание выполненных работ:
Земляные работы
Прокладка труб Ф40 40 п/м
Установлена метал распред ящик 1шт
Разборка и восстановления асфальта - 55,5 м2
2.Соответствие строительных материалов и деталей Госстандартам и ТУ
Соответствует
3.Соблюдение требованиям СН иП
Соблюдено

Соответствие выполненных работ в соответствие с их назначением:
удовлетворительно соответствует своему назначению

На основании вышеизложенного разрешается производства последующих работ

Представитель ОКС ТОО «ВР-М» Дяпкуров С.
Глав.спец. эксплуатационного уч-ка Таштанов Б.
Представитель подрядной организации Тамасова Д.Р.
Представитель заказчика

АКТ

гидростатического или манометрического испытания

на герметичность (Форма)

Система водоснабжения

на

Реконструкция уличной водопроводной сети с выносом СВ по Каратюбинскому шоссе ул Ворошиловка. 3 об

г.Шымкент «25» июня 2018 г.

Комиссия в составе представителей:

эксплуатационной организации Тантаев Б

представитель подрядной организации Тамасова Д.К.

произвели осмотр и проверку реконструкцию выполненного водопроводной сети

ТОО „Дия Строй Проект-777"

(наименование организации)

составили настоящий акт в том, что реконструкция ул. Дн сети с. Выносом ИВ по Каратюб. шоссе ул Ворошиловка на 3 об, ф40х2,4мм, 40 п/м п/з выполнена по рабочему проекту

Проведение испытания и его результаты

1. Испытание проводилось с помощью ручного гидравлического пресса.
2. Давление на трубопроводе было доведено до 10 атм по контрольному манометру. По истечении последующих 30 мин давление не допускалось снижении более чем на 0,1 Мпа.

Решение комиссии:

Реконструкция выполнена в соответствии с проектной документацией действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

На основании изложенного результата испытания признается удовлетворительным и дальнейшее испытание прекращается.

Представитель ТОО «Водомер» _____

Представитель эксплуатационного уч-ка Тантаев Б

Представитель подрядной организации Тамасова Д.К.

Акт на промывку

г.Шымкент

27.06. 2018 г.
№ 347

Мы, нижеподписавшиеся

Нач.лаборатории ТОО «ВРиМ» Жауылбаева Г.

Начальник эксплуатационного участка Таштанов Б.

Представитель подрядной организации Тамасова Д.А.

Представитель заказчика Дашкулов К.

составили настоящий акт в том, что после завершение Внос Реконструкция б/н сети Н-Воронцовка 3об

произведена промывка водопровода: ф40 – L 40.

длиной водопровода $\Pi R^2 * L$, $м^3$

Наполнением водовода водой с хлором выдержкой 24 часа.

Расход хлора на 40 л/м = 0,2 кг

В чем подтверждаем и расписываемся.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ ИСТОЧНИКОВ, ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ/СТОЧНОЙ ВОДЫ ТОО «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ - МАРКЕТИНГ»
Начальник ИЛ Жауылбаева Г.Н.
"29" 06 2018

Нач.лаборатории ТОО «ВРиМ» Жауылбаева Г.

Начальник эксплуатационного участка Таштанов Б.

Представитель подрядной организации Тамасова Д.А.

Представитель заказчика Дашкулов К.

АКТ

на подключение объектам к сетям водоотведения
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

г.Шымкент «28» июня 2018г.

1. Мы нижеподписавшиеся: Нач. экп. уч. Таштанов Б. представитель подрядной организации ТОО „Аулия Строй Проект-777" Талабова Д.К. по капитальному ремонту ул. Воронилова произвели обследование объекта, объект построен согласно проекта.

2. Подключение к сетям произведено: работниками участка водоснабж. нач. уч. Таштанова Б. и работниками ТОО „Аулия Строй Проект-777"
(Ф.И.О., должность, организация)

3. Время подключение объекта 2 час 00 минут 2018 год.

Работу принял:
Представитель эксплуатационного подразделения _____ Таштанов Б
(Ф.И.О., подпись, должность)

Работу сдал:
Представитель подрядной организации _____ Талабова Д.К.
(Ф.И.О., подпись, должность)

Примечание

Проложена м/т трубы ф40 L 50 ф20 L 17м установлены обогреватели ящик на 5 об с отводом водомера от дома на ящик.