Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Форма 2В

Наименование стройки - "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области".

Шифр стройки Педколледж Мусина авр ноябрь
Наименование объекта - Общестроительные работы
Шифр объекта 2-1

АКТ № 24 от 03.11.2023г.

выполненных работ за _____ месяц 2023 года

Составлен(а) 3 квартал 2020г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения									
			РАЗДЕЛ 3. Отмостка /лист 2/									
1	15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	32,61	7095,07	1850,62	231370	60349	138147	56591	310998
			НР - 93%; СП - 8%			1008,10	857,92	32874	27977		23037	
2	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	21,2	27752,70	1151,21	588357	24406	532984	33580	671692
			НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	30967	5935		49755	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				819727	84755	671131	90171	982690
								63841	33912	--	72792	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				819727				
		Материалы		Тенге				671132				
		Всего заработная плата		Тенге					97753			
			Накладные расходы	Тенге				90171				
			Сметная прибыль	Тенге				72792				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				982690				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	Тенге					97753			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				982690				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	Тенге					97753			
			РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА									
			ОГ1,2,3									
21	95	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,03245	83926,71	27889,17	86650	28795	13218	37726	134326
			НР - 69%; СП - 8%			43234,40	9722,08	44637	10038		9950	
22	96	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,03245	887579,00	--	916381	--	916381	--	989691
			СП - 8%			--	--	--	--		73310	
23	97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,94105	83,24	1,92	2492	57	1529	631	3373

			НР - 69%; СП - 8%			30,25	0,31	906	9		250	
			МУ-1									
24	105	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	1	3790,88	258,02	3791	258	1332	2221	6493
			НР - 98%; СП - 8%			2201,47	64,85	2201	65		481	
25	106	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,82409	33110,00	–	93506	–	93506	–	100986
			СП - 8%			–	–	–	–		7480	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1102820	29110	1025966	40578	1234869
								47744	10112	–	91471	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				95998				
		Материалы		Тенге				1529				
		Всего заработная плата		Тенге					915			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93506				
			Накладные расходы	Тенге				631				
			Сметная прибыль	Тенге				7730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104359				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					915			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1003031				
		Материалы		Тенге				13219				
		Всего заработная плата		Тенге					54675			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				916381				
			Накладные расходы	Тенге				37726				
			Сметная прибыль	Тенге				83260				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1124017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					54675			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3791				
		Материалы		Тенге				1331				
		Всего заработная плата		Тенге					2266			
		Сдача и испытание		Тенге				117				
			Накладные расходы	Тенге				2221				
			Сметная прибыль	Тенге				481				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6493				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2266			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1234869				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					57856			
			РАЗДЕЛ 9.=КРОВЛЯ /лист 28/=									
			—									
29	122	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	1284,4444	799,67	26,95	1027132	34615	694680	279670	1411346
			НР - 92%; СП - 8%			231,88	4,79	297837	6152		104544	
30	123	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1284,4444	652,17	57,16	837676	73418	455349	301709	1230536
			НР - 92%; СП - 8%			240,50	14,82	308909	19035		91151	
31	124	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	238,136	34761,00	–	8277845	–	8277845	–	8940073
			СП - 8%			–	–	–	–		662228	
			Рассечки									
32	125	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	50	1022,51	55,04	51126	2752	17726	28847	86370
			НР - 92%; СП - 8%			612,96	14,14	30648	707		6398	

33	126	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 СП - 8%	м3	4,326	13476,00 –	– –	58297 –	– –	58297	– 4664	62961
34	127	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	1156,1	686,03 262,93	113,00 29,95	793119 303973	130639 34625	358507	311511 88370	1193000
35	128	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	1156,1	296,42 14,55	25,07 6,95	342691 16821	28984 8035	296886	22868 29245	394803
36	129	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/ВрI д.3 мм / Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	1,2832	437148,56 15880,40	1557,80 692,64	560949 20378	1999 889	538572	19353 46424	626726
37	130	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,0756	415244,00 –	– –	31392 –	– –	31392	– 2511	33903
38	131	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	4	9350,56 7861,44	940,32 412,50	37402 31446	3761 1650	2195	29786 5375	72563
39	132	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,86	70372,00 –	– –	60520 –	– –	60520	– 4842	65362
40	133	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	29,32	6335,58 1950,64	106,44 32,03	185759 57193	3121 939	125445	53481 19139	258380
41	134	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия	39,44	3503,54 382,76	66,88 29,05	138180 15096	2638 1146	120446	14618 12224	165021
42	135	214-210-0102 РСНБ РК 2015	/А-1/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02898	385670,00 –	– –	11177 –	– –	11177	– 894	12071
43	136	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	4	520,00 –	– –	2080 –	– –	2080	– 166	2246
44	137	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	/ОГК-1, лист 23/ Кровли. Ограждение перилами НР - 92%; СП - 8%	м ограждения	156	113,36 80,77	25,61 7,37	17684 12600	3995 1150	1089	12650 2427	32761
45	138	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения СП - 8%	т	0,72512	645236,00 –	– –	467874 –	– –	467874	– 37430	505304
46	139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	21,02848	83,24 30,25	1,92 0,31	1750 636	41 7	1073	443 176	2369
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12902653	285963	11521153	1074936	15095795
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1095537	74335	–	1118208	
			Материалы	Тенге				12900573				
			Всего заработная плата	Тенге				2611968				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1169872			
			Накладные расходы	Тенге				8907105				
								1074936				

			Сметная прибыль	Тенге				1118042					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15093551					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									903
			Сметная заработная плата	Тенге					1169872				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2080					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2080					
			Сметная прибыль	Тенге				166					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2246					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15095797					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									903
			Сметная заработная плата	Тенге					1169872				
			РАЗДЕЛ 10. Крыльцо №1										
47	140	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м3 основания	1,02	7095,07 1008,10	1850,62 857,92	7237 1028	1888 875	4321	1770 721	9728
48	141	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	3008,60 818,70	1343,16 372,73	6017 1637	2686 745	1694	2812 706	9535
49	142	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	2041,57 464,81	1075,29 298,40	12249 2789	6451 1790	3009	5404 1412	19065
50	143	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 24.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	1,086	52662,00 –	– –	57191 –	– –	57191	– 4575	61766
51	144	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 12.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	0,53	52662,00 –	– –	27911 –	– –	27911	– 2233	30144
52	145	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 9.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	0,78	52662,00 –	– –	41076 –	– –	41076	– 3286	44362
53	146	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/заделки/ Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,44	28576,67 4109,58	1366,02 363,24	41150 5918	1967 523	33265	5861 3761	50772
54	147	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,18518	101274,43 75879,50	22477,28 6715,71	18754 14051	4163 1244	540	10554 2345	31652
55	148	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,18518	701217,00 –	– –	129851 –	– –	129851	– 10388	140239
56	149	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,99986	83,24 30,25	1,92 0,31	416 151	10 2	255	105 42	563
57	150	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0143	392348,00 –	– –	5611 –	– –	5611	– 449	6060

58	151	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1166	386515,00	--	45068	--	45068	--	48673
			СП - 8%			--	--	--	--		3605	
			Козырек									
67	160	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,35202	101274,43	22477,28	35651	7912	1028	20062	60170
			НР - 69%; СП - 8%			75879,50	6715,71	26711	2364		4457	
68	161	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,35202	701217,00	--	246842	--	246842	--	266589
			СП - 8%			--	--	--	--		19747	
69	162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,50454	83,24	1,92	791	18	485	200	1071
			НР - 69%; СП - 8%			30,25	0,31	288	3		79	
70	163	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2104,67	60,74	4209	122	1162	3487	8311
			НР - 118%; СП - 8%			1462,60	14,82	2925	30		616	
71	164	222-203-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	2	8336,00	--	16672	--	16672	--	18006
			СП - 8%			--	--	--	--		1334	
			Стойка Ст1									
72	165	222-512-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,3041	820873,00	--	249627	--	249627	--	269597
			СП - 8%			--	--	--	--		19970	
73	166	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,3041	31276,87	13710,02	9511	4169	2849	2573	13050
			НР - 69%; СП - 8%			8196,72	4064,20	2493	1236		967	
74	167	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,2107	83,24	1,92	683	16	419	173	925
			НР - 69%; СП - 8%			30,25	0,31	248	3		69	
75	168	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	/ЗД-2/ Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,015818	1189944,52	1472,52	18823	23	14353	4057	24710
			НР - 91%; СП - 8%			281160,00	655,14	4447	10		1830	
76	169	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,34856	101274,43	22477,28	35300	7835	1016	19865	59578
			НР - 69%; СП - 8%			75879,50	6715,71	26449	2341		4413	
77	170	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,34856	701217,00	--	244416	--	244416	--	263969
			СП - 8%			--	--	--	--		19553	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1255056	37260	1128661	76923	1438535
								89135	11166	--	106558	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				285104				
			Материалы	Тенге				58963				
			Всего заработная плата	Тенге					23412			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50679				
			Местные материалы	Тенге				142850				
			Накладные расходы	Тенге				23869				

			Сметная прибыль	Тенге				24718					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				333691					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
			Сметная заработная плата	Тенге					23412				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				969952					
		Материалы		Тенге				5433					
		Всего заработная плата		Тенге					76889				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				870736					
			Накладные расходы	Тенге				53054					
			Сметная прибыль	Тенге				81840					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1104846					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
			Сметная заработная плата	Тенге					76889				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1438537					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
			Сметная заработная плата	Тенге					100301				
			РАЗДЕЛ 11. Крыльцо №2										
95	188	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,2	7095,07	1850,62	8514	2221	5083	2082	11444	
			НР - 97%; СП - 8%			1008,10	857,92	1210	1030		848		
96	189	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	1	3008,60	1343,16	3009	1343	847	1406	4768	
			НР - 118%; СП - 8%			818,70	372,73	819	373		353		
97	190	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6	2358,12	1054,39	14149	6327	4594	5881	21632	
			НР - 118%; СП - 8%			538,02	292,60	3228	1756		1602		
98	191	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	2041,57	1075,29	8166	4302	2005	3602	12710	
			НР - 118%; СП - 8%			464,81	298,40	1859	1194		941		
99	192	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 24.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	0,543	52662,00	–	28595	–	28595	–	30883	
			СП - 8%			–	–	–	–		2288		
100	193	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 12.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,59	52662,00	–	83733	–	83733	–	90432	
			СП - 8%			–	–	–	–		6699		
101	194	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 9.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	0,78	52662,00	–	41076	–	41076	–	44362	
			СП - 8%			–	–	–	–		3286		
102	195	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/заделки/ Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,6	28576,67	1366,02	17146	820	13860	2442	21155	
			НР - 91%; СП - 8%			4109,58	363,24	2466	218		1567		
103	196	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,05185	101274,43	22477,28	5251	1165	152	2955	8862	
			НР - 69%; СП - 8%			75879,50	6715,71	3934	348		656		
104	197	222-519-0301 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,05185	701217,00	–	36358	–	36358	–	39267	
			СП - 8%			–	–	–	–		2909		

105	198	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,39995	83,24	1,92	117	2	73	30	158
			НР - 69%; СП - 8%			30,25	0,31	42	–		12	
106	199	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00466	392348,00	–	1828	–	1828	–	1974
			СП - 8%			–	–	–	–		146	
107	200	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05404	386515,00	–	20887	–	20887	–	22558
			СП - 8%			–	–	–	–		1671	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				268829	16180	239091	18398	310205
								13558	4919	–	22978	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				227220				
			Материалы	Тенге				26463				
			Всего заработная плата	Тенге					14195			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22715				
			Местные материалы	Тенге				153404				
			Накладные расходы	Тенге				15443				
			Сметная прибыль	Тенге				19413				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				262076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					14195			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				41609				
			Материалы	Тенге				151				
			Всего заработная плата	Тенге					4282			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36358				
			Накладные расходы	Тенге				2955				
			Сметная прибыль	Тенге				3565				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				48129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4282			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				310205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					18477			
			РАЗДЕЛ 12. Крыльцо №3									
121	214	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,84	7095,07	1850,62	5960	1555	3558	1458	8011
			НР - 93%; СП - 8%			1008,10	857,92	847	721		593	
122	215	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2041,57	1075,29	8166	4302	2005	3602	12710
			НР - 118%; СП - 8%			464,81	298,40	1859	1194		941	
123	216	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 12.4.3/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,508	52662,00	–	26752	–	26752	–	28892
			СП - 8%			–	–	–	–		2140	
124	217	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/заделки/ Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,24	28576,67	1366,02	6858	328	5544	977	8462
			НР - 91%; СП - 8%			4109,58	363,24	986	87		627	
125	218	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,01165	101274,43	22477,28	1180	262	34	664	1991
			НР - 69%; СП - 8%			75879,50	6715,71	884	78		148	

126	219	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,01165	701217,00 –	– –	8169 –	– –	8169	– 654	8823
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				57085 4576	6447 2080	46062 –	6701 5103	68889
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				47736				
			Материалы	Тенге				11109				
			Всего заработная плата	Тенге					5694			
			Местные материалы	Тенге				26752				
			Накладные расходы	Тенге				6037				
			Сметная прибыль	Тенге				4301				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				58074				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					5694			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9349				
			Материалы	Тенге				34				
			Всего заработная плата	Тенге					962			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8169				
			Накладные расходы	Тенге				664				
			Сметная прибыль	Тенге				802				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10815				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					962			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				68889				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6656			
			РАЗДЕЛ 13. Крыльцо №4									
140	233	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,1	7095,07 1008,10	1850,62 857,92	7805 1109	2036 944	4660	1909 777	10491
141	234	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	2928,97 818,70	1343,16 372,73	5858 1637	2686 745	1535	2812 694	9363
142	235	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 24.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	1,086	52662,00 –	– –	57191 –	– –	57191	– 4575	61766
143	236	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/заделки/ Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,76	28576,67 4109,58	1366,02 363,24	21718 3123	1038 276	17557	3093 1985	26796
144	237	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03495	101274,43 75879,50	22477,28 6715,71	3540 2652	786 235	102	1992 443	5974
145	238	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,03495	701217,00 –	– –	24508 –	– –	24508	– 1961	26469
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				120620 8521	6546 2200	105553 –	9806 10435	140859
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				92572				
			Материалы	Тенге				23751				
			Всего заработная плата	Тенге					7834			
			Местные материалы	Тенге				57191				
			Накладные расходы	Тенге				7814				
			Сметная прибыль	Тенге				8031				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				108417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7834			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28048				
			Материалы	Тенге				102				
			Всего заработная плата	Тенге					2887			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24508				
			Накладные расходы	Тенге				1992				
			Сметная прибыль	Тенге				2404				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				32444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2887			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				140861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					10721			
			РАЗДЕЛ 14. Вход в подвал №1									
153	246	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	4753,09	2355,75	38025	18846	9202	17944	60446
			НР - 118%; СП - 8%			1247,07	653,73	9977	5230		4477	
154	247	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	2293,35	1054,39	18347	8435	5608	7841	28283
			НР - 118%; СП - 8%			538,02	292,60	4304	2341		2095	
155	248	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	1997,75	1075,29	7991	4302	1830	3602	12521
			НР - 118%; СП - 8%			464,81	298,40	1859	1194		927	
156	249	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 24.6.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	6,52	52662,00	–	343356	–	343356	–	370824
			СП - 8%			–	–	–	–		27468	
157	250	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 24.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	4,344	52662,00	–	228764	–	228764	–	247065
			СП - 8%			–	–	–	–		18301	
158	251	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 9.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	0,78	52662,00	–	41076	–	41076	–	44362
			СП - 8%			–	–	–	–		3286	
159	252	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/заделки/ Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,36	30360,65	1366,02	10930	492	8959	1465	13387
			НР - 91%; СП - 8%			4109,58	363,24	1479	131		992	
160	253	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,4333333	7095,07	1850,62	10170	2653	6072	2487	13670
			НР - 93%; СП - 8%			1008,10	857,92	1445	1230		1013	
161	254	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,86	27699,37	1775,84	23821	1527	20304	2164	28064
			НР - 91%; СП - 8%			2314,47	450,85	1990	388		2079	
162	255	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02232	450224,00	–	10049	–	10049	–	10853
			СП - 8%			–	–	–	–		804	

163	256	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,22	33703,22	8,16	7415	2	6458	898	8978
			НР - 94%, П - 8%			4340,76	–	955	–		665	
164	257	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,286	115292,94	1576,46	32974	451	24761	7158	43343
			НР - 90 %, П - 8%			27138,80	670,58	7762	192		3211	
165	258	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,286	8987,28	65,19	2570	18	2258	272	3070
			НР - 90 %, СП - 8%			1028,04	29,56	294	8		227	
166	259	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/лобовая доска/ Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	1,3	3249,05	24,86	4224	33	3290	824	5452
			НР - 90%; СП - 8%			693,27	11,21	901	15		404	
167	260	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/окраска ветровой доски/ Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,3	1171,05	3,79	1522	5	310	968	2689
			НР - 80%; СП - 8%			928,68	1,83	1207	2		199	
168	261	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	10	5341,23	106,44	53412	1064	29810	21029	80397
			НР - 92%; СП - 8%			2253,78	32,03	22538	320		5955	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				834646	37828	742107	66652	973404
								54711	11051	–	72103	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				834646				
		Материалы		Тенге				118863				
		Всего заработная плата		Тенге					65762			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10049				
		Местные материалы		Тенге				613196				
			Накладные расходы	Тенге				66652				
			Сметная прибыль	Тенге				72103				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				973401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					65762			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				973401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					65762			
			РАЗДЕЛ 15. Вход в подвал №2									
169	262	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	4753,09	2355,75	38025	18846	9202	17944	60446
			НР - 118%; СП - 8%			1247,07	653,73	9977	5230		4477	
170	263	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2293,35	1054,39	18347	8435	5608	7841	28283
			НР - 118%; СП - 8%			538,02	292,60	4304	2341		2095	
171	264	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1997,75	1075,29	7991	4302	1830	3602	12521

			НР - 118%; СП - 8%			464,81	298,40	1859	1194		927	
172	265	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 24.6.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,52	52662,00	--	343356	--	343356	--	370824
			СП - 8%			--	--	--	--		27468	
173	266	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 24.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,344	52662,00	--	228764	--	228764	--	247065
			СП - 8%			--	--	--	--		18301	
174	267	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 9.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	52662,00	--	41076	--	41076	--	44362
			СП - 8%			--	--	--	--		3286	
175	268	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/заделки/ Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,36	30360,65	1366,02	10930	492	8959	1465	13387
			НР - 91%; СП - 8%			4109,58	363,24	1479	131		992	
176	269	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,4333333	7095,07	1850,62	10170	2653	6072	2487	13670
			НР - 93%; СП - 8%			1008,10	857,92	1445	1230		1013	
177	270	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,86	27699,37	1775,84	23821	1527	20304	2164	28064
			НР - 91%; СП - 8%			2314,47	450,85	1990	388		2079	
178	271	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02232	450224,00	--	10049	--	10049	--	10853
			СП - 8%			--	--	--	--		804	
179	272	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,22	33703,22	8,16	7415	2	6458	898	8978
			НР - 94%; СП - 8%			4340,76	--	955	--		665	
180	273	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,286	115292,94	1576,46	32974	451	24761	7158	43343
			НР - 90%; СП - 8%			27138,80	670,58	7762	192		3211	
181	274	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,286	8987,28	65,19	2570	18	2258	272	3070
			НР - 90%; СП - 8%			1028,04	29,56	294	8		227	
182	275	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/лобовая доска/ Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	1,3	3249,05	24,86	4224	33	3290	824	5452
			НР - 90%; СП - 8%			693,27	11,21	901	15		404	
183	276	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/окраска ветровой доски/ Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,3	1171,05	3,79	1522	5	310	968	2689
			НР - 80%; СП - 8%			928,68	1,83	1207	2		199	
184	277	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	10	5341,23	106,44	53412	1064	29810	21029	80397
			НР - 92%; СП - 8%			2253,78	32,03	22538	320		5955	

185	278	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	3,36	21397,60	3031,90	71896	10188	36682	25861	105577
			ПР - 93%; СП - 8%			7448,32	827,58	25026	2781		7821	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				906542	48016	778789	92513	1078981
								79737	13832	--	79924	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				906542				
			Материалы	Тенге				155545				
			Всего заработная плата	Тенге					93569			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10049				
			Местные материалы	Тенге				613196				
			Накладные расходы	Тенге				92513				
			Сметная прибыль	Тенге				79924				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1078979				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата	Тенге					93569			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1078979				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата	Тенге					93569			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21324228
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1457360				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					552105			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163607			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16258517		
			- Накладные расходы	Тенге							1476678	
			- Сметная прибыль	Тенге							1579572	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Архитектурные решения

			РАЗДЕЛ 3. Полы									
			Цокольный этаж									
			ТИП 1/2									
7	38	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	447,61	2334,28	24,79	1044847	11096	823777	202530	1347167
			ПР - 94%; СП - 8%			469,10	12,25	209974	5483		99790	
			1-й этаж									
			ТИП 1									
8	48	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	203,53	2334,28	24,79	475096	5045	374575	92091	612562
			ПР - 94%; СП - 8%			469,10	12,25	95476	2493		45375	
			Плинтуса									
9	72	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5435,11	389,08	1,93	2114693	10490	153216	1838679	4269642
			ПР - 94%; СП - 8%			358,96	0,93	1950987	5055		316270	
10	73	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	380,4577	1797,00	--	683682	--	683682	--	738377
			СП - 8%			--	--	--	--		54695	
11	74	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	5259,04	355,90	0,97	1871692	5101	1122437	701779	2779349
			ПР - 94%; СП - 8%			141,50	0,46	744154	2419		205878	

			2-й -5й этажи									
			ТИП 2									
12	76	234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,434084	54505,00	--	23660	--	23660	--	25553
			СП - 8%			--	--	--	--		1893	
13	79	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/ВрI д.3 мм / Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4521504	437148,56	1557,80	197657	704	189773	6819	220834
			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	7180	313		16358	
			ТИП 2х									
14	86	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	/водостойкий клей/ Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1657,28	4009,02	22,82	6644069	37819	3559225	2878178	10284026
			НР - 94%; СП - 8%			1838,57	8,97	3047025	14866		761780	
			ТИП 4									
15	89	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/ВрI д.3 мм / Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2868944	437148,56	1557,80	125415	447	120412	4327	140121
			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	4556	199		10379	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13180811	70702	7050757	5724403	20417631
								6059352	30828	--	1512418	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13180811				
		Материалы		Тенге				6343414				
		Всего заработная плата		Тенге					6090180			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				707342				
			Накладные расходы	Тенге				5724403				
			Сметная прибыль	Тенге				1512418				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20417632				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4302
			Сметная заработная плата	Тенге					6090180			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20417632				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4302
			Сметная заработная плата	Тенге					6090180			
			РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ									
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
16	104	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	13,944	3313,17	53,65	46199	748	7776	26219	78211
			НР - 69%; СП - 8%			2701,85	23,22	37675	324		5793	
17	105	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,944	40727,00	--	567897	--	567897	--	613329
			СП - 8%			--	--	--	--		45432	
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
18	112	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	3639,6	421,62	1,29	1534528	4696	1192259	305847	1987604
			НР - 90%; СП - 8%			92,75	0,62	337573	2257		147230	
			ОКОННЫЕ БЛОКИ									
19	113	1110-0106-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	0,032	3222,27	399,11	103	13	36	52	167
			НР - 90%; СП - 8%			1675,60	123,86	54	4		12	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2148727	5457	1767968	332118	2679311
								375302	2585	--	198467	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1534631				
		Материалы		Тенге				1192297				
		Всего заработная плата		Тенге					339888			

			Накладные расходы	Тенге				305899					
			Сметная прибыль	Тенге				147242					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1987772					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									286
			Сметная заработная плата	Тенге					339888				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				614096					
		Материалы		Тенге				7776					
		Всего заработная плата		Тенге					37999				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				567897					
			Накладные расходы	Тенге				26219					
			Сметная прибыль	Тенге				51225					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				691540					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
			Сметная заработная плата	Тенге					37999				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2679312					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									314
			Сметная заработная плата	Тенге					377887				
			РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			СТЕНЫ										
21	129	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,37	1276,61	20,32	472	8	175	233	761
			НР - 80%; СП - 8%			780,22	6,83	289	3		56	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				472	8	175	233	761
								289	3	–	56	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				472				
		Материалы		Тенге				176				
		Всего заработная плата		Тенге					292			
			Накладные расходы	Тенге				233				
			Сметная прибыль	Тенге				56				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				761				
			Сметная заработная плата	Тенге					292			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				761				
			Сметная заработная плата	Тенге					292			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23097705
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6434943				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76167			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33416			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8818902		
			- Накладные расходы	Тенге							6056754	
			- Сметная прибыль	Тенге							1710941	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Водоснабжение и канализация										
			РАЗДЕЛ 1. Водомерный узел В1										
1	9	1312-1101-0305 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	14498,47	5287,50	14498	5287	287	6713	22908
			НР - 61%; СП - 8%			8924,32	2080,24	8924	2080		1697	
2	10	519-101-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	135575,00	–	135575	–		–	135575
						–	–	–	–	135575	–	
3	13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1	100,01	1,35	100	1	1	96	212
			НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	98	–		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	14	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	100,82	1,35	202	3	3	192	425
			НР - 98% СП - 8%			97,95	–	196	–		31	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				150375	5291	291	7001	159120
								9218	2080	135575	1744	
		Стоимость оборудования		Тенге				135575				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				135575				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				14498				
		Материалы		Тенге				287				
		Всего заработная плата		Тенге					11004			
			Накладные расходы	Тенге				6713				
			Сметная прибыль	Тенге				1697				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22908				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					11004			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				302				
		Материалы		Тенге				4				
		Всего заработная плата		Тенге					294			
			Накладные расходы	Тенге				288				
			Сметная прибыль	Тенге				47				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				637				
			Сметная заработная плата	Тенге					294			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				159120				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					11298			
			РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел В3									
5	17	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	664,12	32,22	664	32	19	616	1383
			НР - 98% СП - 8%			613,36	15,44	613	15		102	
6	18	244-301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	87484,00	–	87484	–	87484	–	94483
						–	–	–	–		6999	
7	19	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1350,41	180,32	1350	180	14	1189	2743
			НР - 98% СП - 8			1155,66	57,94	1156	58		203	
8	20	242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10075,00	–	10075	–	10075	–	10881
						–	–	–	–		806	
9	21	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00	–	858	–	858	–	927
			СП - 8%			–	–	–	–		69	
10	22	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2929,12	–	2929	–	2426	493	3695
			НР - 98% СП - 8%			502,58	–	503	–		274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				103360	212	100876	2298	114112
								2272	73	–	8453	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				103360				
		Материалы		Тенге				2460				
		Всего заработная плата		Тенге					2345			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98417				
		Сдача и испытание		Тенге				54				
			Накладные расходы	Тенге				2298				
			Сметная прибыль	Тенге				8453				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				114111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2345			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				114111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2345			
			РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел Т4									
11	23	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	664,12	32,22	664	32	19	616	1383
			НР - 98%, СП - 8%			613,36	15,44	613	15		102	
12	24	244-301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	82177,00	–	82177	–	82177	–	88751
			СП - 8%			–	–	–	–		6574	
13	25	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1350,41	180,32	1350	180	14	1189	2743
			НР - 98%, СП - 8%			1155,66	57,94	1156	58		203	
14	26	242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10075,00	–	10075	–	10075	–	10881
			СП - 8%			–	–	–	–		806	
15	27	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00	–	858	–	858	–	927
			СП - 8%			–	–	–	–		69	
16	28	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2929,12	–	2929	–	2426	493	3695
			НР - 98%, СП - 8%			502,58	–	503	–		274	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				98053	212	95569	2298	108380
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2272	73	–	8028	
		Материалы		Тенге				98053				
		Всего заработная плата		Тенге				2460				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2345			
		Сдача и испытание		Тенге				93110				
			Накладные расходы	Тенге				54				
			Сметная прибыль	Тенге				2298				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8028				
				Тенге				108379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2345			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				108379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2345			
			РАЗДЕЛ 4. Водопровод хоз-питьевой В1 ниже 0,000									
17	35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	129	100,01	1,35	12901	174	91	12383	27307
			НР - 98%, СП - 8%			97,95	–	12636	–		2023	
18	36	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2497,76	136,19	4996	273	548	4152	9880
			НР - 98%, СП - 8%			2087,40	30,88	4175	62		732	
19	37	242-101-0601 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	21534,00	–	43068	–	43068	–	46513
			СП - 8%			–	–	–	–		3445	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				60965	447	43707	16535	83700
								16811	62	–	6200	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				60965				
		Материалы		Тенге				640				
		Всего заработная плата		Тенге					16873			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43068				
			Накладные расходы	Тенге				16535				
			Сметная прибыль	Тенге				6200				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83700				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					16873			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				83700				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					16873			
			РАЗДЕЛ 5. Горячее водоснабжение Т3,Т4 ниже 0,000									
28	72	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	22	100,01	1,35	2200	30	15	2112	4657
			НР - 98%, СП - 8%			97,95	–	2155	–		345	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2200	30	15	2112	4657
								2155	–	–	345	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2200				
		Материалы		Тенге				16				
		Всего заработная плата		Тенге					2155			
			Накладные расходы	Тенге				2112				
			Сметная прибыль	Тенге				345				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2155			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2155			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 6. Водопровод хоз-питьевой В1 выше 0,000									
29	79	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	465	100,01	1,35	46505	628	330	44636	98432
			НР - 98%; СП - 8%			97,95	--	45547	--		7291	
30	83	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	306	100,01	1,35	30603	413	217	29373	64774
			НР - 98%; СП - 8%			97,95	--	29973	--		4798	
31	84	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	306	750,30	80,55	229592	24649	101380	87684	342659
			НР - 76%; СП - 8%			338,44	38,60	103563	11812		25382	
32	85	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	172,7	218,00	--	37649	--	37649	--	40661
			СП - 8%			--	--	--	--		3012	
33	86	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	61,6	274,00	--	16878	--	16878	--	18228
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
34	87	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	102,3	536,00	--	54833	--	54833	--	59220
			СП - 8%			--	--	--	--		4387	
35	88	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	78	796,68	--	62141	--	30966	30552	100108
			НР - 98%; СП - 8%			399,68	--	31175	--		7415	
36	89	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	12	25880,12	130,71	310561	1569	292317	16886	353643
			НР - 98%; СП - 8%			1389,60	46,32	16675	556		26196	
37	90	248-305-0409 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	24	20981,00	--	503544	--	503544	--	543828
			СП - 8%			--	--	--	--		40284	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1292306	27259	1038114	209131	1621553
								226933	12368	--	120115	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				503544				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				503544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				40284				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				543828				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				338952				
		Материалы		Тенге				101381				
		Всего заработная плата		Тенге					115375			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109360				
			Накладные расходы	Тенге				87684				
			Сметная прибыль	Тенге				34131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				460767				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					115375			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				449810				
		Материалы		Тенге				323831				
		Всего заработная плата		Тенге					123926			
			Накладные расходы	Тенге				121447				
			Сметная прибыль	Тенге				45700				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				616957				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
			Сметная заработная плата	Тенге					123926			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1621552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
			Сметная заработная плата	Тенге					239301			
			РАЗДЕЛ 7. Горячее водоснабжение Т3,Т4 выше отметки 0,000									
38	94	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	465	100,01	1,35	46505	628	330	44636	98432
			НР - 98%, СП - 8%			97,95	–	45547	–		7291	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				46505	628	330	44636	98432
								45547	–	–	7291	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				46505				
		Материалы		Тенге				330				
		Всего заработная плата		Тенге					45547			
			Накладные расходы	Тенге				44636				
			Сметная прибыль	Тенге				7291				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				98432				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					45547			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				98432				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					45547			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2189951
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				305208				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34079			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14656			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1278908		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						135575		
			- Накладные расходы	Тенге							284011	
			- Сметная прибыль	Тенге							152176	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Отопление и вентиляция

			РАЗДЕЛ 1. Тепловой пункт									
1	22	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3,3	100,82	1,35	333	4	6	317	702
			НР - 98%, СП - 8%			97,95	–	323	–		52	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				333	4	6	317	702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								323	–	–	52	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				333				
		Материалы		Тенге				5				
		Всего заработная плата		Тенге					323			
			Накладные расходы	Тенге				317				
			Сметная прибыль	Тенге				52				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				702				
			Сметная заработная плата	Тенге					323			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				702				
			Сметная заработная плата	Тенге					323			
			РАЗДЕЛ 2. Отпление									
2	55	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1376	100,01	1,35	137614	1858	977	132084	291273
			НР - 98%, СП - 8%			97,95	--	134779	–		21576	
3	56	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	289	100,82	1,35	29137	390	439	27741	61429
			НР - 98%, СП - 8%			97,95	--	28308	–		4550	
4	61	245-506-0105 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	8	20558,00	–	164464	--	164464	--	177621
			СП - 8%			–	--	--	–		13157	
5	62	245-506-0106 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	18	22642,00	--	407556	–	407556	--	440160
			СП - 8%			–	--	–	–		32604	
6	64	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	75143,00	--	1352574	–	1352574	--	1460780
			СП - 8%			–	--	–	--		108206	
7	65	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	810,47	2,58	1621	5	222	1368	3228
			НР - 98%, СП - 8%			697,05	0,68	1394	1		239	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2092966	2253	1926232	161193	2434491
								164481	1	–	180332	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2092966				
		Материалы		Тенге				1638				
		Всего заработная плата		Тенге					164482			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1924594				
			Накладные расходы	Тенге				161193				
			Сметная прибыль	Тенге				180332				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2434491				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					164482			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2434491				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					164482			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2435193
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				164804				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2257			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1926237		
			- Накладные расходы	Тенге							161510	
			- Сметная прибыль	Тенге							180384	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Электрооборудование									
			ВРУ									
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	24018,11	722,66	24018	722	14242	6742	33221
						9054,24	309,38	9054	309		2461	
2	2	515-301-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	603186,00	--	603186	--		--	603186
						--	--	--	--	603186	--	
3	3	515-301-0311 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-44-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	550439,00	--	550439	--		--	550439
						--	--	--	--	550439	--	
			Электроустановочные изделия									
4	130	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1803,92	181,92	5412	546	54	3627	9762
						1604,00	75,00	4812	225		723	
5	131	247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа НЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	12891,00	--	38673	--	38673	--	41767
						--	--	--	--		3094	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1238375
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13866				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1268			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					534			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						52968		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1153625		
			- Накладные расходы	Тенге							10369	
			- Сметная прибыль	Тенге							6278	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9 Технологическое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.=ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА=									
1	1	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Тренажер для пресса с брусьями на гимнаст.стенку габ.разм.900/430-1870	шт	4	83128,57	--	332514	--		--	332514
						--	--	--	--	332514	--	
2	2	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	стенка гимнастическая габ.разм.800/2800/250мм	шт	4	106621,43	--	426486	--		--	426486
						--	--	--	--	426486	--	
3	3	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Велотренажер ременной 8 уровней нагрузки	шт	6	82225,00	--	493350	--		--	493350
						--	--	--	--	493350	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Горка для гантелей	шт	2	56925,00	--	113850	--		--	113850
						--	--	--	--	113850	--	
5	5	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Гантели виниловые 2шт-2кг	шт	4	6867,14	--	27469	--		--	27469
						--	--	--	--	27469	--	
6	6	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Гантели виниловые 2шт-4кг	шт	4	6867,14	--	27469	--		--	27469
						--	--	--	--	27469	--	
7	7	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Гантели виниловые 2шт-8кг	шт	4	6867,14	--	27469	--		--	27469
						--	--	--	--	27469	--	
8	8	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Беговая дорожка	шт	6	221375,00	--	1328250	--		--	1328250
						--	--	--	--	1328250	--	
9	9	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Скамейка гимнастическая вандалостойкая аб.разм.3000/250/400мм	шт	2	18975,00	--	37950	--		--	37950
						--	--	--	--	37950	--	
14	14	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол обеденный	шт	1	75900,00	--	75900	--		--	75900
						--	--	--	--	75900	--	
15	15	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Тумба габ.разм.416/416/625мм	шт	1	23492,86	--	23493	--		--	23493
						--	--	--	--	23493	--	
16	16	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Печь СВЧ бытовая 220В/50/Гц/1,5Вт	шт	1	37046,43	--	37046	--		--	37046
						--	--	--	--	37046	--	
19	19	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стеллаж габ.разм.400/960/1600мм	шт	48	75900,00	--	3643200	--		--	3643200
						--	--	--	--	3643200	--	
20	20	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Диван мягкий габ.разм.1760/760/640мм	шт	1	110235,71	--	110236	--		--	110236
						--	--	--	--	110236	--	
	########		НР - 90%; СП - 8%			774,49	60,51	6196	484		1134	
26	27	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф для одежды габ.разм. 830/500/1820мм	шт	1	57828,57	--	57829	--		--	57829
						--	--	--	--	57829	--	
27	28	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф книжный габ.разм.830/330/1830мм	шт	1	139150,00	--	139150	--		--	139150
						--	--	--	--	139150	--	
28	29	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Складской стеллаж 1200x450x2000	шт	4	77707,14	--	310829	--		--	310829
						--	--	--	--	310829	--	
29	30	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф уборочного инвентаря	шт	2	62346,43	--	124693	--		--	124693
						--	--	--	--	124693	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	31	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Тележки сервисные для мягкой уборки	шт	2	88550,00	–	177100	–		–	177100
						–	–	–	–	177100	–	
31	32	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Вешалка габ.разм. 800/3500/2000мм	шт	1	19878,57	–	19879	–		–	19879
						–	–	–	–	19879	–	
32	33	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Кровать односпальная габ.разм.1900/800/600мм	шт	44	35600,71	–	1566431	–		–	1566431
						–	–	–	–	1566431	–	
33	34	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Тумбочка прикроватная габ.разм. 416/416/625мм	шт	44	15556,00	–	684464	–		–	684464
						–	–	–	–	684464	–	
34	35	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	10	1019,67	122,47	10197	1225	1227	7515	19129
			НР - 90% СП - 8%			774,49	60,51	7745	605		1417	
35	37	1117-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: полочки. Установка	шт.	20	979,56	0,15	19591	3	134	19065	41749
			НР - 95% СП - 8%			972,72	–	19454	–		3093	
36	38	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Зеркало	шт	20	14457,14	–	289143	–		–	289143
						–	–	–	–	289143	–	
38	40	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Комплект обеденный стол+4стула, габ.разм.800x800x750	комплект	27	101200,00	–	2732400	–		–	2732400
						–	–	–	–	2732400	–	
55	58	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Диван мягкий габ.разм.1760/760/640мм	шт	7	110235,71	–	771650	–		–	771650
						–	–	–	–	771650	–	
73	77	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф для одежды габ.разм. 830/500/1820мм	шт	4	57828,57	–	231314	–		–	231314
						–	–	–	–	231314	–	
80	84	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стирально-отжимная машина загрузочная 10кг, электрическая, автомат 1,5кВт, Сушильная машина загрузочная 10кг, электрическая	шт	2	1129464,29	–	2258929	–		–	2258929
						–	–	–	–	2258929	–	
83	87	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Ларь для грязного белья1200/800/750мм	шт	2	112042,86	–	224086	–		–	224086
						–	–	–	–	224086	–	
101	105	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Печь СВЧ производст 220В/50Гц/2,0кВт	шт	4	37046,43	–	148186	–		–	148186
						–	–	–	–	148186	–	
104	108	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Ванна трехсекционная с бортом 430x430x300мм нерж ст	шт	1	256614,29	–	256614	–		–	256614
						–	–	–	–	256614	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16727164	1228	1361	26580	16758254
								27199	605	16697376	4510	
			Стоимость оборудования	Тенге				16697379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				16697379				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10197				
		Материалы		Тенге				1227				
		Всего заработная плата		Тенге					8350			
			Накладные расходы	Тенге				7515				
			Сметная прибыль	Тенге				1417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					8350			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				19591				
		Материалы		Тенге				134				
		Всего заработная плата		Тенге					19454			
			Накладные расходы	Тенге				19065				
			Сметная прибыль	Тенге				3093				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41749				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					19454			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16758257				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					27804			
			РАЗДЕЛ 2.=ТИПОВОЙ ЭТАЖ=									
116	120	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Кровать односпальная габ.разм.1900/800/600мм	шт	20	35600,71	--	712014	--		--	712014
						--	--	--	--	712014	--	
117	121	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Тумбочка прикроватная габ.разм. 416/416/625мм	шт	20	15556,00	--	311120	--		--	311120
						--	--	--	--	311120	--	
119	124	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Зеркало	шт	104	14457,14	--	1503543	--		--	1503543
						--	--	--	--	1503543	--	
128	134	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стирально-отжимная машина загрузочная 10кг, электрическая, автомат 1,5кВт, Сушильная машина загрузочная 10кг, электрическая	шт	8	1129464,29	--	9035714	--		--	9035714
						--	--	--	--	9035714	--	
138	144	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол производственный пристенный, с полкой весь нерж сталь 1200/600/840мм	шт	4	101200,00	--	404800	--		--	404800
						--	--	--	--	404800	--	
141	147	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Печь СВЧ производст 220В/50Гц/2,0кВт	шт	16	37046,43	--	592743	--		--	592743
						--	--	--	--	592743	--	
143	149	1117-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ванны ножные и ручные. Установка ПР-98 , СП-8	комплект	4	4818,61	173,06	19274	692	1413	17158	39347
						4292,32	84,78	17169	339		2915	
144	150	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Ванна трехсекционная с бортом 430х430х300мм нерж ст	шт	4	256614,29	--	1026457	--		--	1026457
	########					--	--	--	--	1026457	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13605665	692	1413	17158	13625738
								17169	339	13586391	2915	
		Стоимость оборудования		Тенге				13586391				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13586391				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				19274				
		Материалы		Тенге				1413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего заработная плата	Тенге					17508			
			Накладные расходы	Тенге				17158				
			Сметная прибыль	Тенге				2915				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				39347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					17508			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13625738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					17508			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30383995
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44368				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1920			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					944			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2774		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						30283770		
			- Накладные расходы	Тенге							43738	
			- Сметная прибыль	Тенге							7425	

			Итого по акту	Тенге			80 669 447					
			Оборудование	Тенге			31 572 970					
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			736 447					
			итого	**Тенге**			49 832 924					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			1 096 324					
			итого	**Тенге**			50 929 248					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			1 018 585					
			итого	**Тенге**			83 520 803					
			Стоимость в текущем уровне цен 2021г.	Тенге	1,0500514		87 701 136					
			итого	**Тенге**			87 701 136					
			Скидка	Тенге	7%		6 139 080					
			Итого со скидкой	Тенге			81 562 056					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			[illegible]					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			[illegible]					

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Технический надзор: ТОО "Сартобе"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор: ТОО "Стройконтроль KZ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жолдаспаев С.Д.

Өтембай К.Ш.

Батыркулов С. М.

Эксперт Урязбаев Ж.К.

Эксперт Цуканов В.А.