Форма №3

Справка
о стоимости выполненных работ
от 17 11 2022 года

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №88 от 2022-06-10, Дополнительное соглашение №01 от 2022-10-18

Наименование объекта : "Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны "Тассай" г.Шымкент. Газоснабжение"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	2022 год			
		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Строительно-монтажные работы	58 367 001,1	65 371 041,2	58 367 001,1	65 371 041,2
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**58 367 001,1**	**65 371 041,2**	**58 367 001,1**	**65 371 041,2**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

Инженер:
Директор
ТОО "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ"

Жайлаубаев Н.А.

Подрядчик :
Директор
ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма Ф2

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №88 от 2022-06-10, Дополнительное соглашение №01 от 2022-10-18

Наименование объекта : "Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны "Тассай" г.Шымкент. Газоснабжение"

АКТ

приемки строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01 НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД										
		ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫЙ										
		ГРПШ-15-2ВУ1 С РЕГУЛЯТОРОМ РДГ-80В С 2-МЯ ЛИНЯМИ РЕДУЦИРОВАНИЯ = 1ШТ (ГСН-13)										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
		ГРПШ-15-2ВУ1 С РЕГУЛЯТОРОМ РДГ-80В С 2-МЯ ЛИНЯМИ РЕДУЦИРОВАНИЯ = 1ШТ (ГСН-13)										
1	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		4	444,99	363,00	1780	1452	--	760	2743
		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	328	727		203	
2	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,058875	3930,11	1734,36	231	102	78	88	345
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	51	44		26	
3	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,206	27003,54	1752,85	5563	361	4185	998	7086

		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	1017	80		525		
4	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		12	657,10	41,21	7885	495	--	6955	16028
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	7391	88		1187		
5	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		12	-315,27	-17,85	-3783	-214	--	-3342	-7695
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-3569	-24		-570		
6	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		13,8	134,00	--	1849	--	1849	--	1997
		СП - 8%				--	--	--	--		148		
7	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж/ РАМА ПОД ГРПШ	т конструкций		0,16786	111534,78	2682,08	18722	450	428	12385	33596
		НР - 69%; СП - 8%				106305,00	626,48	17844	105		2489		
8	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ С245	т		0,16786	503860,00	--	84578	--	84578	--	91344
		СП - 8%				--	--	--	--		6766		

9	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		4,86794	571,65	1,04	2783	5	649	1705	4847
		НР - 80%; СП - 8%				437,26	0,51	2129	2		359	
11	Прайс-лист стр.2	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-15-2ВУ1 с регуляторами давления РДГ-80В с 2-мя линями редуцирования	компл		1	991217,86	--	991218	--		--	991218
						--	--	--	--	991218	--	
12	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3,5	2723,00	--	9531	--	9531	--	10293
		СП - 8%				--	--	--	--		762	
13	С123-020101-0204 2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	2081,00	--	4162	--	4162	--	4495
		СП - 8%				--	--	--	--		333	
15	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.		2	62391,00	--	124782	--	124782	--	134765
		СП - 8%				--	--	--	--		9983	
16	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		4	1092,04	72,00	4368	288	245	3797	8818
		НР - 99%; СП - 8%				958,80	--	3835	--		653	

17	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.		4	2878,00	--	11512	--	11512	--	12433
		СП - 8%				--	--	--	--		921	
		Опора стальная УКГ 11.00-04 = 2шт										
18	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		2	444,99	363,00	890	726	--	380	1371
		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	164	364		102	
19	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0294375	3930,11	1734,36	116	51	39	44	173
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	26	22		13	
20	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		1,4	657,10	41,21	920	58	--	811	1870
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	862	10		139	
21	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		1,4	-315,27	-17,85	-441	-25	--	-390	-898
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-416	-3		-66	
22	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,1	24094,50	1752,85	2409	175	1741	485	3126
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	493	39		232	

23	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,02882	106358,89	7380,06	3065	213	246	1807	5262
		НР - 69%; СП - 8%				90454,40	424,02	2607	12		390	
24	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,02882	553259,00	--	15945	--	15945	--	17221
		СП - 8%				--	--	--	--		1276	
25	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,83578	571,65	1,04	478	--	113	292	832
		НР - 80%; СП - 8%				437,26	0,51	365	--		62	
		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ ГРПШ-15-2ВУ1 Н=7,0М - МП-1 = 1ШТ (МЗ)										
26	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма		1	667,88	545,26	668	545	--	285	1029
		НР - 72%; СП - 8%				122,62	273,13	123	273		76	
27	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ (МЗ-6,УКАЗ.П.4)	м3 основания		0,192	3930,11	1734,36	755	333	254	289	1127
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	168	143		83	
28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,06	18099,02	1107,20	1086	66	943	82	1262
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	76	15		93	

29	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,45	23847,30	639,40	10731	288	8440	1917	13661
		НР - 91%; СП - 8%				4450,95	231,37	2003	104		1012	
30	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т		0,05723	161570,62	107924,84	9247	6177	206	3465	13728
		НР - 80%; СП - 8%				50055,60	25620,74	2865	1466		1017	
31	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,04923	553259,00	--	27237	--	27237	--	29416
		СП - 8%				--	--	--	--		2179	
32	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,00033	633840,00	--	209	--	209	--	226
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная, периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,008	213014,00	--	1704	--	1704	--	1840
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		1,42767	158,68	3,44	227	5	147	52	301
		НР - 69%; СП - 8%				52,36	0,53	75	1		22	

35	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		23	595,64	24,06	13700	553	8977	3121	18166
		НР - 72%; СП - 8%				181,30	7,14	4170	164		1346	
36	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		5	4643,88	188,73	23219	944	16448	4418	29848
		НР - 72%; СП - 8%				1165,50	61,69	5828	308		2211	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
37	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		200,112	162,10	153,57	32438	30731	--	6678	42246
		НР - 72%; СП - 8%				8,53	37,82	1707	7568		3129	
38	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		6,0013427	1530,70	--	9186	--	--	6614	17064
		НР - 72%; СП - 8%				1530,70	--	9186	--		1264	
39	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		4,3034839	1275,58	--	5489	--	--	3952	10197
		НР - 72%; СП - 8%				1275,58	--	5489	--		755	

40	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		33,352	790,30	--	26358	--	--	18978	48963
		НР - 72%; СП - 8%				790,30	--	26358	--		3627	
41	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		145,78052	15,38	15,38	2242	2242	--	637	3110
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,07	--	885		230	
42	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		145,78052	160,53	75,86	23402	11059	--	12571	38851
		НР - 72%; СП - 8%				84,67	35,10	12343	5117		2878	
43	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ИЗЛИШКИ ГРУНТА	м3 грунта		21,136382	224,73	216,42	4750	4574	--	1022	6233
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	176	1243		462	
44	С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/ ВЫВОЗ	т·км		369,88668	33,00	--	12206	--	12206	--	13183
		СП - 8%				--	--	--	--		977	

45	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ ГРУНТ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫЙ В ЗОНУ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГРПШ, ДЛЯ ВЕРТ.ПЛАНИРОВКИ (ДЛЯ 18 ПЛОЩАДОК ПО 1,1М3)	м3 грунта		11,0949194	26,61	26,61	295	295	--	84	409
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	116		30	
		ТРУБОПРОВОДЫ										
46	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.0,1М	м3 основания		16,676	4361,59	159,25	72734	2656	52609	18067	98065
		НР - 99%; СП - 8%				1047,54	46,80	17469	780		7264	
47	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,20845	353499,62	106437,74	73687	22187	21	57278	141442
		НР - 99%; СП - 8%				246962,00	30592,43	51479	6377		10477	
48	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		210,5345	2409,00	--	507178	--	507178	--	547752
		СП - 8%				--	--	--	--		40574	
49	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,20845	28329,91	19421,71	5905	4048	--	1690	8203
		НР - 61%; СП - 8%				8908,20	4382,30	1857	913		608	

50	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м		208,45	15,00	--	3127	--	3127	--	3377
		СП - 8%				--	--	--	--		250	
51	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее/ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД	км		0,211833	59489,62	27535,62	12602	5833	--	5411	19454
		НР - 61%; СП - 8%				31954,00	9920,54	6769	2101		1441	
52	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,211833	96438,00	--	20429	--	20429	--	22063
		СП - 8%				--	--	--	--		1634	
53	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, седелки. Установка	шт.		3	1428,79	919,98	4286	2760	--	2264	7075
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	1526	761		524	
54	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.		1	4750,00	--	4750	--	4750	--	5130
		СП - 8%				--	--	--	--		380	
55	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.		1	2176,00	--	2176	--	2176	--	2350
		СП - 8%				--	--	--	--		174	

56	С123-020303-5905 2302-0303-5905 РСНБ РК 2015 прим	Седелка полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 530x110, PN 16	шт.		1	94392,00	--	94392	--	94392	--	101943
		СП - 8%				--	--	--	--		7551	
		КОВЕР ДЛЯ ПРОВОДА-СПУТНИКА (ГСН-24) = 2ШТ										
67	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,00492	498088,00	--	2451	--	2451	--	2647
		СП - 8%				--	--	--	--		196	
69	С121-130409-0101 2113-0409-0101 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР АЦЕИД 500-10	м2		0,0428	9575,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%				--	--	--	--		33	
71	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,82	498029,00	--	408384	--	408384	--	441054
		СП - 8%				--	--	--	--		32671	
75	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,6024	7343,00	--	4423	--	4423	--	4777
		СП - 8%				--	--	--	--		354	
77	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ КРЫШКА	т		0,001004	498029,00	--	500	--	500	--	540

		СП - 8%				--	--	--	--		40	
78	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,0002204	234182,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
79	С121-130203-0106 2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	Шайбы, шплинт ГОСТ 11371-78	кг		0,32558	759,00	--	247	--	247	--	267
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
80	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ УГОЛОК	т		0,00752	498088,00	--	3746	--	3746	--	4045
		СП - 8%				--	--	--	--		300	
81	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода		0,002	294604,88	74339,56	589	149	1	478	1153
		НР - 99%; СП - 8%				220229,00	21148,76	440	42		85	
82	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		2,02	221,00	--	446	--	446	--	482
		СП - 8%				--	--	--	--		36	

83	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и ами	болт		8	147,07	0,82	1177	7	--	810	2145
		НР - 69%; СП - 8%				146,25	0,40	1170	3		159	
84	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000328	633840,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
85	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ТОЛЩ.100ММ	м3 подстилающего слоя		0,3	7279,40	992,76	2184	298	966	979	3416
		НР - 94%; СП - 8%				3070,73	401,10	921	120		253	
86	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м2 покрытия		3	4396,06	301,99	13188	906	10633	1838	16229
		НР - 94%; СП - 8%				549,68	102,22	1649	307		1202	
		КОВЕР ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ГАЗОПРОВОДА С КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКОЙ (ГСН-23) = 11ШТ										
87	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера с контрольной трубкой	шт.		6	6222,85	2138,22	37337	12829	3218	25740	68123
		НР - 99%; СП - 8%				3548,30	785,01	21290	4710		5046	

88	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т		0,04002	340999,00	--	13647	--	13647	--	14739
		СП - 8%				--	--	--	--		1092	
89	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000258	633840,00	--	164	--	164	--	177
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
90	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,084	17789,00	--	1494	--	1494	--	1614
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
91	С123-051206-0901 2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект		6	812,00	--	4872	--	4872	--	5262
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
92	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ КОЖУХ	т		0,01638	498029,00	--	8158	--	8158	--	8810
		СП - 8%				--	--	--	--		653	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ДИАМ.160Х14,6ММ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ.110Х10ММ, ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 43+15+14+4Х2=80 М / УЗЕЛ ПЕРЕХОДА ГАЗОПРОВОДА ПОД ДОРОГОЙ = 5ШТ										
93	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода		0,08	458075,04	148978,16	36646	11918	8	27940	69753
		НР - 99%; СП - 8%				308997,00	43785,20	24720	3503		5167	

94	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		80,8	5081,00	--	410545	--	410545	--	443388
		СП - 8%				--	--	--	--		32844	
95	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		80	1290,95	7,52	103276	602	12400	89551	208254
		НР - 99%; СП - 8%				1128,43	2,27	90274	182		15426	
96	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0075	716575,87	215266,95	5374	1615	65	4353	10506
		НР - 99%; СП - 8%				492576,00	93695,62	3694	703		778	
97	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		7,53	592,00	--	4458	--	4458	--	4814
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
98	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		15	1428,79	919,98	21432	13800	--	11322	35374
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	7632	3804		2620	
99	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015 прим	Патрубок-накладка полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.		5	6237,00	--	31185	--	31185	--	33680
		СП - 8%				--	--	--	--		2495	

100	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.		5	633,00	--	3165	--	3165	--	3418
		СП - 8%				--	--	--	--		253	
101	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.		5	3239,00	--	16195	--	16195	--	17491
		СП - 8%				--	--	--	--		1296	
102	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера с контрольной трубкой (ГСН-23)	шт.		5	6222,85	2138,22	31114	10691	2681	21450	56769
		НР - 99%; СП - 8%				3548,30	785,01	17742	3925		4205	
103	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т		0,03335	340999,00	--	11372	--	11372	--	12282
		СП - 8%				--	--	--	--		910	
104	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000215	633840,00	--	136	--	136	--	147
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
105	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,07	17789,00	--	1245	--	1245	--	1345
		СП - 8%				--	--	--	--		100	

106	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	КОЛПАК ДУ40ММ	т		0,001255	250783,00	--	315	--	315	--	340
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
107	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/ НА ДВА КОНЦА ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,01	1921407,00	196739,80	19214	1967	16469	1289	22143
		НР - 99%; СП - 8%				77770,00	52440,96	778	524		1640	
108	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83	кг		9,5275	680,00	--	6479	--	6479	--	6997
		СП - 8%				--	--	--	--		518	
109	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		0,01	2868,00	--	29	--	29	--	31
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
		УЗЕЛ ПЕРЕХОДА "ПЭ-СТАЛЬ" ДИАМ.108/110ММ = 1ШТ (8353.18СБ)										
110	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ ПАТРУБОК	км трубопровода		0,0005	784613,25	255624,59	392	128	6	310	758
		НР - 99%; СП - 8%				516032,00	109490,69	258	55		56	

111	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,502	2723,00	--	1367	--	1367	--	1476
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
112	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ ФУТЛЯР	км трубопровода		0,001	1448151,96	713909,45	1448	714	63	920	2558
		НР - 99%; СП - 8%				671428,00	257970,81	671	258		189	
113	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		1,004	6478,00	--	6504	--	6504	--	7024
		СП - 8%				--	--	--	--		520	
114	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,001	2994914,70	601977,90	2995	602	2303	285	3542
		НР - 99%; СП - 8%				90496,00	196970,91	90	197		262	
115	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,27375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью ДИАМ.219ММ	футляр		1	8525,29	881,14	8525	881	5004	2632	12050
		НР - 99%; СП - 8%				2640,03	18,30	2640	18		893	

116	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		1	1290,95	7,52	1291	8	156	1119	2603
		НР - 99%; СП - 8%				1128,43	2,27	1128	2		193	
117	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛАСТИНА. Монтаж	т конструкций		0,00794	59301,23	2688,08	471	21	35	288	820
		НР - 69%; СП - 8%				52145,40	483,23	414	4		61	
118	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,00794	588406,00	--	4672	--	4672	--	5046
		СП - 8%				--	--	--	--		374	
119	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,00098	358323,62	106437,74	351	104	5	269	670
		НР - 99%; СП - 8%				246962,00	30592,43	242	30		50	
120	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		0,9898	2409,00	--	2384	--	2384	--	2575
		СП - 8%				--	--	--	--		191	
121	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		3	1428,79	919,98	4286	2760	--	2264	7075
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	1526	761		524	

122	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	8661,00	--	8661	--	8661	--	9354
		СП - 8%				--	--	--	--		693	
123	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.		1	2176,00	--	2176	--	2176	--	2350
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
124	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.		1	4750,00	--	4750	--	4750	--	5130
		СП - 8%				--	--	--	--		380	
125	С123-021101-1306 2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=210/114 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,001	115338,00	--	115	--	115	--	125
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
126	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83	кг		0,3708	680,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
127	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,05	19157,78	1107,20	958	55	840	69	1109
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	63	12		82	

129	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		0,00481	321544,00	--	1547	--	1547	--	1670
		СП - 8%				--	--	--	--		124	
		ШАРОВЫЙ КРАН ДИАМ.110ММ ПОД ЛЮК = 1ШТ (8353.09СБ)										
139	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		4	4361,59	159,25	17446	637	12619	4334	23522
		НР - 99%; СП - 8%				1047,54	46,80	4190	187		1742	
140	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,125	19157,78	1107,20	2395	138	2099	171	2771
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	158	30		205	
141	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		0,179	13832,63	7438,65	2476	1332	78	1818	4638
		НР - 118%; СП - 8%				5954,13	2652,75	1066	475		344	
142	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	6885,00	--	6885	--	6885	--	7436
		СП - 8%				--	--	--	--		551	
143	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОПТ6	м3		0,079	24917,00	--	1968	--	1968	--	2126
		СП - 8%				--	--	--	--		157	

144	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка диска	шт.		1	1428,79	919,98	1429	920	--	755	2358
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	509	254		175	
145	С121-130810-0302 2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	ДИСК из фторопласта Ду540хДу140 s=10	т		0,0047	2587573,00	--	12162	--	12162	--	13135
		СП - 8%				--	--	--	--		973	
147	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект		1	20709,00	--	20709	--	20709	--	22366
		СП - 8%				--	--	--	--		1657	
148	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: кран. Установка	шт.		1	2853,13	1835,52	2853	1836	--	1508	4710
		НР - 99%; СП - 8%				1017,61	505,58	1018	506		349	
149	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.1	Краны шаровый полиэтиленовые, DN 110	шт.		1	88799,20	--	88799	--	88799	--	95903
		СП - 8%				--	--	--	--		7104	
150	С123-040105-0302 2304-0105-0302 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.		1	17834,00	--	17834	--	17834	--	19261
		СП - 8%				--	--	--	--		1427	

151	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.		2	1428,79	919,98	2858	1840	--	1510	4717
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	1018	507		349	
152	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.		2	2176,00	--	4352	--	4352	--	4700
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
153	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,02	20198,18	1107,20	404	22	357	27	466
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	25	5		35	
		ПРОЧЕЕ										
155	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		10	1175,71	38,11	11757	381	568	6593	19818
		НР - 61%; СП - 8%				1080,80	--	10808	--		1468	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ = 34М2										
157	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ПГС. Разборка/ ТОЛЩ.30СМ	м3 конструкции		10,2	364,65	255,14	3719	2602	--	1817	5980
		НР - 108%; СП - 8%				109,51	55,47	1117	566		443	
158	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка/ ТОЛЩ.9СМ	м3 конструкции		3,06	2889,36	1241,71	8841	3800	--	7188	17312
		НР - 108%; СП - 8%				1647,65	527,35	5042	1614		1282	

159	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		23,868	107,00	--	2554	--		--	2758
		СП - 8%				--	--	--	--		204	
160	С341-010102-0217 4101-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км/ ВЫВОЗ НА 25КМ	т·км		23,868	43,00	--	1026	--		--	1108
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									4413206
		в том числе оборудование										991218
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
		ГРПШ-13-2У1 С РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДГ-50В С РСГ G100, С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРРЕКТОРОМ mini ELCOR = 5ШТ (ГСН-16)										
212	Прайс-лист стр.2	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2У1 с регуляторами давления РДГ-50В с РСГ G100, с электронным корректором mini ELCOR	компл		5	1863164,29	--	9315821	--		--	9315821
						--	--	--	--	9315821	--	
		ГРПШ-04-2У1 С РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДНК-400 С РСГ G10, С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРРЕКТОРОМ mini ELCOR = 1ШТ (ГСН-17)										
237	Прайс-лист стр.2	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У1 с регуляторами давления РДНК-400 с РСГ G10, с электронным корректором mini ELCOR	компл		1	1459267,86	--	1459268	--		--	1459268
						--	--	--	--	1459268	--	
		ГРПШ-04-2У1 С РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДНК-400 С РСГ G16, С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРРЕКТОРОМ mini ELCOR = 6ШТ (ГСН-18)										
262	Прайс-лист стр.2	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У1 с регуляторами давления РДНК-400 с РСГ G16, с электронным корректором mini ELCOR	компл		6	1459267,86	--	8755607	--		--	8755607
						--	--	--	--	8755607	--	
		ГРПШ-13-2У1 С РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДГ-50В С РСГ G65, С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРРЕКТОРОМ mini ELCOR = 2ШТ (ГСН-										

287	Прайс-лист стр.2	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2У1 с регуляторами давления РДГ-50В с РСГ G65, с электронным корректором mini ELCOR	компл		2	1775517,86	--	3551036	--		--	3551036
						--	--	--	--	3551036	--	
		ГРПШ-07-2У1 С РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДНК-1000 С РСГ G40, С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРРЕКТОРОМ mini ELCOR = 1ШТ (ГСН-20)										
312	Прайс-лист стр.2	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-2У1 с регуляторами давления РДНК-1000 с РСГ G40, с электронным корректором mini ELCOR	компл		1	1459267,86	--	1459268	--		--	1459268
						--	--	--	--	1459268	--	
		ГРПШ-07-2У1 С РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДНК-1000 С РСГ G25, С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРРЕКТОРОМ mini ELCOR = 4ШТ (ГСН-21)										
337	Прайс-лист стр.2	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-2У1 с регуляторами давления РДНК-1000 с РСГ G25, с электронным корректором mini ELCOR	компл		4	1459267,86	--	5837071	--		--	5837071
						--	--	--	--	5837071	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									30378071
		в том числе оборудование										30378071
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
372	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ + ДЛЯ ПЕРЕВРЕЗКИ	м3 грунта		1630,15605	162,10	153,57	264248	250343	--	54402	344142
		НР - 72%; СП - 8%				8,53	37,82	13905	61653		25492	
373	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		47,171814	1530,70	--	72206	--	--	51988	134130
		НР - 72%; СП - 8%				1530,70	--	72206	--		9936	

374	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		77,516622	1275,58	--	98879	--	--	71193	183677
		НР - 72%; СП - 8%				1275,58	--	98879	--		13606	
375	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		262,08	790,30	--	207122	--	--	149128	384750
		НР - 72%; СП - 8%				790,30	--	207122	--		28500	
376	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ + ДЛЯ ПЕРЕВРЕЗКИ	м3 грунта		1105,99606	15,38	15,38	17010	17010	--	4834	23591
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,07	--	6713		1748	
377	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1105,99606	160,53	75,86	177546	83901	--	95375	294754
		НР - 72%; СП - 8%				84,67	35,10	93645	38820		21834	
378	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ИЗЛИШКИ ГРУНТА	м3 грунта		379,83095	224,73	216,42	85359	82203	--	18361	112018
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	3156	22345		8298	
379	С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/ ВЫВОЗ	т·км		6768,4474	33,00	--	223359	--		--	241227
		СП - 8%				--	--	--	--		17869	