Форма №3

Справка
о стоимости выполненных работ
от 22 12 2022 года

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №88 от 2022-06-10, Дополнительное соглашение №01 от 2022-10-18

Наименование объекта : "Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны "Тассай" г.Шымкент. Газоснабжение"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	2022 год			
		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Строительно-монтажные работы	109 357 042,20	122 479 887,26	50 990 041,13	57 108 846,06
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**109 357 042,20**	**122 479 887,26**	**50 990 041,13**	**57 108 846,06**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

Инженер:
Директор
ТОО "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ"

Найпаубаев Н

Подрядчик :
Директор
ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма Ф2

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "Корпорация ГАРАНСТРОЙ"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №88 от 2022-06-10, Дополнительное соглашение №01 от 2022-10-18

Наименование объекта : "Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны "Тассай" г.Шымкент.Газоснабжение"

АКТ

приемки строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01 НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД										
		ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫЙ										
		ГРПШ-15-2ВУ1 С РЕГУЛЯТОРОМ РДГ-80В С 2-МЯ ЛИНЯМИ РЕДУЦИРОВАНИЯ = 1ШТ (ГСН-13)										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
10	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		1	16528,98	1011,75	16529	1012	1259	14287	33281
		НР - 98%; СП - 8%				14257,60	320,88	14258	321		2465	
14	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2	2994,68	136,75	5989	274	636	5161	12042
		НР - 99%; СП - 8%				2539,53	66,85	5079	134		892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									45323
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										

170	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,102	784613,25	255624,59	80031	26074	1322	63165	154651
		НР - 99%; СП - 8%				516032,00	109490,69	52635	11168		11456	
171	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		102,408	2723,00	--	278857	--	278857	--	301166
		СП - 8%				--	--	--	--		22309	
172	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,005	1030637,66	512226,21	5153	2561	93	3217	9039
		НР - 99%; СП - 8%				499694,60	150119,81	2498	751		670	
173	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	1437,00	--	2874	--	2874	--	3104
		СП - 8%				--	--	--	--		230	
		ГРПШ-10МС С РЕГУЛЯТОРОМ РДГК-10 С СЧЕТЧИКОМ G-10 = 1ШТ (ГСН-25)										
174	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,21	2620,80	--	550	--	--	396	1022
		НР - 72%; СП - 8%				2620,80	--	550	--		76	

175	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,21	26623,08	1752,85	5591	368	4187	1018	7137
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	1036	82		529	
176	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж/ ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ	т конструкций		0,03016	111534,78	2682,08	3364	81	77	2225	6036
		НР - 69%; СП - 8%				106305,00	626,48	3206	19		447	
177	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,03016	498088,00	--	15022	--	15022	--	16224
		СП - 8%				--	--	--	--		1202	
178	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2		1,4	158,68	3,44	222	5	144	51	295
		НР - 69%; СП - 8%				52,36	0,53	73	1		22	
179	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		1	16528,98	1011,75	16529	1012	1259	14287	33281
		НР - 98%; СП - 8%				14257,60	320,88	14258	321		2465	

180	Прайс-лист стр.2	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10МС с регуляторами давления РДГ-10 с счетчиком G-10	компл		1	121078,57	--	121079	--		--	121079
						--	--	--	--	121079	--	
181	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		4	390,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
182	С123-020101-0115 2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	182,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
183	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	493,00	--	493	--	493	--	532
		СП - 8%				--	--	--	--		39	
184	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1589,24	82,05	1589	82	168	1365	3190
		НР - 99%; СП - 8%				1338,57	40,11	1339	40		236	
185	С123-040909-0217 2304-0909-0217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	13536,00	--	13536	--	13536	--	14619
		СП - 8%				--	--	--	--		1083	

186	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ ФУТЛЯР (8353.18СБ)	км трубопровода		0,00058	1086692,71	392535,55	630	228	26	461	1178
		НР - 99%; СП - 8%				647972,00	154712,14	376	90		87	
187	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,58232	4181,00	--	2435	--	2435	--	2629
		СП - 8%				--	--	--	--		195	
188	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,00058	2327899,93	211689,23	1350	123	1035	212	1687
		НР - 99%; СП - 8%				331520,00	38152,25	192	22		125	
189	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,27375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью ДИАМ.159ММ	футляр		1	6189,59	639,73	6190	640	3634	1911	8749
		НР - 99%; СП - 8%				1916,73	13,29	1917	13		648	
190	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		0,58	1290,95	7,52	749	4	91	649	1510
		НР - 99%; СП - 8%				1128,43	2,27	654	1		112	

191	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛАСТИНА. Монтаж	т конструкций		0,00794	59301,23	2688,08	471	21	35	288	820
		НР - 69%; СП - 8%				52145,40	483,23	414	4		61	
192	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,00794	588406,00	--	4672	--	4672	--	5046
		СП - 8%				--	--	--	--		374	
193	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.		1	1428,79	919,98	1429	920	--	755	2358
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	509	254		175	
194	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.		1	4412,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%				--	--	--	--		353	
195	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/79 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,001	87194,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%				--	--	--	--		7	

196	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83	кг		0,3708	680,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
197	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,05	19157,78	1107,20	958	55	840	69	1109
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	63	12		82	
198	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/ КРЫШКА	т конструкций		0,00481	59301,23	2688,08	285	13	21	175	497
		НР - 69%; СП - 8%				52145,40	483,23	251	2		37	
199	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		0,00481	321544,00	--	1547	--	1547	--	1670
		СП - 8%				--	--	--	--		124	
200	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА/ ТРУБ	м2		0,15	191,54	4,87	29	1	15	9	41
		НР - 69%; СП - 8%				89,56	0,53	13	0		3	

201	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА/ ТРУБ	м2		0,15	158,68	3,44	24	--	16	5	32
		НР - 69%; СП - 8%				52,36	0,53	8	--		2	
		ГРПШ-13-2У1 С РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДГ-50В С РСГ G100, С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРРЕКТОРОМ mini ELCOR = 5ШТ (ГСН-16)										
202	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		20	444,99	363,00	8900	7260	--	3799	13715
		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	1640	3637		1016	
203	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,294375	3930,11	1734,36	1157	511	389	442	1727
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	257	219		128	
204	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		1,03	27003,54	1752,85	27814	1805	20926	4991	35429
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	5083	402		2624	
205	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		60	657,10	41,21	39426	2473	--	34777	80139
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	36953	441		5936	

206	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		60	-315,27	-17,85	-18916	-1071	--	-16708	-38474
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-17845	-121		-2850	
207	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		69	134,00	--	9246	--	9246	--	9986
		СП - 8%				--	--	--	--		740	
208	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж/ РАМА ПОД ГРПШ	т конструкций		0,7955	111534,78	2682,08	88726	2134	2027	58694	159214
		НР - 69%; СП - 8%				106305,00	626,48	84566	498		11794	
209	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ С245	т		0,7955	503860,00	--	400821	--	400821	--	432886
		СП - 8%				--	--	--	--		32066	
210	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		23,0695	571,65	1,04	13188	24	3077	8079	22968
		НР - 80%; СП - 8%				437,26	0,51	10087	12		1701	

211	Е11-190301-0101 11190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		5	16528,98	1011,75	82645	5059	6299	71435	166406
		НР - 98%; СП - 8%				14257,60	320,88	71288	1604		12326	
213	С123-010101-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		17,5	1225,00	--	21438	--	21438	--	23153
		СП - 8%				--	--	--	--		1715	
214	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		10	701,00	--	7010	--	7010	--	7571
		СП - 8%				--	--	--	--		561	
215	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		10	1589,24	82,05	15892	821	1686	13649	31905
		НР - 99%; СП - 8%				1338,57	40,11	13386	401		2363	
216	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		10	29882,00	--	298820	--	298820	--	322726
		СП - 8%				--	--	--	--		23906	
217	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		20	568,48	36,00	11370	720	423	10125	23214
		НР - 99%; СП - 8%				511,36	--	10227	--		1720	

218	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		20	1580,00	--	31600	--	31600	--	34128
		СП - 8%				--	--	--	--		2528	
		Опора стальная УКГ 11.00-04 = 2шт										
219	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		10	444,99	363,00	4450	3630	--	1900	6857
		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	820	1818		508	
220	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,1471875	3930,11	1734,36	578	255	195	221	864
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	128	109		64	
221	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,5	24094,50	1752,85	12047	876	8704	2423	15628
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	2467	195		1158	
222	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		7	657,10	41,21	4600	288	--	4057	9350
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	4311	51		693	

223	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		7	-315,27	-17,85	-2207	-125	--	-1949	-4489
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-2082	-14		-332	
224	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,1441	106358,89	7380,06	15326	1063	1229	9036	26311
		НР - 69%; СП - 8%				90454,40	424,02	13034	61		1949	
225	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,1441	553259,00	--	79725	--	79725	--	86103
		СП - 8%				--	--	--	--		6378	
226	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		4,1789	571,65	1,04	2389	4	558	1464	4161
		НР - 80%; СП - 8%				437,26	0,51	1827	2		308	
		ГРПШ-04-2У1 С РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДНК-400 С РСГ G10, С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРРЕКТОРОМ mini ELCOR = 1ШТ (ГСН-17)										
227	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		4	444,99	363,00	1780	1452	--	760	2743
		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	328	727		203	

228	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,058875	3930,11	1734,36	231	102	78	88	345
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	51	44		26	
229	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,206	27003,54	1752,85	5563	361	4185	998	7086
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	1017	80		525	
230	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		12	657,10	41,21	7885	495	--	6955	16028
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	7391	88		1187	
231	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		12	-315,27	-17,85	-3783	-214	--	-3342	-7695
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-3569	-24		-570	
232	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		13,8	134,00	--	1849	--	1849	--	1997
		СП - 8%				--	--	--	--		148	

233	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж/ РАМА ПОД ГРПШ	т конструкций		0,1264	111534,78	2682,08	14098	339	322	9326	25298
		НР - 69%; СП - 8%				106305,00	626,48	13437	79		1874	
234	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ С245	т		0,1264	503860,00	--	63688	--	63688	--	68783
		СП - 8%				--	--	--	--		5095	
235	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		3,6656	571,65	1,04	2095	4	488	1284	3650
		НР - 80%; СП - 8%				437,26	0,51	1603	2		270	
236	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		1	16528,98	1011,75	16529	1012	1259	14287	33281
		НР - 98%; СП - 8%				14257,60	320,88	14258	321		2465	
238	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		3,5	1225,00	--	4288	--	4288	--	4631
		СП - 8%				--	--	--	--		343	

239	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%				--	--	--	--		112	
240	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1589,24	82,05	3178	164	337	2730	6381
		НР - 99%; СП - 8%				1338,57	40,11	2677	80		473	
241	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		2	29882,00	--	59764	--	59764	--	64545
		СП - 8%				--	--	--	--		4781	
241	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		4	568,48	36,00	2274	144	85	2025	4643
		НР - 99%; СП - 8%				511,36	--	2045	--		344	
243	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		4	1580,00	--	6320	--	6320	--	6826
		СП - 8%				--	--	--	--		506	
		Опора стальная УКГ 11.00-04 = 2шт										
244	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		2	444,99	363,00	890	726	--	380	1371

		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	164	364		102	
245	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0294375	3930,11	1734,36	116	51	39	44	173
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	26	22		13	
246	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,1	24094,50	1752,85	2409	175	1741	485	3126
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	493	39		232	
247	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		1,4	657,10	41,21	920	58	--	811	1870
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	862	10		139	
248	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		1,4	-315,27	-17,85	-441	-25	--	-390	-898
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-416	-3		-66	
249	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,02882	106358,89	7380,06	3065	213	246	1807	5262

		НР - 69%; СП - 8%				90454,40	424,02	2607	12		390	
250	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,02882	553259,00	--	15945	--	15945	--	17221
		СП - 8%				--	--	--	--		1276	
251	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,83578	571,65	1,04	478	--	113	292	832
		НР - 80%; СП - 8%				437,26	0,51	365	--		62	
		ГРПШ-04-2У1 С РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДНК-400 С РСГ G16, С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРРЕКТОРОМ mini ELCOR = 6ШТ (ГСН-18)										
252	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		24	444,99	363,00	10680	8712	--	4559	16458
		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	1968	4364		1219	
253	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,35325	3930,11	1734,36	1388	613	468	531	2073
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	308	262		154	
254	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		1,236	27003,54	1752,85	33376	2167	25110	5990	42515
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	6099	483		3149	

255	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		72	657,10	41,21	47311	2967	--	41732	96167
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	44344	529		7123	
256	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		72	-315,27	-17,85	-22699	-1285	--	-20050	-46169
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-21414	-145		-3420	
257	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		82,8	134,00	--	11095	--	11095	--	11983
		СП - 8%				--	--	--	--		888	
258	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж/ РАМА ПОД ГРПШ	т конструкций		0,7584	111534,78	2682,08	84588	2034	1932	55957	151788
		НР - 69%; СП - 8%				106305,00	626,48	80622	475		11244	
259	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ С245	т		0,7584	503860,00	--	382127	--	382127	--	412698
		СП - 8%				--	--	--	--		30570	

260	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		21,9936	571,65	1,04	12573	23	2933	7703	21897
		НР - 80%; СП - 8%				437,26	0,51	9617	11		1622	
261	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		6	16528,98	1011,75	99174	6071	7558	85721	199687
		НР - 98%; СП - 8%				14257,60	320,88	85546	1925		14792	
263	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		21	1225,00	--	25725	--	25725	--	27783
		СП - 8%				--	--	--	--		2058	
264	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		12	701,00	--	8412	--	8412	--	9085
		СП - 8%				--	--	--	--		673	
265	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		12	1589,24	82,05	19071	985	2024	16379	38286
		НР - 99%; СП - 8%				1338,57	40,11	16063	481		2836	

266	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		12	29882,00	--	358584	--	358584	--	387271
		СП - 8%				--	--	--	--		28687	
267	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		24	568,48	36,00	13644	864	507	12150	27857
		НР - 99%; СП - 8%				511,36	--	12273	--		2063	
268	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		24	1580,00	--	37920	--	37920	--	40954
		СП - 8%				--	--	--	--		3034	
		Опора стальная УКГ 11.00-04 = 2шт										
269	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		12	444,99	363,00	5340	4356	--	2279	8229
		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	984	2182		610	
270	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,176625	3930,11	1734,36	694	306	234	265	1036
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	154	131		77	

271	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,6	24094,50	1752,85	14457	1052	10445	2908	18753
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	2961	234		1389	
272	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		8,4	657,10	41,21	5520	346	--	4869	11219
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	5173	62		831	
273	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		8,4	-315,27	-17,85	-2648	-150	--	-2339	-5386
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-2498	-17		-399	
274	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,17292	106358,89	7380,06	18392	1276	1475	10843	31573
		НР - 69%; СП - 8%				90454,40	424,02	15641	73		2339	
275	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,17292	553259,00	--	95670	--	95670	--	103323
		СП - 8%				--	--	--	--		7654	

276	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5,01468	571,65	1,04	2867	5	668	1756	4993
		НР - 80%; СП - 8%				437,26	0,51	2193	3		370	
		ГРПШ-13-2У1 С РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДГ-50В С РСГ G65, С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРРЕКТОРОМ mini ELCOR = 2ШТ (ГСН-										
277	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		8	444,99	363,00	3560	2904	--	1520	5486
		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	656	1455		406	
278	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,11775	3930,11	1734,36	463	204	156	177	691
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	103	87		51	
279	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,412	27003,54	1752,85	11125	722	8370	1997	14172
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	2033	161		1050	
280	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		24	657,10	41,21	15770	989	--	13911	32056
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	14781	176		2374	

281	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		24	-315,27	-17,85	-7566	-428	--	-6683	-15390
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-7138	-48		-1140	
282	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		27,6	134,00	--	3698	--	3698	--	3994
		СП - 8%				--	--	--	--		296	
283	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж/ РАМА ПОД ГРПШ	т конструкций		0,3182	111534,78	2682,08	35490	853	811	23478	63685
		НР - 69%; СП - 8%				106305,00	626,48	33826	199		4717	
284	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ С245	т		0,3182	503860,00	--	160328	--	160328	--	173155
		СП - 8%				--	--	--	--		12826	
285	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		9,2278	571,65	1,04	5275	10	1230	3232	9187
		НР - 80%; СП - 8%				437,26	0,51	4035	5		681	