Генподрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Субподрядчик: ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

Наименование объекта - Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровод,канализация,теплоснабжение, телефонизация,благоустройство) к 3-х этажному 18-ти квартирному жилому дому, квартала 69, по ул.Шевченко 23А г.Жезказган;

АКТ №1

выполненных работ за март 2020 г.

Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровод,канализация,теплоснабжение, телефонизация,благоустройство) к 3-х этажному 18-ти квартирному жилому дому, квартала 69, по ул.Шевченко 23А г.Жезказган;

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода						
1	**С123-020303-3526 23-020303-3526 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**-7985,68**	**-15971,36**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-7093,39**	**-14186,78**	
		Накладные расходы	%	--		-300,76	-601,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-591,53	-1183,06	
2	**С123-020302-8013 23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**-2370,05**	**-4740,10**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-2105,23**	**-4210,46**	
		Накладные расходы	%	--		-89,26	-178,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-175,56	-351,12	
3	**Т прайс-лист 2019г**	**Седельное устройство**	**шт**	**1,0000**		**20711,06**	**20711,06**	
		Итого прямые затраты:				**18396,88**	**18396,88**	
		Накладные расходы	%	--		780,03	780,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1534,15	1534,15	
4	**Е11-221401-0401 11-221401-0401**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**0,3413**		**30280,11**	**10333,09**	**62,1 1376,35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**6494,80**	**2216,35**	
		Итого эксплуатация машин:				**2350,34**	**802,05**	
		Итого материалов:				**14061,66**	**4798,54**	
		Итого прямые затраты:				**22863,45**	**7802,15**	
		Накладные расходы	%	--		5173,69	1765,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2242,97	765,41	
5	**Е11-221101-0106 11-221101-0106**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующиесети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**27439,17**	**27439,17**	**62,1 4780,59**
		Итого оплата труда:				**7698,20**	**7698,20**	
		Итого эксплуатация машин:				**8426,65**	**8426,65**	
		Итого материалов:				**6218,77**	**6218,77**	
		Итого прямые затраты:				**19592,63**	**19592,63**	
		Накладные расходы	%	--		5814,01	5814,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2032,53	2032,53	
6	**Е11-221101-0104 11-221101-0104**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующиесети из стальных труб**	**врезка**	**2,0000**		**13441,99**	**26883,98**	**62,1 5133,63**
		Итого оплата труда:				**4133,36**	**8266,72**	
		Итого эксплуатация машин:				**4202,05**	**8404,10**	
		Итого материалов:				**2440,10**	**4880,19**	
		Итого прямые затраты:				**9373,21**	**18746,43**	
		Накладные расходы	%	--		3073,07	6146,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		995,70	1991,41	
7	**Е11-260101-0801 11-260101-0801**	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**м3 изоляции**	**0,3315**		**157493,60**	**52209,13**	**55,3 15326,09**
		Итого оплата труда:				**83603,18**	**27714,45**	
		Итого эксплуатация машин:				**1491,22**	**494,34**	
		Итого материалов:				**9279,81**	**3076,26**	
		Итого прямые затраты:				**93663,26**	**31049,37**	
		Накладные расходы	%	--		52164,14	17292,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11666,19	3867,34	
8	**С121-110203-0204 21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционныеиз стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,4111**		**15765,58**	**6481,23**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14003,99**	**5757,04**	
		Накладные расходы	%	--		593,77	244,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1167,82	480,09	
		Колодцы водопроводные д-1500 = 1шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		17666,95	17666,95	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**15692,91**	**15692,91**	
		Накладные расходы	%	--		665,38	665,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,66	1308,66	
10	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Скобы ходовые**	**шт.**	**7,0000**		**636,16**	**4453,14**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**565,08**	**3955,56**	
		Накладные расходы	%	--		23,96	167,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,12	329,86	
11	Е11-080101-0307 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**11,6700**		**935,79**	**10920,71**	**50,8 1087,75**
		Итого оплата труда:				**183,48**	**2141,23**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**166,78**	
		Итого материалов:				**541,98**	**6324,95**	
		Итого прямые затраты:				**738,02**	**8612,73**	
		Накладные расходы	%	--		128,45	1499,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,32	808,94	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**111208,45**	**27704,41**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**111208,45**	
Материалы -			Тенге				**25298,72**	
Всего заработная плата -			Тенге				**48036,95**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**25405,15**	
		Накладные расходы -	Тенге				**33594,31**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**11584,22**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**156386,99**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53,06**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48036,95**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**156386,99**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53,06**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48036,95**	
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство						
12	Е11-270701-0302 11-270701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**285,0000**		**544,87**	**155288,70**	**60,3 49831,44**
		Итого оплата труда:				**289,96**	**82639,20**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**28,19**	**8033,01**	
		Итого материалов:				**0,71**	**200,98**	
		Итого прямые затраты:				**309,14**	**88105,86**	
		Накладные расходы	%	--		195,37	55679,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,36	11502,87	
13	**С121-040509-0106 21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2 основания**	**285,0000**		**2295,37**	**654179,32**	
		Итого прямые затраты:	**м2 основания**			**2038,89**	**581083,65**	
		Накладные расходы	%	--		86,45	24637,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,03	48457,73	
		А/б покрытие площадоки для сушки белья Тип 5 Установка бортовых камней						
14	**Е11-270201-1002 11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.15)**	**м бортового камня**	**350,0000**		**4410,98**	**1543841,35**	**60,3 113744,7**
		Итого оплата труда:				**538,95**	**188631,34**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,18**	**7062,50**	
		Итого материалов:				**3041,44**	**1064503,68**	
		Итого прямые затраты:				**3593,12**	**1257593,31**	
		Накладные расходы	%	--		491,11	171889,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,74	114358,62	
15	**Е11-270201-1002 11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.18,5)**	**м бортового камня**	**105,0000**		**4502,15**	**472726,07**	**60,3 34123,41**
		Итого оплата труда:				**538,95**	**56589,40**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,18**	**2118,75**	
		Итого материалов:				**3122,43**	**327855,04**	
		Итого прямые затраты:				**3674,11**	**385781,93**	
		Накладные расходы	%	--		494,55	51927,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,49	35016,75	
16	**Е11-270201-1002 11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.20.08)**	**м бортового камня**	**72,0000**		**2724,47**	**196161,97**	**60,3 23398,91**
		Итого оплата труда:				**538,95**	**38804,16**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,18**	**1452,86**	
		Итого материалов:				**1543,38**	**111123,33**	
		Итого прямые затраты:				**2095,06**	**150844,62**	
		Накладные расходы	%	--		427,59	30786,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,81	14530,52	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3022197,41**	**221098,46**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3022197,41**	
Материалы -			Тенге				**654179,32**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге				366664,10	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1503683,03	
		Транспортные расходы -	Тенге				16548,37	
		Накладные расходы -	Тенге				334921,59	
		Сметная прибыль -	Тенге				223866,49	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3580985,49	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				916,20	
		Сметная заработная плата -	Тенге				728275,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3580985,49	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				916,20	
		Сметная заработная плата -	Тенге				728275,92	
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3737372,48	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				776312,87	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				16548,37	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				38804,16	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				50142,68	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				248802,87	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3986175,35	
	ИТОГО по смете:		Тенге				3986175,35	
		в т.ч.:	Тенге					
		СМР	Тенге				3986175	
		В текущих ценах 2019 года К=1,112825	**Тенге**				4435916	
		ИТОГО ПО АКТУ с налогами в текущих ценах:	**Тенге**				4435916	
		НДС - 12%	**Тенге**				532310	
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**				4968225	
		Генподрядные - 17%	**Тенге**				844598	
		Всего по акту с ценовой скидкой					4123627,13	

СДАЛ:
Субподрядчик
Директор ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

У.Х.Джанаев

ПРИНЯЛ:
Генподрядчик

Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Г.Н.Ахмаджанова