Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"
Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»
Наименование строительства: Строительство наружных сетей питьевого водоснабжения, канализации для производства автобусов, спецтехники марки Yutong г.Сарань, Карагандинской области

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ за июнь 2022 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	**дата**	наименование, код		наименование, код		
				№2022/02-02	07.02.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	**Стоимость выполненных работ и затрат**								**Налог на добавленунную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце без НДС**	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство наружных сетей питьевого водоснабжения, канализации для производства автобусов, спецтехники марки Yutong г.Сарань, Карагандинской области	65 675 639,00	58 638 963,39							7 036 675,61	65 675 639

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"

Директор _____

Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»

Директор _____

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"

Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»
Договор №2022/02-02 от 7 февраля 2022 года
Наименование стройки - "Строительство наружных сетей питьевого водоснабжения, канализации для производства автобусов, спецтехники марки Yutong г.Сарань, Карагандинской области"

Наименование объекта - Канализация хоз-бытовая К1 (1310)

Акт
Приемки выполненных работ за июнь 2022 года
Канализация хоз-бытовая К1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по испол нит	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1 исп	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	7589,7878		336,71	336,71	2555557	2555558	--	347442	3135239
			НР - 72%; СП - 8%				--	63,58	--	482559		232240	
	2 исп	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	6306,820273		296,31	296,31	1868774	1868774	--	254064	2292665
			НР - 72%; СП - 8%				--	55,95	--	352867		169827	
	3 исп	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	429,7920023		4386,72	--	1885377	--	--	1357472	3502276
			НР - 72%; СП - 8%				4386,72	--	1885377	--		259428	
3	4 исп	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	6143,950174		1452,88	1452,88	8926422	8926422	--	4061171	14026600
			НР - 72%; СП - 8%				--	918,06	--	5640515		1039007	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5 исп	Е11-010205-1106 1101-0205-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**									
				м2 креплений	5293,764	1625,25	39,35	8603690	208310	2499133	4316916	13954255
			НР - 72%; СП - 8%			1113,81	18,79	5896247	99470		1033649	
5	6 исп	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
				м3 основания	159,675096	3123,06	180,98	498675	28898	278569	197750	752139
			НР - 99%; СП - 8%			1197,48	53,48	191208	8539		55714	
6	7 исп	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
				м3 грунта	2233,10412	992,41	--	2216155	--	--	1595631	4116729
			НР - 72%; СП - 8%			992,41	--	2216155	--		304943	
7	8 исп	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА**									
				м3	1123,355347	44,82	44,82	50349	50349	--	14543	70083
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,98	--	20198		5191	
8	9 исп	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
				м3 грунта	1123,355347	41,50	41,50	46619	46620	--	13459	64884
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,64	--	18693		4806	
					ДОРАБОТКА							
9	10 исп	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**									
				м3 грунта	492,890625	4553,24	--	2244249	--	--	1615860	4168917
			НР - 72%; СП - 8%			4553,24	--	2244249	--		308809	
10	11 исп	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
				м3 грунта	7721,986944	36,71	36,71	283474	283474	--	81896	394600
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	113745		29230	
	12 исп	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7721,986944	177,70	80,93	1372197	624941	--	761030	2303885
			НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	747257	309729		170658	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				30551538	14593346	2777702	14617234	48782272
								13180493	7046315	--	3613502	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30551538				
		Материалы		Тенге				2777702				
		Всего заработная плата		Тенге					20226808			
			Накладные расходы	Тенге				14617234				
			Сметная прибыль	Тенге				3613501				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				48782273				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16812
			Сметная заработная плата	Тенге					20226808			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48782273				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16812
			Сметная заработная плата	Тенге					20226808			

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14 исп	Е11-231401-0106 1123-1401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 400 мм. Укладка	м трубопровода	1260,42	259,46	44,58	327029	56190	34977	256738	630468
			НР - 99%; СП - 8%			187,13	18,62	235862	23469		46701	
16	16 исп	С1241-204-0213 241-204-0213 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	м	1285,6284	12698,00	--	16324909	--	16324909	--	17630902
			СП - 8%			--	--	--	--		1305993	
	24 исп	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	3638804,58	1731185,42	36388	17312	2366	22339	63425
			НР - 99%; СП - 8%			1670972,00	585490,48	16710	5855		4698	
	25 исп	С1241-102-0260 241-102-0260 РСНБ РК 2015	Труба стальная/футляр/ электросварная прямошовная диаметром 630х7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	41697,00	--	416970	--	416970	--	450328
			СП - 8%			--	--	--	--		33358	
	26 исп	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,75	Концы футляра диаметром 800 мм./600мм/ Заделка битумом и прядью	футляр	2	24479,01	2394,48	48958	4789	27630	16487	70681
			НР - 99%; СП - 8%			8269,65	57,30	16539	115		5236	
	27 исп	Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	7660311,07	1370394,66	76603	13703	56265	10246	93797
			НР - 99%; СП - 8%			663520,00	371445,23	6635	3714		6948	
	28 исп	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 400 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	2169,41	16,00	21694	160	6254	15185	39829
			НР - 99%; СП - 8%			1528,00	5,81	15280	58		2950	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				17252551	92154	16869371	320995	18979430
								291026	33211	--	1405884	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				510672				
		Материалы		Тенге				127491				
		Всего заработная плата		Тенге					324237			
			Накладные расходы	Тенге				320995				
			Сметная прибыль	Тенге				66533				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				898200				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
			Сметная заработная плата	Тенге					324237			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				16741879				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16741879				
			Сметная прибыль	Тенге				1339351				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18081230				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18979430				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
			Сметная заработная плата	Тенге					324237			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ Д-1500мм-48шт									
17	29 исп	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	36,27	48822,28	8168,32	1770784	296265	905813	688418	2655939
			НР - 99%; СП - 8%			15679,80	3492,30	568706	126666		196736	
18	30 исп	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	21	26638,00	--	559398	--	559398	--	604150
			СП - 8%			--	--	--	--		44752	
20	31 исп	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	21	21477,00	--	451017	--	451017	--	487098
			СП - 8%			--	--	--	--		36081	
21	33 исп	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	28	16344,00	--	457632	--	457632	--	494243
			СП - 8%			--	--	--	--		36611	
22	34 исп	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	38	21043,00	--	799634	--	799634	--	863605
			СП - 8%			--	--	--	--		63971	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4038465	296265	3173494	688418	5105035
								568706	126666	--	378151	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4038465				
		Материалы		Тенге				905813				
		Всего заработная плата		Тенге					695372			
		Местные материалы		Тенге				2267681				
			Накладные расходы	Тенге				688418				
			Сметная прибыль	Тенге				378151				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5105034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
			Сметная заработная плата	Тенге					695372			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5105034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
			Сметная заработная плата	Тенге					695372			
			РАЗДЕЛ 4. ГНБ									
	40 исп	Е11-221401-0503 1122-1401-0503 РСНБ РК 2015	**Футляр стальной диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м**	м футляра	44	25667,12	21013,63	1129353	924600	2230	433949	1688366
			НР - 99%; СП - 8%			4602,80	5359,29	202523	235809		125064	
	41 исп	С1241-102-0260 241-102-0260 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 630х7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	44	41697,00	--	1834668	--	1834668	--	1981441
			СП - 8%			--	--	--	--		146773	
	42 исп	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,75	**Концы футляра диаметром 800 мм./600мм/ Заделка битумом и прядью**	футляр	6	24479,01	2394,48	146874	14367	82889	49462	212043
			НР - 99%; СП - 8%			8269,65	57,30	49618	344		15707	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43 исп	Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,044	7660311,07	1370394,66	337054	60298	247561	45083	412708
			НР - 99%; СП - 8%			663520,00	371445,23	29195	16344		30571	
36	44 исп	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы ПЭ диаметром 400 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	44	2169,41	16,00	95454	704	27518	66813	175248
			НР - 99%; СП - 8%			1528,00	5,81	67232	256		12981	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3543403**	**999969**	**2194866**	**595307**	**4469806**
								348568	**252753**	**--**	**331096**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1708735**				
		Материалы		Тенге				**360198**				
		Всего заработная плата		Тенге					**601321**			
			Накладные расходы	Тенге				**595307**				
			Сметная прибыль	Тенге				**184323**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2488365**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**360**
			Сметная заработная плата	Тенге					**601321**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1834668**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1834668**				
			Сметная прибыль	Тенге				**146773**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1981441**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4469806**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**360**
			Сметная заработная плата	Тенге					**601321**			
			ИТОГО ПОАКТУ:	**Тенге**								**77336543**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14388793**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15981734**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7458945**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**25015432**		
			- Накладные расходы	Тенге							**16221954**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**5728632**	
			Итого по АКТУ							**77 336 543**		
			Временные здания и сооружения 1,3							1 005 375		
			Итого с временными							78 341 918		
			Зимние удорожания 1,92%							1 504 165		
			Итого с зимними удорожаниями							79 846 083		
			Непредвиденные работы и затраты 2%							1 596 922		
			Итого с непредвиденными работами и затратами							81 443 005		
			Скидка 10%							- 8 144 300		
			Итого со скидкой							73 298 704		
			НДС12%							8 795 844		
			Итого по АКТУ							**82 094 549**		
			Итого со скидкой субподрядчика							**65 675 639**		

Заказчик:
ТОО "Колсай Строй"

Директор

Подрядчик:
ТОО «Astana building energy company»

Дикректор