Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"
Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»
Наименование строительства: Строительство сетей водоснабжения д/о "Агропромышленник" г.Талдыкорган Алматинская область

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ за октябрь 2019 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	**дата**	наименование, код		наименование, код		
				№2021/08	**14.08.2019**					

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	**Стоимость выполненных работ и затрат**								**Налог на добавленную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце без НДС**	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство сетей водоснабжения д/о "Агропромышленник" г.Талдыкорган Алматинская область	4 571 454,00	4 081 655,36							489 798,64	4 571 454

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"

Директор **Кенженов Б.А.**

Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»

Директор

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : ТОО "Көлсай Строй"
Подрядчик : ТОО «Astana building energy company»
Стройка : Строительство сетей водоснабжения д/о "Агропромышленник" г.Талдыкорган Алматинская область
Объект : Водопроводные сети
Договор №2021/08 от 14.08.2019

Акт выполненных работ за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Земляные работы									
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5-0,63 м3**		**974,1883712**	**192,44**	**182,58**	**187475**	**177862**	**-**	**37608**	**243089**
		НР - 72%; СП - 8%	**м3**		**9,87**	**43,75**	**9612**	**42621**		**18007**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка)**		**87,9516**	**1831,37**	**0**	**161072**	**0**	**0**	**115972**	**299207**
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**		**1831,37**	**0**	**161072**	**0**		**22163**	
3	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5-0,63 м3 /уширения на колодцы/**		**58,6344**	**192,44**	**182,58**	**11284**	**10705**	**0**	**2264**	**14631**
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**		**9,87**	**43,75**	**579**	**2565**		**1084**	
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**448,2979712**	**31,95**	**31,95**	**14323**	**14323**	**0**	**3811**	**19585**
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**		**0**	**11,81**	**0**	**5293**		**1451**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**448,2979712**	**143,96**	**66,41**	**64535**	**29773**	**0**	**35408**	**107939**

6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	545,1	724,82 724,82	– –	395097 395097	– –	– –	284470 54365	733932
7	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1869,580029	256,25 9,33	246,92 65,80	479086 17451	461635 123018	– 	101138 46418	626641
8	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/ *СП - 8%*	т	3271,765051	127,00 –	– –	415514 –	– –	 	– 33241	448755
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	99	3037,30 959,82	153,58 42,88	300693 95022	15204 4245	190467 	98274 31917	430884
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
10	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,85	269458,45 201718,00	66898,97 19390,15	767957 574896	190662 55262	2399 	623857 111345	1503158
12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	4,35	54945,76 52839,00	– –	239014 229850	– –	9164 	227551 37325	503890
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,109	325069,01 226204,00	95866,69 28048,15	35433 24656	10449 3057	328 	27436 5030	67898
15	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,515	61230,33 52839,00	– –	92764 80051	– –	12713 	79251 13761	185776
16	Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /футляр/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,156	607568,96 456108,00	119623,26 35203,00	94781 71153	18661 5492	4967 	75878 13653	184312
18	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футлир	м трубы, уложенной в футляре	156	1193,76	7,29	186227	1137	23802	159997	373922

		НР - 99%; СП - 8%			1033,90	2,08	161288	325		27698	
20	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,42	285696,23	75644,07	405689	107415	1900	324172	788249
		НР - 99%; СП - 8%			208714,00	21882,05	296374	31073		58389	
21	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,72	54945,76	–	94507	–	3624	89974	199239
		НР - 99%; СП - 8%			52839,00	–	90883	–		14758	
22	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	22	1928,91	78,03	42436	1717	7270	33915	82459
		НР - 99%; СП - 8%			1520,40	36,75	33449	809		6108	
24	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1885,47	78,03	16969	702	2974	13487	32893
		НР - 99%; СП - 8%			1476,96	36,75	13293	331		2437	
26	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	6	2419,84	201,79	14519	1211	738	12517	29199
		НР - 99%; СП - 8%			2094,95	12,25	12570	74		2163	
28	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	73	1007,87	67,32	73575	4914	4494	63525	148068
		НР - 99%; СП - 8%			879,00	–	64167	–		10968	
30	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка	фланец	34	771,08	50,49	26217	1717	1587	22683	52812
		НР - 99%; СП - 8%			673,90	–	22913	–		3912	
32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	57	1293,21	827,05	73713	47142	–	39426	122191
		НР - 99%; СП - 8%			466,16	232,51	26571	13253		9051	
35	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/. Установка	т фасонных частей	0,06565	942332,16	465417,20	61864	30555	1234	38719	108629
		НР - 99%; СП - 8%			458105,50	137623,90	30075	9035		8047	
39	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	2128065,19	156298,20	426	31	347	53	517
		НР - 99%; СП - 8%			240961,00	28410,29	48	6		38	

40	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	1079113,60 191107,00	25558,81 594,85	5396 956	128 3	4312	949 508	6852
41	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0024	676311,92 191913,00	25144,33 518,65	1623 461	60 1	1102	457 166	2247
42	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	2092,24 1824,12	52,02 24,50	4184 3648	104 49	432	3660 628	8472
44	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИКИ, ПЕРЕХОДЫ/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,1241	942332,16 458105,50	465417,20 137623,90	116943 56851	57758 17079	2334	73191 15211	205345
51	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,4964	77842,46 43194,60	2731,05 1286,25	38641 21442	1356 638	15843	21859 4840	65341
54	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ОТВОД. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	28	1293,21 466,16	827,05 232,51	36210 13053	23157 6510	--	19367 4446	60024
59	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,3м/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0171	501471,81 327756,00	173715,81 52354,05	8575 5605	2971 895	--	6435 1201	16211
61	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	2595,75 1867,32	168,53 71,75	23362 16806	1517 646	5039	17277 3251	43890
63	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/ *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	9	812,68 707,94	-- --	7314 6371	-- --	943	6881 1136	15331

65	Е11-160901-0503 1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	2	6019,33 1994,16	154,87 24,50	12039 3988	310 49	7741	3957 1280	17275
67	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,05	19255,70 3601,26	1440,07 302,59	20218 3781	1512 318	14925	3730 1916	25865
68	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	34,445	67,36 31,23	2,77 0,49	2320 1076	95 17	1149	754 246	3320
69	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,58968	387626,96 222948,00	1224,96 519,75	228576 131468	722 306	96386	119915 27879	376370
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия S=25,6м2									
71	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	2,56	1155,17 130,75	1013,15 220,48	2957 335	2594 564	28	971 314	4243
72	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 *СП - 8%*	м3	2,56	1401,00 –	– –	3587 –	– –	3587	– 287	3873
		Водопроводные колодцы D=1500мм /13 шт/									
93	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	4,2021	828,15 701,56	0,98 0,47	3480 2948	4 2	528	2360 467	6307
		Водопроводные колодцы D=2000мм /6 шт/									
106	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,8014	828,15 701,56	0,98 0,47	2320 1965	3 1	352	1573 311	4205
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8368690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2716584				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		77,54	32,16	34763	14416		7996	
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**					**1218107**			
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**					**337953**			
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**						**422709**		
		- перевозка грузов	**тенге**				**415514**				
		- накладные расходы	**тенге**							**2794722**	
		- сметная прибыль	**тенге**							**605412**	
		Итого с временными							**1,30%**	**108793**	**8 477 483**
		Итого с зимними удорожаниями 2,3%х0,9							**2,07%**	**175484**	**8 652 967**
		Итого с непредвиденными работами и затратами							**2%**	**173059**	**8 826 026**
		Итого в текущих ценах 2019г к=1,04989605									**9 266 410**
		Итого с НДС							**12%**	**1 111 969**	**10 378 379**
		Итого с учетом скидки									**4 571 454**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Astana building energy company»

Директор _____

Принял (Заказчик)

ТОО "Көлсай Строй"

Директор _____ **Кенженов Б.А.**