Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"
Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»
Наименование строительства: Строительство водопровода в с. Майтубек Жанибекского района ЗКО

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ за июнь 2021 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	**дата**	наименование, код		наименование, код		
				№2021/03	**30.03.2021**					

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	**Стоимость выполненных работ и затрат**								**Налог на добавленунную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце без НДС**	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство водопровода в с. Майтубек Жанибекского района ЗКО	134 318 812,00	119 927 510,71							14 391 301,29	134 318 812

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"

Директор

Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»

Директор

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Келсай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Astana building energy company»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с. Майтубек Жанибекского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопроводные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/03 от 30.03.2021**

Акт выполненных работ

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-5 водопроводные сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водовод В1									
1	1	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**		1135,1	26,02	26,02	29536	29536	0	7992	40530
				м3 грунта		0	9,78	0	11100		3002	
2	2	Е11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		1135,1	22,52	22,52	25562	25562	0	6917	35077
				м3 грунта		0	8,46	0	9607		2598	
3	3	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/**		1135,1	26,02	26,02	29536	29536	0	7992	40530
				м3 грунта		0	9,78	0	11100		3002	
4	4	Е11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		1135,1	22,52	22,52	25562	25562	0	6917	35077
				м3 грунта		0	8,46	0	9607		2598	
5	5	Е11-010101-0302	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		4183,9786	111,82	106,73	467866	446559	0	83364	595329
				м3 грунта		5,09	22,58	21307	94477		44098	
6	6	Е11-010101-0301	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		3007,234619	91,57	87,4	275372	262837	0	49062	350389
				м3 грунта		4,17	18,49	12535	55607		25955	
7	7	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		222,4086563	1424,5	0	316820	0	0	228111	588525
				м3 грунта		1424,5	0	316820	0		43594	
8	8	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./подбивка пазух/ Группа грунтов 1**		102,159	736,32	0	75222	0	0	54160	139732
				м3 грунта		736,32	0	75222	0		10351	
9	9	Е11-010104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1**		6580,316588	15,04	15,04	98998	98998	0	26788	135849

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	5,65	0	37205		10063	
10	10	Е11-010104-0410 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		6580,316588	14,86	14,86	97753	97753	0	26451	134140
				м3 грунта		0	5,58	0	36737		9936	
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6580,316588	152,23	73,5	1001735	483653	0	527732	1651825
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	518081	214880		122357	
12	12	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		617,6362875	736,32	0	454778	0	0	327440	844796
				м3 грунта		736,32	0	454778	0		62577	
13	13	Е11-220501-0103 Изм. в доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,1351	339349,63	104571,75	385196	118699	5548	290349	729588
				км трубопровода		229890	28485,08	260948	32333		54044	
14	14	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		1146,451	1055		1209506		1209506		1306266
				м							96760	
15	15	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1379,51	905,89	1380	906	0	703	2249
				шт.		473,62	236,14	474	236		167	
16	16	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,5	1055		528		528		570
				м							42	
17	17	Ц13-100901-1508 #прим.	Столбик замерный для линии связи./Опознавательный столб-указатель/. Установка		1	8958,19	876,3	8958	876	6170	1645	11452
				шт.		1912	373,2	1912	373		848	
18	18	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		1,1351	66981,68	0	76031	0	15118	60304	147241
				км трубопровода		53663	0	60913	0		10907	
			Итого по разделу: 1. Водовод В1									6789165
			Раздел: 2. Водопроводные сети В1									
19	19	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/		1070	26,02	26,02	27842	27842	0	7534	38206
				м3 грунта		0	9,78	0	10464		2830	
20	20	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1070	22,52	22,52	24096	24096	0	6520	33065
				м3 грунта		0	8,46	0	9056		2449	
21	21	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/		1070	26,02	26,02	27842	27842	0	7534	38206
				м3 грунта		0	9,78	0	10464		2830	
22	22	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1070	22,52	22,52	24096	24096	0	6520	33065
				м3 грунта		0	8,46	0	9056		2449	
23	23	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		3708,116	111,82	106,73	414654	395770	0	73883	527619
				м3 грунта		5,09	22,58	18884	83731		39083	
24	24	Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		2665,208375	91,57	87,4	244052	232943	0	43482	310537
				м3 грунта		4,17	18,49	11109	49283		23003	
25	25	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		197,113125	1424,5	0	280787	0	0	202167	521590
				м3 грунта		1424,5	0	280787	0		38636	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		418	1187,08	0	496199	0	0	357264	921740
				м3 грунта		1187,08	0	496199	0		68277	
27	27	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1		418	736,32	0	307782	0	0	221603	571735
				м3 грунта		736,32	0	307782	0		42351	
28	28	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./подбивка пазух/ Группа грунтов 1		130,539	736,32	0	96118	0	0	69205	178550
				м3 грунта		736,32	0	96118	0		13226	
29	29	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1		5795,90865	15,04	15,04	87197	87197	0	23595	119655
				м3 грунта		0	5,65	0	32770		8863	
30	30	Е11-010104-0410 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		5795,90865	14,86	14,86	86100	86100	0	23298	118150
				м3 грунта		0	5,58	0	32358		8752	
31	31	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5795,90865	152,23	73,5	882323	425999	0	464824	1454918
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	456323	189265		107772	
32	32	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		543,38985	736,32	0	400109	0	0	288078	743242
				м3 грунта		736,32	0	400109	0		55055	
33	33	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		16	354,08	252,05	5665	4033	0	2655	8986
				м3 конструкции		102,02	51,62	1632	826		666	
34	34	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. /ПГС толщ.20см с учетом разобранного материала 16м3 / Устройство		80	170,3	127,42	13624	10193	82	6810	22068
				м2 основания или покрытия		41,85	36,97	3348	2957		1635	
35	35	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		3,84	16759		64355		64355		69503
				м3							5148	
36	36	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,4668	339349,63	104571,75	497758	153386	7170	375195	942789
				км трубопровода		229890	28485,08	337203	41782		69836	
37	37	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		103	1210,19	7,34	124650	756	15750	107278	250482
				м трубы, уложенной в футляре		1049,94	2,11	108143	218		18554	
38	38	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		1481,468	1055		1562949		1562949		1687985
				м							125036	
39	39	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,043	296916,7	82623,76	12767	3553	94	9976	24563
				км трубопровода		212115	22223,05	9121	956		1819	
40	40	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр		37	1210,19	7,34	44777	272	5658	38537	89979
				м трубы, уложенной в футляре		1049,94	2,11	38848	78		6665	
41	41	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		43,43	547		23756		23756		25657
				м							1900	
42	42	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		1,027	279433,34	73062,02	286978	75035	1403	228457	556669
				км трубопровода		205005	19692,33	210540	20224		41235	
43	43	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр		34	1210,19	7,34	41147	250	5199	35412	82683
				м трубы, уложенной в футляре		1049,94	2,11	35698	72		6125	
44	44	С123-010501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		294,92	180		53086		53086		57332
				м							4247	
45	45	С123-010501-1503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		742,35	162		120261		120261		129882
				м							9621	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Отводы/ Установка	шт.	16	1379,51	905,89	22072	14494	0	11243	35980
						473,62	236,14	7578	3778		2665	
47	47	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	1055		8440		8440		9115
											675	
48	48	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,14	595869,95	238907,34	83422	33447	109	58793	153592
						356184	68011,26	49866	9522		11377	
49	49	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	141,4	12655		1789417		1789417		1932570
											143153	
50	50	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,4668	66981,68	0	98249	0	19536	77926	190268
						53663	0	78713	0		14094	
51	51	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,07	57006,84	0	60997	0	3578	56845	127270
						53663	0	57419	0		9427	
52	52	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1906,3	78,9	7625	316	1309	6088	14810
						1500,08	37,32	6000	149		1097	
53	53	С123-040102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	66605		266420		266420		287734
											21314	
54	54	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1170,03	26,3	10530	237	1558	8759	20833
						970,64	12,44	8736	112		1543	
55	55	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	9	54295		488655		488655		527747
											39092	
56	56	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./Тройники, кресты индивидуального изготовления/. Установка	т фасонных частей	0,04423	1328227,25	503522,14	58747	22271	15910	26477	92043
						464984,9	139691,93	20566	6179		6818	
57	57	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка патрубков	т фасонных частей	0,01008	987224,25	503522,14	9951	5076	189	6034	17264
						464984,9	139691,93	4687	1408		1279	
58	58	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	2041		2449		2449		2645
											196	
59	59	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,76	90,44	2,31	159	4	82	51	227
						41,68	0,25	73	0		17	
60	60	Е11-130301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	1,76	127,7	2,97	225	5	178	29	274
						23,34	0,37	41	1		20	
61	61	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	31	2068		64108		64108		69237
											5129	
62	62	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	9	1369		12321		12321		13307
											986	
63	63	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./втулка/ Установка	шт.	21	1379,51	905,89	28970	19024	0	14756	47224
						473,62	236,14	9946	4959		3498	
64	64	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	1064		20216		20216		21833
											1617	
65	65	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	778		1556		1556		1680
											124	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	66	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	19	2068		39292		39292		42435
											3143	
67	67	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369		8214		8214		8871
											657	
68	68	Е11-160701-0101 #прим.	Краны пожарные диаметром 50 мм. /Головка с пожарным рукавом/.Установка	кран	2	16108,27	114,55	32217	229	29748	2268	37243
						1119,6	37,32	2239	75		2759	
69	69	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка патрубков	т фасонных частей	0,00276	987224,25	503522,14	2725	1390	52	1652	4727
						464984,9	139691,93	1283	386		350	
70	70	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	1122		673		673		727
											54	
71	71	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2119,9	52,6	4240	105	428	3719	8595
						1853,28	24,88	3707	50		637	
72	72	С123-041011-0302 #прим.	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	126741		253482		253482		273761
											20279	
73	73	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Тильзы/ Установка	шт.	30	1379,51	905,89	41385	27177	0	21080	67462
						473,62	236,14	14208	7084		4997	
74	74	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	12655		75930		75930		82004
											6074	
75	75	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка патрубков	т фасонных частей	0,03797	987224,25	503522,14	37485	19119	711	22730	65032
						464984,9	139691,93	17655	5304		4817	
76	76	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	1122		6059		6059		6544
											485	
77	77	С123-020103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	395		5530		5530		5972
											442	
78	78	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,9	343		2367		2367		2556
											189	
79	79	Е11-220901-0201 #прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм./Вентель муфтовый/ Установка	задвижка или клапан	23	1324,38	78,9	30461	1815	0	29209	64444
						1245,48	37,32	28646	858		4774	
80	80	С123-040702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые. Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	23	1320		30360		30360		32789
											2429	
81	81	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Переход/ Установка	шт.	25	1379,51	905,89	34488	22647	0	17566	56218
						473,62	236,14	11840	5903		4164	
82	82	С123-020304-2201	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	2090		41800		41800		45144
											3344	
83	83	С123-020304-2202	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2516		7548		7548		8152
											604	
84	84	С123-020304-2209	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4043		8086		8086		8733
											647	
85	85	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	23	540,19	26,3	12424	605	456	11416	25748
						494,05	12,44	11363	286		1907	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	23	3194		73462		73462	5877	79339
87	87	Е11-220901-0201 #прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм./Вентель муфтовый/ Установка	задвижка или клапан	4	1324,38 1245,48	78,9 37,32	5298 4982	316 149	0	5080 830	11208
88	88	С123-040702-0105	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4788		19152		19152	1532	20684
89	89	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка патрубков	т фасонных частей	0,01794	987224,25 464984,9	503522,14 139691,93	17711 8342	9033 2506	336	10739 2276	30726
90	90	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,9	694		4789		4789	383	5172
91	91	Прайс-лист АО"Келет"Казахста н стр.11	Стоимость мотопомпы LEO 80	шт	1	164383,93		164384		164384	13151	177535
92	92	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под задвижки и гидранты. Устройство	м3	1,1	7745,19 5105,8	1132,82 249,02	8520 5616	1246 274	1657	5360 1110	14990
93	93	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление	м3	1,122	31757,62 2328,24	1052,93 439,92	35632 2612	1181 494	31838	2826 3077	41535
94	94	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01296	72028,36 57260,7	6448,9 1281,32	933 742	84 17	108	895 146	1975
95	95	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	4,96	314		1557		1557	125	1682
96	96	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	8	249		1992		1992	159	2151
97	97	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,4	23097,23 9586,52	8985,07 3506,79	194017 80527	75475 29457	38015	108884 24232	327133
98	98	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление	м3	1,1172	31757,62 2328,24	1052,93 439,92	35480 2601	1176 491	31702	2814 3064	41357
99	99	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,084	30759,59 1752,72	1052,67 521,56	2584 147	88 44	2348	174 221	2978
100	100	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	54697		164091		164091	13127	177218
101	101	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	31963		159815		159815	12785	172600
102	102	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	47343		94686		94686	7575	102261
103	103	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	47343		142029		142029	11362	153391
104	104	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	54063		162189		162189	12975	175164
105	105	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	5308		53080		53080	4246	57326
106	106	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7142		21426		21426	1714	23140

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	107	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10359		31077		31077	2486	33563
108	108	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		14,49	23097,23	8985,07	334679	130194	65577	187825	564304
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9586,52	3506,79	138909	50813		41800	
109	109	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление	м3	1,92717	31757,62	1052,93	61202	2029	54686	4855	71341
						2328,24	439,92	4487	848		5285	
110	110	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,1449	30759,59	1052,67	4457	153	4051	300	5138
						1752,72	521,56	254	76		381	
111	111	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	34358		274864		274864	21989	296853
112	112	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	21102		295428		295428	23634	319062
113	113	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	32134		128536		128536	10283	138819
114	114	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	21102		168816		168816	13505	182321
115	115	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	26393		211144		211144	16892	228036
116	116	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	5308		164548		164548	13164	177712
117	117	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	7142		42852		42852	3428	46280
118	118	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	10359		82872		82872	6630	89502
119	119	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	27,06	347		9390		9390	751	10141
120	120	С121-060208-0501	Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83	т	0,28774	561290		161506		161506	12920	174426
121	121	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	11	19225		211475		211475	16918	228393
122	122	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/	м2 щитов	3,319294	1988,23	61,56	6600	204	5204	1262	8491
						358,75	25,38	1191	84		629	
123	123	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,11	8239,16	40,46	906	4	678	203	1198
				м3 древесины в конструкции		2034,16	17,06	224	2		89	
124	124	Е11-270701-0201	Основания под отмостку из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	58,74	3292,72	126,11	193415	7408	171405	18275	228625
						248,59	39,48	14602	2319		16935	
125	125	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	58,74	2069,54	2,83	121565	166	111376	10887	143048
						170,64	0,98	10023	57		10596	
126	126	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11#прим.	Щитки дополнительные. /Указатель пожарного резервуара/Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2	827,79	0	1656	0	218	1553	3465
						718,98	0	1438	0		257	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	127	Прайс-лист "СпецМеталлургия" Казахстан стр.12	Указатель пожарного резервуара	шт	2	1366,07		2732		2732	219	2951
			Итого по разделу: 2. Водопроводные сети В1									18544906
			ИТОГО:					18413151	3596556	9670491	5044327	25334065
			В том числе :					5146097	1140507		1876593	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		734688				
			Итого с временными									26 068 756
			Зимние удорожания			2,07 %		539623				
			Итого с зимними удорожаниями									26 608 379
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		532168				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27 140 547
			Итого в текущих ценах 2020г к=1,049901									28 494 887
			Итого с тендерной скидкой 10%									25 645 399
			Итого со скидкой субподряда									20 516 319
			НДС			12 %		2461958				
			Итого с НДС									22 978 277

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Astana building energy company»

Директор

Принял (Заказчик)

ТОО "Келсай Строй"

Директор