Приложение 4
к приказу Министерства труда и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года № 178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *осуществления*
государственного *функционального контроля*

Заказчик : ГККП "Алгинской районный дом культура" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области", БИН 990240005844, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Жалиев,3

Подрядчик : ПТ ЕРКЕН и К БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цехлянович,54а

Наименование объекта : Капитальный ремонт клуба п.ТІККАЙЫН, Алгинского района, Актюбинской области

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	28.02.2023г.				

Наименование по сводным сметным расчетам, объектам	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц, без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в высшем поясе							НДС	Всего в смете
			Строительно-монтажные работы по смете	в нее		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 %	дополнительные затраты				
				капитальный ремонт	по монтажу оборудования		на производственные командировки	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	34 347 718,26	30 667 605,59	30 667 605,59	30 667 605,59						3 680 112,67	34 347 718,26
в том числе строительный		18 723 413,22		18 723 413,22						2 246 809,59	20 970 222,81
		18 723 413,22		18 723 413,22						2 246 809,59	20 970 222,81

Всего к оплате: 20 970 222,81 (двадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч двести двадцать два) тенге, 81 тиын

Сметная стоимость

Заказчик : ГККП "Алгинской районный дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области", БИН 990240005844

Сукова Н.Д. _____ Бекбатов Б.Б. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер нерезидента)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ПТ ЕРКЕНиК, БИН 970740003317

Директор _____ Нуртаза А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер нерезидента)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "МАСТЕР Метал-Пласт"

Кубаев С.Л. аттестат №KZ03VAF00071147 от 08.12.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГККП "Алгинский районный дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области", БИН 990240005844, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Жадигер,3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ИП ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская т.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт клуба в.ТЮКАЙЫН, Алгинского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 12 от 28.02.2023г.

Акт выполненных работ № 2

за июнь (месяц) 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Архитектурно-строительные решения										
		КРОВЛЯ										
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила: Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4,05		114007,94 25768,60	1530,47 637,14	461732 104363	6198 2580	637107	76999 43099	581830
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
6	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	5,675		142765,13 58305,00	1439,62 601,51	810192 330881	8170 3414	863900	240692 84071	1134955
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7	214-2110-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,070315		415244,00 --	-- --	29198 --	-- --	29198	-- 2336	31534
8	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	475		764,12	26,47	362957	12573	245760	76885	475029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ			220,26	4,55	104624	2161		35187	
9	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством									
			м2 кровли	475	3475,68	104,36	1650948	49571	909677	742602	2585034
					2140,92	30,43	1016937	14454		191484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм									
			м2	525,35	3462,00	--	1818762	--	1818762	--	1964263
					--	--	--	--		145501	
11	224-102-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм									
			м2	45,675	2138,00	--	97653	--	97653	--	105465
					--	--	--	--		7812	
12	1112-0101-0513 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство									
			м ендовы	17,5	765,58	6,26	13398	109	4944	6021	20972
					476,83	0,99	8345	17		1553	
13	224-105-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80									
			м	42,5	699,00	--	29708	--	29708	--	32085
					--	--	--	--		2377	
14	224-105-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80									
			м	12,5	856,00	--	10700	--	10700	--	11556
					--	--	--	--		856	
15	224-105-0210 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80									
			м	12,5	927,00	--	11588	--	11588	--	12515
					--	--	--	--		927	
16	224-105-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80									
			м	90	732,00	--	65880	--	65880	--	71150
					--	--	--	--		5270	
17	224-105-0205 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80									
			м	86,5	732,00	--	63318	--	63318	--	68383
					--	--	--	--		5065	
18	224-105-0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80									
			м	65,25	511,00	--	33343	--	33343	--	36010
					--	--	--	--		2667	
19	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство									
			слуховое окно	4	21467,90	912,88	85872	3652	76905	22632	117183
					7466,24	391,93	29865	1568		8680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	224-101-0501 РСНЬ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	3,71616	3462,00	--	12865	--	12865	--	13895
					--	--	--	--		1029	
21	1108-0201-0101 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,0962	33042,25	2977,45	36221	3264	25204	6203	45818
					7072,91	786,31	7753	862		3394	
22	1108-0201-0303 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,285	50832,83	2616,18	14487	746	11044	2068	17880
					9463,86	616,14	2697	176		1324	
		ФАСАД									
23	1115-0109-0502 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	550	2862,69	9,10	1574480	5005	776919	571345	2317491
					1441,01	1,78	792556	979		171666	
24	231-102-0104 РСНЬ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м2	606,1	4978,00	--	3017166	--	3017166	--	3258539
					--	--	--	--		241373	
25	224-105-0104 РСНЬ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	946,00	--	47300	--	47300	--	51084
					--	--	--	--		3784	
26	224-105-0106 РСНЬ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	45	1003,00	--	45135	--	45135	--	48746
					--	--	--	--		3611	
27	1115-0109-0401 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	550	225,71	0,24	124140	132	102657	15416	150721
					38,82	0,11	21351	60		11165	
28	1113-0301-1411 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	55	247,01	2,20	13586	121	12449	749	15482
					18,47	0,44	1016	24		1147	
29	1115-0201-0201 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	55	2051,34	34,48	112824	1897	26269	62121	188940
					1539,24	29,47	84658	1621		13996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	224-105-0204 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	63	704,00 --	-- --	44352 --	-- --	44352	-- 3548	47900
		ПРОЕМЫ									
40	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	59,8	2509,74 1191,78	188,04 89,46	150082 71268	11245 5350	67569	55165 16420	221667
41	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	46,2	2715,62 1305,86	194,24 91,79	125462 60331	8974 4241	56157	46491 13756	185710
42	223-102-0602 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	43,2	29321,00 --	-- --	1266667 --	-- --	1266667	-- 101333	1368000
43	223-102-0504 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	59,8	32676,00 --	-- --	1954025 --	-- --	1954025	-- 156322	2110347
44	223-102-0403 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	34421,00 --	-- --	103263 --	-- --	103263	-- 8261	111524
45	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки из фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	46,65	233,97 60,17	0,31 0,15	10915 2807	14 7	7748	2026 1035	13976
46	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	21,075	1274,83 260,21	5,63 2,69	26867 5484	119 57	21264	3989 2469	33325
47	223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	21,075	2718,00 --	-- --	57282 --	-- --	57282	-- 4583	61865
		ПОЛЫ ТИП КИН									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	254,3	735,61	32,02	187066	8143	82327	72405	280229
		НР - 72% СП - 8%			379,85	15,60	96596	3967		20758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП ЛП2									
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	394,8	735,61	32,02	290419	12642	127812	112409	435054
		НР - 72% СП - 8%			379,85	15,60	149965	6159		32226	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								18226156

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	18226156,01
Временные здания и сооружения 1,2%	218713,87
ИТОГО:	18444869,88
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	405787,14
ИТОГО:	18850657,02
Непредвиденные работы и затраты-2%	377013,14
ИТОГО:	19227670,16
в том числе на 2021 год - 50 %	9613835,08
в том числе на 2022 год - 50 %	9613835,08
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 50 %, К=1	9613835,08
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 50 %, К=1,0500514	10095020,98
ИТОГО:	19708856,06
С учетом конкурсной скидки К=0,949999998	18723413,22
НДС 12%	2246809,59
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	20970222,81

Заказчик: ГККП "Алгинский районный дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

_____ Бакытов Б.Б.

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"

_____ Кайрашева Н.А.

Подрядчик: ДГ ЕРКЕН нК

_____ Нұртаза А.Е.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Метал Пласт"

_____ Кубаев С.З.