Подрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ",
БИН 141140019034
Заказчик: ИП «Яровенко Е.И.»
ИИН 811211451189
Наименование объекта: Реконструкция и переоборудование здания АБК под образовательный комплекс «ДеТвоРа» по адресу: г. Павлодар, ул. Камзина,33

Акт № 1
приемки выполненных работ
за август 2021 года

№№ п/п	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
			Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кровля								
1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	223,5	207,96	1,19	46479,06	504	13835	0,155	66
			27	0,45	11435	191	119	0,0022	1
2	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	223,5	189,45	4,72	42342,075	1999	36619	0,403	171
			70,88	1,78	30018	754	119	0,0086	4
3	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200 *м3*	55,875	8650		483318,75				

4	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	223,5	180,33	15,94	40303,755	6751	20466	0,243	103
	м2 стяжки		34,65	5,96	14674	2524	119	0,0291	12
5	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	73,72	103,08	0,99	7599,0576	73	1050	0,0694	5
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	854	28	119	0,0018	–
6	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	563,7	112,46	34,25	63393,702	19307	30201	0,317	179
	м2		51,08	8,45	28794	4763	90	0,0302	17
7	Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,9	563,7	1190		670803				
	м2								
8	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	531	88,05	0,16	46754,55	85	14262	0,134	71
	м2 фасадов (без вычета проемов)		22,5	0,07	11948	37	119	0,0003	–
	Всего прямые затраты				1 200 487	46456			853
					142 638	14748			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				236 567				
	Накладные расходы, тенге				46 456				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				132 029				
	Всего				1 378 972				
	НДС (12 %)				165477				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				1 544 449				

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "ENDEAVOUR ПВ"
Директор
Шимолин М.В.

Принял:
Заказчик:
ИП «Яровенко Е.И.
Директор
Яровенко Е.И.