Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области ",Республика Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район, с.ТЕМИРБЕКА ЖУРГЕНОВА, ТЕМИРБЕКА ЖУРГЕНОВА, дом № 73**	**131040023057**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 184 от 01.07.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000018	19.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа" в с.Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области			работа	1	80 041 560,92	80 041 560,92	8 575 881,53
				Итого	1	x	80 041 560,92	8 575 881,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области "

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ сентябрь __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		184	01.07.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	193 516 361,92	71 465 679,39	172 782 466,39	172 782 466,39					20 733 895,53	193 516 361,92
в том числе за отчётный месяц		71 465 679,39	71 465 679,39	71 465 679,39					8 575 881,53	80 041 560,92
Акт № 3		71 465 679,39	71 465 679,39	71 465 679,39					8 575 881,53	80 041 560,92

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области " БИН 131040023057

и.о.Руководителя Саметеев А.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО"ТОП ПРОЕКТ " Балтабаев Р.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Green Delta"

Сулейменов А.Т.

аттестат № KZ12VIE00056920 от 28.08.2019г

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 220
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области "** БИН 131040023057 Актюбинская область,Айтекебийский район с. Темирбека Жургенова
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 184 от 01.07.2023 г.**

Акт выполненных работ № 3

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
Фасад											
11	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м^2 поверхности облицовки	291	6298,10	23,85	1832747	6940	726328	792736	2835521
					3778,28	5,30	1099479	1542		210038	
12	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м^2 поверхности облицовки	291	190,48	0,41	55430	119	35968	13968	74950
					66,47	0,20	19343	58		5552	

	2	3	4	5 2
13	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	943,14
14	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	220
15	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	320,1
16	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 70-80	$м^3$	30,555
17	261-107-0608 РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	64,14
18	224-104-0303 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	385,414
19	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	210
20	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	210
21	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	295,965
Отмостка				
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	39,9

6	7	8	9	10	11	12
3660,96	18,11	3452798	17080	827021	1880508	5759973
2765,97	3,31	2608697	3122		426667	
1439,29	7,87	316644	1732	126337	136145	489012
857,16	2,34	188575	515		36223	
3070,00	--	982707	--	982707	--	1061324
--	--	--	--		78617	
38608,00	--	1179667	--	1179667	--	1274040
--	--	--	--		94373	
665,00	--	42653	--	42653	--	46065
--	--	--	--		3412	
2531,00	--	975483	--	975483	--	1053522
--	--	--	--		78039	
2044,51	63,34	429347	13301	93931	240211	723122
1533,88	54,81	322115	11510		53565	
264,94	2,88	55637	605	24019	22535	84426
147,68	1,36	31013	286		6254	
1254,90	66,53	371406	19691	111865	179577	595061
810,40	32,31	239850	9563		44078	
13690,46	3408,42	546249	135996	344885	90620	687819

	2	3	4	5 4
33	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	269,7
34	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	$м^2$ стяжки	269,7
35	1111-0101-3701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из "Релина". Устройство на клее	$м^2$ покрытия	269,7
Полы подвала				
		Тип1		
36	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	53,58
		Тип2		
37	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	194,82
38	233-204-0301 РСНБ РК 2022	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	$м^2$	194,82
Внутренняя отделка				
39	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1243,2
40	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2072

6	7	8	9	10	11	12	220
1733,11	27,84	467420	7509	275204	134664	650250	
684,86	8,62	184707	2325		48166		
1101,31	5,34	297023	1440	284452	8347	329800	
41,27	1,71	11131	461		24429		
13388,48	43,06	3610873	11613	3363337	174215	4087897	
874,76	22,41	235923	6044		302808		
4929,36	37,56	264115	2013	101914	115947	410467	
2989,69	15,86	160188	850		30405		
4539,22	82,56	884331	16085	772948	73584	1034547	
489,16	35,42	95298	6901		76632		
302,00	--	58836	--	58836	--	63543	
--	--	--	--		4707		
1424,77	8,37	1771274	10405	522754	894246	2878766	
995,91	3,13	1238115	3891		213246		
857,61	6,00	1776968	12432	543444	883604	2873408	
589,33	2,96	1221092	6133		212836		

	2	3	4	5 5
41	1115-0403-0706 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2072
42	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1396,65
43	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2327,75
44	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2327,75
45	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	54,6
46	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	465,34
47	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	465,34
48	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	465,34

Подвал

6	7	8	9	10	11	12
-555,93	-2,63	-1151887	-5449	-377995	-555255	-1843707
-370,87	-1,32	-768443	-2735		-136566	
1063,34	8,37	1485114	11690	587278	641174	2296386
634,48	3,13	886146	4372		170098	
575,12	1,51	1338736	3515	270764	767692	2274934
457,29	0,77	1064457	1792		168506	
289,95	0,64	674931	1490	114339	403096	1164271
240,19	0,32	559102	745		86243	
6400,72	30,06	349479	1641	159880	135883	524191
3442,46	14,07	187958	768		38829	
1063,34	8,37	494815	3895	195671	213628	765117
634,48	3,13	295249	1457		56674	
575,12	1,51	267626	702	54129	153469	454781
457,29	0,77	212795	358		33686	
289,95	0,64	134925	298	22857	80583	232749
240,19	0,32	111770	149		17241	

	2	3	4	5 6	6	7	8	9	10	11	12 22
49	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	149,073	1424,77	8,37	212395	1248	62684	107230	345195
					995,91	3,13	148463	467		25570	
50	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	248,4	857,61	6,00	213030	1490	65150	105930	344476
					589,33	2,96	146390	735		25516	
51	1115-0403-0706 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	248,4	-555,93	-2,63	-138093	-653	-45316	-66566	-221031
					-370,87	-1,32	-92124	-328		-16372	
52	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	47,88	1063,34	8,37	50913	401	20133	21981	78725
					634,48	3,13	30379	150		5831	
53	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	79,8	702,88	4,80	56090	383	19374	26296	88976
					455,30	2,37	36333	189		6591	
54	1115-0403-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	79,8	-418,44	-1,66	-33392	-132	-14559	-13513	-50658
					-234,35	-0,84	-18701	-67		-3752	
Проемы											
55	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	19,92	5560,52	95,57	110766	1904	27443	59249	183616
					4087,30	43,71	81419	871		13601	
56	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	19,92	70933,00	--	1412985	--	1412985	--	1526024
					--	--	--	--		113039	
57	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	45,36	3389,07	155,82	153728	7068	50048	71863	243638

	2	3	4	5 7
58	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	78,76
59	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	230,1
60	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	45,36
61	223-201-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 23-22П	$м^2$	75,9
62	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 22-13П	$м^2$	2,86
63	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	112
64	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	40
65	1203-0101-2021 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены, оконные, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо	м стыка	320
66	1203-0101-2008 РСНБ РК 2022	Коробки окон и балконных дверей. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	м стыка	780

6	7	8	9	10	11	12
2129,90	70,49	96612	3197		18047	
2883,52	215,77	227106	16994	67173	108683	362653
1814,87	101,70	142939	8010		26863	
857,79	2,25	197377	518	162178	25150	240330
150,72	1,09	34681	251		17803	
11755,00	--	533207	--	533207	--	575864
--	--	--	--		42657	
12278,00	--	931900	--	931900	--	1006452
--	--	--	--		74552	
12455,00	--	35621	--	35621	--	38471
--	--	--	--		2850	
508,00	--	56896	--	56896	--	61448
--	--	--	--		4552	
4844,00	--	193760	--	193760	--	209261
--	--	--	--		15501	
330,67	6,29	105814	2013	50399	39155	156566
166,88	3,06	53402	979		11597	
1652,75	638,90	1289145	498342	309379	521531	1955530
617,21	311,44	481424	242923		144854	

2	3	4	5 8	6	7	8	9	10	11	12 220
82 1146-0101-0403 РСНБ РК 2022	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,9077	454420,93	6789,71	412478	6163	91493	228506	692263
				346834,71	2807,04	314822	2548		51279	
83 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,8832	530404,00	--	468453	--	468453	--	505929
				--	--	--	--		37476	
84 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0245	477578,00	--	11701	--	11701	--	12637
				--	--	--	--		936	
85 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	22,6925	150,41	4,01	3413	91	1414	1383	5180
				84,10	0,55	1908	12		384	
86 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	22,6925	259,80	5,92	5896	135	3530	1624	8122
				98,32	1,09	2231	25		602	
Входное крыльцо										
87 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	45	1418,15	--	63817	--	--	45948	118546
				1418,15	--	63817	--		8781	
88 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	15	47041,16	3260,93	705617	48914	543244	89879	859136
				7563,92	758,23	113459	11373		63640	
89 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,92231	39052,98	1808,26	36019	1667	1642	23992	64811
				35465,72	662,79	32710	611		4801	
90 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,92231	340878,00	--	314395	--	314395	--	339547
				--	--	--	--		25152	
91 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	150	1215,63	40,27	182345	6041	92362	62943	264911
				559,61	23,20	83942	3480		19623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	150	6870,42	37,56	1030563	5634	576475	324600	1463576
					2989,69	15,86	448454	2379		108413	
		РАЗДЕЛ 2.Прочие работы									
93	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	8,312	3277,95	--	27246	--	8	19611	50606
					3276,95	--	27238	--		3749	
94	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	8,312	1163,00	--	9667	--		--	10440
					--	--	--	--		773	
95	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	8,312	228,00	--	1895	--		--	2047
					--	--	--	--		152	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**66939210**
		Временные здания и сооружения				**1,20%**		**803 271**			
		Итого с временными									**67 742 481**
		Зимние удорожания				**0,9%**		**609 682**			
		Итого с зимними удорожаниями									**68 352 163**
		Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**1 367 043**			
		Итого сметная стоимость									**69 719 206**
		Итого в текущих ценах на 2023 год- 100% К=1,079				**1,079**					**75 227 023**
		Итого по договорной цене				***0,949999998***					**71 465 679,39**
		НДС				**12 %**		**8 575 881,53**			
		Итого с НДС									**80 041 560,92**

Сдал Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации ,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Green Delta":

_____ **Сулейменов А.Т.**

аттестат № KZ12VJP00056920 от 28.08.20г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приемщик Заказчик: ГУ "Отдел образования Айтекебийского района" Управления образования Актюбинской области " БИН 131040023057
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о.Руководителя _____ **Саметеев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ТОП ПРОЕКТ "

Главный инженер _____ **Балтабаев Р.А .**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)