Заказчик: Управление по МП, ГО организации, предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЮКО
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "ГидроКурылыс"
Договор № 5-25/24ЧС от 04.07.2013 г.
Наименование стройки: Локализация и ликвидация угрозы чрезвычайной ситуации по берегоукрепительным работам р.Арыс у н/п. Майтобе и Майлыкент Толькубасского района ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за июль месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный период		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	НДС
1	Локализация и ликвидация в том числе: оборудование	22672328	25 393 007	22672328	25 393 007	2 720 679
	Итого:	22672328	25393007	22672328	25393007	2720679

ЗАКАЗЧИК:
Управление по МП, ГО организации, предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЮКО
И.О. руководителя

К.Ганыллиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГидроКурылыс"

Е.Байзаков

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Раматуллаев М.И.

Инженер ТОО "Мир-Строй и Компания"

Абденкулов С.К.

Заказчик : Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне организации, предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЮКО Форма 2
Подрядчик: ТОО "ГидроКурылыс"

Договор № 5-25/24ЧС от 04.07.2013 г.
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Наименование стройки: Локализация и ликвидация угрозы чрезвычайной ситуации по берегоукрепительным работам р.Арыс у н/п Майтобе Тюлькубасского района ЮКО

АКТ

о приемке выполненных работ за **июль** 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Берегоукрепительные и руслоспрямительные работы р.Арыс н/п Майтобе										
		РАЗДЕЛ 1. Спрямление реки Арыс протяженностью 450 м										
1	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)										
			1	2785,86	2785,86	2786	2786	405	--	--		
		га		--	578,34	--	578	70	1,89	2		
2	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м										
			4238	6,01	6,01	25470	25470	8551	--	--		
		м3		--	2,08	--	8815	97	0,01	29		
3	Е0101-73-13гчп 3.46 к=1,1	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы										
			9810	86,75	83,26	851018	816781	186508	0,02	237		
		м3		3,49	16,11	34237	158039	97	0,05	517		
4	Е0101-73-13гчп 3.46 к=1,1	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы										
			9810	69,40	66,61	680814	653444	149206	0,02	190		
		м3		2,79	12,89	27370	126451	97	0,04	413		
5	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м										
			9810	6,84	6,84	67100	67100	22553	--	--		
		м3		--	2,37	--	23250	97	0,01	76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-24-15	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**								
			19620	4,94	4,94	96923	96923	32544	--	--
		м3		--	1,71	--	33550	97	0,01	110
7	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**								
			9810	12,61	12,61	123704	123704	41679	--	--
		м3		--	4,38	--	42968	97	0,02	154
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1847815**	**1786208**			**427**
			Тенге			**61607**	**393651**			**1300**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1847799				
	Всего заработная плата -		Тенге				455446			
		Накладные расходы -	Тенге			441446				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66217			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2426791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1948
		Сметная заработная плата -	Тенге				521475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2426617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1948
		Сметная заработная плата -	Тенге				521475			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство перемычки								
8	Е0101-17-8тчп 3.27 к=1,06	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			1512	34,04	32,62	51468	49321	15048	0,01	16
		м3		1,42	8,84	2147	13366	97	0,03	46
9	Е010332-А1-1	Перевозка строительных грузов до 0,5 км, класс груза 1								
			2494,8	8,87	8,87	22129	22129	4441	--	--
		т		--	1,78	--	4441	100	0,04	93
10	Е0136-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т								
			1512	41,04	36,80	62052	55642	19800	0,03	40
		м3		3,74	9,76	5655	14757	97	0,03	50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**135649**	**127092**			**55**
			Тенге			**7802**	**32564**			**105**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135705				
	Всего заработная плата -		Тенге				40411			
	Местные материалы -		Тенге			755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			39289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5893			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				46311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			185434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				46259			

РАЗДЕЛ 3. Крепление левого берега протяженностью 65 м

11	Е0101-73-13тчп 3.46 к=1,1	**Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы**								
			802	86,75	83,26	69574	66775	15247	0,02	19
		м3		3,49	16,11	2799	12920	97	0,05	42
12	Е0142-4-4	**Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски**								
			1488	170,10	45,90	253109	68299	184823	0,79	1181
		м3		124,20	15,36	184810	22856	89	0,05	78
13	СПрай лист	**Стоимость рванного камня**								
			1532,6415	995,00	--	1524978	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1847661	135074			1201
			Тенге			187609	35776			120
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			322677				
	Всего заработная плата -		Тенге				223385			
		Накладные расходы -	Тенге			200070				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30011			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			554112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1421
		Сметная заработная плата -	Тенге				253395			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1524978				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91499				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1616477				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2170595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1420
		Сметная заработная плата -	Тенге				253396			

Берегоукрепительные и руслоспрямительные работы р.Арыс и/п Дауан

РАЗДЕЛ 1. Спрямление реки Арыс протяженностью 500 м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)								
			1	2785,86	2785,86	2786	2786	405	--	--
		га		--	578,34	--	578	70	1,89	2
2	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			4625	6,01	6,01	27796	27796	9331	--	--
		м3		--	2,08	--	9620	97	0,01	31
3	Е0101-73-13тчп 3.46 к=1,1	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы								
			11340	86,75	83,26	983745	944168	215596	0,02	274
		м3		3,49	16,11	39577	182687	97	0,05	597
4	Е0101-73-13тчп 3.46 к=1,1	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы								
			11340	69,40	66,61	786996	755357	172478	0,02	220
		м3		2,79	12,89	31639	146173	97	0,04	478
5	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м								
			11340	6,84	6,84	77566	77566	26070	--	--
		м3		--	2,37	--	26876	97	0,01	88
6	Е0101-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			22680	4,94	4,94	112039	112039	37620	--	--
		м3		--	1,71	--	38783	97	0,01	127
7	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			11340	12,61	12,61	142997	142997	48179	--	--
		м3		--	4,38	--	49669	97	0,02	178
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2133925	2062709			494
			Тенге			71216	454386			1501
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2133908				
	Всего заработная плата -		Тенге				525818			
		Накладные расходы -	Тенге			509679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76452			
		Непримируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2802220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2250
		Сметная заработная плата -	Тенге				602301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2802220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2250
		Сметная заработная плата -	Тенге				602054			

РАЗДЕЛ 2. Устройство перемычки

8	Е0101-17-8тчп 3.27 к=1,06	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			2772	34,04	32,62	94359	90423	27587	0,01	27
		м3		1,42	8,84	3936	24504	97	0,03	84
9	Е010332-А1-1	Перевозка строительных грузов до 0,5 км, класс груза 1								
			4573,8	8,87	8,87	40570	40570	8141	--	--
		т		--	1,78	--	8141	100	0,04	170
10	Е0136-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т								
			2772	41,04	36,80	113763	102010	36299	0,03	74
		м3		3,74	9,76	10367	27055	97	0,03	92
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**248692**	**232003**			**101**
			Тенге			**14303**	**59700**			**193**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			248793				
	Всего заработная плата -		Тенге				74088			
	Местные материалы -		Тенге			1386				
		Накладные расходы -	Тенге			72027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10804			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			339962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							483
		Сметная заработная плата -	Тенге				84904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			339962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				84807			

РАЗДЕЛ 3. Крепление левого берега протяженностью 60 м

11	Е0101-73-13тчп 3.46 к=1,1	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы								
			780	86,75	83,26	67665	64943	14829	0,02	19
		м3		3,49	16,11	2722	12566	97	0,05	41
12	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски								
			912	170,10	45,90	155131	41861	113277	0,79	724
		м3		124,20	15,36	113270	14008	89	0,05	48
13	СПрай лист	Стоимость рваного камня								
			939,3602	995,00	--	934663	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1157459**	**106804**			**743**
			Тенге			**115992**	**26574**			**89**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**222794**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**142569**			
		Накладные расходы -	Тенге			**128106**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19216**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**77134**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**371958**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**896**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**161785**			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**934663**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**56080**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**990743**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1362699**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**896**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**161782**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7371318**	**4450499**			**3021**
			Тенге			**459035**	**1002681**			**3546**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4911676**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1461716**			
		Местные материалы -	Тенге			**2142**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1391134**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**696**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**208670**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**378169**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6680978**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7262**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1670386**			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**2459642**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**147579**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**2607220**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9287527**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7025**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1669773**			
		Временные здания и сооружения 5%				371 501				
		ИТОГО				9 659 028				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%				155 510				
		Затраты, связанные с выплатами за выслугу лет 1%				96 590				
		Дополнительные отпуска 0,4%				38 636				
		ИТОГО:				9 949 764				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,234				22 227 773				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				444 555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				22 672 328				
		НДС 12%				2 720 679				
		Итого с НДС				25 393 007				

Инженер ТОО "Мир-Строй и Компания"

Абденкулов С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГидроКурылыс"

Байзаков Е.