Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области БИН 060140006459 с. Тереңкөл ул. Тауелсиздик 243

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 г.Павлодар, ул.Красноярская, 113 оф.7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Воскресенская СОШ"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Воскресенская СОШ"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 164 от 13.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 10.07.2023г.
за июль месяц 2023г.

Основание:

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Лок. смета №02-001-001									
			Раздел 1 Кровля									
1	1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	1080	397,11	1,94	428879	2095	–	307284	795056
						395,17	–	426784	–	–	58893	
2	2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	1080	248,61	32,14	268499	34711	–	175349	479355
						216,47	9,03	233788	9752	–	35508	
3	3	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72 %	м2 кровли	1080	430,19	29,35	464605	31698	–	318101	845322

						400,84	8,24	432907	8899	–	62616	
4	4	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР=72 %	м2 кровли	1080	114,97	18,87	124168	20380	–	78849	219258
						96,1	5,3	103788	5724	–	16241	
5	5	1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка НР=72 %	м2	106,56	264,14	8,34	28147	889	–	19978	51975
						255,8	4,59	27258	489	–	3850	
6	6	1219-0101-0901	Чердак. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	23,4	2945,81	–	68932		–	49631	128048
						2945,81	–	68932		–	9485	
12	12	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	8,26	192945,97	1435,18	1593734	11855	1238819	250287	1991543
						41532,65	552,24	343060	4562	–	147522	
13	13	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 %	м3 древесины в конструкции	19,36	188277,6	2087,35	3645054	40411	2788311	600412	4585103
						42165,9	907,7	816332	17573	–	339637	
14	14	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР=72 %	м2 кровли	1120	9639,04	14,2	10795725	15904	8860320	1387008	13157351
						1713,84	6,16	1919501	6899	–	974619	
15	15	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	321,23	442,49	8,81	142141	2830	94345	33259	189432
						139,98	3,82	44966	1227	–	14032	
16	17	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72 %	м2	57	6814,56	15,78	388430	899	371775	11701	432141

						276,42	8,69	15756	495	–	32010	
17	20 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72 %	слуховое окно	3	✓	57879,73	1571,85	173639	4716	133520	26946	216632
						11801,38	673,44	35404	2020	–	16047	
18	21 1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР=72 %	решетка	3	✓	3609,53	180,43	10829	541	1614	6376	18581
						2891,09	60,84	8673	183	–	1376	
19	22 23-050301-1101	Решетки жалюзийные	шт.	3	✓	1425		4275		4275	–	4617
						–		–		–	342	
20	23 1208-0101-1811	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам НР=72 %	шт.	3	✓	31979,09	0,53	95937	2	94432	1083	104782
						501,16	0,33	1503	1	–	7762	
21	33 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	18,523	✓	10690,59	79,38	198022	1470	126313	51033	268979
						3791,98	34,57	70239	640	–	19924	
22	34 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	777,38	✓	421,27	5,12	327487	3980	278038	33991	390396
						58,49	2,24	45469	1741	–	28918	
23	35 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	11,456	✓	12052,96	110,4	138079	1265	119124	13135	163311
						1544,13	48,26	17690	553	–	12097	

Итого по смете №02-001-001 **24 041 882**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 612 049

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					173 645				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 759				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 110 886				
		- накладные расходы, тенге					3 364 422				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 780 879				
		Локальная смета № 02-001-002									
		Раздел 1 Окна									
24	1 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	416,8	2725,74	210,22	1136088	87620	0	794102	2084606
					2515,52	130,64	1048469	54451	–	154415	
25	3 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %	м2 проемов	359	3770,62	316,94	1353653	113781	498820	574330	2082221
					2064,21	157,74	741051	56629	–	154239	
26	4 223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	359	33890		12166510		12166510	–	13139831
					–		–		–	973321	
27	5 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72 %	м2 проемов	16,8	5175,89	316,75	86955	5321	37480	33650	130253
					2628,16	153,73	44153	2583	–	9648	

28	6 223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	16,8	40016		672269		672269	–	726050
					–		–		–	53782	

Итого по смете №02-001-002	**18 162 961**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 833 673
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	206 723
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113 662
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13375078,99
- накладные расходы, тенге	1 402 081
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 345 404

Локальная смета № 02-001-005

Раздел 1 Демонтажные работы

29	2 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Демонтаж НР=72 %	шкаф	1	6797,55	–	6798	–	–	4895	12628
					6797,55	–	6798	–	–	935	
30	3 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72 %	м	2865	34,91	–	100017	–	–	72012	185791
					34,91	–	100017	–	–	13762	
31	4 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	128	80,27	–	10275	–	–	7398	19087
					80,27	–	10275	–	–	1414	
32	5 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	159	87,66	0,79	13938	126	0	10001	25854
					86,87	0,49	13812	78	–	1915	

33	6	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %	отверстие	36	91,1	0,92	3280	33	0	2337	6066
						90,18	–	3246	–	–	449	
34	7	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=72 %	шт.	290	1199,97	517,02	347991	149936	0	190489	581558
						682,95	229,35	198056	66512	–	43078	
		Раздел 4 Кабельные изделия										
35	57	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	3135	320,3	3,08	1004141	9656	44235	684428	1823713
						303,12	0,11	950281	345	–	135086	
36	58	243-106-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,02	1000436		20009		20009	–	21610
						–		–		–	1601	
37	59	243-106-0704	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66	км	0,005	1451998		7260		7260	–	7841
						–		–		–	581	
38	60	243-106-0801	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-1	км	0,17	430867		73247		73247	–	79107
						–		–		–	5860	
39	61	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,04	2948282		117931		117931	–	127365

					–	–	–	9434	
40	62 243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	1,555	309361	481056	481056	–	519540
					–	–	–	38484	
41	63 243-106-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-1	км	0,17	214524	36469	36469	–	39387
					–	–	–	2918	
42	64 243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	1,085	484802	526010	526010	–	568091
					–	–	–	42081	
43	65 243-106-0604	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-1	км	0,04	1154098	46164	46164	–	49857
					–	–	–	3693	
44	66 243-106-0605	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-1	км	0,05	1868157	93408	93408	–	100881
					–	–	–	7473	

Итого по смете № 02-001-005	**4 168 376**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 282 485
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	159 751
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 935
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 445 816
- накладные расходы, тенге	971 560
- сметная прибыль (8 %), тенге	308 764

Итого по акту №1		**46 373 219**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		7 728 208
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		540 119
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		241 356
- материалы, изделия и конструкции, тенге		28 931 781
- накладные расходы, тенге		5 738 063
- сметная прибыль (8 %), тенге		3 435 048
Всего		**46 373 219**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		927 464,38
- в текущих ценах с 01.01.22 г.		47 300 683,38
- в текущих и прогнозных ценах на 4кв 2022г к=1,05		49 665 717,55
Итого с понижающим коэффициентом	0,95000000	47 182 431,67
НДС (12 %)		5 661 891,80
Итого		**52 844 323,47**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования района Теренкол" **БИН 060140006459**

Руководитель _____ Билялова Ж.К

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО «Кокшетау-2015» БИН 160 240 001 274

Эксперт _____ Джуматаев Е.А.
аттестат № KZ18VJE00073884 от 22.04.2022г
приказ о назначении №32 от 29.06.2023г

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Респект" БИН 930 840 000 428

Директор _____ Хитайлова Н.С.