Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области БИН 060140006459 с. Тереңкөл ул. Тауелсиздик 243

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 г.Павлодар, ул.Красноярская, 113 оф.7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Воскресенская СОШ"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Воскресенская СОШ"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 164 от 13.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 08.08.2023г.

за август месяц 2023г.

Основание: Коррект. смета №1

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			лок смета №02-001-001										
			Раздел 6 Кровля. Включить										
1	12	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев.- брус (лежень) на перекрытие из ж/б плиты Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	5,73	166552,57	1669,89	954346	9568	734682	192831	1238951	
						36666	726,16	210096	4161	–	91774		
2	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм- (анкера для крепления лежня шаг 1м)	т	0,118	389901		46008		46008	–	49689	

					–	–	–	3681

	Итого					**1 288 640**		
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					210 096		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 568		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 161		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					780 690		
	- накладные расходы, тенге					192 831		
	- сметная прибыль (8 %), тенге					95 455		
	лок. смета №02-001-002							
	Раздел 2 Окна. Включить							
3	11 223-102-0209 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	41	41125	1686125	1686125	–	1821015
					–	–	–	134890

	Итого					**1 821 015**		
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 686 125		
	- сметная прибыль (8 %), тенге					134 890		
	Итого по акту №3					3 109 655		
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					210 096		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 568		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 161		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 466 815		
	- накладные расходы, тенге					192 831		
	- сметная прибыль (8 %), тенге					230 345		

Всего		3 109 655
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		62193
- в текущих ценах 2022 г.		3 171 848
- в текущих и прогнозных ценах на 4кв 2022г к=1,05		3 330 440,40
Итого с понижающим коэффициентом	0,95	3 163 918,38
НДС (12 %)		379 670,21
Итого .		**3 543 588,59**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор_____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования района Тереңкөл" БИН 060140006459

Руководитель_____Билялова Ж.К

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО «Кокшетау-2015» БИН 160 240 001 274

Эксперт_____Джуматаев Е.А.
аттестат № KZ18VJE00073884 от 22.04.2022г.
приказ о назначении №32 от 29.06.2023г.

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Респект" БИН 930 840 000 428

Директор_____Хитайлова Н.С.