Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области БИН 060140006459 с. Тереңкөл ул. Тауелсиздик 243
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 г.Павлодар, ул.Красноярская, 113 оф.7
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Воскресенская СОШ"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Воскресенская СОШ"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 164 от 13.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 6 от 28.08.2023г.

за август месяц 2023г.

Основание:

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			лок смета №02-001-001										
			Раздел 1.1.1 Пожарные лестницы, люки выхода на чердак										
1	52	1146-0401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка НР=72 %	м3	0,08	37569,11	16329,38	3006	1306	201	1490	4856	
						18733,21	7140,6	1499	571	–	360		
2	53	1109-0606-0114	Обрамления окон, амбразуры, Монтаж НР=72 %	т конструкции	0,058	89336,56	9286,49	5182	539	149	3378	9245	
						77477,58	3406,84	4494	198	–	685		
3	54	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов . Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,037	186119,37	8786,13	6886	325	665	4341	12125	
						159357,41	3605,01	5896	133	–	898		
4	55	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,055	1129930,4	44534,83	62146	2449	56126	3199	70573	
						64917,26	15867,46	3570	873	–	5228		
5	56	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	3,16	125,12	3,87	395	12	151	168	608	
						73,5	0,48	232	2	–	45		
6	57	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	3,16	203,39	5,59	643	18	353	198	908	

					85,94	0,96	272	3	–	67			
	Раздел 2 Молниезащита												
7	58 1133-0109-0116	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка НР=72 %	т	0,05	190165,33 70910,2	116465,15 27848,6	9508 3546	5823 1392	140 –	3555 1045	14108		
8	59 248-101-0201	Мачта антенная марки М30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	15900 –		15900 –		15900 –	– 1272	17172		
9	60 1134-0104-0101	Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство НР=72 %	опора	1	111649,98 76782,32	– –	111650 76782	– –	34868 –	55283 13355	180288		
10	61 243-907-4508	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа Vтипа V300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 380 мм	шт.	1	963 –		963 –		963 –	– 77	1040		
11	62 261-404-0436	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2819 –		16914 –		16914 –	– 1353	18267		
12	63 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	3634,72 1330,67	123,98 31,41	10904 3992	372 94	6540 –	2942 1108	14954		
13	64 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	408502 –		1634 –		1634 –	– 131	1765	Казахстан	
14	65 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	12,5	762,69 304,15	23,71 7,46	9534 3802	296 93	5436 –	2804 987	13325		
15	66 261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1	122 –		122 –		122 –	– 10	132	Казахстан	
16	67 252-204-0904	Зажим заземляющий типа ЗПС-100-3В	шт.	3	1015 –		3045 –		3045 –	– 244	3289		
17	68 252-207-0705	Кронштейн типа СА2000.1 анкерный	шт.	2	2223 –		4446 –		4446 –	– 356	4802		
	Раздел 3 Прочие работы												
18	69 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	175,5	170		29835		–	–	32222		

					–		–		–	2387	
19	70 412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	877,4	74 –		64928 –		– –	– 5194	70122
							469 801				
	Итого										
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						104 085				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						11 140				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 359				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						147 653				
	- перевозка грузов, тенге						94 763				
	- накладные расходы, тенге						77 358				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						34 802				
	Всего						**469 801**				
		лок смета №02-001-002									
		Оконные блоки									
	Раздел 1 Окна										
20	16 1203-0101-2503	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами НР=72 %	м	220	992,86 352,12	13,97 5,69	218429 77466	3073 1252	137889 –	56677 22008	297114
21	17 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %	м	220	2304,3 749,26	6,91 2,04	506944 164839	1520 449	340586 –	119006 50076	676026
22	18 261-102-0248	Сетка противомоскитная	м2	86,6	1777 –		153888 –		153888 –	– 12311	166201
23	19 223-502-0801	Упор оконный ГОСТ 5091-78	шт.	99	623 –		61677 –		61677 –	– 4934	66611
24	20 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %	м	603,4	3096 749,26	6,91 2,04	1868120 452103	4169 1231	1411847 –	326400 175652	2370082
25	21 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	39,3	924 –		36313 –		– –	– 2905	39218

26	22 411-102-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	196,5	137 –		26921 –		– –	– 2154	29074
							3 644 326				
	Итого										
	в том числе						694 415				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						8 762				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 932				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2105887				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						63 234				
	- перевозка грузов, тенге						502 090				
	- накладные расходы, тенге						269 951				
	- сметная прибыль (8 %), тенге										
							3 644 326				
	Всего										
	лок смета №02-001-003										
	Раздел 1 Дверные блоки										
27	14 223-502-0902	Ручка раздельная	пара	43	3246 –		139578 –		139578 –	– 11166	150744
28	20 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР=72 %	м2	22,67	7610,24 6822,86	30,66 19,05	172524 154674	695 432	17155 –	111676 22736	306936
29	21 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	13,08	924 –		12086 –		– –	– 967	13053
30	22 411-102-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	65,4	137 –		8960 –		– –	– 717	9677
							480 410				
	Итого										
	в том числе						154 674				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						695				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						432				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						156 733				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						21 046				
	- перевозка грузов, тенге						111 676				
	- накладные расходы, тенге										

	- сметная прибыль (8 %), тенге					35 586				
	Всего					480 410				
	Лок. смета № 02-001-004									
	Фасад									
31	8 1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство НР=72 %	м2	79,8	3130,18	5,68	249788	453	159833	64588	339526
					1121,58	2,55	89502	203	–	25150	
32	9 1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=72 %	м2 поверхност и облицовки	79,8	13147,93	108,04	1049202	8622	321571	519510	1694209
					9010,14	31,74	719009	2533	–	125497	
33	10 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	32,12	924		29679		–	–	32053
					–		–		–	2374	
34	11 412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	160,6	74		11884		–	–	12835
					–		–		–	951	
	Итого					**2 078 623**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					808 512					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 075					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 736					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					481 405					
	- перевозка грузов, тенге					41 563					
	- накладные расходы, тенге					584 099					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					153 972					
	Всего					**2 078 623**					
	Лок. смета № 02-001-005										
	Электроосвещение										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
35	1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	3	2255,76	217,46	6767	652	–	4614	12291
					2038,3	98,15	6115	294	–	910	

Раздел 2 Электрооборудование

36	8	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1924,64	113,44	1925	113	38	1311	3495
						1773,32	47,66	1773	48	–	259	
37	9	247-301-0301	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	20395		20395		20395	–	22027
						–		–		–	1632	
38	10	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	3	5552,34	101,16	16657	303	3238	9534	28286
						4371,91	41,64	13116	125	–	2095	
39	11	1121-0502-0112	Щитки групповые осветительные массой до 50 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	3	13514,79	1162,37	40544	3487	3238	25423	71244
						11273,15	497,12	33819	1491	–	5277	
40	12	247-201-0308	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20452		20452		20452	–	22088
						–		–		–	1636	
41	13	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314		7314		7314	–	7899
						–		–		–	585	
42	14	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9060		9060		9060	–	9785
						–		–		–	725	
43	15	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	36	2054,56	–	73964	–	585	52833	136941
						2038,3	–	73379	–	–	10144	
44	16	247-204-2236	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С"	шт.	1	19445		19445		19445	–	21001
						–		–		–	1556	
45	17	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	700		700		700	–	756
						–		–		–	56	
46	18	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	14	685		9590		9590	–	10357
						–		–		–	767	
47	19	247-204-2423	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 63А 100 мА	шт.	1	7876		7876		7876	–	8506
						–		–		–	630	
48	20	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	8985		17970		17970	–	19408
						–		–		–	1438	

49	21 247-204-2419	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 100 мА	шт.	1	8110 – –			8110 – –		8110 – –	– 649	8759
50	22 247-204-2402	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	13	5220 – –			67860 – –		67860 – –	– 5429	73289
51	23 247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	2446 – –			4892 – –		4892 – –	– 391	5283
52	24 247-204-2919	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 32А 100 мА	шт.	1	8219 – –			8219 – –		8219 – –	– 658	8877
		Раздел 3 Осветительное оборудование										
53	25 1121-0401-0510	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка НР=72 % кэкс1=1,25;	шт.	39	4536,28 3751,7 –	573,21 246,11 –		176915 146316 –	22355 9598 –	8243 – –	112258 23134 –	312307
54	26 247-101-0120	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	39	9328 – –			363792 – –		363792 – –	– 29103	392895
55	27 1121-0401-0509	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	625	3508,36 2917,85 –	380,72 163,46 –		2192725 1823656 –	237950 102163 –	131119 – –	1386590 286345 –	3865660
56	28 247-101-0123	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 05-2х36 03 OPL HF IP20	шт.	29	8087 – –			234523 – –		234523 – –	– 18762	253285
57	29 247-101-0123	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 05-2х36 021 PRB CR IP20	шт.	10	8087 – –			80870 – –		80870 – –	– 6470	87340
58	30 247-101-0109	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 RASTR IP20	шт.	125	16808 – –			2101000 – –		2101000 – –	– 168080	2269080
59	31 247-101-0126	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 10 2-36-003/004 Luxe	шт.	125	8282 – –			1035250 – –		1035250 – –	– 82820	1118070
60	32 1121-0401-0201	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	10	2211,23 1012,8 –	113,54 48,37 –		22112 10128 –	1135 484 –	10849 – –	7641 2380 –	32133

61	33 247-102-0163	Светильник ЛБО 085 Tablette, IP65	шт.	4	11068		44272		44272	–	47814	Казахстан
					–		–		–	3542		
62	34 247-102-0401	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)	шт.	6	36199		217194		217194	–	234570	
					–		–		–	17376		
63	35 1121-0401-0506	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка НР=72 % кэкс1=1,25;	шт.	12	2488,42	42,78	29861	513	221	21130	55070	
					2427,25	18,36	29127	220	–	4079		
64	36 247-102-0162	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS ОК 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65	шт.	12	8302		99624		99624	–	107594	Казахстан
					–		–		–	7970		
65	37 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	12	2007,77	85,56	24093	1027	94	16857	44226	
					1914,35	36,73	22972	441	–	3276		
66	38 247-103-1101	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Quadro Street Д консоль 50/6000 Д 5К	шт.	12	32075		384900		384900	–	415692	
					–		–		–	30792		
67	39 247-306-0317	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/15-0,50 высотой 500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	9606		76848		76848	–	82996	
					–		–		–	6148		
68	40 261-303-0124	Лампы для люминисцентных ГОСТ 6825-91	шт.	438	435		190530		190530	–	205772	
					–		–		–	15242		
69	41 247-106-0106	Лампа типа "OSRAM", E27, A60, 8W	шт.	6	553		3318		3318	–	3583	Казахстан
					–		–		–	265		
70	42 248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	3	20353		61059		61059	–	65944	
					–		–		–	4885		
71	43 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	149	563,35	0,61	83939	91	17965	47466	141917	
					442,17	0,28	65883	42	–	10512		

72	44 247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	27	459 –		12393 –		12393 –	– 991	13384
73	45 247-214-0401	Розетка промышленная стационарная количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, номинальное напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 60309-1-2016	шт.	4	1219 –		4876 –		4876 –	– 390	5266
74	46 247-214-0404	Розетка промышленная стационарная количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, номинальное напряжение 380 В, степень защиты IP44	шт.	1	1383 –		1383 –		1383 –	– 111	1494
75	47 247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ 60884-1-2013	шт.	27	635 –		17145 –		17145 –	– 1372	18517
76	48 247-206-0101	Переключатели	шт.	32	2315 –		74080 –		74080 –	– 5926	80006
77	49 247-212-0104	Выключатель двухклавишный скрытой проводки , номинальное напряжение до 250 В, номинальный токот 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19	412 –		7828 –		7828 –	– 626	8454
78	50 247-212-0101	Выключатель одноклавишный скрытой проводки , номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	38	384 –		14592 –		14592 –	– 1167	15759
79	51 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	6	400,93 387,63	0,53 0,23	2406 2326	3 1	77 –	1675 326	4407
80	52 247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	6	1236 –		7416 –		7416 –	– 593	8009
81	53 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	290	65 –		18850 –		18850 –	– 1508	20358

82	54 261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1	1438		1438		1438	–	1553	
					–		–		–	115		
83	55 1308-0202-1702	1308-0305-0310 Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	1517,48	167,01	9105	1002	787	5479	15751	
					1219,38	48,97	7316	294	–	1167		
84	56 247-102-0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (Выход), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	6	8300		49800		49800	–	53784	Казахстан
					–		–		–	3984		
	Раздел 4 Кабельные изделия											
85	67 247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	10	500		5000		5000	–	5400	
					–		–		–	400		
86	68 1133-0105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР=72 %	м заземления	35	920,21	5,39	32207	189	25497	4696	39855	
					186,34	–	6522	–	–	2952		
87	69 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,712	924		658		–	–	711	
					–		–		–	53		
88	70 411-102-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3,56	137		488		–	–	527	
					–		–		–	39		

Итого	**10 499 475**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 242 448
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	268 820
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 201
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 511 815
- перевозка грузов, тенге	1 146
- накладные расходы, тенге	1 697 507
- сметная прибыль (8 %), тенге	777 738

Всего	**10 499 475**
Итого по акту №6	17 172 635
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 004 134
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	298 492

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		124 660
- материалы, изделия и конструкции, тенге		8 403 493
- перевозка грузов, тенге		221 752
- накладные расходы, тенге		2 972 730
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 272 049
Всего		17 172 635
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		343 453
- в текущих ценах 2022 г.		17 516 088
- в текущих и прогнозных ценах на 4кв 2022г к=1,05		18 391 892
Итого с понижающим коэффициентом	**0,95**	**17 472 297,40**
НДС (12 %)		2 096 675,69
Итого		**19 568 973,09**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования района Теренкол" БИН 060140006459

Руководитель _____ Билялова Ж.К

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО «Кокшетау-2015» БИН 160 240 001 274

Эксперт _____ Джуматаев Е.А.
аттестат № KZ18VJE00073884 от 22.04.2022г.
приказ о назначении №32 от 29.06.2023г.

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Респект" БИН 930 840 000 428

Директор _____ Хитаилова Н.С.