Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области БИН 060140006459 с. Тереңкөл ул. Тауелсиздик 243

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 г.Павлодар, ул.Красноярская, 113 оф.7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Воскресенская СОШ"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Воскресенская СОШ"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 164 от 13.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 08.08.2023г.
за август месяц 2023г.

Основание: лок. смета №02-001-001

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			лок смета №02-001-001										
		Раздел 1 Кровля											
1	1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	302	397,11	1,94	119927	586	–	85926	222321	
						395,17	–	119341	–	–	16468		
2	2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	302	248,61	32,14	75080	9706	–	49033	134042	
						216,47	9,03	65374	2727	–	9929		

3	3 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72 %	м2 кровли	302	430,19	29,35	129917	8864	–	88950	236376
					400,84	8,24	121054	2488	–	17509	
4	4 1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР=72 %	м2 кровли	302	114,97	18,87	34721	5699	–	22049	61312
					96,1	5,3	29022	1601	–	4542	
5	6 1219-0101-0901	Чердак. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	4,3	2945,81	–	12667	–	–	9120	23530
					2945,81	–	12667	–	–	1743	
6	7 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=72 %	м3 кладки	9,25	48096,26	3122,28	444890	28881	314568	81671	568686
					10966,61	1296,29	101441	11991	–	42125	
7	8 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	1,67	57451,3	2858,38	95944	4774	36606	40832	147718
					32672,95	1285,91	54564	2147	–	10942	
8	9 1211-0103-0405	Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу стен и перегородок. Устройство с обмазкой раствором НР=72 %	м2	33,3	2975,39	19,64	99080	654	69278	21199	129901
					875,34	8,83	29149	294	–	9622	
9	10 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,3	1664,68	93,82	55434	3124	14285	29450	91675
					1141,87	86,46	38024	2879	–	6791	

10	11 1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке НР=72 %	м2	33,3	232,99	3,94	7759	131	449	5221	14018
					215,57	2,23	7178	74	–	1038	
11	14 1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР=72 %	м2 кровли	303,8	9639,04	14,2	2928340	4314	2403362	376226	3568931
					1713,84	6,16	520665	1871	–	264365	
12	24 224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56,06	2217		124285		124285	–	134228
					–		–		–	9943	
13	25 224-105-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	8	1261		10088		10088	–	10895
					–		–		–	807	
14	26 224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	115,4	1989		229531		229531	–	247893
					–		–		–	18362	
15	27 224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	263,72	1177		310398		310398	–	335230
					–		–		–	24832	
16	28 224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	263,72	1144		301696		301696	–	325832
					–		–		–	24136	
17	29 224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	247,32	1144		282934		282934	–	305569
					–		–		–	22635	

18	36 1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72 %	м снегозадержателя	210,1	488,34	6,95	102600	1460	4135	70099	186515
					461,71	1,69	97005	355	–	13816	
19	37 224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	210,1	1331		279643		279643	–	302014
					–		–		–	22371	

Итого **7 046 687**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 195 484
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 68 193
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 26 427
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 381 258
- накладные расходы, тенге 879 776
- сметная прибыль (8 %), тенге 521 976

Лок. смета № 02-001-002

Раздел 1 Окна

20	2 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72 %	м3	14,24	56654,98	22,58	806767	322	483749	232342	1122238
					22661,28	–	322697	–	–	83129	
21	7 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 %	м2 проемов	41	4361,57	318,02	178824	13039	73818	70817	269612
					2243,11	155,84	91968	6389	–	19971	

Итого 1 391 852

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 414 665

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 361
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 389
- материалы, изделия и конструкции, тенге	557 567
- накладные расходы, тенге	303 159
- сметная прибыль (8 %), тенге	103 100

Лок. смета № 02-001-003

Раздел 1 Дверные блоки

22	1 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72 %	м2	99,44	1596,58	210,22	158764	20904	–	108613	288767
					1386,36	130,64	137860	12991	–	21390	

Итого	**288 767**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 860
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 991
- накладные расходы, тенге	108 613
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 390

Итого по акту №2		8 727 306
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 748 009
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		102 458
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		45 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 047 438
- накладные расходы, тенге		1 204 325
- сметная прибыль (8 %), тенге		625 076
Всего		8 727 306
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		174546
- в текущих ценах 2022 г.		8 901 852
- в текущих и прогнозных ценах на 4кв 2022г к=1,05		9 346 944,60
Итого с понижающим коэффициентом	0,95	8 879 597,37

НДС (12 %)	1 065 551,68
Итого	**9 945 149,05**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования района Тереңкөл" БИН 060140006459

Руководитель _____ Билялова Ж.К

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО «Кокшетау-2015» БИН 160 240 001 274

Эксперт_____Джуматаев Е.А.
аттестат № KZ18VJE00073884 от 22.04.2022г.
приказ о назначении №32 от 29.06.2023г.

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Респект" БИН 930 840 000 428

Директор _____Хитайлова Н.С.