Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Теренкөл" управления образования Павлодарской области БИН 060140006459 с. Теренкөл ул. Тауелсиздик 243

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 г.Павлодар, ул.Красноярская, 113 оф.7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Воскресенская СОШ" (отмостка, полы, отделочные работы)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Воскресенская СОШ"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 165 от 13.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 21.08.2023г.

за август месяц 2023г.

Основание: лок.смета №02-001

Составлен в текущих ценах 2022 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отмостка											
1	1	1207-0101-0208	Отмостка. Разборка НР=72 %	м2	2,7	2723,85	897,25	7354	2423	–	4342	12632	
						1826,6	406,48	4932	1098	–	936		
2	2	1203-0101-2602	Поверхности конструкций бетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта НР=72 %	м2	52	5016,54	87,66	260860	4558	74798	131844	424120	
						3490,46	31,01	181504	1613	–	31416		
3	3	1147-0101-0102	Участок под отмостку. Планировка участка вручную НР=72 %	м2	165	165,67	–	27336	–	–	19682	50779	
						165,67	–	27336	–	–	3761		
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	16,5	2886,02	–	47619	–	–	34286	88457	

5	5 1108-0101-0202				2886,02	–	47619	–	–	6552	
		Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	6,6	11006,95	3266,54	72646	21559	41094	13852	93418
6	6 1106-0101-0114				1514,11	1400,8[illegible]	9993	9246	–	6920	
		Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	17,7	30896,49	107,56	546868	1904	511639	24534	617114
					1882,79	42,35	33325	750	–	45712	
	Раздел 2 Полы										
	2.1 Пол тип 1										
7	16 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72 %	м2 стяжки	413,1	792,34	23,68	327316	9782	70231	180297	548222
8	17 1207-0101-1105				598,65	7,53	247302	3111	–	40609	
		Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь до 20 м2 НР=72 %	м2	53,9	4835,15	6,12	260615	330	221561	28005	311710
9	18 1207-0101-1106				718,43	3,21	38723	173	–	23090	
		Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2 НР=72 %	м2	359,2	5720,78	6,12	2054904	2198	1839129	154606	2386271
10	19 1111-0101-3604				594,59	3,21	213577	1153	–	176761	
		Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=72 %	м2 покрытия	359,2	5916,05	66,5	2125045	23887	1925714	131037	2436569
11	20 1111-0101-3603				488,43	18,24	175444	6552	–	180487	
		Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР=72 %	м2 покрытия	53,9	5800,51	36,3	312647	1957	294630	12272	350913
					297,97	18,24	16061	983	–	25994	

12	23 1111-0101-4801	Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию НР=72 %	м2 пола	113	620,89	2,94	70161	332	1171	49473	129205
					607,59	0,48	68658	54	–	9571	
13	24 24[illegible]-103-0221	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 3050 Вт	м	113	1163		131419		131419	–	141933
					–		–		–	10514	
14	25 245-712-0203	Терморегулятор с датчиком модели TP 515	шт.	1	15676		15676		15676	–	16930
					–		–		–	1254	
	2.2 Пол Тип 2										
15	27 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	344,7	4836,15	16,65	1667021	5739	760456	650681	2503118
					2613,36	8,41	900825	2899	–	185416	
	2.4 Пол тип 4										
16	39 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72 %	м2 стяжки	141,1	919,54	23,68	129747	3341	41936	61583	206636
					598,65	7,53	84470	1062	–	15306	
17	40 1111-0101-3701	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат" НР=72 %	м2 покрытия	141,1	23269,77	39,06	3283365	5511	3169919	79704	3632115
					764,95	19,6	107934	2766	–	269046	
	2.6 Тип YI										

18	46 1207-0101-1105	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь до 20 м2 НР=72 %	м2	37,1	4835,15	6,12	179384	227	152503	19277	214554
					718,43	3,21	26654	119	–	15893	
19	47 1207-0101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2 НР=72 %	м2	469,2	5720,78	6,12	2684190	2872	2402337	201951	3117032
					594,59	3,21	278982	1506	–	230891	
20	48 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=72 %	м2 покрытия	469,2	5916,05	66,5	2775811	31202	2515438	171165	3182734
					488,43	18,24	229171	8558	–	235758	
21	49 1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР=72 %	м2 покрытия	37,1	5800,51	36,3	215199	1347	202798	8447	241538
					297,97	18,24	11055	677	–	17892	
	Раздел 3 Отделочные работы										
22	55 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1839,2	562,42	1,38	1034403	2538	154585	632542	1800301
					476,99	0,68	877280	1251	–	133356	
23	56 1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1839,2	294,1	0,59	540909	1085	58064	347238	959199
					261,94	0,28	481760	515	–	71052	

24	57 1115-0405-0111										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2895,6	485,32	1,38	1405293	3996	243404	835101	2419626
					299,88	0,68	1157893	1969	–	179232	
25	58 1115-0405-0112										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2895,6	242,21	0,59	701343	1708	91414	438503	1231034
					210,05	0,28	608221	811	–	91188	
26	59 1115-0212-0205										
		Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	75,1	2082,52	13,24	156397	994	101010	39492	211560
					724,28	6,09	54393	457	–	15671	
27	60 1115-0403-0308										
		Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	300,6	1228,18	6,14	369191	1846	83531	204957	620080
					944,16	2,82	283814	848	–	45932	
28	61 1115-0107-0105										
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	65,6	5315,94	26,44	348726	1734	149554	142736	530779
					3009,72	12,3	197438	807	–	39317	

Итого	28 478 579
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 364 364
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	133 070

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		48 978
- материалы, изделия и конструкции, тенге		15 254 011
- накладные расходы, тенге		4 617 607
- сметная прибыль (8 %), тенге		2109524
Всего		28 478 579
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		569 572
Итого в текущих ценах 2022 г.		29 048 151
Итого с понижающим коэффициентом	**0,95**	**27 595 743,45**
НДС (12 %)		3 311 489,21
Итого		**30 907 232,66**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор_____Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования района Теренкөл" БИН 060140006459

Руководитель_____Билялова Ж.К

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО «BS-INVEST Group» БИН 990 140 000 413

Инженер_____Шеров К.У.
аттестат № KZ27VJE00046950 от 27.05.2019г., № KZ00VJE00046951 от 27.05.2019г., Приказ о назначении №22-п от 25.07.2023г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Респект" БИН 930 840 000 428

Директор _____Хитайлова Н.С.