Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области БИН 060140006459 с. Тереңкөл ул. Тауелсиздик 243

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 г.Павлодар, ул.Красноярская, 113 оф.7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГ Воскресенская СОШ" (отмостка, полы, отделочные работы)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Воскресенская СОШ"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 165 от 13.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №5 от 28.08.2023г.

за август месяц 2023г.

Основание: лок.смета №02-001

Составлен в текущих ценах 2022 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Полы										
			2.1 Пол тип 1										
1	21	1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР=72 %	м	10	1076,65	0,56	10766	6	7584	2287	14097	
						317,65	–	3176	0	–	1044		
2	22	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	259,1	320,97	3,82	83163	990	45487	26703	118655	
						141,59	1,55	36686	402	–	8789		
			2.2 Пол Тип 2										
3	28	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	209,2	741,41	3,17	155103	663	47735	77043	250718	
						510,06	1,43	106705	299	–	18572		
			2.3 Пол тип 3										

4	32 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72 %	м2 стяжки	96,1	919,53	23,67	88367	2275	28562	41943	140735
					598,65	7,53	57530	724	–	10425	
5	33 1111-0101-3803	Покрытия из плиток резиновых. Устройство на мастике КН-3 НР=72 %	м2 покрытия	80,8	8995,31	10,17	726821	822	637719	63666	853726
					1092,57	1,79	88280	145	–	63239	
6	34 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	15,3	4913,73	28,73	75180	440	34756	28923	112431
					2613,36	12,25	39984	187	–	8328	
7	35 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	36	320,97	3,81	11555	137	6320	3710	16486
					141,59	1,55	5097	56	–	1221	
	2.5 Тип Y										
8	42 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	14,5	1867,39	154,7	27077	2243	6471	14056	44424
					1266,43	79,95	18363	1159	–	3291	
9	43 255-102-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона кл. от В 22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	14,5	1800,89		26113		26113	–	28202 Казахстан
					–		–		–	2089	
10	44 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	12,3	741,41	3,17	9119	39	2807	4530	14741
					510,06	1,43	6274	18	–	1092	
	2.6 Тип YI										
11	50 1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР=72 %	м	17	1076,65	0,56	18303	10	12893	3888	23966

				317,65	–	5400	–	–	1775	
12	51 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	322,1	320,97	3,82	103384	1230	56545	33219	147532
					141,6	1,55	45609	499	–	10928	
	Раздел 3 Отделочные работы										
13	62 1209-0101-0703	Ступени мозаичные. Ремонт НР=72 %	ступень	6	2427,14	20,82	14563	125	3780	7721	24067
					1776,35	11,02	10658	66	–	1783	
14	63 1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР=72 %	м решетки	13,6	735,33	4,35	10000	59	756	6613	17942
					675,4	–	9185	–	–	1329	
15	64 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	113,6	779,45	3,17	88546	360	30243	41836	140813
					510,06	1,43	57943	162	–	10431	
16	65 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 %	м ограждения	13,6	18753,59	152,35	255049	2072	240299	9752	285985
					932,2	63,74	12678	867	–	21184	
	Раздел 4 Прочие работы										
17	67 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	64,8	924		59875,2		–	–	64665
					–		–		–	4790	
18	68 412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	324	55		17820		–	–	19246
					–		–		–	1426	

Итого		2 318 433
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		503 573
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		11 466
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		4 584
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1188069
- перевозка грузов, тенге		77 695
- накладные расходы, тенге		365 873
- сметная прибыль (8 %), тенге		171 736
Всего		**2 318 432,91**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		46 368,66
Итого в текущих ценах 2022 г.		2 364 801,76
Итого с понижающим коэффициентом	**0,95**	**2 246 561,68**
НДС (12 %)		269 587,40
Итого		**2 516 149,08**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор_____Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования района Теренкөл" БИН 060140006459

Руководитель_____Билялова Ж.К

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО «BS-INVEST Group» БИН 990 140 000 413

Инженер_____Шеров К.У.
аттестат № KZ27VJE00046950 от 27.05.2019г., № KZ00VJE00046951 от 27.05.2019г., Приказ о назначении №22-п от 25.07.2023г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Респект" БИН 930 840 000 428

Директор_____Хитайлова Н.С.