Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №104 города Палодара" отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области БИН 990 540 002 983

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании ясли-сада №104, расположенного по адресу: г.Павлодар, пр.Н.Назарбаева 97/1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании ясли-сада №104, расположенного по адресу : г.Павлодар, пр .Н.Назарбаева 97/1

(наименование)

Договор подряда (контракт) №76 от 24.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 03.07.2023г.

за июль месяц 2023г

на Ремонтно-строительные работы

Основание:

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	256,2	1781,73	165,87	456479	42496	–	313545	831626	
						1615,86	83,9	413983	21495	–	61602		
2	4	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	128,1	82,57	0,03	10577	4	–	7612	19644	
						82,54	–	10573		–	1455		
3	9	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	126	2291,71	164,88	288755	20775	135466	102573	422634	

						1051,68	78,97	132512	9950	–	31306	
4	11	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	126	17031		2145906		2145906	–	2317578
						–		–		–	171672	
5	14	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	130,2	2479,41	170,47	322818	22195	150587	115621	473514
						1152,35	81,03	150036	10550	–	35075	
6	15	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	130,2	21923		2854375		2854375	–	3082725
						–		–		–	228350	
7	18	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	128,1	949,27	2,09	121602	269	85063	26210	159637
						283,14	1,04	36270	133	–	11825	
8	19	1134-0108-0703	Откосы наружные и внутренние. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 поверхности	74,42	3838,24	8,92	285641	664	216705	49307	361744
						917,35	2,85	68269	212	–	26796	

Итого	**7 669 103**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	811 643
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 341
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5588102
- накладные расходы, тенге	614 867
- сметная прибыль (8 %), тенге	568 082
Всего	**7 669 103**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**153 382**
Итого в текущих ценах с 01.01.21 г.	**7 822 485,00**
Итого по акту в текущих ценах (Иинф = 1,0501698)	**8 214 937,00**
Итого с учетом понижающиего коэффициента к=0,95	7 804 190,15
НДС (12 %)	936 502,82
Итого	**8 740 692,97**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
КГКП «Ясли-сад №104 города Павлодара» отдела образования города Павлодар, управления образования Павлодарской области БИН 990 540 002 983

Руководитель _____ Бондарцова О.М.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО «Astana Technical Supervision Group» БИН 120 440 012 894

Директор _____ Ибраев Ж.Е.
аттестат № KZ30VJE00036808 от 13.04.2018г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО Компания "СтройПроект - ПВ" БИН 050 340 000 237

Директор _____ Маканова Р.Л.