Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №104 города Палодара" отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области БИН 990 540 002 983

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании ясли-сада №104, расположенного по адресу: г.Павлодар, пр.Н.Назарбаева 97/1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании ясли-сада №104, расположенного по адресу : г.Павлодар, пр .Н.Назарбаева 97/1

(наименование)

Договор подряда (контракт) №76 от 24.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 28.07.2023г.

за июль месяц 2023г

на Ремонтно-строительные работы

Основание:

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	232,28	1781,73	165,87	413860	38528	–	284271	753981	
						1615,86	83,9	375332	19489	–	55850		
2	2	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	7,14	1392,3	33,19	9941	237	–	7057	18358	
						1359,1	13,59	9704	97	–	1360		
3	3	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	9,45	1056,4	165,82	9983	1567	–	6630	17942	

						890,58	83,92	8416	793	–	1329	
4	4	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	146,61	82,57	0,03	12106	5	–	8713	22485
						82,54	–	12101	–	–	1666	
		1.1 Перевозка строительного мусора										
5	5	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	19	575		10925		–	–	11799
						–		–		–	874	
6	6	4101-0105-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	19	436		8284		–	–	8947
						–		–		–	663	
		Раздел 2 Монтажные работы										
		2.0 Окна										
7	7	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	13,5	3220	164,96	43470	2227	20232	15895	64114
						1556,37	78,96	21011	1066	–	4749	
8	8	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	13,5	17162		231687		231687	–	250222
						–		–		–	18535	
9	9	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	85,33	2291,7	164,88	195551	14069	91742	69464	286216
						1051,68	78,96	89740	6738	–	21201	
10	10	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,21	17162		140900		140900	–	152172
						–		–		–	11272	
11	11	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	77,18	17031		1314453		1314453	–	1419609

						–		–		–	105156	
12	12	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	1,65	3450,3	173,33	5693	286	2688	2053	8376
						1647,88	80,61	2719	133	–	620	
13	13	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1,65	21923		36173		36173	–	39067
						–		–		–	2894	
14	14	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	119,44	2479,4	170,46	296139	20360	138143	106066	434381
						1152,34	81,03	137636	9678	–	32176	
15	15	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	119,44	21923		2618483		2618483	–	2827962
						–		–		–	209479	
16	16	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	303,05	1196,61	4,9	362632	1484	291538	50638	446332
						229,7	2,38	69610	720	–	33062	
17	18	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	146,61	949,27	2,09	139172	307	97354	29997	182703
						283,14	1,04	41511	152	–	13534	
18	19	1134-0108-0703	Откосы наружные и внутренние. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 поверхности	86,76	3838,23	8,92	333005	774	252642	57482	421726

						917,35	2,85	79589	247	–	31239	
19	20	2109-0404-0328	Замок- блокираторы против выпадения детей -прим	шт.	93	1742		162006		162006	–	174966
						–		–		–	12960	
		2.1 Двери										
20	21	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	14,6	3638,56	176,92	53123	2583	29372	16110	74774
						1449,86	82,67	21168	1207	–	5539	
21	22	2109-0203-0401	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	11,76	28819		338911		338911	–	366024
						–		–		–	27113	
22	24	2109-0203-0403	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	2,52	23688		59694		59694	–	64470
						–		–		–	4776	

Итого	**8 046 627**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	868 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 427
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 320
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 826 018
- перевозка грузов, тенге	19 209
- накладные расходы, тенге	654 376
в т.ч. зарплата, тенге	58 893
- сметная прибыль (8 %), тенге	596 047
Всего	**8 046 627**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	160 933
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	8 207 559,64

Итого по акту в текущих ценах (Иинф = 1,0501698)		8 619 331,27
Итого с учетом понижающиего коэффициента	0,95	8 188 364,71
НДС (12 %)		982 603,76
Итого		**9 170 968,47**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
КГКП «Ясли-сад №104 города Павлодара» отдела образования

Руководитель _____ Бондарцова О.М.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО «Astana Technical Supervision Group» БИН 120 440 012 894

Директор _____ Ибраев Ж.Е.
аттестат № KZ30VJE00036808 от 13.04.2018г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО Компания "СтройПроект - ПВ" БИН 050 340 000 237

Директор _____ Маканова Р.Л.