Приложение 2 к приказу исполняющего
обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
осуществления функций заказчика

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "**

Подрядчик **ТОО "Altynzhol Group"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и доп.соглашение номер	Договор и доп.соглашение дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 33	03.07.2021г.				
		№33/06	01.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)	746 226 443,63									
за отчетный месяц 2023 года		111 755 243,72							13 410 629,25	125 165 872,97
- удержание по договору 5%		5 587 762,19							670 531,46	6 258 293,65
ИТОГО к оплате:		**106 167 481,53**							**12 740 097,79**	**118 907 579,32**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
Мангистауский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Сарбалаев М.У.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Altynzhol Group"

Сейсенов Б.Б.

Инженер-технадзор
ТОО "Мурадар"

Сапарбаев Ж.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, с.Шетпе, Центральная 1,1** — **050340009352**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **ТОО "Altynzhol Group",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, улица Григорий Потанин, здание 9, кабинет 211Б** — **030140005792**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп. соглашение №33/06 от 01.03.2023г. к договору № 33 от 03.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
46	28.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги шетпе-Кызан 85-110 км (участок Мастек-Кызан)			Работа	1	125 165 872,97	125 165 872,97	13 410 629,25
				Итого	1	x	125 165 872,97	13 410 629,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Сейсенов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): руководитель / _____ / М.Ұ. Сарбалиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2023

М.П.

Форма 2

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик **ТОО "Altynzhol Group"**
Объект **Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)**
Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №33/06 от 01.03.2023г., к договору о государственных закупках работ №33 от 03.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		Снятие растительного грунта									
1	Е11-010201-0601 Е11-010104-0201	Снятие растительного грунта 1 группы с подошвы и откосов существующего земляного полотна Н=0,15м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50м)	м3 грунта	2855,2	96,28	75,21	274899	214739	23414	71602	374221
					12,87	21,96	36746	62700		27720	
2	Е11-010104-0209 К=4	Снятие растительного грунта 1 группы с подошвы и откосов существующего земляного полотна бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	2855,2	204,00	204,00	582461	582460	--	156504	798082
					--	76,13	--	217366		59117	
		Подготовка существующего земляного полотна									
3	Е11-010203-0301	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 1	м3 грунта уступа	742,08	987,80	47,30	733027	35101	--	514326	1347141
					940,50	22,12	697926	16415		99788	
4	Е11-010203-0607	Грунты Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 96 кВт. Глубина рыхления до 0,75 м	м3 грунта	23052,16	5,19	5,19	119641	119641	--	38838	171158
					--	2,34	--	53942		12678	
5	Е11-010201-0105	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 0,30-0,75 м	м3 уплотненного грунта	23052,16	39,83	39,83	918168	918168	--	301578	1317325
					--	18,17	--	418858		97580	
6	Е11-010201-0111 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 0,75 м	м3 уплотненного грунта	23052,16	22,59	22,59	520748	520748	--	137594	711009
					--	8,29	--	191102		52667	
7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	23052,16	96,28	75,21	2219462	1733753	189028	578093	3021359
					12,87	21,96	296681	506225		223804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство насыпи и выемки									
8	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м)в насыпь	м3 грунта	1066,08	60,65	60,65	64658	64657	--	17370	88591
					--	22,63	--	24125		6562	
9	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1066,08	51,00	51,00	54370	54371	--	14607	74495
					--	19,03	--	20288		5518	
10	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50м)	м3 грунта	710,72	60,65	60,65	43105	43106	--	11580	59060
					--	22,63	--	16084		4375	
11	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	710,72	204,00	204,00	144987	144987	--	38957	198660
					--	76,13	--	54107		14716	
		До 1км									
12	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2774,08	128,03	121,25	355165	336357	249	74181	463694
					6,69	30,45	18559	84471		34348	
13	С341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	4715,936	170,00	--	801709	--		--	865846
					--	--	--	--		64137	
		До 2км									
14	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	817,28	128,03	121,25	104636	99095	73	21855	136610
					6,69	30,45	5468	24886		10119	
15	С341-020102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2778,752	83,00	--	230636	--		--	249087
					--	--	--	--		18451	
		До 3км									
16	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	287,04	128,03	121,25	36750	34803	27	7676	47980
					6,69	30,45	1920	8740		3554	
17	С341-020102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1463,904	62,00	--	90762	--		--	98023
					--	--	--	--		7261	
		До 4км									
18	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	641,44	128,03	121,25	82124	77775	58	17153	107219
					6,69	30,45	4291	19532		7942	
19	С341-020102-0204	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	4361,792	52,00	--	226813	--		--	244958
					--	--	--	--		18145	
		До 5км									
20	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	355,04	128,03	121,25	45456	43049	32	9494	59346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	3017,84	6,69	30,45	2375	10811		4396	
					45,00	--	135803	--		--	146667
22	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (6 проходов)	м3 уплотненного грунта	6651,52	--	--	--	--		10864	
					77,40	77,40	514828	514828	--	169821	739421
23	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6651,52	--	35,46	--	235863		54772	
					36,68	36,68	243978	243978	--	64413	333063
24	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6651,52	--	13,45	--	89463		24671	
					96,28	75,21	640408	500260	54543	166804	871789
25	Е11-010203-0111	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	62088,16	12,87	21,96	85605	146067		64577	
					54,30	21,27	3371387	1320615	--	1735389	5515318
		ИТОГО ПО ЗР:	**Тенге**		33,03	5,79	2050772	359490		408542	
											18 040 122
		Дорожная одежда по основной дороге									
1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4047,3	1980,54	1159,26	8015840	4691873	2546481	2256004	11093591
					192,10	324,02	777486	1311406		821747	
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	23,2888	2115,84	2115,84	49275	49275	--	31394	87122
					--	1248,16	--	29068		6454	
3	С121-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	23,2888	149853,30	--	3489904	--	3489904	--	3769096
					--	--	--	--		279192	
4	Е11-270602-0102 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2	32417,184	258,26	176,77	8372062	5730386	168569	4408880	13803417
					76,29	49,64	2473107	1609189		1022475	
5	С121-010207-0105	Щебень черный СТ РК 1215-2003	т	660,6357	14871,00	--	9824313	--	9824313	--	10610258
					--	--	--	--		785945	
6	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,6825	2115,84	2115,84	18371	18371	--	11704	32481
					--	1248,16	--	10837		2406	
7	С121-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	8,6825	149853,30	--	1301101	--	1301101	--	1405189
					--	--	--	--		104088	
8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	21703,25	202,18	136,59	4387963	2964447	110903	2390361	7320590
					60,48	41,50	1312613	900685		542266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	21703,25	0,36	0,04	7813	868	--	7501	16539
					0,32	--	6945	--		1225	
10	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2359,143275	17197,20	--	40570659	--	40570659	--	43816312
					--	--	--	--		3245653	
		ИТОГО ПО ДО:	**Тенге**								**91 954 595**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								109 994 717,00
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге								3 431 835,17
		ИТОГО	Тенге								113 426 552,17
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2%	Тенге								1 361 118,63
		ИТОГО	Тенге								114 787 670,80
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								2 295 753,42
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								117 083 424,22
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 80%, К=1,050036	Тенге								98 353 448,35
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 20%, К=1,1025918	Тенге								25 819 044,69
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге								124 172 493,04
		НДС - 12%	Тенге								14 900 699,16
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								139 073 192,20
		ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА К=0,89999999	**Тенге**								**125 165 872,97**
		Удержание по договору 5%	Тенге								6 258 293,65
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**118 907 579,32**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
"Мангистауский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Сарбалаев М.У.

Инженер-технадзор
ТОО "Мурадар"

_____ Сапарбаев Ж.М.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Altynzhol Group"

_____ Сейсенов Б.Б.

Форма 2

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик **ТОО "Altynzhol Group"**
Объект **Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)**
Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №33/06 от 01.03.2023г., к договору о государственных закупках работ №33 от 03.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		Снятие растительного грунта									
1	Е11-010201-0601 Е11-010104-0201	Снятие растительного грунта 1 группы с подошвы и откосов существующего земляного полотна Н=0,15м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50м)	м3 грунта	2855,2	96,28	75,21	274899	214739	23414	71602	374221
					12,87	21,96	36746	62700		27720	
2	Е11-010104-0209 К=4	Снятие растительного грунта 1 группы с подошвы и откосов существующего земляного полотна бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	2855,2	204,00	204,00	582461	582460	--	156504	798082
					--	76,13	--	217366		59117	
		Подготовка существующего земляного полотна									
3	Е11-010203-0301	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 1	м3 грунта уступа	742,08	987,80	47,30	733027	35101	--	514326	1347141
					940,50	22,12	697926	16415		99788	
4	Е11-010203-0607	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 96 кВт. Глубина рыхления до 0,75 м	м3 грунта	23052,16	5,19	5,19	119641	119641	--	38838	171158
					--	2,34	--	53942		12678	
5	Е11-010201-0105	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 0,30-0,75 м	м3 уплотненного грунта	23052,16	39,83	39,83	918168	918168	--	301578	1317325
					--	18,17	--	418858		97580	
6	Е11-010201-0111 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 0,75 м	м3 уплотненного грунта	23052,16	22,59	22,59	520748	520748	--	137594	711009
					--	8,29	--	191102		52667	
7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	23052,16	96,28	75,21	2219462	1733753	189028	578093	3021359
					12,87	21,96	296681	506225		223804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство насыпи и выемки									
8	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м)в насыпь	м3 грунта	1066,08	60,65	60,65	64658	64657	--	17370	88591
					--	22,63	--	24125		6562	
9	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1066,08	51,00	51,00	54370	54371	--	14607	74495
					--	19,03	--	20288		5518	
10	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50м)	м3 грунта	710,72	60,65	60,65	43105	43106	--	11580	59060
					--	22,63	--	16084		4375	
11	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	710,72	204,00	204,00	144987	144987	--	38957	198660
					--	76,13	--	54107		14716	
		До 1км									
12	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2774,08	128,03	121,25	355165	336357	249	74181	463694
					6,69	30,45	18559	84471		34348	
13	С341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	4715,936	170,00	--	801709	--		--	865846
					--	--	--	--		64137	
		До 2км									
14	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	817,28	128,03	121,25	104636	99095	73	21855	136610
					6,69	30,45	5468	24886		10119	
15	С341-020102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т км	2778,752	83,00	--	230636	--		--	249087
					--	--	--	--		18451	
		До 3км									
16	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	287,04	128,03	121,25	36750	34803	27	7676	47980
					6,69	30,45	1920	8740		3554	
17	С341-020102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т км	1463,904	62,00	--	90762	--		--	98023
					--	--	--	--		7261	
		До 4км									
18	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	641,44	128,03	121,25	82124	77775	58	17153	107219
					6,69	30,45	4291	19532		7942	
19	С341-020102-0204	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т км	4361,792	52,00	--	226813	--		--	244958
					--	--	--	--		18145	
		До 5км									
20	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	355,04	128,03	121,25	45456	43049	32	9494	59346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6,69	30,45	2375	10811		4396	
21	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3017,84	45,00	--	135803	--		--	146667
					--	--	--	--		10864	
22	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (6 проходов)	м3 уплотненного грунта	6651,52	77,40	77,40	514828	514828	--	169821	739421
					--	35,46	--	235863		54772	
23	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6651,52	36,68	36,68	243978	243978	--	64413	333063
					--	13,45	--	89463		24671	
24	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6651,52	96,28	75,21	640408	500260	54543	166804	871789
					12,87	21,96	85605	146067		64577	
25	Е11-010203-0111	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	62088,16	54,30	21,27	3371387	1320615	--	1735389	5515318
					33,03	5,79	2050772	359490		408542	
		ИТОГО ПО ЗР:	**Тенге**								**18 040 122**
		Дорожная одежда по основной дороге									
1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4047,3	1980,54	1159,26	8015840	4691873	2546481	2256004	11093591
					192,10	324,02	777486	1311406		821747	
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	23,2888	2115,84	2115,84	49275	49275	--	31394	87122
					--	1248,16	--	29068		6454	
3	С121-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	23,2888	149853,30	--	3489904	--	3489904	--	3769096
					--	--	--	--		279192	
4	Е11-270602-0102 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2	32417,184	258,26	176,77	8372062	5730386	168569	4408880	13803417
					76,29	49,64	2473107	1609189		1022475	
5	С121-010207-0105	Щебень черный СТ РК 1215-2003	т	660,6357	14871,00	--	9824313	--	9824313	--	10610258
					--	--	--	--		785945	
6	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,6825	2115,84	2115,84	18371	18371	--	11704	32481
					--	1248,16	--	10837		2406	
7	С121-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	8,6825	149853,30	--	1301101	--	1301101	--	1405189
					--	--	--	--		104088	
8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	21703,25	202,18	136,59	4387963	2964447	110903	2390361	7320590
					60,48	41,50	1312613	900685		542266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	21703,25	0,36	0,04	7813	868	--	7501	16539
					0,32	--	6945	--		1225	
10	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2359,143275	17197,20	--	40570659	--	40570659	--	43816312
					--	--	--	--		3245653	
		ИТОГО ПО ДО:	**Тенге**								**91 954 595**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								109 994 717,00
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге								3 431 835,17
	ИТОГО		Тенге								113 426 552,17
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2%		Тенге								1 361 118,63
	ИТОГО		Тенге								114 787 670,80
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								2 295 753,42
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								117 083 424,22
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 80%, К=1,050036		Тенге								98 353 448,35
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 20%, К=1,1025918		Тенге								25 819 044,69
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		Тенге								124 172 493,04
	НДС - 12%		Тенге								14 900 699,16
	ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге								139 073 192,20
	ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА К=0,89999999		**Тенге**								**125 165 872,97**
	Удержание по договору 5%		Тенге								6 258 293,65
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		**Тенге**								**118 907 579,32**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
"Мангистауский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Сарбалаев М.У.

Инженер-технадзор
ТОО "Мурадар"

Сабарбаев Ж.М.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Altynzhol Group"

Сейсенов Б.Б.