Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция дамбы Кути в селе Кутикол Иргизского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2023 года

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№21	**14.03.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
		из графы 1								
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция дамбы Кути в селе Кутикол Иргизского района Актюбинской области	**44 909 713,13**	**40 097 958,15**							**4 811 754,98**	**44 909 713,13**
Аванс	**13 472 913,94**									**13 472 913,94**
Итого к оплате	**31 436 799,19**	**28 068 570,71**							**3 368 228,48**	**31 436 799,19**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель **Орынжай Т. М.**

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Подрядчик:

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печа

Технический надзор: ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

Шакуов С.И.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Авторский надзор:ТОО "КАЗГИДРО"

Митин В.М.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печа

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Реконструкция дамбы Кути в селе Кутикол Иргизского района Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 1-1-1-Вынос основных осей сооружений												
Раздел 1. Полевые работы												
1	1	СЦИ РК 8.03.-04-2020 тб. 1601-0204-20.п.5	Разбивка основных осей сооружений	км	3,075	110325		339249	–	–		339249
						–		–	–	–		
Локальная смета 2-1-1-Устройство дамбы												
			Раздел 1.Устройство дамбы									
			Земляные работы дамбы,38-21-ПОС									
			Срезка непригодного слоя									

2	1 1101-0104-0113	Снятие растительного слоя перед и за телом дамбы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(общие 50 м) НР=72 %, К=1	м3 грунта	4327	187,5	187,5	811312	811312	–	161909	1051079
					–	51,97	–	224874	–	77858	
3	2 1101-0104-0404 Кзтр и Кзм=1,11	Восстановление растительного слоя перед и за телом дамбы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1, НР=72 %	м3 грунта	4327	26,62	26,62	115193	115194	–	22986	149233
					–	7,38	–	31925	–	11054	
4	3 1101-0104-0410	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1(общие 50 м), НР=72 %, К=9	м3 грунта	4327	118,28	118,28	511787	511787	–	102138	663039
					–	32,78	–	141859	–	49114	

5	4	1101-0104-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. НР=72 %	м3 грунта	3362,7	54,16	54,16	182124	182124	–	36341	235943
						–	15,01	–	50474	–	17477	
6	5	1101-0104-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	3362,7	46,88	46,88	157643	157643	–	31451	204221
						–	12,99	–	43681	–	15128	
7	6	1101-0102-0320 Кзтр и Кэм=1,11	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	3362,7	180,63	172,86	607408	581277	3698	109124	773854
						6,67	38,4	22433	129128	–	57323	
		Насыпь тела ДАМБЫ										
8	7	1101-0102-0320 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группыРазработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	31017,525	180,63	172,86	5602730	5361689	34120	1006556	7138028
						6,67	38,4	206921	1191073	–	528743	

9	8 412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	108561,3375	114		12375992		–	–	13366071
					–		–		–	990079	
10	9 1136-0101-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР=72 %	м3 грунта	30261	309,39	266,61	9362342	8067885	245114	2462174	12770478
					34,68	78,33	1049343	2370344	–	945961	

Локальная смета 2-2-1- Устройство водовыпуска №1

Раздел 1. Водовыпуск №1

Земляные работы

11	1 1101-0101-0320 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	7,5	123,09	117,37	923	880	–	164	1173
					5,72	24,57	43	184	–	87	
12	2 1101-0205-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %	м3 грунта	3,2	2918,18	–	9338	–	–	6723	17346

					2918,18	–	9338	–	–	1285	
13	3 1101-0104-0106 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/временный отвал/ НР=72 %	м3 грунта	10,7	67,06	67,06	718	718	–	143	930
					–	18,59	–	199	–	69	
14	4 1101-0102-0320 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	2,05	180,63	172,86	370	355	1	67	471
					6,67	38,4	14	79	–	35	
15	5 1137-0103-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2	3300,06	418,55	6600	837	2624	3196	10580
					1569,7	186,43	3139	373	–	784	
16	6 211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,1	8809		18499		18499	–	19979
					–		–		–	1480	

17	7 412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 25 км	т·км	87,5	24		2100		–	–	2268
					–		–		–	168	
18	8 1101-0102-0320 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	176,3	180,63	172,86	31845	30475	194	5721	40571
					6,67	38,4	1176	6770	–	3005	
19	9 412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	617,05	114		70344		–	–	75971
					–		–		–	5627	

20	10 1136-0101-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР=72 %	м3 грунта	172	309,39	266,61	53214	45857	1393	13995	72585
					34,68	78,33	5964	13473	–	5377	
	Бетонные работы										
21	11 1137-0401-0203 Кзтр и Кзм=1,11	Звенья из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ЗК 1.100 с заделкой стыков цементным раствором НР=91 %	м3 сборных конструкций	2,31	16399,85	5545,24	37884	12810	2078	25416	68364
					9954,99	2135,8	22996	4934	–	5064	
22	12 225-104-0201	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 1.100	шт.	7	48034		336238		336238	–	363137
					–		–		–	26899	
23	13 225-109-0201	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)(Цены Актобе)	шт.	2	54667		109334		109334	–	118081
					–		–		–	8747	

24	14	1108-0101-0303 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	3,3	12091,28	10,41	39901	35	38837	965	44135
						311,77	2,59	1029	9	–	3269	
25	15	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	3,3	301		993		993	–	1072
						–		–		–	79	
26	16	1141-0104-0204 Кзтр и Кзм=1,11	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната. НР=79 %	м	1,3	20738,49	131,16	26960	170	26185	582	29746
						465,27	101,69	605	132	–	2203	
27	17	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,3	758		985		985	–	1064
						–		–		–	79	
28	18	1141-0103-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	19,3	628,09	27,55	12122	532	7	9151	22975
						600,18	–	11583	–	–	1702	
29	19	1141-0105-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00386	115515,99	10060,54	446	39	373	42	527
						8745,45	4974,93	34	19	–	39	

	20 1141-0105-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,06176	148648,22	13241,31	9181	818	7352	1025	11022
					16369,68	4623,04	1011	286	–	816	
31	21 414-101-0801	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	2,31	754		1742		–	–	1881
					–		–		–	139	
32	22 414-101-0802	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	2,31	754		1742		–	–	1881
					–		–		–	139	
33	23 411-101-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	57,75	87		5024		–	–	5426
					–		–		–	402	

Локальная смета 2-3-1- Устройство водовыпуска №2

Раздел 1.Водовыпуск №2

Земляные работы

	1 1101-0101-0320 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	6	123,09	117,37	739	704	–	131	938
					5,72	24,57	34	147	–	70	
35	2 1101-0205-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %	м3 грунта	2,6	2918,18	–	7587	–	–	5463	14094
					2918,18	–	7587	–	–	1044	
36	3 1101-0104-0106 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/временный отвал/ НР=72 %	м3 грунта	8,6	67,06	67,06	577	577	–	115	747
					–	18,59	–	160	–	55	
37	4 1101-0102-0320 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	1,845	180,63	172,86	333	319	2	60	424
					6,67	38,4	12	71	–	31	

	5 1137-0103-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,8	3300,06	418,55	5940	754	2361	2877	9522
					1569,7	186,43	2825	336	–	705	
39	6 211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,89	8809		16649		16649	–	17981
					–		–		–	1332	
40	7 412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 25 км	т·км	78,75	24		1890		–	–	2041
					–		–		–	151	
41	8 1101-0102-0320 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	107,42	180,63	172,86	19403	18569	117	3486	24720
					6,67	38,4	717	4125	–	1831	

	9 412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	375,97	114		42861		–	–	46290
					–		–		–	3429	
43	10 1136-0101-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР=72 %	м3 грунта	104,8	309,39	266,61	32424	27941	849	8527	44227
					34,68	78,33	3634	8209	–	3276	
	Бетонные работы										
44	11 1137-0401-0203 Кзтр и Кзм=1,11	Звенья из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ЗК 1.100 с заделкой стыков цементным раствором НР=91 %	м3 сборных конструкций	2,31	16399,85	5545,24	37884	12810	2078	25416	68364
					9954,99	2135,79	22996	4934	–	5064	
45	12 225-104-0201	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 1.100	шт.	7	48034		336238		336238	–	363137

46	13	225-109-0201	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8\Цены Актобе)	шт.	2	–		–		–	26899	
						54667		109334		109334	–	118081
47	14	1108-0101-0303 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	3,3	–		–		–	8747	
						12091,28	10,41	39901	34	38838	965	44135
48	15	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	3,3	311,77	2,59	1029	9	–	3269	
						301		993		993	–	1072
49	16	1141-0104-0204 Кзтр и Кзм=1,11	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната. НР=79 %	м	1,3	–		–		–	79	
						20738,49	131,16	26960	170	26185	582	29746
50	17	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,3	465,27	101,69	605	132	–	2203	
						758		985		985	–	1064
51	18	1141-0103-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	19,3	–		–		–	79	
						628,09	27,55	12122	532	7	9151	22975

					600,18	–	11583	–	–	1702	
52	19 1141-0105-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00386	115515,99	10060,54	446	39	373	42	527
					8745,45	4974,93	34	19	–	39	
53	20 1141-0105-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,06176	148648,22	13241,31	9181	818	7352	1024	11022
					16369,68	4623,04	1011	286	–	816	
54	21 414-101-0801	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	2,31	754		1742		–	–	1881
					–		–		–	139	
55	22 414-101-0802	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	2,31	754		1742		–	–	1881
					–		–		–	139	
56	23 411-101-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	57,75	87		5024		–	–	5426
					–		–		–	402	

Локальная смета 2-4-1- Устройство водовыпуска №3

Раздел 1. Земляные работ водовыпуска №3

Земляные работы

57	1 1101-0101-0320 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	1,6	123,09	117,37	197	187	–	35	250
					5,72	24,57	9	39	–	19	
58	2 1101-0104-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/временный отвал/. НР=72 %	м3 грунта	1,6	67,06	67,06	107	107	–	21	139
					–	18,59	–	30	–	10	
59	3 1101-0102-0320 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	1,845	180,63	172,86	333	319	2	60	424
					6,67	38,4	12	71	–	31	
60	4 1137-0103-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,8	3300,06	418,55	5940	754	2361	2877	9522

					1569,7	186,43	2825	336	–	705	
61	5 211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,89	8809		16649		16649	–	17981
					–		–		–	1332	
62	6 412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 25 км	т·км	78,75	24		1890		–	–	2041
					–		–		–	151	
63	7 1101-0102-0320 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	285,075	180,63	172,86	51493	49278	313	9251	65604
					6,67	38,4	1902	10947	–	4860	
64	8 412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	997,7625	114		113745		–	–	122845

					–		–		–	9100	
65	9 1136-0101-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР=72 %	м3 грунта	162,9	309,39	266,61	50399	43431	1319	13254	68746
					34,68	78,33	5649	12760	–	5092	
	Бетонные работы										
66	10 1137-0401-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Звенья из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ЗК 1.100 с заделкой стыков цементным раствором НР=91 %	м3 сборных конструкций	2,31	16399,85	5545,24	37884	12810	2078	25416	68364
					9954,99	2135,79	22996	4934	–	5064	
67	11 225-104-0201	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 1.100	шт.	7	48034		336238		336238	–	363137
					–		–		–	26899	
68	12 225-109-0201	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)(Цены Актобе)	шт.	2	54667		109334		109334	–	118081

69	13 1108-0101-0303 Кзтр и Кэм=1,11	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности		–		–		–	8747	
				3,3	12091,28	10,41	39901	34	38837	965	44135
					311,77	2,59	1029	9	–	3269	
70	14 261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	3,3	301		993		993	–	1072
					–		–		–	79	
71	15 1141-0104-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната НР=79 %	м	1,3	20738,49	131,16	26960	170	26185	582	29746
					465,27	101,69	605	132	–	2203	
72	16 261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,3	758		985		985	–	1064
					–		–		–	79	
73	17 1141-0103-0101Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	19,3	628,09	27,55	12122	532	7	9151	22975
					600,18	–	11583	–	–	1702	
74	18 1141-0105-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,00386	148648,22	13241,31	574	51	460	64	689
					16369,68	4623,04	63	18	–	51	

75	19 1141-0105-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,06176	148648,22	13241,31	9181	818	7352	1024	11022
					16369,68	4623,04	1011	286	–	816	
76	20 414-101-0801	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	2,31	754		1742		–	–	1881
					–		–		–	139	
77	21 414-101-0802	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	2,31	754		1742		–	–	1881
					–		–		–	139	
78	22 411-101-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	57,75	87		5024		–	–	5426
					–		–		–	402	

Всего **39 389 699**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 435 143
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 076 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 263 848
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 913 503
- перевозка грузов, тенге 12 634 346

- прочие затраты, тенге	339 249
- накладные расходы, тенге	4 124 590
в т.ч. зарплата, тенге	371 213
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 894 744
Всего	**39 389 699**
Временные здания и сооружения (3,44 %)	1 344 335
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,62 %)	654 379
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**820 963**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**42 208 377**
НДС (12 %)	5 065 005
Итого с учетом договорной скидки К=0,95000000486	**47 273 382**
Итого с учетом аванса 30%	**44 909 713,13**
Всего по акту с НДС	**31 436 799,19**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Орынжай Т. М.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

Шакуов С.И.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "КАЗГИДРО"

Митин В.М.

(должность,подпись,расшифровка подписи)