Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, ДОМ 40** — **030640002191**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7** — **921040000479**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28 от 15.03.2023г.

Номер документа	Дата составления
14	05.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Жекесай, расположенной в Темирском с/о Темирского района Актюбинской области			усл.	1	82 933 508,71	82 933 508,71	8 885 733,08
				Итого	1	x	82 933 508,71	8 885 733,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / Сәбидоллаев Н.С.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Руководитель / Дуйсекенов С.К.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.09.2023

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Жекесай, расположенной в Темирском с/о Темирского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№28	**15.03.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Жекесай, расположенной в Темирском с/о Темирского района Актюбинской области	**206 634 314,71**	**74 047 775,63**							**8 885 733,08**	**82 933 508,71**
Аванс										**24 880 052**
Итого к оплате	**144 644 020,30**	**51 833 443,13**							**6 220 013,18**	**58 053 456,30**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Руководитель Дуйсекенов С.К.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Себидоллаев Н.С.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать) 040000479

Технический надзор: ТОО "KZ Строиэксперт"

Бирмагамбетов М.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Авторский надзор: ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Жекесай, расположенной в Темирском с/о Темирского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 15.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за сентябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в сме-те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1-Капитальный ремонт												
Раздел 1.Земляные работы												
1	11	1142-0301-0101	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми каркасно-панельными из оцинкованной проволоки НР=68%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3	1611	15 420,52	1 149,06	24 842 457	1 851 136	16 358 093	4 906 886	32 129 289
						4 117,46	361,74	6 633 228	582 763	-	2 379 946	

2	12	214-404-0115	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	1 шт.	410	47 901,00	-	19 639 410	-	19 639 410	-	21 210 563
						-	-	-	-	-	1 571 153	
3	16	214-404-0107	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	1 шт.	53	34 605,00	-	1 834 065	-	1 834 065	-	1 980 790
						-	-	-	-	-	146 725	
4	14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,7253	431 408,00	-	744 308	-	744 308	-	803 854
						-	-	-	-	-	59 545	
5	15	214-209-0208	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1 кг	181,44	564,00	-	102 332	-	102 332	-	110 518
						-	-	-	-	-	8 186	

6	16	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108%:К1трр=1,11; К1экс=1,11;	м2 основания или покрытия	4395	255,48	190,39	1 122 835	836 764	3 736	574 339	1 832 935
						64,24	56,75	282 335	249 460	-	135 762	
7	17	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	879	7 616,00	-	6 694 464	-	6 694 464	-	7 230 021
						-	-	-	-	-	535 557	
8	18	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	27785	58,00	-	1 611 530	-	-	-	1 740 455
						-	-	-	-	-	128 925	
9	19	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР=108%:К1трр=1,11; К1экс=1,11;	шт.	158	2 569,04	1 254,77	405 908	198 254	48 829	260 025	719 208
						1 005,22	518,60	158 825	81 939	-	53 274	
10	20	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	3,16	49 998,00	-	157 994	-	157 994	-	170 633

						-	-	-	-	-	12 639	
11	21	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка/восстановление/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	2682	86,66	86,66	232 422	232 422	-	46 372	301 108
						-	24,02	-	64 422	-	22 314	

Раздел 2 Подводковый водосброс на ПК-2+00

12	25	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	103,68	1 240,76	-	128 642	-	-	92 623	238 966
						1 240,76	-	128 642	-	-	17 701	
		Пролетное строение										
13	41	1130-0104-0101	Омоноличивание тротуаров с проезжей части.Устройство НР=84%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 железобетона в деле	2,43	65 384,38	4 654,36	158 884	11 311	123 156	24 251	197 786
						10 048,16	1 832,72	24 417	4 454	-	14 651	
14	44	1130-0104-0101	Омоноличивание тротуаров с проезжей части/В30 F200 W6/.Устройство НР=84%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 железобетона в деле	1,5	65 384,38	4 654,36	98 077	6 981	76 024	14 970	122 091
						10 048,16	1 832,72	15 072	2 749	-	9 044	

15	45	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,1904	425 786,00	-	81 070	-	81 070	-	87 556
						-	-	-	-	-	6 486	
16	46	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения/бортовые камни/. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,46	46 086,02	89,74	21 200	41	19 889	1 169	24 158
						2 759,90	32,72	1 270	15	-	1 789	

Раздел 3 Отводящий канал ПКО по ПК 5+40

17	84	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м2 спланированной поверхности	264	206,34	-	54 474	-	-	39 220	101 189
						206,34	-	54 474	-	-	7 495	
18	85	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	26,4	11 296,86	418,55	298 237	11 050	245 747	42 189	367 661
						1 569,70	186,43	41 440	4 922	-	27 234	
19	86	1101-0107-1806	Бермы канала. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м2 спланированной поверхности	120	103,96	-	12 475	-	-	8 982	23 173
						103,96	-	12 475	-	-	1 716	
		Бетонные работы отводящего канала										

20	87	1137-0401-0101	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 конструкции	10,8	45 659,87	885,90	493 127	9 568	448 923	35 201	570 594
						3 207,02	374,70	34 636	4 047	-	42 266	
21	88	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т арматуры	0,35128	42 207,36	14 481,12	14 827	5 087	345	10 072	26 891
						26 744,34	4 765,03	9 395	1 674	-	1 992	
22	89	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,35128	331 233,00	-	116 356	-	116 356	-	125 664
						-	-	-	-	-	9 308	
23	90	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 конструкции	14,4	52 656,40	1 089,88	758 252	15 694	639 428	100 075	926 993
						7 161,80	475,15	103 130	6 842	-	68 666	
24	91	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т арматуры	0,48072	42 207,36	14 481,12	20 290	6 962	471	13 784	36 800
						26 744,34	4 765,03	12 857	2 291	-	2 726	

25	92	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,48072	331 233,00	-	159 230	-	159 230	-	171 968
						-	-	-	-	-	12 738	
26	93	1137-0401-0101	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 конструкции	1,44	45 659,87	885,90	65 750	1 276	59 856	4 693	76 079
						3 207,02	374,70	4 618	540	-	5 636	
27	94	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т арматуры	0,0474	42 207,36	14 481,12	2 001	687	46	1 359	3 629
						26 744,34	4 765,03	1 268	226	-	269	
28	95	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0474	331 233,00	-	15 700	-	15 700	-	16 956
						-	-	-	-	-	1 256	
29	96	215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,056	93 036,00	-	5 210	-	5 210	-	5 627
						-	-	-	-	-	417	

	97	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	1 кг	16,8	347,00	-	5 830	-	5 830	-	6 296
						-	-	-	-	-	466	
31	98	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 конструкции	0,61	52 656,40	1 089,88	32 120	665	27 086	4 239	39 268
						7 161,80	475,15	4 369	290	-	2 909	
32	99	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т арматуры	0,21756	42 207,36	14 481,12	9 183	3 151	214	6 238	16 655
						26 744,34	4 765,03	5 818	1 037	-	1 234	
33	100	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,21756	354 275,00	-	77 076	-	77 076	-	83 242
						-	-	-	-	-	6 166	

Итого **71 498 616,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	7528304,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3191045,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1007627,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47684911,00

сходы, тенге	6186636,00
лата, тенге	556797,00
озка грузов, тенге	1611530,00
сметная прибыль (8 %), тенге	5296190,00
Всего	**71 498 616,00**
Временные здания и сооружения (4,3%)	3074440,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,8%)	1342315,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 518 307,00**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**77 433 678,00**
В текущих ценах 2023 г. К=1,0066037	77 945 027,00
НДС (12%)	9353403,00
Итого	**87 298 430,00**
Итого с учетом договорной скидки К=0,94999999981	**82 933 508,71**
Итого с учетом аванса 30%	**58 053 456,30**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Дуйсекенов С.К.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Бирмагамбетов М.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

(должность,подпись,расшифровка подписи)