Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №78 от 22 июня 2023г

Наименование строительства и его адрес: **"Подключение вновь вводимого КХ "Алтын булак" Куанышбаева А.А. к электрическим сетям КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жамбылского района" расположенная по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район, из земель Жамбылского с/о. Кадасторовый номер зем.уч.:06-088-026-767"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Подключение вновь вводимого КХ "Алтын булак" Куанышбаева А.А. к электрическим сетям КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жамбылского района" расположенная по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район, из земель Жамбылского с/о. Кадасторовый номер зем.уч.:06-088-026-767"	11 761 000,00							11 761 000,00
2	В т.ч. НДС	1 260 107,14							1 260 107,14
3	**Итого к оплате**	**11 761 000,00**							**11 761 000,00**
4	В т.ч. НДС	1 260 107,14							1 260 107,14

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **М.Усенбаев**

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ **Файзуллаев Ж.А.**

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№78 от 22 июня 2023г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Подключение вновь вводимого КХ "Алтын булак" Куанышбаева А.А. к электрическим сетям КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жамбылского района" расположенная по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район, из земель Жамбылского с/о. Кадасторовый номер зем.уч.:06-088-026-767"**

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2023г..

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квалтал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10 кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20 *СП - 8%*	км	0,508584	414898,00 --	-- --	211010 --	-- --	211010	-- 16881	227891
2	С1252-207-1719 252-207-1719 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа RSTI-CC-68SA1210 на напряжение 10 кВ *СП - 8%*	комплект	3	915412,00 --	-- --	2746236 --	-- --	2746236	-- 219699	2965935
		Железобетонные элементы									
3	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	6	10317,02 4786,33	4628,87 2088,43	61902 28718	27774 12531	5410	32999 7592	102493
4	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	1	32215,18 14077,44	17235,92 7775,76	32215 14077	17236 7776	902	17483 3976	53673
5	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	2	20960,01 9353,68	10704,51 4829,34	41920 18707	21409 9659	1804	22693 5169	69782
6	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	13	63107,00	--	820391	--	820391	--	886022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		65631	
7	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,35	13619,71	7240,83	4767	2534	--	2497	7845
		НР - 80%; СП - 8%			6378,88	2537,68	2233	888		581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С1225-204-1203 225-204-1203 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП-3	шт.	7	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Стальные конструкции									
9	Е11-330109-0111 1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,1275	72679,34	41343,93	9267	5272	--	4868	15266
		НР - 80%; СП - 8%			31335,41	16388,94	3995	2090		1131	
10	С1252-207-0507 252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	6	62839,00	--	377034	--	377034	--	407197
		СП - 8%			--	--	--	--		30163	
11	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.2R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060,00	--	121060	--	121060	--	130745
		СП - 8%			--	--	--	--		9685	
12	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	76	773,10	75,90	58756	5768	33332	15454	80147
		НР - 72%; СП - 8%			258,63	23,79	19656	1808		5937	
13	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	7	8310,00	--	58170	--	58170	--	62824
		СП - 8%			--	--	--	--		4654	
14	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	9	490,24	19,91	4412	179	1595	1930	6850
		НР - 72%; СП - 8%			293,12	4,76	2638	43		507	
15	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	8	773,10	75,90	6185	607	3509	1627	8437
		НР - 72%; СП - 8%			258,63	23,79	2069	190		625	
16	Ц13-080502-1404 1308-0502-1404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кронштейн металлический кабельный. Монтаж в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка	шт.	2	628,24	79,25	1256	159	28	807	2228
		НР - 72%; СП - 8%			534,26	25,95	1069	52		165	
17	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3141,00	--	6282	--	6282	--	6785
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
18	С1252-207-3944 252-207-3944 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10991,00	--	21982	--	21982	--	23741
		СП - 8%			--	--	--	--		1759	
19	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15064,00	--	30128	--	30128	--	32538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	
20	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3048,00	--	6096	--	6096	--	6584
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
21	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16909,00	--	101454	--	101454	--	109570
		СП - 8%			--	--	--	--		8116	
22	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2309,00	--	13854	--	13854	--	14962
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
23	Е11-330109-0106 1133-0109-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,049	144785,16	92223,13	7094	4519	205	2753	10634
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			48377,06	21845,08	2370	1070		788	
24	С1252-207-0548 252-207-0548 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	41103,00	--	82206	--	82206	--	88782
		СП - 8%			--	--	--	--		6576	
25	С1252-207-0550 252-207-0550 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ 60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	45998,00	--	91996	--	91996	--	99356
		СП - 8%			--	--	--	--		7360	
26	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	10252,00	--	41008	--	41008	--	44289
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	
27	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1662,00	--	6648	--	6648	--	7180
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
28	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1108,00	--	6648	--	6648	--	7180
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
29	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1201,00	--	2402	--	2402	--	2594
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
		Комплектно трансформаторная подстанция									
30	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	16094,13	10018,65	16094	10019	1383	7369	25340
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4692,48	4518,52	4692	4519		1877	
31	515-102-0410 515-102-0410 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1993838,00	--	1993838	--		--	1993838
					--	--	--	--	1993838	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Ц13-080103-1101 1308-0103-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	55355,37	9837,84	55355	9838	11680	27267	89232
		НР - 72%; СП - 8%			33836,53	4034,94	33837	4035		6610	
33	515-101-3305 515-101-3305 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	2333329,00	--	2333329	--		--	2333329
					--	--	--	--	2333329	--	
34	517-101-0706 517-101-0706 РСНБ РК 2022	Счетчик Энергомера 3ф5А	шт.	1	49952,00	--	49952	--		--	49952
					--	--	--	--	49952	--	
35	515-301-1102 515-301-1102 РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	21514,00	--	64542	--		--	64542
					--	--	--	--	64542	--	
36	Ц13-080101-0601 1308-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	56276,02	12916,24	56276	12916	14866	24159	86870
		НР - 72%; СП - 8%			28493,92	5060,21	28494	5060		6435	
		Фундаменты									
37	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,56	24785,91	1279,24	13880	716	9903	3216	18464
		НР - 91%; СП - 8%			5822,69	489,07	3261	274		1368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,2	3554,00	--	711	--	711	--	768
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
39	С1211-301-0101 211-301-0101 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1	1634,00	--	1634	--	1634	--	1765
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
40	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2206,64	1186,81	4413	2374	--	3482	8526
		НР - 118%; СП - 8%			1019,83	455,39	2040	911		632	
41	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,288	28981,00	--	8347	--	8347	--	9015
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9570750	121320	4839914	168604	10163171
		Стоимость оборудования	тенге				167856	50906	4441661	423819	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				4441661				
		Стоимость монтажных работ	тенге				4441661				
		Материалы	тенге				182240				
		Всего заработная плата	тенге				65011				
		Накладные расходы	тенге					98951			
		Сметная прибыль	тенге				71244				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				20279				
							273763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	тенге					98951			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4946849				
	Материалы		тенге				19608				
	Всего заработная плата		тенге					119811			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4755297				
		Накладные расходы	тенге				97360				
		Сметная прибыль	тенге				403540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5447749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	тенге					119811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10163173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	тенге					218762			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								10163174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				167856				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					121320			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					50906			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4839916		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						4441661		
		- Накладные расходы	тенге							168604	
		- Сметная прибыль	тенге							423819	
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,90%							10 329 098
		Всего с дополнительными затратами при производстве строительно-	Тенге	0,90%							10 382 085
		Всего	Тенге								10 382 085
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							118 808
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								10 500 893
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	1,00							10 500 892,86
		НДС	Тенге	12%							1 260 107,14
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								11 761 000,00

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ М.Усенбаев

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ Файзуллаев Ж.А.

Технадзор:

ТОО

Руководитель _____

Авторский надзор:

ТОО

Директор _____