Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Invest Kapital Stroy»

Наименование строительства и его адрес: "Подключение вновь вводимого КХ «Алтын бұлақ» Куанышбаева А.А. к электрическим сетям КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области» Расположенная по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район из земель Жамбылского с/о, кадастровый номер зем.участка: 06-088-026-767"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		78	22.06.2023				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Подключение вновь вводимого КХ «Алтын бұлақ» Куанышбаева А.А. к электрическим сетям КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области» Расположенная по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район из земель Жамбылского с/о, кадастровый номер зем.участка: 06-088-026-767	20 851 915,84		8 116 889,14						974 026,70	9 090 915,84
в т.ч.										
Строительно-монтажные работы	20 851 915,84		8 116 889,14						974 026,70	9 090 915,84
Итого к оплате:										**9 090 915,84**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ М. Усенбаев

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Invest Kapital Stroy»

Директор _____ Файзуллаев Ж.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области", 050340000336, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул. Абая, 123, Тел.: 872633-21217, 87471997994**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Invest Kapital Stroy», 110240008173, Жамбылская область, г.Тараз, Рысбек батыр, 4, 49, Тел.:87025108040**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Подключение вновь вводимого КХ «Алтын бұлақ» Куанышбаева А.А. к электрическим сетям КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области» Расположенная по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район из земель Жамбылского с/о, кадастровый номер зем.участка: 06-088-026-767"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Подключение вновь вводимого КХ «Алтын бұлақ» Куанышбаева А.А. к электрическим сетям КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области» Расположенная по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район из земель Жамбылского с/о, кадастровый номер зем.участка: 06-088-026-767"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 78** от **22.06.2023**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2023** (месяц, год) на **общестроительные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на май месяц 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0204-0201 РСНБ РК 2022	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	5,642	147641,40	72254,74	832993,00	407661,00	16790,00	441515,00	1376469,00	
						72410,83	25408,00	408542,00	143352,00		101961,00		
		005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	248,202864								
2	2	243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	1,956416	414898,00		811713,43		811713,43		876650,57	
											64937,14		
3	3	1133-0206-0102 РСНБ РК 2022	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2**	ответвление	1	3562,03	766,16	3562,00	766,00	234,00	2294,00	6324,00	
						2561,47	305,69	2561,00	306,00		468,00		
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,612								
4	4	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	6	59717,72	24281,28	358306,00	145687,00	84396,00	137121,00	535061,00	
						21370,44	10370,57	128223,00	62223,00		39634,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	74,16								
5	5	252-207-1719 РСНБ РК 2022	**Ограничитель перенапряжения типа RSTI-CC-68SA1210 на напряжение 10 кВ**	комплект	3	915412,00		2746236,00		2746236,00		2965935,00	
											219699,00		
6	6	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	шт.	2	9507,52	234,39	19015,00	469,00	4299,00	10384,00	31751,00	
						7123,48	87,96	14247,00	176,00		2352,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,24								
7	7	1308-0101-1102 РСНБ РК 2022	**Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования**	комплект (3 полюса)	2	82546,10	22927,24	165092,00	45855,00	23071,00	81605,00	266433,00	
						48083,49	8586,34	96167,00	17173,00		19736,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	55,62								
8	8	515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	2	122243,00		244486,00		244486,00		244486,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	15	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,68991	72679,34 31335,41	41343,93 16388,94	50142,36 21618,72	28524,48 11307,33		26340,16 6119,14	82601,66	
		005-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,269343								
10	37	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	46	952,00		43792,00		43792,00	3503,00	47295,00	
11	38	252-207-0420 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	7	11207,00		78449,00		78449,00	6276,00	84725,00	
12	39	252-207-0421 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.272	шт.	12	11207,00		134484,00		134484,00	10759,00	145243,00	
13	40	252-207-2205 РСНБ РК 2022	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗД3	шт.	6	4751,00		28506,00		28506,00	2280,00	30786,00	
14	41	252-207-2204 РСНБ РК 2022	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗД2	шт.	18	4752,00		85536,00		85536,00	6843,00	92379,00	
15	42	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	23	13904,00		319792,00		319792,00	25583,00	345375,00	
16	43	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.	12	14295,00		171540,00		171540,00	13723,00	185263,00	
17	44	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	21	1060,00		22260,00		22260,00	1781,00	24041,00	
18	45	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	5695,00		17085,00		17085,00	1367,00	18452,00	
19	46	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	15992,00		191904,00		191904,00	15352,00	207256,00	
20	47	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6360,00		12720,00		12720,00	1018,00	13738,00	
21	48	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	11	433,00		4763,00		4763,00	381,00	5144,00	
22	49	252-206-0507 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 95Г-1	шт.	12	1219,00		14628,00		14628,00	1170,00	15798,00	
23	50	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	933,00		5598,00		5598,00	448,00	6046,00	
24	51	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,194	783,00		1718,00		1718,00	137,00	1855,00	
25	64	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	66	363,01 266,01	93,65 17,98	23959,00 17557,00	6181,00 1187,00	221,00	14995,00 3117,00	42071,00	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,3552								
26	65	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02958	434300,00		12847,00		12847,00	1028,00	13875,00	
27	66	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,028397	425786,00		12091,00		12091,00		13058,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							967,00		
			ИТОГО по акту					6413217,79	635143,48	4844673,43	714254,16	7678111,23	
								688915,72	235724,33	244486,00	550639,28		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							244486,00			
			Временные здания и сооружения	%	2,90			215575,13					
			Итого с временными									7893686,36	
			Зимние удорожания	%	0,90			68842,80					
			Итого с зимними удорожаниями									7962529,16	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			154360,86					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8116890,02	
			Итого с понижающим коэффициентом -		1,00							8116889,14	
			НДС			12 %		974026,70					
			Итого с НДС									9090915,84	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Invest Kapital Stroy», 110240008173

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Файзуллаев Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области", 050340000336

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Усенбаев М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Боранкулов Айдын Боранкулович, № KZ56VJE00068156

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Туменбаева М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)