Подрядчик:ТОО компания "АСП" БИН 070940004007

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: ТОО "СКЭР" БИН 971240003579

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Капитальный ремонт фасада с заменой окон ГУ "Школа-лицей №8 для одаренных детей" города Павлодара

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада с заменой окон

(наименование)

Договор субподряда (контракт) № 8 от 26 мая 2020г.

АКТ приемки выполненных работ № 2 от 29.11.2020 г.
за ноябрь месяц 2020г.
(локальная смета 2-1-1В)

Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.4 Колонны									
14	1211-0102-1501	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью НР = 72 %	м2	107,57	1496,83	72,44	161014	7792	68298	66013	245189
					789,48	62,85	84924	6761	–	18162	
		4.5 Фасад									
15	1212-0102-0708	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с лестниц НР = 72 %	м2	182,388	343,03	0,52	62564	95	14848	34319	104634
					261,1	0,24	47621	44	–	7751	

16	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	541,474	278,09	3,97	150579	2149	53823	68825	236956
					174,72	1,82	94607	983	–	17552	
17	1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР = 72 %	м шва	185	466,36	49,49	86277	9155	22061	39644	135995
					297,63	–	55061	–	–	10074	
18	1211-0102-1501	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью НР = 72 %	м2	269,45	1496,84	72,44	403323	19520	171079	165353	614170
					789,47	62,84	212724	16933	–	45494	
19	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 72 %	м2	34,48	395,68	–	13643	–	–	9823	25343
					395,68	–	13643	–	–	1877	
20	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 72 %	м2	34,48	95,97	14,5	3309	500	–	2022	5757
					81,47	–	2809	–	–	426	
21	1113-0301-1702	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	34,48	711,37	4,73	24528	163	23166	886	27447
					34,77	0,9	1199	31	–	2033	
		4.6 Покрытия крылец и стилобитов.									
22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	134,4	616,55	34,47	82864	4633	74640	4128	93951
					26,72	15,94	3591	2142	–	6959	

23											
	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Рукан СКП 4,0 на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	108	1261,82	102,28	136277	11046	49074	55911	207563
					705,16	13,86	76157	1497	–	15375	
24	2110-0403-0603	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 К=1,120;	м2	120,96	527		63746		63746		68846
25	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 %	м2 стяжки	52	967,83	18,52	50327	963	29636	14383	69887
					379,38	4,77	19728	248	–	5177	
26	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	52	1001,44	7,54	52075	392	15684	25962	84280
					692,29	1,13	35999	59	–	6243	
27	2206-0207-0201	Брусчатка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	52	7028		365456		365456		394692
28	1206-0101-2201	Ступени. Обрамление угловой сталью НР = 72 %	т	0,305	373350,82	1095,08	113872	334	98883	10662	134497
					48049,18	504,92	14655	154	–	9963	
		Итого					**2 449 207**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 763 836				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					176 591				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	83 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 259 877
Всего	**2 449 207**
Временные здания и сооружения (1,5 %)к=0,8	29 390
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**49 572**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 528 169**
НДС (12 %)	273 042
Итого	**2 548 395**

Сдал:

ТОО "СКЭР"
БИН 971240003579

Директор _____ **Харин В.М.**
должность *подпись*

Принял:

ТОО компания "АСП"
БИН 070940004007

Директор _____ А.З. Агыбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)