Заказчик: КГУ «Дом печати имени Шерхана Муртазы (Региональная служба коммуникаций)» управления внутренней политики акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №35 от 22 мая 2023г

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт кровли и цокольного этажа адм. здания КГУ "Региональная служба коммуникаций" управления внутренней политики акимата Жамбылской области по адресу г.Тараз, ул.Сулейменова №5"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			Всего за отчетный период
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт кровли и цокольного этажа адм. здания КГУ "Региональная служба коммуникаций" управления внутренней политики акимата Жамбылской области по адресу г.Тараз, ул.Сулейменова №5"	42 318 725,23							42 318 725,23
2	В т.ч. НДС	4 534 149,13							4 534 149,13
4	30% возврат аванса	12 695 617,57							12 695 617,57
5	Итого к оплате	29 623 107,66							**29 623 107,66**
6	В т.ч. НДС	3 173 904,39							3 173 904,39

Заказчик:

КГУ «Дом печати имени Шерхана Муртазы (Региональная служба коммуникаций)» управления внутренней политики акимата Жамбылской области

Руководитель _____ **Садуакас А.М.**

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ **Файзуллаев Ж.А.**

Заказчик: **КГУ «Дом печати имени Шерхана Муртазы (Региональная служба коммуникаций)» управления внутренней политики акимата Жамбылской области**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№35 от 22.05.2023г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Капитальный ремонт кровли и цокольного этажа адм. здания КГУ "Региональная служба коммуникаций" управления внутренней политики акимата Жамбылской области по адресу г.Тараз, ул.Сулейменова №5"**

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023г..

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.(от 26.01.2022)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы АС ЧАСТЬ									
1	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	40,46	2435,83	192,87	98554	7804	--	68733	180670
		НР - 72%; СП - 8%			2242,96	116,48	90750	4713		13383	
2	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	27	113,54	0,03	3065	1	--	2207	5693
		НР - 72%; СП - 8%			113,51	--	3065	--		422	
3	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	66,28	1429,01	192,87	94715	12783	--	64549	172006
		НР - 72%; СП - 8%			1236,14	116,48	81932	7720		12741	
4	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	10,44	1931,92	43,85	20169	458	--	14335	37264
		НР - 72%; СП - 8%			1888,07	18,93	19711	198		2760	
5	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	28,024	22159,22	9434,51	620990	264393	--	338747	1036516
		НР - 72%; СП - 8%			12724,71	4063,84	356597	113885		76779	
6	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	200,55	2495,56	838,23	500485	168107	--	292558	856487
		НР - 72%; СП - 8%			1657,33	368,75	332378	73953		63443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	173,14	145,28	3,21	25153	556	--	17952	46554
		НР - 72%; СП - 8%			142,07	1,94	24598	336		3448	
8	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	149,75	1076,89	35,54	161264	5322	--	114592	297925
		НР - 72%; СП - 8%			1041,35	21,46	155942	3214		22069	
9	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	4,82	177,87	--	857	--	--	617	1592
		НР - 72%; СП - 8%			177,87	--	857	--		118	
10	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	4,82	95,67	--	461	--	--	332	856
		НР - 72%; СП - 8%			95,67	--	461	--		63	
11	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	4,82	440,33	21,22	2122	102	--	1499	3911
		НР - 72%; СП - 8%			419,11	12,82	2020	62		290	
12	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	351,5	47,02	--	16527	--	--	11900	30701
		НР - 72%; СП - 8%			47,02	--	16527	--		2274	
13	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	30,1	178,12	--	5361	--	--	3860	9959
		НР - 72%; СП - 8%			178,12	--	5361	--		738	
14	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1695,38	287,40	--	487259	--	--	350826	905132
		НР - 72%; СП - 8%			287,40	--	487259	--		67047	
15	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	530	360,35	1,75	190988	928	--	136844	354058
		НР - 72%; СП - 8%			358,60	--	190061	--		26227	
16	Е12-160101-2201 1216-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Изоляция тепловая. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	530	188,22	--	99758	--	--	71826	185310
		НР - 72%; СП - 8%			188,22	--	99758	--		13727	
17	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	45,77584	170,00	--	7782	--		--	8405
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
18	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	686,6376	52,00	--	35705	--		--	38561
		СП - 8%			--	--	--	--		2856	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2371215	460454	--	1491377	4171600
							1867277	204081	--	309008	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2351046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2051449			
	Транспортные расходы		Тенге				43487				
		Накладные расходы	Тенге				1477042				
		Сметная прибыль	Тенге				306248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4134336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1490
		Сметная заработная плата	Тенге					2051449			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20169				
	Всего заработная плата		Тенге					19909			
		Накладные расходы	Тенге				14335				
		Сметная прибыль	Тенге				2760				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4171600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1503
		Сметная заработная плата	Тенге					2071358			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2371215	460454	--	1491377	4171600
							1867277	204081	--	309008	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2351046				
	Всего заработная плата		Тенге					2051449			
	Транспортные расходы		Тенге				43487				
		Накладные расходы	Тенге				1477042				
		Сметная прибыль	Тенге				306248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4134336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1490
		Сметная заработная плата	Тенге					2051449			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20169				
	Всего заработная плата		Тенге					19909			
		Накладные расходы	Тенге				14335				
		Сметная прибыль	Тенге				2760				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19909			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4171600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1503
		Сметная заработная плата	Тенге					2071358			
		ОТДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
19	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,24	3976,74	82,69	24815	516	3291	15287	43310
		НР - 72%; СП - 8%			3366,61	36,00	21008	225		3208	
20	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	4350,13	78,30	18271	329	2743	11045	31662
		НР - 72%; СП - 8%			3618,80	33,80	15199	142		2345	
21	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	6,24	72945,00	--	455177	--	455177	--	491591
		СП - 8%			--	--	--	--		36414	
22	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	4,2	27378,00	--	114988	--	114988	--	124187
		СП - 8%			--	--	--	--		9199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	63,61695	2528,35	137,24	160846	8731	40508	83016	263371
		НР - 72%; СП - 8%			1754,35	58,06	111607	3694		19509	
24	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	63,61695	11316,00	--	719889	--	719889	--	777480
		СП - 8%			--	--	--	--		57591	
25	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	30	2760,00	--	82800	--	82800	--	89424
		СП - 8%			--	--	--	--		6624	
26	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	40,46	3514,42	284,08	142193	11494	56217	57723	215910
		НР - 72%; СП - 8%			1840,87	140,63	74482	5690		15993	
27	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	40,46	32457,00	--	1313210	--	1313210	--	1418267
		СП - 8%			--	--	--	--		105057	
28	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	27	1539,08	8,70	41555	235	31419	7209	52665
		НР - 72%; СП - 8%			366,72	4,13	9901	111		3901	
29	С1223-501-0109 223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м	27	2973,00	--	80271	--	80271	--	86693
		СП - 8%			--	--	--	--		6422	
30	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	27	2247,47	6,90	60682	186	41800	13498	80114
		НР - 72%; СП - 8%			692,45	1,89	18696	51		5934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3214697	21491	2942313	187778	3674674
							250893	9913	--	272197	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3171611				
	Материалы		Тенге				169945				
	Всего заработная плата		Тенге					224232			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2766335				
		Накладные расходы	Тенге				161446				
		Сметная прибыль	Тенге				266644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3599701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					224232			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43086				
	Материалы		Тенге				6034				
	Всего заработная плата		Тенге					36574			
		Накладные расходы	Тенге				26332				
		Сметная прибыль	Тенге				5553				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					36574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3674672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					260806			
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
		ТИП 529									
31	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	173,06	274,57	50,94	47517	8815	19376	16332	68957
		НР - 72%; СП - 8%			111,67	19,40	19326	3357		5108	
32	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	13,8448	23687,90	12,85	327954	178	248842	56832	415569
		НР - 72%; СП - 8%			5701,34	--	78934	--		30783	
33	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	173,06	1045,51	41,23	180936	7134	82889	68376	269257
		НР - 72%; СП - 8%			525,33	23,43	90913	4054		19945	
34	Е11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	173,06	4053,08	35,05	701426	6066	588812	78892	842744
		НР - 72%; СП - 8%			615,67	17,48	106548	3024		62425	
35	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	185,5	427,62	3,90	79324	724	54513	17578	104654
		НР - 72%; СП - 8%			129,85	1,76	24087	327		7752	
36	Е11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	18,55	1127,10	5,96	20908	111	4650	11663	35177
		НР - 72%; СП - 8%			870,44	2,80	16147	52		2606	
		ТИП 376									
37	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	167,48	274,57	50,94	45984	8531	18751	15805	66732
		НР - 72%; СП - 8%			111,67	19,40	18702	3249		4943	
38	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	13,3984	23687,90	12,85	317380	172	240819	55000	402170
		НР - 72%; СП - 8%			5701,34	--	76389	--		29790	
39	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/керамогранит. Устройство	м2 покрытия	167,48	2467,88	108,83	413320	18226	81899	232318	697289
		НР - 72%; СП - 8%			1870,04	56,54	313195	9469		51651	
40	С1231-302-0203 231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	170,8296	3913,00	--	668456	--	668456	--	721932
		СП - 8%			--	--	--	--		53476	
41	Е11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	176	2463,81	20,05	433631	3528	355982	54313	526979
		НР - 72%; СП - 8%			421,14	7,46	74121	1313		39035	
		ТИП 376									
42	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/керамогранит. Устройство	м2 покрытия	14,58	2467,88	108,83	35982	1586	7131	20224	60703
		НР - 72%; СП - 8%			1870,04	56,54	27265	824		4496	
43	С1231-302-0203 231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	14,8716	3913,00	--	58193	--	58193	--	62848
		СП - 8%			--	--	--	--		4655	
44	Е11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	15,5	2463,81	20,05	38189	311	31350	4783	46410
		НР - 72%; СП - 8%			421,14	7,46	6528	116		3438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3369200	55382	2461663	632116	4321421
							852155	25785	--	320103	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3369200				
	Материалы		Тенге				1735013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					877940			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				726649				
		Накладные расходы	Тенге				632116				
		Сметная прибыль	Тенге				320103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4321419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
		Сметная заработная плата	Тенге					877940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4321419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
		Сметная заработная плата	Тенге					877940			
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
45	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	355,12	1157,93	7,18	411203	2548	122819	206448	667063
		НР - 72%; СП - 8%			804,90	2,53	285836	897		49412	
46	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	355,12	472,88	4,69	167931	1665	66130	72651	259828
		НР - 72%; СП - 8%			281,98	2,16	100136	768		19247	
47	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1340,26	1689,17	51,64	2263925	69208	533893	1238518	3782639
		НР - 72%; СП - 8%			1239,18	44,28	1660824	59340		280195	
48	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1340,26	824,89	7,18	1105564	9616	463529	457778	1688409
		НР - 72%; СП - 8%			471,86	2,53	632419	3384		125067	
49	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	262,85	426,75	4,20	112171	1104	44648	48191	173191
		НР - 72%; СП - 8%			252,69	1,95	66419	513		12829	
50	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	24,48	5125,07	25,40	125462	621	56786	49200	188635
		НР - 72%; СП - 8%			2780,01	11,38	68055	278		13973	
51	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,48	4430,67	62,93	454055	6448	93430	257811	768815
		НР - 72%; СП - 8%			3456,06	38,00	354177	3894		56949	
52	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	102,48	824,89	7,18	84534	736	35442	35003	129100
		НР - 72%; СП - 8%			471,86	2,53	48356	259		9563	
53	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	102,48	426,75	4,20	43733	431	17407	18789	67523
		НР - 72%; СП - 8%			252,69	1,95	25895	200		5002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4768578	92377	1434084	2384389	7725203
							3242117	69533	--	572237	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4768578				
	Материалы		Тенге				1434083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					3311650			
		Накладные расходы	Тенге				2384389				
		Сметная прибыль	Тенге				572237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7725204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1994
		Сметная заработная плата	Тенге					3311650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7725204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1994
		Сметная заработная плата	Тенге					3311650			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ									
		УТЕПЛЕНИЕ									
54	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	431,5	1444,46	86,81	623284	37460	231637	261411	955470
		НР - 72%; СП - 8%			820,83	20,59	354187	8884		70776	
55	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	431,5	1164,29	84,60	502392	36505	191676	203828	762717
		НР - 72%; СП - 8%			635,48	20,59	274211	8884		56498	
56	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	80,0001	41869,00	--	3349524	--	3349524	--	3617486
		СП - 8%			--	--	--	--		267962	
57	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	431,5	549,90	20,86	237282	9002	174412	40400	299897
		НР - 72%; СП - 8%			124,84	5,20	53868	2244		22215	
58	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм	м2	431,5	1072,34	163,79	462717	70674	240178	122889	632454
		НР - 72%; СП - 8%			351,95	43,60	151865	18813		46848	
59	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	431,5	257,48	24,19	111104	10437	95042	6143	126627
		НР - 72%; СП - 8%			13,04	6,74	5625	2907		9380	
60	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,47465	23684,92	2388,56	11242	1134	20	7608	20358
		НР - 72%; СП - 8%			21254,36	1008,25	10088	479		1508	
61	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,47465	456152,00	--	216513	--	216513	--	233834
		СП - 8%			--	--	--	--		17321	
62	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПО ПЕРИМЕТРУ	м2	97,5	549,90	20,86	53615	2034	39409	9129	67763
		НР - 72%; СП - 8%			124,84	5,20	12172	507		5020	
63	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	521,3	1994,32	36,15	1039641	18845	115380	654612	1829793
		НР - 72%; СП - 8%			1736,84	7,23	905416	3766		135540	
64	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	576,5578	3633,00	--	2094634	--	2094634	--	2262205
		СП - 8%			--	--	--	--		167571	
65	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	2014,00	--	120840	--	120840	--	130507
		СП - 8%			--	--	--	--		9667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С1224-105-0401 224-105-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.	4	782,00	--	3128	--	3128	--	3378
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
67	С1224-105-0204 224-105-0204 РСНБ РК 2022	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	97,5	1309,00	--	127628	--	127628	--	137838
		СП - 8%			--	--	--	--		10210	
68	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	1331,00	--	47916	--	47916	--	51749
		СП - 8%			--	--	--	--		3833	
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ									
69	Е11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	50,5	71,17	8,46	3594	427	220	2248	6309
		НР - 72%; СП - 8%			58,35	3,46	2947	175		467	
70	С1215-203-0404 215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,404	79961,00	--	32304	--	32304	--	34888
		СП - 8%			--	--	--	--		2584	
71	С1215-202-0703 215-202-0703 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,11	125068,00	--	13757	--	13757	--	14858
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-4 шт									
72	Е11-100106-0101	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	4	12885,13	1440,41	51541	5762	3691	32033	90260
		НР - 72%; СП - 8%			10522,12	600,46	42088	2402		6686	
73	С1215-204-0503 215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0616	125068,00	--	7704	--	7704	--	8320
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
74	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,5696	125068,00	--	71239	--	71239	--	76938
		СП - 8%			--	--	--	--		5699	
75	С1215-101-0202 215-101-0202 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3 м до 6,5 м,2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,3272	83758,00	--	27406	--	27406	--	29598
		СП - 8%			--	--	--	--		2192	
76	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,9584	11875,42	100,09	11381	96	9965	980	13350
		НР - 72%; СП - 8%			1376,93	43,03	1320	41		989	
77	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	20,8	1174,68	34,85	24433	724	1718	16034	43704
		НР - 72%; СП - 8%			1057,25	13,39	21991	278		3237	
78	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	23,92	3633,00	--	86901	--	86901	--	93853
		СП - 8%			--	--	--	--		6952	
79	С1223-101-0201 223-101-0201 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,8	30371,00	--	24297	--	24297	--	26241
		СП - 8%			--	--	--	--		1944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-150403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	4,8	1217,26	4,20	5843	20	1063	3434	10019
		НР - 72%; СП - 8%			991,60	1,95	4760	9		742	
		Лестница к слуховому окну									
81	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0448	197365,76	1862,90	8842	83	7074	1240	10888
		НР - 72%; СП - 8%			37620,18	809,18	1685	36		807	
82	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0448	11875,42	100,09	532	5	465	46	624
		НР - 72%; СП - 8%			1376,93	43,03	62	2		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9371234	193208	7335741	1362035	11591926
							1842285	49427	--	858661	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9371234				
	Материалы		Тенге				1111951				
	Всего заработная плата		Тенге					1891712			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6223791				
		Накладные расходы	Тенге				1362035				
		Сметная прибыль	Тенге				858661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11591930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1247
		Сметная заработная плата	Тенге					1891712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11591930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1247
		Сметная заработная плата	Тенге					1891712			
		РАЗДЕЛ 6. Трубопроводы холодной воды (В1,В2)									
83	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	13	1542,49	2,15	20052	28	32	14398	37206
		НР - 72%; СП - 8%			1537,84	0,39	19992	5		2756	
84	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	4	1546,87	2,45	6187	10	14	4438	11475
		НР - 72%; СП - 8%			1540,66	0,26	6163	1		850	
85	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	12,87	142,00	--	1828	--	1828	--	1974
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
86	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	3,96	98,00	--	388	--	388	--	419
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
87	Е11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17	114,11	1,55	1940	26	13	1369	3573
		НР - 72%; СП - 8%			111,81	--	1901	--		265	
88	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,017	79231,55	--	1347	--	29	949	2479
		НР - 72%; СП - 8%			77501,32	--	1318	--		184	
89	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1	8,00	--	8	--	8	--	9
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
90	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7	12,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-260101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	17	876,04	99,32	14893	1688	6505	5374	21889
		НР - 72%; СП - 8%			394,12	44,95	6700	764		1621	
92	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,4	291,00	--	1280	--	1280	--	1382
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
93	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	14,3	343,00	--	4905	--	4905	--	5297
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
				фитинги							
94	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	2722,00	--	2722	--	2722	--	2940
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
95	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	2029,00	--	6087	--	6087	--	6574
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
96	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	1	1270,31	0,16	1270	--	35	889	2332
		НР - 72%; СП - 8%			1234,51	--	1235	--		173	
97	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	9414,00	--	9414	--	9414	--	10167
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
98	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	6	237,00	--	1422	--	1422	--	1536
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
99	С1241-211-1804 241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	2	268,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
100	С1241-228-0101 241-228-0101 РСНБ РК 2022	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой	шт.	2	1570,00	--	3140	--	3140	--	3391
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
101	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм/гильзы. Прокладка	м трубопровода	0,35	13958,01	192,59	4885	68	3808	737	6072
		НР - 72%; СП - 8%			2883,52	41,62	1009	15		450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				82388	1820	42250	28154	119385
							38318	785	--	8844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48054				
	Материалы		Тенге				6533				
	Всего заработная плата		Тенге					8782			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31814				
		Накладные расходы	Тенге				6323				
		Сметная прибыль	Тенге				4350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8782			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				34334				
	Материалы		Тенге				3905				
	Всего заработная плата		Тенге					30321			
		Накладные расходы	Тенге				21831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4494				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				60659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					30321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				119386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					39103			
		РАЗДЕЛ 7. Трубопроводы горячей воды (Т3)									
102	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2	1546,87	2,45	3094	5	8	2219	5738
		НР - 72%; СП - 8%			1540,66	0,26	3081	1		425	
103	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	1,98	98,00	--	194	--	194	--	210
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
104	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2722,00	--	5444	--	5444	--	5880
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
105	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1	8,00	--	8	--	8	--	9
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
106	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	4	237,00	--	948	--	948	--	1024
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
107	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	19,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
108	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	114,11	1,55	228	3	1	161	420
		НР - 72%; СП - 8%			111,81	--	224	--		31	
109	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	79231,55	--	158	--	3	112	291
		НР - 72%; СП - 8%			77501,32	--	155	--		22	
110	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	5625,06	56,85	5625	56	103	3953	10344
		НР - 72%; СП - 8%			5466,24	23,43	5466	23		766	
111	513-106-0101 513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	32550,00	--	32550	--		--	32550
					--	--	--	--	32550	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				48287	64	6747	6445	56507
							8926	24	32550	1776	
	Стоимость оборудования		Тенге				32550				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				32550				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6790				
	Материалы		Тенге				3				
	Всего заработная плата		Тенге					155			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6632				
		Накладные расходы	Тенге				112				
		Сметная прибыль	Тенге				554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7456				
		Сметная заработная плата	Тенге					155			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8947				
	Материалы		Тенге				112				
	Всего заработная плата		Тенге					8795			
		Накладные расходы	Тенге				6333				
		Сметная прибыль	Тенге				1222				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8795			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				56508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8950			
					РАЗДЕЛ 8.Сеть К1, бытовая канализация						
112	Е11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2830,59	4,42	19814	31	12602	5177	26991
		НР - 72%; СП - 8%			1025,88	1,39	7181	10		1999	
113	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1417,07	1,81	1417	2	345	771	2363
		НР - 72%; СП - 8%			1069,84	0,60	1070	1		175	
114	Е11-160101-0103 1116-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб	3,5	3583,99	101,96	12544	357	8375	2854	16630
		НР - 72%; СП - 8%			1089,24	43,48	3812	152		1232	
115	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	212,00	--	848	--	848	--	916
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
					ФАСОННЫЕ ЧАСТИ						
116	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	279,00	--	1116	--	1116	--	1205
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
117	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	319,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
118	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	583,00	--	1166	--	1166	--	1259
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
119	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	162,00	--	162	--	162	--	175
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
120	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
121	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
123	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	236,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
124	Е11-160401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	0,35	23817,38	306,45	8336	107	7025	886	9960
		НР - 72%; СП - 8%			3439,38	76,77	1204	27		738	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
125	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3825,32	117,82	3825	118	268	2518	6850
		НР - 72%; СП - 8%			3438,98	57,99	3439	58		507	
126	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	1	9913,00	--	9913	--	9913	--	10706
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
127	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	5326,00	--	5326	--	5326	--	5752
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
128	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	922,00	--	922	--	922	--	996
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
129	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3069,48	77,17	3069	77	283	1976	5449
		НР - 72%; СП - 8%			2709,13	35,68	2709	36		404	
130	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	19691,00	--	19691	--	19691	--	21266
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
131	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807,00	--	14807	--	14807	--	15992
		СП - 8%			--	--	--	--		1185	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
132	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	29373,76	628,64	29374	628	14969	10032	42558
		НР - 72%; СП - 8%			13776,63	156,20	13777	156		3152	
133	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4100,00	--	4100	--	4100	--	4428
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
134	С1242-404-0502 242-404-0502 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	21334,00	--	21334	--	21334	--	23041
		СП - 8%			--	--	--	--		1707	
135	С1242-101-1201 242-101-1201 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	2	45197,00	--	90394	--	90394	--	97626
		СП - 8%			--	--	--	--		7232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	2718,38	28,90	544	6	419	87	682
		НР - 72%; СП - 8%			594,32	10,93	119	2		50	
137	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4	2442,66	60,99	3420	85	1944	1021	4796
		НР - 72%; СП - 8%			993,88	19,22	1391	27		355	
138	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	721282,63	27427,99	1010	38	684	207	1315
		НР - 72%; СП - 8%			205449,92	107,89	288	--		97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				256193	1449	219754	25529	304263
							34990	469	--	22538	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				173850				
	Материалы		Тенге				684				
	Всего заработная плата		Тенге					288			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				172840				
		Накладные расходы	Тенге				207				
		Сметная прибыль	Тенге				13926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187983				
		Сметная заработная плата	Тенге					288			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				82343				
	Материалы		Тенге				46229				
	Всего заработная плата		Тенге					35171			
		Накладные расходы	Тенге				25322				
		Сметная прибыль	Тенге				8612				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				116277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					35171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				304260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					35459			
		РАЗДЕЛ 9. ОТОПЛЕНИЕ									
139	Е11-180301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	30	894,01	18,77	26820	563	--	19060	49551
		НР - 72%; СП - 8%			875,24	7,17	26257	215		3670	
140	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	149	3228,00	--	480972	--	480972	--	519450
		СП - 8%			--	--	--	--		38478	
141	Е11-160602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	42	613,35	0,78	25761	33	819	17945	47202
		НР - 72%; СП - 8%			593,07	0,35	24909	15		3496	
142	С1245-405-2201 245-405-2201 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая с дистанционным управлением диапазоном регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным температурным датчиком	шт.	21	20634,00	--	433314	--	433314	--	467979
		СП - 8%			--	--	--	--		34665	
143	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	21	7362,00	--	154602	--	154602	--	166970
		СП - 8%			--	--	--	--		12368	
144	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	21	11314,00	--	237594	--	237594	--	256602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19008	
145	Е11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	21	578,53	--	12149	--	7360	3448	16845
		НР - 72%; СП - 8%			228,03	--	4789	--		1248	
146	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	21	1317,43	2,45	27666	51	79	19830	51295
		НР - 72%; СП - 8%			1311,22	0,26	27536	5		3800	
147	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	20,79	301,00	--	6258	--	6258	--	6759
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
148	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	47	1323,75	2,15	62216	101	554	44337	115078
		НР - 72%; СП - 8%			1309,81	0,39	61561	18		8524	
149	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	46,53	418,00	--	19450	--	19450	--	21006
		СП - 8%			--	--	--	--		1556	
150	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	62	1301,62	10,40	80700	645	1198	56804	148504
		НР - 72%; СП - 8%			1271,89	0,60	78857	37		11000	
151	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	61,38	640,00	--	39283	--	39283	--	42426
		СП - 8%			--	--	--	--		3143	
152	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	37	2686,58	25,23	99403	934	79089	14203	122694
		НР - 72%; СП - 8%			523,78	9,35	19380	346		9088	
153	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	167	114,11	1,55	19057	259	125	13444	35101
		НР - 72%; СП - 8%			111,81	--	18673	--		2600	
154	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,167	79231,55	--	13232	--	289	9319	24355
		НР - 72%; СП - 8%			77501,32	--	12943	--		1804	
155	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	6	19,00	--	114	--	114	--	123
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
156	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	58,00	--	232	--	232	--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
157	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	7	153,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
158	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	24	98,00	--	2352	--	2352	--	2540
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
159	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	18	69,00	--	1242	--	1242	--	1341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
160	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	12	23,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
161	С1241-211-1103 241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	16	54,00	--	864	--	864	--	933
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
162	С1241-211-1104 241-211-1104 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	10	91,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
163	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2810,51	124,29	16863	746	1822	10369	29410
		НР - 72%; СП - 8%			2382,55	17,64	14295	106		2179	
164	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2849,47	163,25	5699	327	607	3482	9915
		НР - 72%; СП - 8%			2382,55	35,27	4765	71		734	
165	С1242-202-0103 242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	27264,00	--	54528	--	54528	--	58890
		СП - 8%			--	--	--	--		4362	
166	С1242-202-0104 242-202-0104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	31248,00	--	62496	--	62496	--	67496
		СП - 8%			--	--	--	--		5000	
167	С1242-202-0105 242-202-0105 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	35805,00	--	71610	--	71610	--	77339
		СП - 8%			--	--	--	--		5729	
168	С1242-303-0802 242-303-0802 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	13857,00	--	27714	--	27714	--	29931
		СП - 8%			--	--	--	--		2217	
169	Е11-180701-0210	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	6902,62	399,86	27610	1599	15450	8105	38572
		НР - 72%; СП - 8%			2640,33	173,84	10561	695		2857	
170	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	2810,51	124,29	14053	621	1519	8641	24509
		НР - 72%; СП - 8%			2382,55	17,64	11913	88		1815	
171	С1242-303-1103 242-303-1103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	25104,00	--	50208	--	50208	--	54225
		СП - 8%			--	--	--	--		4017	
172	С1242-207-0502 242-207-0502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	4730,00	--	4730	--	4730	--	5108
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
173	С1245-506-0112 245-506-0112 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25	шт.	2	12493,00	--	24986	--	24986	--	26985
		СП - 8%			--	--	--	--		1999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1510,17	210,50	1510	210	19	968	2677
		НР - 72%; СП - 8%			1280,61	64,24	1281	64		198	
175	С1242-404-0103 242-404-0103 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	11655,00	--	11655	--	11655	--	12587
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
176	Е11-260101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	146	876,04	99,32	127902	14501	55860	46155	187981
		НР - 72%; СП - 8%			394,12	44,95	57541	6563		13925	
177	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	51,7	289,00	--	14941	--	14941	--	16136
		СП - 8%			--	--	--	--		1195	
178	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	68,2	343,00	--	23393	--	23393	--	25264
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
179	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	40,7	383,00	--	15588	--	15588	--	16835
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
180	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5,75	4531,51	74,09	26056	426	18851	4974	33512
		НР - 72%; СП - 8%			1178,99	22,47	6779	129		2482	
181	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10	541,44	4,56	5414	46	425	3563	9695
		НР - 72%; СП - 8%			494,33	0,46	4943	5		718	
182	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	10	99,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2333484	21062	1925439	284647	2827579
							386983	8357	--	209448	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1887921				
	Материалы		Тенге				56575				
	Всего заработная плата		Тенге					81995			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1741373				
		Накладные расходы	Тенге				59037				
		Сметная прибыль	Тенге				155757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2102715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					81995			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				445563				
	Материалы		Тенге				127492				
	Всего заработная плата		Тенге					313345			
		Накладные расходы	Тенге				225610				
		Сметная прибыль	Тенге				53691				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				724864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					313345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2827579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					395340			
		РАЗДЕЛ 10. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
183	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10037,04	209,62	10037	210	971	6407	17759
		НР - 72%; СП - 8%			8855,64	42,83	8856	43		1316	
184	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	32538,00	--	32538	--	32538	--	35141
		СП - 8%			--	--	--	--		2603	
185	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	13	2209,60	43,37	28725	563	6014	16112	48423
		НР - 72%; СП - 8%			1703,68	17,64	22148	229		3587	
186	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4	8888,92	68,04	39111	299	28417	7569	50415
		НР - 72%; СП - 8%			2362,48	26,86	10395	118		3734	
187	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	8675,35	54,01	45112	281	33583	8177	57553
		НР - 72%; СП - 8%			2163,05	21,09	11248	110		4263	
188	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5	8675,35	54,01	39039	243	29062	7077	49805
		НР - 72%; СП - 8%			2163,05	21,09	9734	95		3689	
189	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм/ПЕРЕХОДЫ. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48	8675,35	54,01	4164	26	3100	755	5312
		НР - 72%; СП - 8%			2163,05	21,09	1038	10		394	
190	С1246-303-0201 246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	1	22505,00	--	22505	--	22505	--	24305
		СП - 8%			--	--	--	--		1800	
191	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	790,00	--	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				224391	1622	159350	46097	292126
							63419	605	--	21639	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58203				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58203				
		Сметная прибыль	Тенге				4656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62859				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				166188				
	Материалы		Тенге				101147				
	Всего заработная плата		Тенге					64024			
		Накладные расходы	Тенге				46097				
		Сметная прибыль	Тенге				16983				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				229268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					64024			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				292127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					64024			
		РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
192	Ц13-080305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	557,46	4,23	1115	8	34	775	2041
		НР - 72%; СП - 8%			536,47	1,73	1073	3		151	
193	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1755,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
194	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	11	173,82	2,01	1912	22	270	1169	3328
		НР - 72%; СП - 8%			147,24	0,38	1620	4		246	
195	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,011	1252713,00	--	13780	--	13780	--	14882
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
196	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	11	433,25	3,79	4766	41	157	3290	8700
		НР - 72%; СП - 8%			415,27	0,11	4568	1		644	
197	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	11	44,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
198	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	15	751,16	75,90	11267	1139	6766	2678	15060
		НР - 72%; СП - 8%			224,15	23,79	3362	357		1116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				36834	1210	25001	7912	48325
							10623	365	--	3579	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12382				
	Материалы		Тенге				6801				
	Всего заработная плата		Тенге					4795			
		Накладные расходы	Тенге				3453				
		Сметная прибыль	Тенге				1267				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4795			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24452				
	Материалы		Тенге				426				
	Всего заработная плата		Тенге					6193			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17774				
		Накладные расходы	Тенге				4459				
		Сметная прибыль	Тенге				2312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				48325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10988			
		РАЗДЕЛ 12. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	Е11-210502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	2	4542,80	75,24	9086	150	2159	4922	15129
		НР - 72%; СП - 8%			3388,43	29,70	6777	59		1121	
200	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
201	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 8з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
202	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1755,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
203	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	594,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
204	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	4221,00	--	16884	--	16884	--	18235
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
205	Е11-210401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	62	3191,13	20,91	197850	1296	109056	63388	282137
		НР - 72%; СП - 8%			1411,26	8,73	87498	541		20899	
206	Е11-210401-0401	Указатели световые настенные. Установка	шт.	3	932,75	21,90	2798	66	25	1968	5147
		НР - 72%; СП - 8%			902,21	8,73	2707	26		381	
207	С1247-102-0133 247-102-0133 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	25	15328,00	--	383200	--	383200	--	413856
		СП - 8%			--	--	--	--		30656	
208	С1247-102-0120 247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	10	8405,00	--	84050	--	84050	--	90774
		СП - 8%			--	--	--	--		6724	
209	С1247-102-0165 247-102-0165 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 30 slim, мощность 30 Вт, IP24	шт.	27	14121,00	--	381267	--	381267	--	411768
		СП - 8%			--	--	--	--		30501	
210	С1247-102-0182 247-102-0182 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	3	8300,00	--	24900	--	24900	--	26892
		СП - 8%			--	--	--	--		1992	
211	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	86	463,56	0,44	39866	38	10355	21233	65987
		НР - 72%; СП - 8%			342,71	0,20	29473	17		4888	
212	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	313,81	0,38	628	--	27	433	1146
		НР - 72%; СП - 8%			300,66	0,16	601	--		85	
213	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	46	699,00	--	32154	--	32154	--	34726
		СП - 8%			--	--	--	--		2572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	С1247-214-0507 247-214-0507 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная переносная РП-102, 213 2Р+РЕ 16А 220В IP44	шт.	1	888,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
215	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	339,00	--	678	--	678	--	732
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
216	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	38	384,00	--	14592	--	14592	--	15759
		СП - 8%			--	--	--	--		1167	
217	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	412,00	--	412	--	412	--	445
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
218	С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	88	101,00	--	8888	--	8888	--	9599
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
219	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	786	173,82	2,01	136625	1580	19312	83543	237781
		НР - 72%; СП - 8%			147,24	0,38	115733	299		17613	
220	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,296	460164,00	--	136209	--	136209	--	147106
		СП - 8%			--	--	--	--		10897	
221	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,49	307513,00	--	150681	--	150681	--	162736
		СП - 8%			--	--	--	--		12055	
222	Е11-210101-0105 1121-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	786	231,70	4,43	182114	3482	67109	81225	284406
		НР - 72%; СП - 8%			141,89	1,64	111523	1289		21067	
223	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	786	31,00	--	24366	--	24366	--	26315
		СП - 8%			--	--	--	--		1949	
224	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	2413,93	107,36	2414	108	154	1581	4314
		НР - 72%; СП - 8%			2151,82	43,67	2152	44		320	
225	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15673,00	--	15673	--	15673	--	16927
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
226	С1247-101-0102 247-101-0102 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002/РВО	шт.	2	3993,00	--	7986	--	7986	--	8625
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1874884	6720	1511700	258293	2303830
							356464	2275	--	170654	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1874884				
	Материалы		Тенге				208197				
	Всего заработная плата		Тенге					358739			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1303503				
		Накладные расходы	Тенге				258293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				170654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2303831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					358739			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2303831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					358739			
		РАЗДЕЛ 13. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
227	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	5721,40	6,92	5721	7	39	4087	10593
		НР - 72%; СП - 8%			5675,04	1,60	5675	2		785	
228	С1248-303-0206 248-303-0206 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12	шт.	1	26220,00	--	26220	--	26220	--	28318
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
229	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	3	1009,76	5,38	3029	16	24	2156	5600
		НР - 72%; СП - 8%			996,24	1,78	2989	5		415	
230	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К/призма 200	шт.	3	2145,00	--	6435	--	6435	--	6950
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
231	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	40	149,00	--	5960	--	5960	--	6437
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
232	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	28	3630,11	2,64	101643	74	1840	71805	187323
		НР - 72%; СП - 8%			3561,74	--	99729	--		13876	
233	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	28	1734,00	--	48552	--	48552	--	52436
		СП - 8%			--	--	--	--		3884	
234	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	36	1823,55	0,99	65648	36	1501	46160	120753
		НР - 72%; СП - 8%			1780,87	--	64111	--		8945	
235	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	36	332,00	--	11952	--	11952	--	12908
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
236	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	3630,11	2,64	10890	8	197	7693	20070
		НР - 72%; СП - 8%			3561,74	--	10685	--		1487	
237	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	1153,00	--	3459	--	3459	--	3736
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
238	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	7	5721,40	6,92	40050	48	277	28610	74153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5675,04	1,60	39725	11		5493	
239	С1248-303-0101 248-303-0101 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	7	9921,00	--	69447	--	69447	--	75003
		СП - 8%			--	--	--	--		5556	
240	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	40	173,82	2,01	6953	80	983	4252	12101
		НР - 72%; СП - 8%			147,24	0,38	5890	15		896	
241	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	324	98,28	0,75	31842	243	3406	20320	56335
		НР - 72%; СП - 8%			87,02	0,09	28193	29		4173	
242	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,324	39741,00	--	12876	--	12876	--	13906
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
243	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,04	307513,00	--	12301	--	12301	--	13285
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
244	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	433,25	3,79	17330	151	568	11963	31636
		НР - 72%; СП - 8%			415,27	0,11	16611	4		2343	
245	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	324	341,63	3,74	110689	1212	3651	76206	201847
		НР - 72%; СП - 8%			326,62	0,05	105826	16		14952	
246	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	40,4	26,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
247	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	333,72	105,00	--	35041	--	35041	--	37844
		СП - 8%			--	--	--	--		2803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				627088	1875	245779	273252	972368
							379434	82	--	72029	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				226981				
	Материалы		Тенге				3877				
	Всего заработная плата		Тенге					222932			
		Накладные расходы	Тенге				160511				
		Сметная прибыль	Тенге				31001				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				418493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					222932			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				400107				
	Материалы		Тенге				8607				
	Всего заработная плата		Тенге					156584			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233293				
		Накладные расходы	Тенге				112741				
		Сметная прибыль	Тенге				41028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				553876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					156584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				972369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					379516			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				26207258	398280	18309821	5496647	34237607
							7466607	167620	32550	2533705	
	Стоимость оборудования		Тенге				32550				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				32550				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				239363				
	Материалы		Тенге				10678				
	Всего заработная плата		Тенге					227727			
		Накладные расходы	Тенге				163964				
		Сметная прибыль	Тенге				32268				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				435595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					227727			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25154884				
	Материалы		Тенге				4732017				
	Всего заработная плата		Тенге					6918270			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13282207				
		Накладные расходы	Тенге				4981158				
		Сметная прибыль	Тенге				2410882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32546924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4386
		Сметная заработная плата	Тенге					6918270			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43086				
	Материалы		Тенге				6034				
	Всего заработная плата		Тенге					36574			
		Накладные расходы	Тенге				26332				
		Сметная прибыль	Тенге				5553				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					36574			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				737375				
	Материалы		Тенге				278885				
	Всего заработная плата		Тенге					451656			
		Накладные расходы	Тенге				325193				
		Сметная прибыль	Тенге				85002				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1147570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					451656			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				34237610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4803
		Сметная заработная плата	Тенге					7634227			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38 409 210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9 333 884				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					858 734			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					371 701			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18 309 821		
		- Перевозка грузов	Тенге				43 487				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						32 550		
		- Накладные расходы	Тенге							6 988 024	
		- Сметная прибыль	Тенге							2 842 713	
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	1,20%							38 869 730
		Всего с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге	0,32%							38 994 009
		Всего	Тенге								38 994 009
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							779 229
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								39 773 238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,95							37 784 576,10
		НДС	Тенге	12%							4 534 149,13
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								42 318 725,23

Заказчик:

КГУ «Дом печати имени Шерхана Муртазы (Региональная служба коммуникаций)» управления внутренней политики акимата Жамбылской области

Руководитель _____ Садуакас А.М.

Технадзор:

ТОО "Кабылан эксперт"

Эксперт _____ Тасыбеков Ж.К.

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ Файзуллаев Ж.А.

Авторский надзор:

ТОО "Болашак Юг Консалтинг"

Директор _____ Сембеков А.С.