Заказчик: КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №224 от 30 марта 2023г

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт средней школы №48 им.Т.Рыскулова в г.Тараз Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт средней школы №48 им.Т.Рыскулова в г.Тараз Жамбылской области"**	108 192 306,09							30 769 230,77
2	В т.ч. НДС	11 592 032,80							3 296 703,30
3	**5% удержание качества**	**5 409 615,30**							**1 538 461,54**
4	**30% возврат аванса**	**32 457 691,83**							**9 230 769,23**
5	**Итого к оплате**	**70 324 998,96**							**20 000 000,00**
6	В т.ч. НДС	7 534 821,32							2 142 857,14

Заказчик:

КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Зам.руководителя _____ **Малибекова Г.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ **Файзуллаев Ж.А.**

Заказчик: **КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"** Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№224 от 30 марта 2023г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт средней школы №48 им.Т.Рыскулова в г.Тараз Жамбылской области"**

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2023г..

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Архитектурно-строительная часть									
1	1212-0104-0513 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолок. Очистка от краски известковой с земли и лесов	м2	3000	128,43	4,72	385290	14160	12930	262094	699175
		НР - 72%; СП - 8%			119,40	1,94	358200	5820		51791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	1084	1784,38	166,87	1934268	180887	--	1327979	3523227
		НР - 72%; СП - 8%			1617,51	83,98	1753381	91034		260980	
3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	218,948	1058,32	166,87	231717	36536	--	153769	416325
		НР - 72%; СП - 8%			891,45	83,98	195181	18387		30839	
4	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	310,03	129,48	--	40143	--	--	28903	74569
		НР - 72%; СП - 8%			129,48	--	40143	--		5524	
5	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	310,03	323,63	18,54	100335	5748	--	70185	184162
		НР - 72%; СП - 8%			305,09	9,33	94587	2893		13642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2691753	237331	12930	1842930	4897458
							2441492	118134	--	362776	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2691753				
	Материалы		Тенге				12930				
	Всего заработная плата		Тенге					2559626			
		Накладные расходы	Тенге				1842930				
		Сметная прибыль	Тенге				362776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4897459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2643
		Сметная заработная плата	Тенге					2559626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4897459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2643
		Сметная заработная плата	Тенге					2559626			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтно-строительные работы									
		Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	4,032	3762,57	214,13	15171	863	7493	5194	21994
		НР - 72%; СП - 8%			1690,25	98,79	6815	398		1629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	18,144	2394,99	211,13	43455	3831	20407	15145	63288
		НР - 72%; СП - 8%			1059,16	100,15	19217	1817		4688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	625,77	2698,81	213,95	1688834	133883	724204	643813	2519259
		НР - 72%; СП - 8%			1327,56	101,38	830747	63437		186612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,016	2630,75	209,95	5304	423	2498	1859	7736
		НР - 72%; СП - 8%			1182,00	98,79	2383	199		573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	429,7	1233,10	6,13	529864	2632	413621	82720	661591
		НР - 72%; СП - 8%			264,40	2,98	113611	1278		49007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	305	111,00	--	33855	--	33855	--	36563
		СП - 8%			--	--	--	--		2708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2316483	141632	1202078	748731	3310431
							972773	67129	--	245217	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2316483				
	Материалы		Тенге				1168221				
	Всего заработная плата		Тенге					1039902			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33855				
		Накладные расходы	Тенге				748731				
		Сметная прибыль	Тенге				245217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3310431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								922
		Сметная заработная плата	Тенге					1039902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3310431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								922
		Сметная заработная плата	Тенге					1039902			
		РАЗДЕЛ 3.Двери									
12	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	127,218	1827,04	95,15	232433	12105	59377	119718	380323
		НР - 72%; СП - 8%			1265,16	41,85	160951	5324		28172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	36,015	1560,10	132,16	56187	4759	12625	29504	92546
		НР - 72%; СП - 8%			1077,42	60,38	38803	2174		6855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,732	5642,00	--	105686	--	105686	--	114141
		СП - 8%			--	--	--	--		8455	
15	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	35,931	4458,00	--	160180	--	160180	--	172994
		СП - 8%			--	--	--	--		12814	
16	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	64,155	4157,00	--	266692	--	266692	--	288027
		СП - 8%			--	--	--	--		21335	
17	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,46	5438,00	--	29691	--	29691	--	32066
		СП - 8%			--	--	--	--		2375	
18	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	38,955	5377,00	--	209461	--	209461	--	226218
		СП - 8%			--	--	--	--		16757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1060330	16864	843712	149222	1306315
							199754	7498	--	96763	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1060330				
	Материалы		Тенге				72000				
	Всего заработная плата		Тенге					207252			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				771710				
		Накладные расходы	Тенге				149222				
		Сметная прибыль	Тенге				96763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1306315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					207252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1306315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					207252			
				РАЗДЕЛ 4.Полы							
		1 этаж									
19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	516,095	778,66	35,93	401863	18541	184075	149858	595859
		НР - 72%; СП - 8%			386,07	17,23	199247	8890		44138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	516,095	3932,35	163,03	2029468	84136	1332676	468141	2697417
		НР - 72%; СП - 8%			1187,10	72,74	612656	37539		199809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	114,585	778,66	35,93	89223	4117	40869	33272	132295
		НР - 72%; СП - 8%			386,07	17,23	44237	1974		9800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	114,585	3994,41	91,70	457700	10507	289635	116871	620536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1375,03	41,56	157558	4762		45966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	137,76	778,66	35,93	107268	4949	49134	40001	159051
		НР - 72%; СП - 8%			386,07	17,23	53185	2373		11782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	137,76	2754,04	26,28	379397	3619	313444	46155	459596
		НР - 72%; СП - 8%			452,48	12,85	62334	1770		34044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	304,015	1655,62	24,13	503332	7334	326434	124286	677828
		НР - 72%; СП - 8%			557,75	10,05	169564	3055		50209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 55 мм. Устройство	м2 покрытия	304,015	7277,87	59,08	2212581	17959	1966644	170301	2573512
		НР - 72%; СП - 8%			749,89	28,13	227978	8550		190631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6180832	151162	4502911	1148885	7916094
							1526759	68913	--	586379	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6180832				
	Материалы		Тенге				4502910				
	Всего заработная плата		Тенге					1595672			
		Накладные расходы	Тенге				1148885				
		Сметная прибыль	Тенге				586379				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7916096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1469
		Сметная заработная плата	Тенге					1595672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7916096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1469
		Сметная заработная плата	Тенге					1595672			
		РАЗДЕЛ 5.Отделка внутренняя									
		На отметке 0.000									
27	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1130,7635	879,16	5,88	994119	6643	305974	492198	1605222
		НР - 72%; СП - 8%			602,69	1,86	681502	2106		118905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	499,7818	1179,12	9,18	589303	4586	201411	277028	935638
		НР - 72%; СП - 8%			766,95	2,91	383306	1456		69307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	135,7975	4802,96	24,65	652230	3347	270022	273934	1000257
		НР - 72%; СП - 8%			2789,90	11,80	378861	1602		74093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		На отметке 3.300									
30	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,10575	879,16	5,88	789576	5277	243018	390927	1274943
		НР - 72%; СП - 8%			602,69	1,86	541281	1673		94440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	472,4191	1179,12	9,18	557040	4335	190385	261861	884413
		НР - 72%; СП - 8%			766,95	2,91	362320	1376		65512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		На отметке 6.600									
32	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	591,40025	879,16	5,88	519934	3474	160028	257424	839547
		НР - 72%; СП - 8%			602,69	1,86	356432	1101		62189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	338,2437	1179,12	9,18	398830	3103	136312	187488	633223
		НР - 72%; СП - 8%			766,95	2,91	259415	985		46905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4501032	30765	1507150	2140860	7173243
							2963117	10299	--	531351	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4501032				
	Материалы		Тенге				1507148				
	Всего заработная плата		Тенге					2973416			
		Накладные расходы	Тенге				2140860				
		Сметная прибыль	Тенге				531351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7173243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2401
		Сметная заработная плата	Тенге					2973416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7173243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2401
		Сметная заработная плата	Тенге					2973416			
		РАЗДЕЛ 6. Канализация									
		Канализация К1									
34	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	23	876,46	4,16	20158	95	126	14376	37296
		НР - 72%; СП - 8%			866,82	1,28	19937	29		2763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48,5	908,04	1,70	44040	83	115	31586	81676
		НР - 72%; СП - 8%			903,97	0,55	43842	27		6050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	22,954	921,00	--	21141	--	21141	--	22832
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
37	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	48,403	306,00	--	14811	--	14811	--	15996
		СП - 8%			--	--	--	--		1185	
38	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3,5	212,00	--	742	--	742	--	801
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
39	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5,5	553,00	--	3042	--	3042	--	3285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
40	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	1	176,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
41	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4,5	84,00	--	378	--	378	--	408
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
42	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5,5	300,00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
43	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	3	131,00	--	393	--	393	--	424
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
44	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	16	466,00	--	7456	--	7456	--	8052
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
45	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,5	23311,07	540,66	11656	271	1884	6902	20042
		НР - 72%; СП - 8%			19001,75	169,28	9501	85		1485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	0,5	81507,00	--	40754	--		--	40754
					--	--	--	--	40754	--	
47	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	0,5	4533,95	464,71	2267	232	75	1423	3985
		НР - 72%; СП - 8%			3919,41	32,40	1960	16		295	
48	2303-0102-2401 РСНБ РК 2015	Воронка водосборная диаметром 300х100	шт.	0,5	8580,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
		Оборудование									
49	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3233,59	109,45	6467	219	435	4262	11587
		НР - 72%; СП - 8%			2906,28	53,28	5813	107		858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	8813,00	--	17626	--	17626	--	19036
		СП - 8%			--	--	--	--		1410	
51	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	895,00	--	1790	--	1790	--	1933
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
52	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	2	1075,95	0,16	2152	--	65	1502	3947
		НР - 72%; СП - 8%			1043,28	--	2087	--		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	9372,00	--	18744	--	18744	--	20244
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
54	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,5	4011,37	217,90	6017	327	800	3636	10425
		НР - 72%; СП - 8%			3260,18	106,58	4890	160		772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,5	18734,00	--	28101	--	28101	--	30349
		СП - 8%			--	--	--	--		2248	
56	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2,5	2008,70	270,78	5022	677	656	2893	8548
		НР - 72%; СП - 8%			1475,50	131,64	3689	329		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2,5	8210,00	--	20525	--	20525	--	22167
		СП - 8%			--	--	--	--		1642	
58	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2,5	1100,00	--	2750	--	2750	--	2970
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
59	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	3	4029,57	304,14	12089	912	1072	7599	21264
		НР - 72%; СП - 8%			3368,30	149,98	10105	450		1575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	2303-0102-1103 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	3	23064,00	--	69192	--	69192	--	74727
		СП - 8%			--	--	--	--		5535	
61	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	895,00	--	2685	--	2685	--	2900
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
62	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	3	1075,95	0,16	3228	--	98	2253	5920
		НР - 72%; СП - 8%			1043,28	--	3130	--		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	9372,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
64	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	0,5	8766,91	41,76	4383	21	4019	254	5008
		НР - 72%; СП - 8%			685,58	20,28	343	10		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	16,5	264,00	--	4356	--	4356	--	4704
		СП - 8%			--	--	--	--		348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				406197	2837	257309	76686	518250
							105297	1213	40754	35367	
		Стоимость оборудования	Тенге				40754				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				40754				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				365443				
		Материалы	Тенге				9346				
		Всего заработная плата	Тенге					106510			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				247964				
		Сдача и испытание	Тенге				285				
		Накладные расходы	Тенге				76686				
		Сметная прибыль	Тенге				35367				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				477496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					106510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				518250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					106510			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25 121 795
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8 209 192				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					580 591			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					273 186			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8 326 090		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						40 754		
		- Накладные расходы	Тенге							6 107 314	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 857 853	
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	1,20%							25 422 768
		Всего с дополнительными затратами при производстве строительно-	Тенге	0,90%							25 651 206
		Всего	Тенге								25 651 206
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							512 209
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								26 163 415
		Всего с коэффициентом	Тенге	1,050036							27 472 527,47
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,95							26 098 876,69
		НДС	Тенге	12%							3 296 703,30
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								30 769 230,77

Заказчик:

КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Зам. руководителя _____ ***Малибекова Г.Ж.***

Технадзор:

ТОО "Акгем-Строй"

Эксперт _____ ***Сахимов Ж.Б.***

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ ***Файзуллаев Ж.А.***

Авторский надзор:

ТОО "Жансерік құрылыс"

Директор _____ ***Темарханов Д.Ш.***