Заказчик: КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №224 от 30 марта 2023г

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт средней школы №48 им.Т.Рыскулова в г.Тараз Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2023г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт средней школы №48 им.Т.Рыскулова в г.Тараз Жамбылской области"**	180 625 073,97							72 432 767,88
2	В т.ч. НДС	19 352 686,50							7 760 653,70
3	**5% удержание качества**	**9 031 253,70**							**3 621 638,39**
4	**30% возврат аванса**	**54 187 522,19**							**21 729 830,36**
5	**Итого к оплате**	**117 406 298,08**							**47 081 299,12**
6	В т.ч. НДС	12 579 246,22							5 044 424,91

Заказчик:

КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Зам. руководителя _____ **Малибекова Г.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ **Файзуллаев Ж.А.**

Заказчик: **КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"** Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№224 от 30 марта 2023г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Капитальный ремонт средней школы №48 им.Т.Рыскулова в г.Тараз Жамбылской области"**

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2023г..

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Архитектурно-строительная часть									
1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	150,392	1058,32	166,87	159163	25096	--	105622	285968
		НР - 72%; СП - 8%			891,45	83,98	134067	12630		21183	
2	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	498	129,48	--	64481	--	--	46426	119780
		НР - 72%; СП - 8%			129,48	--	64481	--		8873	
3	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	498	323,63	18,54	161168	9233	--	112738	295819
		НР - 72%; СП - 8%			305,09	9,33	151935	4646		21912	
4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	229,17	789,14	31,05	180847	7116	--	127664	333192
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	173731	3580		24681	
5	1212-0104-0513 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Очистка от краски известковой с земли и лесов	м2	600	128,43	4,72	77058	2832	2586	52419	139835
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			119,40	1,94	71640	1164		10358	
6	1212-0104-0513 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки. Очистка от краски известковой с земли и лесов	м2	5575,335	128,43	4,72	716040	26315	24030	487088	1299378
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			119,40	1,94	665695	10816		96250	
7	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	2207,12	743,04	55,02	1639978	121435	--	1133158	2994987
		НР - 72%; СП - 8%			688,02	25,05	1518543	55288		221851	
		Водопровод и канализация									
8	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=0,4	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Демонтаж	узел	1	2946,58	450,24	2947	450	--	1886	5219
		НР - 72%; СП - 8%			2496,34	122,94	2496	123		387	
9	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	48	857,95	7,36	41182	353	3067	27286	73946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			786,71	2,82	37762	135		5477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	2	1039,39	5,39	2079	10	--	1493	3858
		НР - 72%; СП - 8%			1034,00	2,71	2068	5		286	
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Разборка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	222,96	6,06	7135	194	--	4998	13104
		НР - 72%; СП - 8%			216,90	0,04	6941	1		971	
12	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровой. Снятие	шт. арматуры	3	62,06	0,22	186	--	--	134	345
		НР - 72%; СП - 8%			61,84	0,11	186	--		26	
13	1215-0101-0311 РСНБ РК 2015	Колонка водогрейная. Снятие Водонагреватель Аристон	шт. арматуры	2	1332,27	16,17	2665	32	--	1907	4938
		НР - 72%; СП - 8%			1316,10	8,14	2632	16		366	
14	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Разборка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	222,96	6,06	5574	151	--	3905	10237
		НР - 72%; СП - 8%			216,90	0,04	5422	1		758	
15	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Вентиль. Снятие	шт. арматуры	4	62,06	0,22	248	--	--	178	461
		НР - 72%; СП - 8%			61,84	0,11	247	--		34	
16	1215-0101-0302 РСНБ РК 2015	Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	2	319,82	5,17	640	10	--	457	1185
		НР - 72%; СП - 8%			314,65	2,60	629	5		88	
17	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка противопожарный водопровод	м трубопроводов	430	674,98	5,20	290241	2236	23946	190692	519408
		НР - 72%; СП - 8%			614,09	1,84	264059	791		38475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=0,4	Краны пожарные диаметром 50 мм. Разборка	кран	13	233,23	46,60	3032	606	--	1892	5318
		НР - 72%; СП - 8%			186,62	15,55	2426	202		394	
19	1307-0401-0301 РСНБ РК 2015 к=0,4	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Демонтаж оборудования	комплект	1	11715,48	2276,12	11715	2277	--	7340	20580
		НР - 72%; СП - 8%			9439,36	755,52	9439	756		1524	
20	1215-0101-0305 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая обратный диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	4	1063,15	24,15	4253	97	--	3027	7863
		НР - 72%; СП - 8%			1039,00	12,15	4156	49		582	
21	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	4	1039,39	5,39	4158	22	--	2986	7715
		НР - 72%; СП - 8%			1034,00	2,71	4136	11		571	
22	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	46	736,17	3,45	33864	159	--	24325	62844
		НР - 72%; СП - 8%			732,72	1,74	33705	80		4655	
23	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	46	915,34	6,90	42106	318	--	30202	78093
		НР - 72%; СП - 8%			908,44	3,47	41788	160		5785	
24	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	4	562,21	5,61	2249	22	--	1611	4169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			556,60	2,82	2226	11		309	
25	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	698,91	6,25	2097	18	--	1503	3888
		НР - 72%; СП - 8%			692,66	3,15	2078	9		288	
26	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 к=0,4	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Разборка	комплект	5	291,94	86,65	1460	434	--	891	2539
		НР - 72%; СП - 8%			205,29	42,12	1026	211		188	
27	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	6	1130,24	17,03	6781	102	--	4846	12557
		НР - 72%; СП - 8%			1113,21	8,57	6679	51		930	
28	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 к=0,4	Трапы диаметром 50 мм. Разборка	комплект	1	108,75	13,36	109	13	--	73	197
		НР - 72%; СП - 8%			95,38	6,49	95	6		15	
		Благоустройство									
29	1218-0101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотковотбойных пневматических	м2	1510	105,57	46,08	159411	69580	--	86802	265910
		НР - 72%; СП - 8%			59,49	20,35	89830	30728		19697	
30	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	335	1030,85	275,89	345335	92423	--	211479	601359
		НР - 72%; СП - 8%			754,96	121,82	252912	40810		44545	
31	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1510	1613,41	124,97	2436249	188705	2181784	79833	2717369
		НР - 72%; СП - 8%			43,55	29,88	65760	45119		201287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1510	360,99	0,04	545095	60	544673	261	588984
		НР - 72%; СП - 8%			0,24	--	362	--		43628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	335	1711,10	31,16	573218	10439	313750	182152	815799
		НР - 72%; СП - 8%			743,37	11,82	249029	3960		60430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,36	41194,00	--	220800	--	220800	--	238464
		СП - 8%			--	--	--	--		17664	
35	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	148,324358	107,00	--	15871	--		--	17141
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
36	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2224,86537	40,00	--	88995	--		--	96115
		СП - 8%			--	--	--	--		7120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7848430	560738	3314636	2937274	11648564
							3868181	211364	--	862858	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11715				
	Всего заработная плата		Тенге					10195			
		Накладные расходы	Тенге				7340				
		Сметная прибыль	Тенге				1524				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				20579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					10195			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7816458				
	Материалы		Тенге				3093836				
	Всего заработная плата		Тенге					4050400			
	Местные материалы		Тенге				220800				
	Транспортные расходы		Тенге				104865				
		Накладные расходы	Тенге				2916289				
		Сметная прибыль	Тенге				858621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11591368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4130
		Сметная заработная плата	Тенге					4050400			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20257				
	Всего заработная плата		Тенге					18950			
		Накладные расходы	Тенге				13645				
		Сметная прибыль	Тенге				2713				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					18950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11648562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4182
		Сметная заработная плата	Тенге					4079545			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтно-строительные работы									
37	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	127,218	1827,04	95,15	232433	12105	59377	119718	380323
		НР - 72%; СП - 8%			1265,16	41,85	160951	5324		28172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	36,015	1560,10	132,16	56187	4759	12625	29504	92546
		НР - 72%; СП - 8%			1077,42	60,38	38803	2174		6855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,732	5642,00	--	105686	--	105686	--	114141
		СП - 8%			--	--	--	--		8455	
40	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	35,931	4458,00	--	160180	--	160180	--	172994
		СП - 8%			--	--	--	--		12814	
41	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	64,155	4157,00	--	266692	--	266692	--	288027
		СП - 8%			--	--	--	--		21335	
42	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,46	5438,00	--	29691	--	29691	--	32066
		СП - 8%			--	--	--	--		2375	
43	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	38,955	5377,00	--	209461	--	209461	--	226218
		СП - 8%			--	--	--	--		16757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1060330	16864	843712	149222	1306315
							199754	7498	--	96763	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1060330				
	Материалы		Тенге				72000				
	Всего заработная плата		Тенге					207252			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				771710				
		Накладные расходы	Тенге				149222				
		Сметная прибыль	Тенге				96763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1306315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					207252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1306315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					207252			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		1 этаж									
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	516,095	778,66	35,93	401863	18541	184075	149858	595859
		НР - 72%; СП - 8%			386,07	17,23	199247	8890		44138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	516,095	3932,35	163,03	2029468	84136	1332676	468141	2697417
		НР - 72%; СП - 8%			1187,10	72,74	612656	37539		199809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	114,585	778,66	35,93	89223	4117	40869	33272	132295
		НР - 72%; СП - 8%			386,07	17,23	44237	1974		9800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	114,585	3994,41	91,70	457700	10507	289635	116871	620536
		НР - 72%; СП - 8%			1375,03	41,56	157558	4762		45966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	387,76	778,66	35,93	301934	13930	138303	112594	447690
		НР - 72%; СП - 8%			386,07	17,23	149701	6679		33162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	387,76	2754,04	26,28	1067908	10189	882266	129914	1293648
		НР - 72%; СП - 8%			452,48	12,85	175453	4983		95826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	504,015	1655,62	24,13	834455	12159	541182	206049	1123745
		НР - 72%; СП - 8%			557,75	10,05	281114	5065		83240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 55 мм. Устройство	м2 покрытия	504,015	7277,87	59,08	3668154	29774	3260423	282335	4266528
		НР - 72%; СП - 8%			749,89	28,13	377957	14175		316039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2 этаж									
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	525,01	778,66	35,93	408805	18861	187255	152447	606152
		НР - 72%; СП - 8%			386,07	17,23	202689	9043		44900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	525,01	3932,35	163,03	2064525	85590	1355696	476227	2744012
		НР - 72%; СП - 8%			1187,10	72,74	623239	38188		203260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	525,52	778,66	35,93	409202	18879	187437	152595	606741
		НР - 72%; СП - 8%			386,07	17,23	202886	9052		44944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	525,52	2754,04	26,28	1447305	13808	1195710	176069	1753243
		НР - 72%; СП - 8%			452,48	12,85	237787	6753		129870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		3 этаж									
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	367,42	778,66	35,93	286096	13200	131047	106688	424206
		НР - 72%; СП - 8%			386,07	17,23	141849	6329		31423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	367,42	3932,35	163,03	1444826	59898	948764	333280	1920355
		НР - 72%; СП - 8%			1187,10	72,74	436164	26725		142248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	915,46	778,66	35,93	712833	32888	326517	265822	1056947
		НР - 72%; СП - 8%			386,07	17,23	353428	15769		78292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	915,46	2754,04	26,28	2521217	24054	2082937	306713	3054164
		НР - 72%; СП - 8%			452,48	12,85	414226	11764		226234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18145514	450531	13084792	3468875	23343538
							4610191	207690	--	1729151	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18145514				
	Материалы		Тенге				13084791				
	Всего заработная плата		Тенге					4817881			
		Накладные расходы	Тенге				3468875				
		Сметная прибыль	Тенге				1729151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23343540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4549
		Сметная заработная плата	Тенге					4817881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23343540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4549
		Сметная заработная плата	Тенге					4817881			
		РАЗДЕЛ 4.Отделка внутренняя									
		На отметке 0.000									
60	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1330,31	879,16	5,88	1169551	7816	359968	579056	1888496
		НР - 72%; СП - 8%			602,69	1,86	801767	2478		139889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1199,7818	1179,12	9,18	1414689	11008	483513	665037	2246104
		НР - 72%; СП - 8%			766,95	2,91	920168	3494		166378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	135,27	2327,40	26,35	314827	3565	13429	215241	572473
		НР - 72%; СП - 8%			2201,77	8,23	297833	1113		42405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	407,3925	4802,96	24,65	1956690	10042	810064	821802	3000771
		НР - 72%; СП - 8%			2789,90	11,80	1136584	4807		222279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		На отметке 3.300									
64	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1215,08425	879,16	5,88	1068250	7139	328789	528901	1724923
		НР - 72%; СП - 8%			602,69	1,86	732322	2263		127772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	872,4191	1179,12	9,18	1028688	8005	351584	483581	1633250
		НР - 72%; СП - 8%			766,95	2,91	669099	2541		120981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	135,27	2327,40	26,35	314827	3565	13429	215241	572473
		НР - 72%; СП - 8%			2201,77	8,23	297833	1113		42405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		На отметке 6.600									
67	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	800,12975	879,16	5,88	703440	4701	216507	348280	1135857
		НР - 72%; СП - 8%			602,69	1,86	482232	1490		84138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	638,2437	1179,12	9,18	752567	5856	257212	353778	1194852
		НР - 72%; СП - 8%			766,95	2,91	489499	1859		88508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	144,13	2327,40	26,35	335448	3797	14310	229339	609970
		НР - 72%; СП - 8%			2201,77	8,23	317341	1185		45183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9058977	65494	2848805	4440256	14579169
							6144678	22343	--	1079938	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9058977				
	Материалы		Тенге				2848807				
	Всего заработная плата		Тенге					6167021			
		Накладные расходы	Тенге				4440256				
		Сметная прибыль	Тенге				1079938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14579171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4950
		Сметная заработная плата	Тенге					6167021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14579171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4950
		Сметная заработная плата	Тенге					6167021			
		РАЗДЕЛ 5. Канализация									
		Канализация К1									
70	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	23	876,46	4,16	20158	95	126	14376	37296
		НР - 72%; СП - 8%			866,82	1,28	19937	29		2763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48,5	908,04	1,70	44040	83	115	31586	81676
		НР - 72%; СП - 8%			903,97	0,55	43842	27		6050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	22,954	921,00	--	21141	--	21141	--	22832
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
73	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	48,403	306,00	--	14811	--	14811	--	15996
		СП - 8%			--	--	--	--		1185	
74	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3,5	212,00	--	742	--	742	--	801
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
75	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5,5	553,00	--	3042	--	3042	--	3285
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
76	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	176,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
77	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4,5	84,00	--	378	--	378	--	408
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
78	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5,5	300,00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
79	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	3	131,00	--	393	--	393	--	424
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
80	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	16	466,00	--	7456	--	7456	--	8052
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
81	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,5	23311,07	540,66	11656	271	1884	6902	20042
		НР - 72%; СП - 8%			19001,75	169,28	9501	85		1485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	0,5	81507,00	--	40754	--		--	40754
					--	--	--	--	40754	--	
83	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	0,5	4533,95	464,71	2267	232	75	1423	3985
		НР - 72%; СП - 8%			3919,41	32,40	1960	16		295	
84	2303-0102-2401 РСНБ РК 2015	Воронка водосборная диаметром 300х100	шт.	0,5	8580,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
		Оборудование									
85	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3233,59	109,45	6467	219	435	4262	11587
		НР - 72%; СП - 8%			2906,28	53,28	5813	107		858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	8813,00	--	17626	--	17626	--	19036
		СП - 8%			--	--	--	--		1410	
87	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	895,00	--	1790	--	1790	--	1933
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
88	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	2	1075,95	0,16	2152	--	65	1502	3947
		НР - 72%; СП - 8%			1043,28	--	2087	--		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	9372,00	--	18744	--	18744	--	20244
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
90	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,5	4011,37	217,90	6017	327	800	3636	10425
		НР - 72%; СП - 8%			3260,18	106,58	4890	160		772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,5	18734,00	--	28101	--	28101	--	30349
		СП - 8%			--	--	--	--		2248	
92	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2,5	2008,70	270,78	5022	677	656	2893	8548
		НР - 72%; СП - 8%			1475,50	131,64	3689	329		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2,5	8210,00	--	20525	--	20525	--	22167
		СП - 8%			--	--	--	--		1642	
94	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2,5	1100,00	--	2750	--	2750	--	2970
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
95	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	3	4029,57	304,14	12089	912	1072	7599	21264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3368,30	149,98	10105	450		1575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	2303-0102-1103 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	3	23064,00	--	69192	--	69192	--	74727
		СП - 8%			--	--	--	--		5535	
97	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	895,00	--	2685	--	2685	--	2900
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
98	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	3	1075,95	0,16	3228	--	98	2253	5920
		НР - 72%; СП - 8%			1043,28	--	3130	--		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	9372,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
100	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	0,5	8766,91	41,76	4383	21	4019	254	5008
		НР - 72%; СП - 8%			685,58	20,28	343	10		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	16,5	264,00	--	4356	--	4356	--	4704
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				406197	2837	257309	76686	518250
							105297	1213	40754	35367	
	Стоимость оборудования		Тенге				40754				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				40754				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				365443				
	Материалы		Тенге				9346				
	Всего заработная плата		Тенге					106510			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				247964				
	Сдача и испытание		Тенге				285				
		Накладные расходы	Тенге				76686				
		Сметная прибыль	Тенге				35367				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				477496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					106510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				518250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					106510			
		РАЗДЕЛ 6.Электроосвещение									
		ЩРН-36(ЩО-1)									
102	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6122,73	212,85	6123	213	1266	3400	10285
		НР - 72%; СП - 8%			4643,70	78,70	4644	79		762	
103	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2840,55	29,58	2841	30	1342	1057	4210
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	16	2840,55	29,58	45449	473	21479	16918	67356
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	23497	--		4989	
105	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	3	2840,55	29,58	8522	89	4027	3172	12630
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	4406	--		935	
		ЩРН-18(ЩО-2, ЩО-3, ЩО-7)									
106	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	3	6009,22	111,38	18028	334	3763	10115	30395
		НР - 72%; СП - 8%			4643,70	39,35	13931	118		2251	
107	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	3	2840,55	29,58	8522	89	4027	3172	12630
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	4406	--		935	
108	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	24	2840,55	29,58	68173	710	32218	25377	101034
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	35245	--		7484	
109	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	6	2840,55	29,58	17043	177	8055	6344	25258
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	8811	--		1871	
		ЩРН-36(ЩО-4, ЩО-5)									
110	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	6122,73	212,85	12245	425	2533	6800	20569
		НР - 72%; СП - 8%			4643,70	78,70	9287	157		1524	
111	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2840,55	29,58	5681	59	2685	2115	8419
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	2937	--		624	
112	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	24	2840,55	29,58	68173	710	32218	25377	101034
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	35245	--		7484	
113	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	6	2840,55	29,58	17043	177	8055	6344	25258
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	8811	--		1871	
114	2307-0201-0108 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8393,00	--	16786	--	16786	--	18129
		СП - 8%			--	--	--	--		1343	
		ЩРН-36(ЩО-6)									
115	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6122,73	212,85	6123	213	1266	3400	10285
		НР - 72%; СП - 8%			4643,70	78,70	4644	79		762	
116	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2840,55	29,58	2841	30	1342	1057	4210
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		312	
117	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	12	2840,55	29,58	34087	355	16109	12688	50517
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	17623	--		3742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	4	2840,55	29,58	11362	118	5370	4229	16839
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	5874	--		1247	
		ЩРН-12(ЩО-8, ЩО-9, ЩО-10)									
119	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	3	6009,22	111,38	18028	334	3763	10115	30395
		НР - 72%; СП - 8%			4643,70	39,35	13931	118		2251	
120	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	3	2840,55	29,58	8522	89	4027	3172	12630
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	4406	--		935	
121	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	12	2840,55	29,58	34087	355	16109	12688	50517
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	17623	--		3742	
122	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	3	2840,55	29,58	8522	89	4027	3172	12630
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	4406	--		935	
		ЩРН-9(ЩОА-1, ЩОА-2-ЩОА-10)									
123	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	10	6009,22	111,38	60092	1114	12541	33718	101315
		НР - 72%; СП - 8%			4643,70	39,35	46437	394		7505	
124	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	10	2840,55	29,58	28405	296	13423	10574	42097
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	14686	--		3118	
125	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	22	2840,55	29,58	62492	651	29533	23262	92614
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	32308	--		6860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				569190	7130	245964	228266	861256
							316096	945	--	63794	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				569190				
	Материалы		Тенге				229176				
	Всего заработная плата		Тенге					317041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16786				
		Накладные расходы	Тенге				228266				
		Сметная прибыль	Тенге				63794				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				861250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					317041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				861250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					317041			
		РАЗДЕЛ 7. Электрооборудование									
126	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	3	19734,99	807,05	59205	2421	30579	19569	85076
		НР - 72%; СП - 8%			8734,99	324,64	26205	974		6302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894,00	--	229894	--		--	229894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	229894	--	
128	5108-0401-0507 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	118498,00	--	118498	--		--	118498
					--	--	--	--	118498	--	
129	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158,00	--	236158	--		--	236158
					--	--	--	--	236158	--	
130	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Учетно-распределительное устройство, высота, ширина и глубина 490х580х180 мм. Установка	шт.	1	4842,41	1650,38	4842	1651	95	2684	8128
		НР - 72%; СП - 8%			3095,80	631,85	3096	632		602	
131	2307-0201-0318 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13931,00	--	13931	--	13931	--	15045
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
132	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1472,19	99,90	1472	100	25	998	2668
		НР - 72%; СП - 8%			1346,67	39,35	1347	39		198	
133	2307-0501-1011 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	17690,00	--	17690	--	17690	--	19105
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
134	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	3	10402,01	1121,38	31206	3364	18555	7537	41842
		НР - 72%; СП - 8%			3095,80	393,50	9287	1180		3099	
135	5108-0401-0822 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-3055-3У3 ГОСТ 30011.1-2012(ЩС1)	шт.	1	137890,00	--	137890	--		--	137890
					--	--	--	--	137890	--	
136	5108-0401-0827 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-3067-3У3 ГОСТ 30011.1-2012(ЩС4)	шт.	1	263829,00	--	263829	--		--	263829
					--	--	--	--	263829	--	
137	5108-0401-0821 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-3048-3У3 ГОСТ 30011.1-2012(ЩС5)	шт.	1	174446,00	--	174446	--		--	174446
					--	--	--	--	174446	--	
		ЩРН-24(ЩС3)									
138	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13412,15	1170,32	13412	1171	9145	2512	17198
		НР - 72%; СП - 8%			3095,80	393,50	3096	394		1274	
139	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	5251,01	135,98	5251	136	2178	2143	7986
		НР - 72%; СП - 8%			2937,10	39,35	2937	39		592	
140	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	4	2840,55	29,58	11362	118	5370	4229	16839
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	5874	--		1247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	5251,01	135,98	5251	136	2178	2143	7986
		НР - 72%; СП - 8%			2937,10	39,35	2937	39		592	
142	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
143	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1943,00	--	1943	--	1943	--	2098
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
144	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3597,00	--	14388	--	14388	--	15539
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
145	2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3709,00	--	3709	--	3709	--	4006
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
		ЩРН-36(ЩС6)									
146	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13412,15	1170,32	13412	1171	9145	2512	17198
		НР - 72%; СП - 8%			3095,80	393,50	3096	394		1274	
147	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2840,55	29,58	2841	30	1342	1057	4210
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		312	
148	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	6	2840,55	29,58	17043	177	8055	6344	25258
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	8811	--		1871	
149	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8393,00	--	8393	--	8393	--	9064
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
150	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
151	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3696,00	--	7392	--	7392	--	7983
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
152	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3597,00	--	14388	--	14388	--	15539
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
		ЩРН-72(ЩС7)									
153	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13412,15	1170,32	13412	1171	9145	2512	17198
		НР - 72%; СП - 8%			3095,80	393,50	3096	394		1274	
154	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2840,55	29,58	2841	30	1342	1057	4210
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	15	2840,55	29,58	42608	444	20136	15860	63146
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	22028	--		4677	
156	2307-0201-0115 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18010,00	--	18010	--	18010	--	19451
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
157	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
158	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3696,00	--	11088	--	11088	--	11975
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
159	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	3597,00	--	43164	--	43164	--	46617
		СП - 8%			--	--	--	--		3453	
		ЩРН-24(ЩС2)									
160	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13412,15	1170,32	13412	1171	9145	2512	17198
		НР - 72%; СП - 8%			3095,80	393,50	3096	394		1274	
161	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2840,55	29,58	2841	30	1342	1057	4210
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		312	
162	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	5	2840,55	29,58	14203	148	6712	5287	21049
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	7343	--		1559	
163	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
164	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
165	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3696,00	--	18480	--	18480	--	19958
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
		ЩРН-24(ЩС8)									
166	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13412,15	1170,32	13412	1171	9145	2512	17198
		НР - 72%; СП - 8%			3095,80	393,50	3096	394		1274	
167	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2840,55	29,58	2841	30	1342	1057	4210
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		312	
168	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	5	2840,55	29,58	14203	148	6712	5287	21049
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	7343	--		1559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
170	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1545,00	--	1545	--	1545	--	1669
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
171	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3597,00	--	17985	--	17985	--	19424
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
172	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7229,00	129,48	14458	259	5684	6187	22297
		НР - 72%; СП - 8%			4257,30	39,35	8515	79		1652	
173	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54(ПМЛ1220)	шт.	2	8397,00	--	16794	--	16794	--	18138
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
174	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4961,88	29,58	9924	59	3991	4229	15286
		НР - 72%; СП - 8%			2937,10	--	5874	--		1132	
175	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1028,00	--	2056	--	2056	--	2220
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
176	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	465,61	4,00	466	4	13	324	854
		НР - 72%; СП - 8%			448,89	1,57	449	2		63	
177	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа с 3-им заземляющим контактом. Монтаж при скрытой проводке	шт.	67	555,25	4,00	37201	268	1672	25464	67678
		НР - 72%; СП - 8%			526,29	1,57	35261	105		5013	
178	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	9	1169,70	22,31	10527	200	854	6851	18769
		НР - 72%; СП - 8%			1052,57	4,72	9473	42		1390	
179	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	330,00	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
180	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9	340,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
181	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	58	454,00	--	26332	--	26332	--	28439
		СП - 8%			--	--	--	--		2107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9	393,00	--	3537	--	3537	--	3820
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
183	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки для установки розеток и выключателей Л48УХЛ3	шт.	77	39,00	--	3003	--	3003	--	3243
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
184	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	77	73,00	--	5621	--	5621	--	6071
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
185	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колоне	шт.	1	5251,01	135,98	5251	136	2178	2143	7986
		НР - 72%; СП - 8%			2937,10	39,35	2937	39		592	
186	2307-0204-0830 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50-2МТ 2Р 40А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1376,00	--	1376	--	1376	--	1486
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
187	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	691	392,52	18,09	271228	12500	39325	160124	465860
		НР - 72%; СП - 8%			317,52	4,33	219403	2992		34508	
188	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	6	516,46	40,54	3099	243	345	1864	5360
		НР - 72%; СП - 8%			418,54	12,99	2511	78		397	
189	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	535,69	62,63	21427	2506	3911	11340	35388
		НР - 72%; СП - 8%			375,25	18,49	15010	740		2621	
190	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	392,52	18,09	7850	362	1138	4635	13483
		НР - 72%; СП - 8%			317,52	4,33	6350	87		999	
191	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	55	516,46	40,54	28405	2229	3156	17089	49133
		НР - 72%; СП - 8%			418,54	12,99	23020	714		3640	
192	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	669	233,88	11,17	156462	7473	13814	99412	276343
		НР - 72%; СП - 8%			202,06	4,33	135175	2897		20470	
193	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	185	266,26	14,22	49258	2630	3908	31492	87211
		НР - 72%; СП - 8%			230,92	5,51	42720	1019		6460	
194	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	1459	376,57	182,25	549416	265903	66064	215422	826025
		НР - 72%; СП - 8%			149,04	56,03	217449	81748		61187	
195	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	м	94	528,25	259,41	49656	24384	4257	20532	75803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			223,56	79,81	21015	7502		5615	
196	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	24	872,45	469,47	20939	11267	1087	8794	32112
		НР - 72%; СП - 8%			357,70	151,21	8585	3629		2379	
197	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10	1066,48	535,59	10665	5356	689	4520	16399
		НР - 72%; СП - 8%			462,02	165,70	4620	1657		1215	
198	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,794	276380,00	--	219446	--	219446	--	237002
		СП - 8%			--	--	--	--		17556	
199	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	432232,00	--	23773	--	23773	--	25675
		СП - 8%			--	--	--	--		1902	
200	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	619877,00	--	31614	--	31614	--	34143
		СП - 8%			--	--	--	--		2529	
201	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	1048326,00	--	46126	--	46126	--	49816
		СП - 8%			--	--	--	--		3690	
202	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,149	461851,00	--	68816	--	68816	--	74321
		СП - 8%			--	--	--	--		5505	
203	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	713861,00	--	51398	--	51398	--	55510
		СП - 8%			--	--	--	--		4112	
204	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,193	1030503,00	--	198887	--	198887	--	214798
		СП - 8%			--	--	--	--		15911	
205	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	8346473,00	--	83465	--	83465	--	90142
		СП - 8%			--	--	--	--		6677	
206	2306-0141-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,101	690639,00	--	69755	--	69755	--	75335
		СП - 8%			--	--	--	--		5580	
207	2306-0144-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,094	5808754,00	--	546023	--	546023	--	589705
		СП - 8%			--	--	--	--		43682	
208	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,024	12254244,00	--	294102	--	294102	--	317630
		СП - 8%			--	--	--	--		23528	
209	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	667	53,00	--	35351	--	35351	--	38179
		СП - 8%			--	--	--	--		2828	
210	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	24	90,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	6	194,00	--	1164	--	1164	--	1257
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
212	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	230,00	--	2300	--	2300	--	2484
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
213	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	30	359,00	--	10770	--	10770	--	11632
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
214	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	24,225	1746,00	--	42297	--	42297	--	45681
		СП - 8%			--	--	--	--		3384	
215	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая d-20 мм ГОСТ 18599-2001	м	416	139,00	--	57824	--	57824	--	62450
		СП - 8%			--	--	--	--		4626	
216	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая d-25 мм ГОСТ 18599-2001	м	253	134,00	--	33902	--	33902	--	36614
		СП - 8%			--	--	--	--		2712	
217	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая d-40 мм ГОСТ 18599-2001	м	135	232,00	--	31320	--	31320	--	33826
		СП - 8%			--	--	--	--		2506	
218	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая d-50 мм ГОСТ 18599-2001	м	50	341,00	--	17050	--	17050	--	18414
		СП - 8%			--	--	--	--		1364	
219	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1656	334,96	146,92	554688	243299	--	302619	925891
		НР - 72%; СП - 8%			188,04	65,77	311388	108915		68585	
		Заземление и система уравнивания потенциалов									
220	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	4,32	1856,01	--	8018	--	--	5773	14894
		НР - 72%; СП - 8%			1856,01	--	8018	--		1103	
221	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,32	968,01	--	4182	--	--	3011	7768
		НР - 72%; СП - 8%			968,01	--	4182	--		575	
222	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4	3388,60	196,38	13554	785	8728	3068	17952
		НР - 72%; СП - 8%			1010,28	55,09	4041	220		1330	
223	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	635,40	28,94	15249	695	9705	3641	20401
		НР - 72%; СП - 8%			202,06	8,66	4849	208		1511	
224	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	28	666,85	32,45	18672	909	10489	5436	26036
		НР - 72%; СП - 8%			259,79	9,84	7274	276		1929	
225	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	498,20	26,46	9964	530	4816	3433	14469
		НР - 72%; СП - 8%			230,92	7,48	4618	150		1072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5462048	596815	2483216	1036272	6925328
							1221301	217972	1160715	427008	
	Стоимость оборудования		Тенге				1160715				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1160715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3675240				
	Материалы		Тенге				306937				
	Всего заработная плата		Тенге					979591			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2145704				
		Накладные расходы	Тенге				705300				
		Сметная прибыль	Тенге				350443				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4730983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								750
		Сметная заработная плата	Тенге					979591			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				626093				
	Материалы		Тенге				30579				
	Всего заработная плата		Тенге					459682			
		Накладные расходы	Тенге				330972				
		Сметная прибыль	Тенге				76565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1033630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					459682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6925328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1108
		Сметная заработная плата	Тенге					1439273			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								59 182 420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16 465 498				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 700 409			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					669 025			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23 078 434		
		- Перевозка грузов	Тенге				104 866				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 201 469		
		- Накладные расходы	Тенге							12 336 851	
		- Сметная прибыль	Тенге							4 294 879	
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	1,20%							59 878 191
		Всего с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%	Тенге	0,90%							60 406 282
		Всего	Тенге								60 406 282
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							1 184 096
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								61 590 378
		Всего с коэффициентом	Тенге	1,050036							64 672 114,18
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,95							61 438 451,02
		НДС	Тенге	12%							7 760 653,70
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								72 432 767,88

Заказчик:

КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Зам. руководителя ***Малибекова Г.Ж.***

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор ***Файзуллаев Ж.А.***

Технадзор:

ТОО "Акгем-Строй"

Эксперт ***Сахимов Ж.Б.***

Авторский надзор:

ТОО "Жансерік құрылыс"

Директор ***Темирханов Д.Н.***