Заказчик: КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №224 от 30 марта 2023г

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт средней школы №48 им.Т.Рыскулова в г.Тараз Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт средней школы №48 им.Т.Рыскулова в г.Тараз Жамбылской области"**	265 485 464,50							72 479 224,81
2	В т.ч. НДС	28 444 871,20							7 765 631,23
3	**5% удержание качества**	**13 274 273,23**							**3 623 961,24**
4	**30% возврат аванса**	**79 645 639,35**							**21 743 767,44**
5	**Итого к оплате**	**172 565 551,93**							**47 111 496,13**
6	В т.ч. НДС	18 489 166,28							5 047 660,30

Заказчик:

КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Зам. руководителя _____ **Малибекова Г.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ **Файзуллаев Ж.А.**

Форма 2

Заказчик: **КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"**

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№224 от 30 марта 2023г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Капитальный ремонт средней школы №48 им.Т.Рыскулова в г.Тараз Жамбылской области"**

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023г..

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация									
1	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	6	1221,05	--	7326	--	887	4636	12919
		НР - 72%; СП - 8%			1073,09	--	6439	--		957	
2	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	6	5632,00	--	33792	--	33792	--	36495
		СП - 8%			--	--	--	--		2703	
3	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж розетки телефонной однопортовой	шт	6	572,08	5,04	3433	30	60	2414	6315
		НР - 72%; СП - 8%			557,24	1,57	3343	9		468	
4	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	6	356,00	--	2136	--	2136	--	2307
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
5	1310-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мини АТС 6 внешних и 16 внутренних линий, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	22	13483,87	1239,97	296645	27280	73417	146728	478843
		НР - 72%; СП - 8%			8906,75	356,40	195948	7841		35470	
6	1310-0204-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 32. Монтаж оборудования	комплект	1	111922,56	15950,59	111923	15951	2077	70905	197455
		НР - 72%; СП - 8%			93895,20	4584,60	93895	4585		14626	
7	1310-0204-0305 РСНБ РК 2015	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 32. Проверка электрическая и настройка	комплект	1	68153,60	--	68154	--	--	49071	126603
		НР - 72%; СП - 8%			68153,60	--	68154	--		9378	
8	1310-0204-0405 РСНБ РК 2015	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 32. Тренировка	комплект	1	157605,20	--	157605	--	--	113476	292767
		НР - 72%; СП - 8%			157605,20	--	157605	--		21686	
9	5108-0401-0146 РСНБ РК 2015 прим.	Мини АТС Panasonic KX-NCP100RU	шт.	1	337337,00	--	337337	--		--	337337
					--	--	--	--	337337	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	135	258,57	2,78	34907	375	2237	23266	62827
		НР - 72%; СП - 8%			239,22	0,14	32295	19		4654	
11	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25 мм	м	5	392,52	18,09	1963	91	284	1159	3371
		НР - 72%; СП - 8%			317,52	4,33	1588	22		250	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и кабельном канале	м кабеля	140	376,57	182,25	52720	25515	6339	20671	79262
		НР - 72%; СП - 8%			149,04	56,03	20866	7844		5871	
13	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,14	88013,00	--	12322	--	12322	--	13308
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
14	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	135	46,00	--	6210	--	6210	--	6707
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
15	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	1,12	1746,00	--	1956	--	1956	--	2112
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1128429	69242	141717	432326	1658628
							580133	20320	337337	97873	
	Стоимость оборудования		Тенге				337337				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				337337				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				791092				
	Материалы		Тенге				85302				
	Всего заработная плата		Тенге					600453			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56416				
		Накладные расходы	Тенге				432326				
		Сметная прибыль	Тенге				97873				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1321291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					600453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1658628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					600453			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная компьютерная сеть с выходом в интернет									
16	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ADSL модем. Монтаж оборудования	шт	1	2623,53	58,52	2624	58	70	1808	4787
		НР - 72%; СП - 8%			2495,50	16,20	2496	16		355	
17	2306-1701-0608 РСНБ РК 2015 прим.	ADSL модем с Eihernet интерфейсом Corecess 3115 ГОСТ 12434-93	шт.	1	4693,00	--	4693	--	4693	--	5068
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
18	1311-0401-0703 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 20 кг. Монтаж оборудования(хаб на 16 портов)	шт.	1	3883,05	67,35	3883	67	--	2771	7186
		НР - 72%; СП - 8%			3815,70	32,40	3816	32		532	
19	2306-1701-0606 РСНБ РК 2015 прим.	Хаб на 16 портов 10/100 Mb DES-1016A(D-Link	шт.	1	11394,00	--	11394	--	11394	--	12306
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
20	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования(сетевой адаптер)	шт.	32	1305,58	33,68	41779	1077	--	29678	77173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1271,90	16,20	40701	518		5717	
21	2306-1701-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Сетевой адаптер DFE-520TX	шт.	32	2574,00	--	82368	--	82368	--	88957
		СП - 8%			--	--	--	--		6589	
22	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор RJ45	шт.	64	289,00	--	18496	--	18496	--	19976
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
23	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	425	258,57	2,78	109894	1182	7042	73245	197790
		НР - 72%; СП - 8%			239,22	0,14	101670	60		14651	
24	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм	м	5	392,52	18,09	1963	91	284	1159	3371
		НР - 72%; СП - 8%			317,52	4,33	1588	22		250	
25	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах и кабель-канале, масса 1 м до 1 кг	м	430	376,57	182,25	161925	78368	19470	63490	243448
		НР - 72%; СП - 8%			149,04	56,03	64087	24093		18033	
26	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,43	88013,00	--	37846	--	37846	--	40874
		СП - 8%			--	--	--	--		3028	
27	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	425	46,00	--	19550	--	19550	--	21114
		СП - 8%			--	--	--	--		1564	
28	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	0,875	1746,00	--	1528	--	1528	--	1650
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				497943	80843	202741	172151	723700
							214358	24741	--	53608	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				497943				
	Материалы		Тенге				26867				
	Всего заработная плата		Тенге					239099			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175875				
		Накладные расходы	Тенге				172151				
		Сметная прибыль	Тенге				53608				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				723702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					239099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				723702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					239099			
		РАЗДЕЛ 3.Радиофикация									
29	1311-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настольный, масса до 0,06 т. Монтаж на столе	шт.	1	14979,08	4447,55	14979	4448	356	8591	25456
		НР - 72%; СП - 8%			10175,20	1756,85	10175	1757		1886	
30	5108-0401-0602 РСНБ РК 2015 прим.	Радиоузел школьный ТР 100 М РУ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	292575,00	--	292575	--		--	292575
					--	--	--	--	292575	--	
31	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт	14	2941,92	--	41187	--	2837	27612	74303
		НР - 72%; СП - 8%			2739,30	--	38350	--		5504	
32	2306-1701-0607 РСНБ РК 2015	Звуковая колонка 15КЗ-8	шт.	14	6610,00	--	92540	--	92540	--	99943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7403	
33	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель. Монтаж в помещении	шт	18	2941,92	--	52955	--	3648	35501	95533
		НР - 72%; СП - 8%			2739,30	--	49307	--		7076	
34	2306-1701-0104 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель абонентский	шт.	18	2574,00	--	46332	--	46332	--	50039
		СП - 8%			--	--	--	--		3707	
35	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная	коробка	3	4611,99	1272,88	13836	3818	1076	7628	23181
		НР - 72%; СП - 8%			2980,80	550,80	8942	1652		1717	
36	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная КРТП-10	шт.	3	3556,00	--	10668	--	10668	--	11521
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
37	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3	770,11	--	2310	--	31	1641	4267
		НР - 72%; СП - 8%			759,58	--	2279	--		316	
38	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	154,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
39	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Радиорозетка для скрытой проводки	шт	32	555,25	4,00	17768	128	799	12162	32324
		НР - 72%; СП - 8%			526,29	1,57	16841	50		2394	
40	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Подрозетник деревянный	м3 древесины в конструкции	0,4	37996,17	1283,69	15198	513	3838	7978	25030
		НР - 72%; СП - 8%			27117,00	583,20	10847	233		1854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка радио скрытой установки, IP20	шт.	32	337,00	--	10784	--	10784	--	11647
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
42	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	470	258,57	2,78	121529	1307	7787	81000	218732
		НР - 72%; СП - 8%			239,22	0,14	112435	66		16202	
43	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенный кабельный канал	м	470	91,73	1,00	43114	470	8728	24552	73079
		НР - 72%; СП - 8%			72,16	0,39	33916	183		5413	
44	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	10	665,78	39,72	6658	397	1643	3396	10858
		НР - 72%; СП - 8%			461,84	9,84	4618	98		804	
45	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	50	703,97	86,93	35199	4347	8253	17164	56552
		НР - 72%; СП - 8%			451,98	24,79	22599	1240		4189	
46	2306-1601-0901 РСНБ РК 2015	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2(ПТПЖ)	1000 м	0,47	25914,00	--	12180	--	12180	--	13154
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
47	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	272081,00	--	8162	--	8162	--	8815
		СП - 8%			--	--	--	--		653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2306-0112-0716 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель микрофонный КММ-2х0,35 мм2 ГОСТ 24334-80	км	0,02	212292,00	--	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
49	2306-1601-0501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПР, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,01	53080,00	--	531	--	531	--	573
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
50	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	470	46,00	--	21620	--	21620	--	23350
		СП - 8%			--	--	--	--		1730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				864833	15428	246521	227225	1156017
							310309	5279	292575	63957	
	Стоимость оборудования		Тенге				292575				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				292575				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				572258				
	Материалы		Тенге				38995				
	Всего заработная плата		Тенге					315588			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				207525				
		Накладные расходы	Тенге				227225				
		Сметная прибыль	Тенге				63957				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				863440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					315588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1156015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					315588			
		РАЗДЕЛ 4.Звонковая сигнализация и часофикация									
51	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	5013,20	--	5013	--	21	3594	9296
		НР - 72%; СП - 8%			4992,15	--	4992	--		689	
52	5108-0401-1604 РСНБ РК 2015 прим.	Первичные электрочасы П4КЗ-2РИ-Р24-Р6	шт.	1	35692,00	--	35692	--		--	35692
					--	--	--	--	35692	--	
53	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	12	2761,67	--	33140	--	268	23668	61352
		НР - 72%; СП - 8%			2739,30	--	32872	--		4545	
54	2308-0504-1104 РСНБ РК 2015 прим.	Часы электрические ВЧС1-М2ПВ24Р-200-326К	шт.	12	5450,00	--	65400	--	65400	--	70632
		СП - 8%			--	--	--	--		5232	
55	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19891,70	2479,95	19892	2480	1380	12056	34504
		НР - 72%; СП - 8%			16032,15	712,80	16032	713		2556	
56	2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания 1909БП-24	шт.	1	13323,00	--	13323	--	13323	--	14389
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
57	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	1	7229,00	129,48	7229	129	2843	3094	11148
		НР - 72%; СП - 8%			4257,30	39,35	4257	39		826	
58	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный модели ПМЛ-1220	шт.	1	8397,00	--	8397	--	8397	--	9069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
59	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Звонок громкого боя. Монтаж оборудования	шт	8	1928,03	399,60	15424	3197	304	9491	26909
		НР - 72%; СП - 8%			1490,40	157,40	11923	1259		1993	
60	2306-1701-0105 РСНБ РК 2015	Звонок громкого боя МЗ-1	шт.	8	5041,00	--	40328	--	40328	--	43554
		СП - 8%			--	--	--	--		3226	
61	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	465,61	4,00	466	4	13	324	854
		НР - 72%; СП - 8%			448,89	1,57	449	2		63	
62	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	330,00	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
63	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки для установки розеток и выключателей Л48УХЛ3	шт.	1	39,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
64	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	8	73,00	--	584	--	584	--	631
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
65	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	170	258,57	2,78	43957	473	2816	29298	79115
		НР - 72%; СП - 8%			239,22	0,14	40668	24		5860	
66	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	м	170	376,57	182,25	64017	30982	7698	25101	96247
		НР - 72%; СП - 8%			149,04	56,03	25337	9525		7129	
67	2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,17	67239,00	--	11431	--	11431	--	12345
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
68	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	170	46,00	--	7820	--	7820	--	8446
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
69	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	130	392,52	18,09	51027	2352	7398	30125	87644
		НР - 72%; СП - 8%			317,52	4,33	41277	563		6492	
70	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2,5 мм2	м	130	91,73	1,00	11925	130	2414	6791	20213
		НР - 72%; СП - 8%			72,16	0,39	9381	51		1497	
71	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,13	262178,00	--	34083	--	34083	--	36810
		СП - 8%			--	--	--	--		2727	
72	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая d-20 мм ГОСТ 18599-2001	м	130	103,00	--	13390	--	13390	--	14461
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				482907	39747	220280	143542	673709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							187188	12176	35692	47260	
	Стоимость оборудования		Тенге				35692				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				35692				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				447215				
	Материалы		Тенге				25155				
	Всего заработная плата		Тенге					199364			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195125				
		Накладные расходы	Тенге				143542				
		Сметная прибыль	Тенге				47260				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				638017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					199364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				673709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					199364			
		РАЗДЕЛ 5.Широковещательное телевидение									
73	1134-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка телевизионной мачты	шт	3	58422,68	--	175268	--	27124	106663	304486
		НР - 72%; СП - 8%			49381,23	--	148144	--		22555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	9	56560,30	--	509043	--	273938	169276	732584
		НР - 72%; СП - 8%			26122,83	--	235105	--		54265	
75	2308-0101-0202 РСНБ РК 2015	Мачта телевизионная МТ-6/1-М	шт	3	36244,00	--	108732	--	108732	--	117431
		СП - 8%			--	--	--	--		8699	
76	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 311-01	шт.	3	5854,00	--	17562	--	17562	--	18967
		СП - 8%			--	--	--	--		1405	
77	2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 311А-01 с усилителем	шт.	3	5825,00	--	17475	--	17475	--	18873
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
78	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	3	28774,00	--	86322	--	86322	--	93228
		СП - 8%			--	--	--	--		6906	
79	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетки телевизионные. Монтаж оборудования	шт	60	555,25	4,00	33315	240	1498	22803	60608
		НР - 72%; СП - 8%			526,29	1,57	31577	94		4489	
80	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	60	337,00	--	20220	--	20220	--	21838
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
81	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка антенная. Монтаж оборудования	шт.	3	770,11	--	2310	--	31	1641	4267
		НР - 72%; СП - 8%			759,58	--	2279	--		316	
82	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка антенная модицицированная КАМ ГОСТ 12434-93	шт.	3	1206,00	--	3618	--	3618	--	3907
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
83	2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	Усилитель телевизионный УТШК-2-В.0.1	шт.	3	16256,00	--	48768	--	48768	--	52669
		СП - 8%			--	--	--	--		3901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2306-1701-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтр телевизионный диапазонный полосовой ФТД-1	шт.	3	2574,00	--	7722	--	7722	--	8340
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
85	2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	15	640,00	--	9600	--	9600	--	10368
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
86	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 25 мм	м	175	535,69	62,63	93745	10960	17117	49611	154824
		НР - 72%; СП - 8%			375,25	18,49	65668	3236		11468	
87	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	175	376,57	182,25	65900	31893	7925	25839	99078
		НР - 72%; СП - 8%			149,04	56,03	26082	9805		7339	
88	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	1395	703,97	86,93	982044	121267	230259	478872	1577790
		НР - 72%; СП - 8%			451,98	24,79	630518	34582		116873	
89	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,395	92331,00	--	128802	--	128802	--	139106
		СП - 8%			--	--	--	--		10304	
90	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,175	201972,00	--	35345	--	35345	--	38173
		СП - 8%			--	--	--	--		2828	
91	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	175	441,00	--	77175	--	77175	--	83349
		СП - 8%			--	--	--	--		6174	
92	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	2,16	1856,01	--	4009	--	--	2886	7447
		НР - 72%; СП - 8%			1856,01	--	4009	--		552	
93	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	968,01	--	2091	--	--	1505	3884
		НР - 72%; СП - 8%			968,01	--	2091	--		288	
94	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6	3388,60	196,38	20332	1179	13091	4602	26929
		НР - 72%; СП - 8%			1010,28	55,09	6062	331		1995	
95	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 120 мм2	м	12	635,40	28,94	7625	347	4853	1821	10201
		НР - 72%; СП - 8%			202,06	8,66	2425	104		756	
96	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	54	396,07	18,46	21388	997	7142	9708	33583
		НР - 72%; СП - 8%			245,35	4,33	13249	234		2488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2478411	166883	1144319	875227	3621930
							1167209	48386	--	268292	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2472311				
	Материалы		Тенге				582978				
	Всего заработная плата		Тенге					1209495			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				561341				
		Накладные расходы	Тенге				870836				
		Сметная прибыль	Тенге				267452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3610599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								983
		Сметная заработная плата	Тенге					1209495			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6100				
	Всего заработная плата		Тенге					6100			
		Накладные расходы	Тенге				4391				
		Сметная прибыль	Тенге				840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3621930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989
		Сметная заработная плата	Тенге					1215595			
		РАЗДЕЛ 6.Видеонаблюдение									
97	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Станционное оборудование: устройство цифровой регистрации	устр	1	11146,97	--	11147	--	190	7889	20559
		НР - 72%; СП - 8%			10957,20	--	10957	--		1523	
98	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели STR-1684, типа EverFocus	шт.	1	75163,00	--	75163	--	75163	--	81176
		СП - 8%			--	--	--	--		6013	
99	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования	шт	1	3313,28	--	3313	--	332	2146	5896
		НР - 72%; СП - 8%			2980,80	--	2981	--		437	
100	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый 12 В, 7А/час,тип АК12/7,0	шт.	1	3915,00	--	3915	--	3915	--	4228
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
101	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Монитор. Монтаж оборудования	шт	1	4820,85	1077,60	4821	1077	--	3068	8521
		НР - 72%; СП - 8%			3743,25	518,40	3743	518		631	
102	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор 40 TFT-LCD	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	
103	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	17	4680,38	7,08	79566	120	--	57201	147709
		НР - 72%; СП - 8%			4673,30	--	79446	--		10941	
104	2308-0501-2129 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели EZN1360, типа EverFocus	шт.	17	77152,00	--	1311584	--	1311584	--	1416511
		СП - 8%			--	--	--	--		104927	
105	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	10	5456,28	12,85	54563	128	--	39193	101256
		НР - 72%; СП - 8%			5443,43	--	54434	--		7500	
106	2308-0501-2119 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели EDN2245, типа EverFocus	шт.	10	82963,00	--	829630	--	829630	--	896000
		СП - 8%			--	--	--	--		66370	
107	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем(коннектор), тип BNC	шт.	27	107,00	--	2889	--	2889	--	3120
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
108	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	610	258,57	2,78	157730	1695	10109	105128	283887
		НР - 72%; СП - 8%			239,22	0,14	145926	85		21029	
109	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	м	610	376,57	182,25	229708	111172	27622	90067	345357
		НР - 72%; СП - 8%			149,04	56,03	90914	34178		25582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КВК+2П(2х0,75)	км	0,61	91749,00	--	55967	--	55967	--	60444
		СП - 8%			--	--	--	--		4477	
111	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	610	62,00	--	37820	--	37820	--	40846
		СП - 8%			--	--	--	--		3026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2923700	114192	2421105	304692	3486665
							388401	34781	--	258271	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2923700				
	Материалы		Тенге				38251				
	Всего заработная плата		Тенге					423182			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2382852				
		Накладные расходы	Тенге				304692				
		Сметная прибыль	Тенге				258271				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3486663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					423182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3486663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					423182			
		РАЗДЕЛ 7.Пожарная сигнализация									
112	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	60519,42	2,60	60519	3	560	43169	111983
		НР - 72%; СП - 8%			59956,40	--	59956	--		8295	
113	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	29508,00	--	29508	--	29508	--	31869
		СП - 8%			--	--	--	--		2361	
114	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	36635,74	2,60	36636	3	344	26128	67785
		НР - 72%; СП - 8%			36289,40	--	36289	--		5021	
115	2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	22162,00	--	22162	--	22162	--	23935
		СП - 8%			--	--	--	--		1773	
116	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования	шт	2	3313,28	--	6627	--	665	4292	11793
		НР - 72%; СП - 8%			2980,80	--	5962	--		874	
117	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	2	3915,00	--	7830	--	7830	--	8456
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
118	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный тепловой. Монтаж оборудования	шт	168	3051,05	2,60	512576	437	11365	360558	942984
		НР - 72%; СП - 8%			2980,80	--	500774	--		69851	
119	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	164	613,00	--	100532	--	100532	--	108575
		СП - 8%			--	--	--	--		8043	
120	2308-0302-0205 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3 НР	шт.	4	3966,00	--	15864	--	15864	--	17133
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
121	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования	шт	38	3051,05	2,60	115940	99	2571	81555	213294
		НР - 72%; СП - 8%			2980,80	--	113270	--		15800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	38	1653,00	--	62814	--	62814	--	67839
		СП - 8%			--	--	--	--		5025	
123	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	18	1928,03	399,60	34705	7193	685	21355	60545
		НР - 72%; СП - 8%			1490,40	157,40	26827	2833		4485	
124	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	18	1349,00	--	24282	--	24282	--	26225
		СП - 8%			--	--	--	--		1943	
125	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	30	770,11	--	23103	--	316	16407	42671
		НР - 72%; СП - 8%			759,58	--	22787	--		3161	
126	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	30	154,00	--	4620	--	4620	--	4990
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
127	1310-0902-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт.	224	83,89	--	18791	--	383	13254	34608
		НР - 72%; СП - 8%			82,18	--	18408	--		2564	
128	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы	шт.	224	48,00	--	10752	--	10752	--	11612
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
129	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	2060	258,57	2,78	532660	5726	34135	355023	958698
		НР - 72%; СП - 8%			239,22	0,14	492799	288		71015	
130	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенном кабельном канале и трубах, масса 1 м до 1 кг	м	2085	376,57	182,25	785148	379992	94408	307851	1180439
		НР - 72%; СП - 8%			149,04	56,03	310748	116823		87440	
131	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	2,06	23748,00	--	48921	--	48921	--	52835
		СП - 8%			--	--	--	--		3914	
132	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	2060	46,00	--	94760	--	94760	--	102341
		СП - 8%			--	--	--	--		7581	
133	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	392,52	18,09	9813	452	1423	5793	16855
		НР - 72%; СП - 8%			317,52	4,33	7938	108		1248	
134	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,025	283762,00	--	7094	--	7094	--	7662
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
135	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	4,375	1746,00	--	7639	--	7639	--	8250
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2573296	393905	583633	1235385	4113377
							1595758	120052	--	304698	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2573296				
	Материалы		Тенге				146855				
	Всего заработная плата		Тенге					1715810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				436778				
		Накладные расходы	Тенге				1235385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				304698				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4113379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313
		Сметная заработная плата	Тенге					1715810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4113379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313
		Сметная заработная плата	Тенге					1715810			
		РАЗДЕЛ 8.Оповещение о пожаре									
136	1308-0103-3003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Табло свето-звуковое эвакуации со встроенным аккумулятором	шт	35	1928,03	399,60	67481	13986	1331	41525	117726
		НР - 72%; СП - 8%			1490,40	157,40	52164	5509		8720	
137	2308-0304-0401 РСНБ РК 2015	Табло свето-звуковое эвакуации со встроенным аккумулятором, тип Блик-СЭУ	шт.	35	1785,00	--	62475	--	62475	--	67473
		СП - 8%			--	--	--	--		4998	
138	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сирена со светодиодной индикацией. Монтаж оборудования	шт	1	3051,05	2,60	3051	3	67	2146	5613
		НР - 72%; СП - 8%			2980,80	--	2981	--		416	
139	2308-0304-0403 РСНБ РК 2015	Сирена со светодиодной индикацией Бия-С2(2 мод.)	шт.	1	1785,00	--	1785	--	1785	--	1928
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
140	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Звуковой пожарный извещатель. Монтаж оборудования	шт	6	3051,05	2,60	18306	16	405	12877	33678
		НР - 72%; СП - 8%			2980,80	--	17885	--		2495	
141	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Звуковой пожарный извещатель ТОН-1С-12	шт.	6	1642,00	--	9852	--	9852	--	10640
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
142	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор управления оповещением. Монтаж оборудования	шт.	1	16862,52	2,11	16863	2	150	12032	31206
		НР - 72%; СП - 8%			16710,65	--	16711	--		2312	
143	2308-0303-0908 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели "ОКТАВА-80Ц"	шт.	1	205488,00	--	205488	--	205488	--	221927
		СП - 8%			--	--	--	--		16439	
144	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования	шт	1	3313,28	--	3313	--	332	2146	5896
		НР - 72%; СП - 8%			2980,80	--	2981	--		437	
145	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	1	3915,00	--	3915	--	3915	--	4228
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
146	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель звуковой частоты. Монтаж оборудования	шт.	2	8164,92	2,11	16330	4	261	11567	30129
		НР - 72%; СП - 8%			8032,75	--	16065	--		2232	
147	2308-0303-0910 РСНБ РК 2015	Усилитель звуковой частоты 80Вт УЗЧ "ОКТАВА-80"	шт.	2	97728,00	--	195456	--	195456	--	211092
		СП - 8%			--	--	--	--		15636	
148	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Акустические системы речевого пожарного оповещения. Монтаж в помещении	шт.	76	2941,92	--	223586	--	15399	149894	403359
		НР - 72%; СП - 8%			2739,30	--	208187	--		29878	
149	2308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Акустические системы речевого пожарного оповещения АС "ОКТАВА"	шт.	76	23563,00	--	1790788	--	1790788	--	1934051
		СП - 8%			--	--	--	--		143263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	640	504,62	0,94	322957	602	63725	186214	549905
		НР - 72%; СП - 8%			404,11	--	258630	--		40734	
151	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	513	392,52	18,09	201360	9280	29195	118877	345856
		НР - 72%; СП - 8%			317,52	4,33	162885	2221		25619	
152	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 мм2	м	513	91,73	1,00	47059	513	9527	26798	79766
		НР - 72%; СП - 8%			72,16	0,39	37019	200		5909	
153	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,513	162625,00	--	83427	--	83427	--	90101
		СП - 8%			--	--	--	--		6674	
154	2306-1601-0901 РСНБ РК 2015	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2(ПТПЖ)	1000 м	0,64	25914,00	--	16585	--	16585	--	17912
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
155	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	63,612	1746,00	--	111067	--	111067	--	119952
		СП - 8%			--	--	--	--		8885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3401144	24406	2601230	564076	4282438
							775508	7930	--	317218	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3401144				
	Материалы		Тенге				120392				
	Всего заработная плата		Тенге					783438			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2480838				
		Накладные расходы	Тенге				564076				
		Сметная прибыль	Тенге				317218				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4282438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								627
		Сметная заработная плата	Тенге					783438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4282438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								627
		Сметная заработная плата	Тенге					783438			
		РАЗДЕЛ 9.Охранная сигнализация									
156	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ОС на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	9249,03	2,11	9249	2	132	6563	17077
		НР - 72%; СП - 8%			9114,90	--	9115	--		1265	
157	2308-0303-0802 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели УОТС-1-1А	шт.	1	10255,00	--	10255	--	10255	--	11075
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
158	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования	шт	1	3313,28	--	3313	--	332	2146	5896
		НР - 72%; СП - 8%			2980,80	--	2981	--		437	
159	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	1	3915,00	--	3915	--	3915	--	4228
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
160	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство контроля шлейфа. Монтаж оборудования	шт.	1	3917,36	3,09	3917	3	71	2767	7219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3843,30	--	3843	--		535	
161	2308-0304-0504 РСНБ РК 2015	Устройство контроля шлейфа УКШ-1 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	5761,00	--	5761	--	5761	--	6222
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
162	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Оповещатель светозвуковой. Монтаж оборудования	шт	1	3051,05	2,60	3051	3	67	2146	5613
		НР - 72%; СП - 8%			2980,80	--	2981	--		416	
163	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
164	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	2	1622,27	--	3245	--	264	2146	5822
		НР - 72%; СП - 8%			1490,40	--	2981	--		431	
165	2308-0301-0103 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-15	шт.	2	2352,00	--	4704	--	4704	--	5080
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
166	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	4	1597,32	--	6389	--	427	4292	11536
		НР - 72%; СП - 8%			1490,40	--	5962	--		855	
167	2308-0301-0402 РСНБ РК 2015	Датчик разбития стекла Glasstrek	шт.	4	4581,00	--	18324	--	18324	--	19790
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
168	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	770,11	--	770	--	10	547	1422
		НР - 72%; СП - 8%			759,58	--	760	--		105	
169	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	154,00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
170	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	70	258,57	2,78	18100	195	1159	12064	32577
		НР - 72%; СП - 8%			239,22	0,14	16746	10		2413	
171	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	м	70	376,57	182,25	26360	12757	3170	10336	39631
		НР - 72%; СП - 8%			149,04	56,03	10433	3922		2936	
172	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,07	23748,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
173	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	70	46,00	--	3220	--	3220	--	3478
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				124317	12960	55555	43007	180709
							55802	3932	--	13386	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				124317				
	Материалы		Тенге				5636				
	Всего заработная плата		Тенге					59734			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49923				
		Накладные расходы	Тенге				43007				
		Сметная прибыль	Тенге				13386				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				180710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					59734			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				180710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					59734			
		РАЗДЕЛ 10.Демонтажные работы									
174	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольный на 16 лучей. Демонтаж оборудования	шт.	1	5396,86	0,78	5397	1	--	3885	10025
		НР - 72%; СП - 8%			5396,08	--	5396	--		743	
175	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой. Демонтаж оборудования	шт.	65	134,43	0,29	8738	19	--	6278	16217
		НР - 72%; СП - 8%			134,14	--	8719	--		1201	
176	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой. Демонтаж оборудования	шт.	14	269,05	0,78	3767	11	--	2704	6989
		НР - 72%; СП - 8%			268,27	--	3756	--		518	
177	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ручной извещатель. Демонтаж оборудования	шт.	6	254,02	119,88	1524	719	--	783	2492
		НР - 72%; СП - 8%			134,14	47,22	805	283		185	
178	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Демонтаж по стене кирпичной	м кабеля	650	66,76	26,08	43393	16952	--	22520	71186
		НР - 72%; СП - 8%			40,68	7,44	26441	4836		5273	
179	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Табло эвакуации. Демонтаж оборудования	шт.	17	164,89	50,65	2803	861	--	1560	4712
		НР - 72%; СП - 8%			114,24	13,22	1942	225		349	
180	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Сирена. Демонтаж оборудования	шт.	1	76,62	1,59	77	1	--	54	142
		НР - 72%; СП - 8%			75,03	0,49	75	--		10	
181	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Оповещатель речевой. Демонтаж оборудования	шт.	28	246,54	--	6903	--	--	4970	12823
		НР - 72%; СП - 8%			246,54	--	6903	--		950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				72602	18564	--	42754	124586
							54037	5344	--	9229	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				72602				
	Всего заработная плата		Тенге					59381			
		Накладные расходы	Тенге				42754				
		Сметная прибыль	Тенге				9229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				124585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					59381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				124585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					59381			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод и канализация									
		Водомерный узел									
182	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5337,73	85,35	53377	854	41509	8141	66440
		НР - 72%; СП - 8%			1101,38	29,37	11014	294		4921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4407,04	59,43	44070	594	35734	5745	53800
		НР - 72%; СП - 8%			774,20	23,70	7742	237		3985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4426,85	344,20	26561	2065	3129	15694	45635
		НР - 72%; СП - 8%			3561,09	71,75	21367	430		3380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	2304-0102-2604 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	65439,00	--	392634	--	392634	--	424045
		СП - 8%			--	--	--	--		31411	
186	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	3041,00	--	36492	--	36492	--	39411
		СП - 8%			--	--	--	--		2919	
187	1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	17751,99	8283,75	35504	16568	1051	17111	56824
		НР - 72%; СП - 8%			8942,40	2940,00	17885	5880		4209	
188	5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	236993,00	--	473986	--		--	473986
					--	--	--	--	473986	--	
189	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3041,00	--	12164	--	12164	--	13137
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
190	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	7147,41	189,72	7147	189	4533	1769	9629
		НР - 72%; СП - 8%			2424,66	32,40	2425	32		713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	2303-0301-0307 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	1	238291,00	--	238291	--	238291	--	257354
		СП - 8%			--	--	--	--		19063	
192	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	2024,14	379,01	2024	379	23	1259	3546
		НР - 72%; СП - 8%			1622,46	126,34	1622	126		263	
193	2304-1013-0219 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15137,00	--	15137	--	15137	--	16348
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
194	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2547,91	--	2548	--	2197	253	3025
		НР - 72%; СП - 8%			350,75	--	351	--		224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2173,00	--	8692	--	8692	--	9387
		СП - 8%			--	--	--	--		695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4426,85	344,20	17707	1377	2086	10463	30423
		НР - 72%; СП - 8%			3561,09	71,75	14244	287		2254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	2305-1206-1411 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	4	48899,00	--	195596	--	195596	--	211244
		СП - 8%			--	--	--	--		15648	
198	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	3041,00	--	24328	--	24328	--	26274
		СП - 8%			--	--	--	--		1946	
199	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	739,00	--	739	--	739	--	798
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
200	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	3053,10	612,87	3053	613	57	1826	5269
		НР - 72%; СП - 8%			2382,53	153,78	2383	154		390	
201	2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	42915,00	--	42915	--	42915	--	46348
		СП - 8%			--	--	--	--		3433	
202	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1036,00	--	1036	--	1036	--	1119
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
203	2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1110,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
204	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,7	622,88	1,28	5419	11	1166	3058	9155
		НР - 72%; СП - 8%			487,58	0,62	4242	5		678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	101,10	1,44	2022	29	102	1361	3654
		НР - 72%; СП - 8%			94,54	--	1891	--		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Холодный водопровод В1 (магистральные трубопроводы)									
206	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	48	5337,73	85,35	256211	4097	199248	39079	318913
		НР - 72%; СП - 8%			1101,38	29,37	52866	1410		23623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2456,48	145,22	4913	291	595	2946	8488
		НР - 72%; СП - 8%			2013,39	32,40	4027	65		629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27037,00	--	54074	--	54074	--	58400
		СП - 8%			--	--	--	--		4326	
209	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1672,00	--	6688	--	6688	--	7223
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
210	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	917,00	--	1834	--	1834	--	1981
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
211	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	101,10	1,44	4853	69	246	3267	8770
		НР - 72%; СП - 8%			94,54	--	4538	--		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,92	537,00	--	7475	--	7475	--	8073
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
213	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	48	676,82	84,19	32487	4041	12769	12687	48788
		НР - 72%; СП - 8%			326,61	40,50	15677	1944		3614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019	м	52,8	1318,00	--	69590	--	69590	--	75157
		СП - 8%			--	--	--	--		5567	
		Противопожарный трубопровод									
215	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	430	2963,20	48,84	1274174	21001	891936	265558	1662911
		НР - 72%; СП - 8%			840,09	17,66	361237	7594		123179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	13	908,00	--	11804	--	11804	--	12748
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
217	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	28	568,00	--	15904	--	15904	--	17176
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
218	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	13	1066,55	20,17	13865	263	241	9687	25436
		НР - 72%; СП - 8%			1027,77	7,13	13361	93		1884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	13	10825,00	--	140725	--	140725	--	151983
		СП - 8%			--	--	--	--		11258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	153,9	988,89	1,28	152190	197	20626	94653	266590
		НР - 72%; СП - 8%			853,59	0,62	131367	95		19747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	430	97,63	1,44	41982	619	710	29270	76952
		НР - 72%; СП - 8%			94,54	--	40653	--		5700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	2305-1206-1504 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	29328,00	--	58656	--	58656	--	63348
		СП - 8%			--	--	--	--		4692	
		Насосная установка									
223	1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	1	83259,24	7112,89	83259	7113	8301	50549	144512
		НР - 72%; СП - 8%			67845,40	2361,00	67845	2361		10705	
224	5102-1401-0109 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 Helix V 1604-1, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 18,0 м3/ч, Н 38,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	1	1866214,00	--	1866214	--		--	1866214
					--	--	--	--	1866214	--	
225	2305-1206-1505 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2 1/2, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	4	45619,00	--	182476	--	182476	--	197074
		СП - 8%			--	--	--	--		14598	
226	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4426,85	344,20	17707	1377	2086	10463	30423
		НР - 72%; СП - 8%			3561,09	71,75	14244	287		2254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	34915,00	--	139660	--	139660	--	150833
		СП - 8%			--	--	--	--		11173	
228	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1855,00	--	14840	--	14840	--	16027
		СП - 8%			--	--	--	--		1187	
229	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	124,7	537,00	--	66964	--	66964	--	72321
		СП - 8%			--	--	--	--		5357	
		Холодный водопровод В1 (стояки и подводки в душевых)									
230	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	1589,60	18,92	50867	606	374	35921	93731
		НР - 72%; СП - 8%			1558,96	0,12	49887	4		6943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	31,68	93,00	--	2946	--	2946	--	3182
		СП - 8%			--	--	--	--		236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	7	438,00	--	3066	--	3066	--	3311
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
233	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16	шт.	2	673,00	--	1346	--	1346	--	1454
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
234	2302-0302-9202 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	11	1148,00	--	12628	--	12628	--	13638
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
235	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1406,00	--	4218	--	4218	--	4555
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
236	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	97,63	1,44	3124	46	53	2178	5726
		НР - 72%; СП - 8%			94,54	--	3025	--		424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Горячее водоснабжение Т3 (стояки и подводки в душевых)									
237	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	4755,68	58,93	9511	118	154	6683	17489
		НР - 72%; СП - 8%			4619,29	21,53	9239	43		1296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	5104-0106-0115 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	102061,00	--	102061	--		--	102061
					--	--	--	--	102061	--	
239	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	85809,00	--	85809	--		--	85809
					--	--	--	--	85809	--	
240	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	25	1313,13	2,52	32828	63	274	23400	60726
		НР - 72%; СП - 8%			1299,63	0,35	32491	9		4498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	24,75	173,00	--	4282	--	4282	--	4625
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
242	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	4	26,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
243	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	7	15,00	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
244	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	9	12,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
245	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1036,00	--	4144	--	4144	--	4476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
246	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2422,81	111,55	4846	223	596	2923	8390
		НР - 72%; СП - 8%			2013,39	16,20	4027	32		621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 20 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	10974,00	--	21948	--	21948	--	23704
		СП - 8%			--	--	--	--		1756	
248	2302-0103-0403 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	786,00	--	3144	--	3144	--	3396
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
249	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	97,63	1,44	2441	36	41	1702	4474
		НР - 72%; СП - 8%			94,54	--	2364	--		331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	25	676,82	84,19	16921	2104	6652	6608	25411
		НР - 72%; СП - 8%			326,61	40,50	8165	1012		1882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	27,5	255,00	--	7012	--	7012	--	7573
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6535666	64943	3042474	664254	7573663
							900179	22394	2528070	373746	
	Стоимость оборудования		Тенге				2528070				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2528070				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				259488				
	Материалы		Тенге				9353				
	Всего заработная плата		Тенге					93971			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140725				
		Накладные расходы	Тенге				67660				
		Сметная прибыль	Тенге				26172				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				353320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					93971			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				283619				
	Материалы		Тенге				41211				
	Всего заработная плата		Тенге					162507			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76602				
		Накладные расходы	Тенге				117006				
		Сметная прибыль	Тенге				32049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				432674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					162507			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3464489				
	Материалы		Тенге				1185930				
	Всего заработная плата		Тенге					666095			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1588658				
	Сдача и испытание		Тенге				155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				479588				
		Сметная прибыль	Тенге				315525				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4259602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	Тенге					666095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7573666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								706
		Сметная заработная плата	Тенге					922573			
		РАЗДЕЛ 12. Ремонтно-строительные работы									
		Заполнение проемов над дверным проемом									
252	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	140	8816,94	106,71	1234372	14940	423794	577412	1956726
		НР - 72%; СП - 8%			5683,13	45,16	795638	6323		144943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка перегородок блоков из ПВХ	м2	194,4	2845,48	3,35	553161	651	292364	187305	799703
		НР - 72%; СП - 8%			1338,20	--	260146	--		59237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	162	24235,00	--	3926070	--	3926070	--	4240156
		СП - 8%			--	--	--	--		314086	
255	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,47124	74502,29	3175,54	35108	1496	2102	22886	62634
		НР - 72%; СП - 8%			66866,92	585,60	31510	276		4640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5748711	17087	4644330	787603	7059219
							1087294	6599	--	522906	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5713603				
	Материалы		Тенге				716158				
	Всего заработная плата		Тенге					1062107			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3926070				
		Накладные расходы	Тенге				764717				
		Сметная прибыль	Тенге				518266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6996586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								814
		Сметная заработная плата	Тенге					1062107			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35108				
	Материалы		Тенге				2102				
	Всего заработная плата		Тенге					31786			
		Накладные расходы	Тенге				22886				
		Сметная прибыль	Тенге				4640				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					31786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7059220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								839
		Сметная заработная плата	Тенге					1093893			
		РАЗДЕЛ 13.Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	722,18	2124,19	6,90	1534048	4983	1161366	265464	1943474
		НР - 72%; СП - 8%			509,15	1,39	367699	1002		143961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1534048	4983	1161366	265464	1943474
							367699	1002	--	143961	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1534048				
	Материалы		Тенге				1161367				
	Всего заработная плата		Тенге					368701			
		Накладные расходы	Тенге				265464				
		Сметная прибыль	Тенге				143961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1943473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					368701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1943473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					368701			
		РАЗДЕЛ 14.Двери									
257	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	438	500,00	--	219000	--	219000	--	236520
		СП - 8%			--	--	--	--		17520	
258	2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	140	2168,00	--	303520	--	303520	--	327802
		СП - 8%			--	--	--	--		24282	
259	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	140	4151,00	--	581140	--	581140	--	627631
		СП - 8%			--	--	--	--		46491	
260	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	5,88	3373,20	60,66	19834	356	3141	11866	34236
		НР - 72%; СП - 8%			2778,47	24,36	16337	143		2536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	29,61	3073,22	63,85	90998	1890	12641	55609	158336
		НР - 72%; СП - 8%			2582,46	25,95	76467	768		11729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,88	40521,00	--	238263	--	238263	--	257324
		СП - 8%			--	--	--	--		19061	
263	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29,61	44253,00	--	1310331	--	1310331	--	1415158
		СП - 8%			--	--	--	--		104827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2763086	2246	2668036	67475	3057007
							92804	911	--	226446	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2763086				
	Материалы		Тенге				15781				
	Всего заработная плата		Тенге					93715			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2652254				
		Накладные расходы	Тенге				67475				
		Сметная прибыль	Тенге				226446				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3057007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					93715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3057007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					93715			
		РАЗДЕЛ 15.Полы									
		1 этаж									
264	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	582,46	1551,86	16,06	903895	9356	714288	132077	1118850
		НР - 72%; СП - 8%			309,47	5,48	180251	3189		82878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	284,6	528,85	2,03	150511	576	51300	71217	239467
		НР - 72%; СП - 8%			346,58	0,98	98635	277		17738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	343,13	271,41	2,78	93130	952	59197	24005	126506
		НР - 72%; СП - 8%			96,12	1,05	32981	360		9371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	289,13	397,08	2,70	114808	781	86430	20141	145745
		НР - 72%; СП - 8%			95,45	1,30	27597	376		10796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	808,03	827,46	4,24	668610	3424	148346	373318	1125282
		НР - 72%; СП - 8%			639,63	2,05	516840	1656		83354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2 этаж									
269	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	229,51	1551,86	16,06	356167	3687	281455	52043	440867
		НР - 72%; СП - 8%			309,47	5,48	71025	1257		32657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	784	271,41	2,78	212787	2175	135256	54849	289047
		НР - 72%; СП - 8%			96,12	1,05	75356	823		21411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		3 этаж									
271	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	168,24	1551,86	16,06	261085	2702	206319	38150	323173
		НР - 72%; СП - 8%			309,47	5,48	52064	921		23939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	584,5	271,41	2,78	158640	1622	100838	40892	215494
		НР - 72%; СП - 8%			96,12	1,05	56180	614		15963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2919633	25275	1783429	806692	4024431
							1110929	9473	--	298107	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2919633				
	Материалы		Тенге				1783427				
	Всего заработная плата		Тенге					1120402			
		Накладные расходы	Тенге				806692				
		Сметная прибыль	Тенге				298107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4024432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								933
		Сметная заработная плата	Тенге					1120402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4024432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								933
		Сметная заработная плата	Тенге					1120402			
		РАЗДЕЛ 16.Отделка внутренняя									
		На отметке 0.000									
273	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	168,03	113,67	0,94	19100	158	1253	12792	34443
		НР - 72%; СП - 8%			105,27	0,46	17689	78		2551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	990,87	844,93	3,98	837219	3939	198134	458670	1399560
		НР - 72%; СП - 8%			641,00	1,91	635146	1895		103671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	340,14	113,67	0,94	38663	319	2537	25894	69722
		НР - 72%; СП - 8%			105,27	0,46	35807	157		5165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		На отметке 3.300									
276	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2650	665,25	5,59	1762919	14807	357538	1006365	2990827
		НР - 72%; СП - 8%			524,75	2,70	1390574	7155		221543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	593,41	844,93	3,98	501392	2359	118658	274687	838165
		НР - 72%; СП - 8%			641,00	1,91	380375	1135		62086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		На отметке 6.600									
278	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1391,53	812,82	5,93	1131063	8245	205389	663417	1938038
		НР - 72%; СП - 8%			659,30	2,86	917429	3983		143558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1857,89	665,25	5,59	1235966	10381	250667	705553	2096841
		НР - 72%; СП - 8%			524,75	2,70	974918	5016		155322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	611,21	844,93	3,98	516432	2430	122217	282927	863307
		НР - 72%; СП - 8%			641,00	1,91	391785	1169		63949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				6042754	42638	1256393	3430305	10230903
							4743723	20588	--	757845	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6042754				
	Материалы		Тенге				1256396				
	Всего заработная плата		Тенге					4764311			
		Накладные расходы	Тенге				3430305				
		Сметная прибыль	Тенге				757845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10230904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4057
		Сметная заработная плата	Тенге					4764311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				10230904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4057
		Сметная заработная плата	Тенге					4764311			
		РАЗДЕЛ 17.Монтажные работы									
281	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	587	2802,63	1067,50	1645144	626622	118991	935273	2786851
		НР - 72%; СП - 8%			1532,42	680,51	899531	399459		206433	
282	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	80	5263,49	1175,21	421079	94017	141314	178912	647990
		НР - 72%; СП - 8%			2321,85	784,26	185748	62741		47999	
283	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	248	2128,12	749,01	527775	185754	50273	297233	891009
		НР - 72%; СП - 8%			1176,40	488,21	291748	121076		66001	
284	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник настенно-потолочный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	68	2128,12	749,01	144712	50932	13785	81500	244308
		НР - 72%; СП - 8%			1176,40	488,21	79995	33198		18097	
285	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник настенно-потолочный с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1	2802,63	1067,50	2803	1068	203	1593	4748
		НР - 72%; СП - 8%			1532,42	680,51	1532	681		352	
286	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1508,68	168,85	1509	169	71	946	2651
		НР - 72%; СП - 8%			1269,28	44,07	1269	44		196	
287	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник автономный аварийный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	50	2128,12	749,01	106406	37450	10136	59926	179639
		НР - 72%; СП - 8%			1176,40	488,21	58820	24410		13307	
288	1308-0306-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования	шт.	4	9091,06	--	36364	--	2885	24105	65306
		НР - 72%; СП - 8%			8369,70	--	33479	--		4838	
289	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	60	2022,00	--	121320	--	121320	--	131026
		СП - 8%			--	--	--	--		9706	
290	2307-0102-1326 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S 236 ГОСТ 17677-82	шт.	20	3072,00	--	61440	--	61440	--	66355
		СП - 8%			--	--	--	--		4915	
291	2307-0106-0845 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник потолочный светодиодный для спортивных помещений типа OL YMPIC LED, мощность 72 Вт, в комплекте с подвесом, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	18	29733,00	--	535194	--	535194	--	578010
		СП - 8%			--	--	--	--		42816	
292	2307-0102-1341 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ALS.OPL-2x36 ГОСТ 17677-82	шт.	52	8568,00	--	445536	--	445536	--	481179
		СП - 8%			--	--	--	--		35643	
293	2307-0102-1205 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ALS.OPL-1x36 ГОСТ 17677-82	шт.	17	8942,00	--	152014	--	152014	--	164175
		СП - 8%			--	--	--	--		12161	
294	2307-0102-1316 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип С360/132 ГОСТ 17677-82	шт.	24	7960,00	--	191040	--	191040	--	206323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15283	
295	2307-0102-1206 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип К300/118 ГОСТ 17677-82	шт.	18	13443,00	--	241974	--	241974	--	261332
		СП - 8%			--	--	--	--		19358	
296	2307-0102-0123 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип К200/109 ГОСТ 17677-82	шт.	10	6829,00	--	68290	--	68290	--	73753
		СП - 8%			--	--	--	--		5463	
297	2307-0102-1339 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип RKL 218 ГОСТ 17677-82	шт.	1	8928,00	--	8928	--	8928	--	9642
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
298	2307-0101-2601 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники модели NBT 31 F126, мощность 26 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	16	11454,00	--	183264	--	183264	--	197925
		СП - 8%			--	--	--	--		14661	
299	2307-0103-0250 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный типа FLS LED, мощностью 60 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	4	4527,00	--	18108	--	18108	--	19557
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
300	2308-0304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Не входить!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2038,00	--	2038	--	2038	--	2201
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
301	2307-0102-0306 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 14 "Контур" ГОСТ 17677-82	шт.	50	5599,00	--	279950	--	279950	--	302346
		СП - 8%			--	--	--	--		22396	
302	2307-0104-0405	Лампы люминесцентные, модели ЛТБЦ-8, напряжение электрической сети 220 В, мощность 8 Вт	шт.	50	673,00	--	33650	--	33650	--	36342
		СП - 8%			--	--	--	--		2692	
303	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт	шт.	1448	373,00	--	540104	--	540104	--	583312
		СП - 8%			--	--	--	--		43208	
304	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	6	226,00	--	1356	--	1356	--	1464
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
305	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели TL-E 32W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт	шт.	24	678,00	--	16272	--	16272	--	17574
		СП - 8%			--	--	--	--		1302	
306	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели TL-E 18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	20	673,00	--	13460	--	13460	--	14537
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
307	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт.	1	673,00	--	673	--	673	--	727
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
308	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели TL-E 9W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 9 Вт	шт.	10	669,00	--	6690	--	6690	--	7225
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
309	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели PL-C 26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт	шт.	16	678,00	--	10848	--	10848	--	11716
		СП - 8%			--	--	--	--		868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015 прим.	Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220	шт	1563	34,00	--	53142	--	53142	--	57393
		СП - 8%			--	--	--	--		4251	
311	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476,00	--	4476	--	4476	--	4834
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
312	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 10 Вт	шт.	1	531,00	--	531	--	531	--	573
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
313	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	218	465,61	4,00	101503	872	2773	70704	185984
		НР - 72%; СП - 8%			448,89	1,57	97858	342		13777	
314	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	113	465,61	4,00	52614	452	1437	36650	96405
		НР - 72%; СП - 8%			448,89	1,57	50725	177		7141	
315	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	14	1172,84	20,31	16420	284	1400	10650	29235
		НР - 72%; СП - 8%			1052,57	3,94	14736	55		2166	
316	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа с 3-им заземляющим контактом. Монтаж при скрытой проводке	шт.	203	555,25	4,00	112715	812	5067	77151	205056
		НР - 72%; СП - 8%			526,29	1,57	106836	319		15189	
317	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	218	330,00	--	71940	--	71940	--	77695
		СП - 8%			--	--	--	--		5755	
318	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	113	346,00	--	39098	--	39098	--	42226
		СП - 8%			--	--	--	--		3128	
319	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	964,00	--	13496	--	13496	--	14576
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
320	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	203	393,00	--	79779	--	79779	--	86161
		СП - 8%			--	--	--	--		6382	
321	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1769,92	204,02	1770	204	18	1171	3176
		НР - 72%; СП - 8%			1547,90	78,70	1548	79		235	
322	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00	--	11237	--	11237	--	12136
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
323	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы ПХВ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	5864	392,52	18,09	2301708	106080	333720	1358855	3953408
		НР - 72%; СП - 8%			317,52	4,33	1861908	25391		292845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	5864	376,57	182,25	2208206	1068714	265521	865822	3319950
		НР - 72%, СП - 8%			149,04	56,03	873971	328560		245922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				10886576	2173430	4153442	4000491	16078031
							4559704	996532	--	1190965	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10886576				
	Материалы		Тенге				947592				
	Всего заработная плата		Тенге					5556236			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3205848				
		Накладные расходы	Тенге				4000491				
		Сметная прибыль	Тенге				1190965				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16078032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4203
		Сметная заработная плата	Тенге					5556236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				16078032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4203
		Сметная заработная плата	Тенге					5556236			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								69 988 487
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18 191 035				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3 266 772			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 340 440			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26 326 571		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3 193 674		
		- Накладные расходы	Тенге							14 062 669	
		- Сметная прибыль	Тенге							4 947 768	
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	1,20%							70 790 025
		Всего с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%	Тенге	0,90%							71 398 392
		Всего	Тенге								71 398 392
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							1 364 094
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								72 762 486
		Всего с коэффициентом	Тенге	1,050036							76 403 229,88
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге								64 713 593,58
		НДС	Тенге	12%							7 765 631,23
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								72 479 224,81

Заказчик:

КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Зам. руководителя _____ ***Малибекова Г.Ж.***

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ ***Файзуллаев Ж.А.***

Технадзор:

ТОО "Акгем-Строй"

Эксперт _____ ***Дуйсетов Ж.С.***

Авторский надзор:

ТОО "Жансерік құрылыс"

Директор _____ ***Темирханов Д.Ш.***

М. Серикбаев 07.04.2022г