Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жалдама 2030"
Наименование стройки - Строительство центра досуга молодежи в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			45	06.10.2020г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	27 804 244,00								2 979 026,14	
в том числе в отчетном месяце:		24 825 217,86							2 979 026,14	27 804 244,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жалдама 2030"

Директор Муханбетжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района "

Руководитель Деобальд Н. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда
Инженер-инспектор по техническому надзору.
Аттестат № KZ94VDE00066308

Ыскаков М.Ә.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
Подрядчик: ТОО "ЖАЛДАМА 2030"

Наименование стройки - Строительство центра досуга молодежи в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области
Шифр стройки 1849.19-5
Наименование объекта - Центр досуга молодежи в с.Балкашино
Шифр объекта 2-1
Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 4 от 05. 04. 2022 г. к договору № 45 от 06.10.2020г.

Акт выполненных работ №1 2-1-1
за май месяц 2023г.

на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 1 к вартала на 2022 год.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1	4	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. За сыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 гру нта	859,3455		61,84	61,84	53141,93	53141,93	--	11155,68	69441,42
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,03	--	15494,00		5143,81	
2	5	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульд озерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на к аждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа г рунтов 2	м3 грунта	1019,4355		29,81	29,81	30389,37	30389,37	--	6378,40	39709,20
			НР - 72%; СП - 8%				--	8,69	--	8858,89		2941,42	
3	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1019,4355		252,63	121,63	257535,10	123993,94	--	136027,50	425047,61
			НР - 72%; СП - 8%				131,00	54,33	133541,16	55385,93		31485,01	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**341066,40**	**207525,24**	--	**153561,59**	**534198,23**
									133541,16	**79738,82**	--	**39570,24**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					341066,40				
		Всего заработная плата		Тенге						213279,98			
			Накладные расходы	Тенге					153561,58				
			Сметная прибыль	Тенге					39570,24				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					534198,22				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									162,51
			Сметная заработная плата	Тенге						213279,98			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					534198,22				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									162,51
			Сметная заработная плата	Тенге						213279,98			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Фундаментные блоки ФБС												
4	9	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установк а**	**шт. сборных конструкций**	**9**	**3257,55**	**1754,03**	**29317,93**	**15786,27**	**7042,86**	**11820,99**	**44430,03**
			НР - 118%; СП - 8%			720,98	392,11	6488,80	3528,99		3291,11	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	10	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**90**	**4199,49**	**2234,41**	**377954,50**	**201096,90**	**78111,90**	**169565,76**	**591321,88**
			НР - 118%; СП - 8%			1097,17	499,49	98745,70	44954,10		43801,62	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	11	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Устано вка**	**шт. сборных конструкций**	**58**	**6891,40**	**3918,92**	**399701,36**	**227297,36**	**75471,34**	**174338,09**	**619962,60**
			НР - 118%; СП - 8%			1671,25	876,06	96932,66	50811,48		45923,16	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	12	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подва лов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона клас са В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС 24.6.6-Т/**	**м3**	**45,51**	**66468,00**	**--**	**3024958,68**	**--**	**3024958,68**	**--**	**3266955,37**
			СП - 8%			--	--	--	--		241996,69	
8	13	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подвал ов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС 12.6.6-Т/**	м3	0,796	66468,00	--	52908,53	--	52908,53	--	57141,21
			СП - 8%			--	--	--	--		4232,68	
9	14	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подвал ов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7, 5 ГОСТ 13579-78**	/ФБС 9.6.6-Т/м3	**0,586**	**66468,00**	**--**	**38950,25**	**--**	**38950,25**	**--**	**42066,27**
			СП - 8%			--	--	--	--		3116,02	
10	15	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подва лов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона клас са В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС 24.4.6-Т/**	**м3**	**48,87**	**66468,00**	**--**	**3248291,16**	**--**	**3248291,16**	**--**	**3508154,45**
			СП - 8%			--	--	--	--		259863,29	
11	16	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подвал ов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7, 5 ГОСТ 13579-78**	/ФБС 12.4.6-Т/м3	**1,325**	**66468,00**	**--**	**88070,10**	**--**	**88070,10**	**--**	**95115,71**
			СП - 8%			--	--	--	--		7045,61	
12	17	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты ленточные бетонные. Ус тройство(монолитные заделки В7,5)**	**м3**	**8,6**	**32269,16**	**2161,79**	**277514,75**	**18591,40**	**216088,50**	**42669,13**	**345798,59**
			НР - 91%; СП - 8%			4980,80	471,43	42834,85	4054,30		25614,71	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	18	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**каналo-километр трубопровода**	**0,0015**	**233877,68**	**--**	**350,82**	**--**	**11,64**	**257,78**	**657,29**
			НР - 76%; СП - 8%			226121,28	--	339,18	--		48,69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	19	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2 001**	**м**	1,5	1661,00	--	2491,50	--	2491,50	--	2690,82
			СП - 8%			--	--	--	--		199,32	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7540509,58	462771,93	6832396,46	398651,74	8574294,23
								245341,19	103348,87	--	635132,90	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7540509,58				
			Материалы	Тенге				376726,23				
			Всего заработная плата	Тенге					348690,06			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6455670,22				
			Накладные расходы	Тенге				398651,75				
			Сметная прибыль	Тенге				635132,90				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8574294,23				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182,32
			Сметная заработная плата	Тенге					348690,06			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8574294,23				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182,32
			Сметная заработная плата	Тенге					348690,06			
			РАЗДЕЛ 3.Фундаментные плиты ФЛ									
15	24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидрои золяция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по вы ровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бет ону**	**м2 поверхности**	366,2625	1218,86	29,66	446421,10	10863,35	277366,93	148527,65	642544,65
			НР - 93%; СП - 8%			431,91	4,14	158190,82	1516,33		47595,90	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	25	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя(гидроизол)**	**м2 поверхности**	210,48	4502,59	10,89	947705,65	2292,12	874333,93	66652,12	1095506,39
			НР - 93%; СП - 8%			337,70	2,80	71079,60	589,34		81148,62	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Участок монолитный УМ-1									
17	26	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты ленточные ж елезобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устро йство(бетон В15)**	**м3**	10,3	37723,61	3185,83	388553,14	32814,05	287713,61	67951,12	493024,60
			НР - 91%; СП - 8%			6604,42	645,25	68025,48	6646,08		36520,34	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	27	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	0,01606	112326,78	2024,70	1803,97	32,52	--	1624,85	3703,13
			НР - 91%; СП - 8%			110302,08	878,00	1771,45	14,10		274,31	
19	28	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из ар матурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,05036	354275,00	--	17841,29	--	17841,29	--	19268,59
			СП - 8%			--	--	--	--		1427,30	
20	29	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	0,08672	842482,77	3464,93	73060,11	300,48	26781,74	41958,63	124220,23
			НР - 91%; СП - 8%			530187,84	1504,73	45977,89	130,49		9201,50	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1875385,26**	**46302,52**	**1484037,50**	**326714,37**	**2378267,60**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**345045,24**	**8896,34**	--	**176167,97**	
			Материалы	Тенге				**1875385,26**				
			Всего заработная плата	Тенге				**1466196,20**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**353941,58**			
			Накладные расходы	Тенге				**17841,29**				
			Сметная прибыль	Тенге				**326714,37**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**176167,97**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2378267,60**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**207,34**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**353941,58**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2378267,60**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**207,34**
									353941,58			
					РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ							
			Наружные стены									
21	**46**	**Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитам и общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа д о 4 м**	**м3 кладки**	**100**	**21052,54**	**3931,77**	**2105254,36**	**393177,00**	**624974,00**	**1093776,12**	**3454952,92**
			НР - 93%; СП - 8%			**10871,03**	**890,00**	**1087103,36**	**89000,00**		**255922,44**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	**47**	**С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**79,2376**	**80082,00**	--	**6345505,48**	--	**6345505,48**	--	**6853145,92**
			СП - 8%			--	--	--	--		**507640,44**	
			Внутренние стены									
23	**49**	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка пр и высоте этажа до 4 м(толщ.250мм)**	**м3 кладки**	**55**	**19398,22**	**4533,60**	**1066902,30**	**249348,00**	**296724,45**	**541117,06**	**1736660,91**
			НР - 93%; СП - 8%			**9469,63**	**1109,39**	**520829,85**	**61016,45**		**128641,55**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	**50**	**С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**35,9765**	**80082,00**	--	**2881070,07**	--	**2881070,07**	--	**3111555,68**
			СП - 8%			--	--	--	--		**230485,61**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**12398732,21**	**642525,00**	**10148274,00**	**1634893,18**	**15156315,42**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1607933,21**	**150016,45**	--	**1122690,00**	
			Материалы	Тенге				**12398732,21**				
			Всего заработная плата	Тенге				**921698,45**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1757949,66**			
			Накладные расходы	Тенге				**9226575,55**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1634893,18**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1122690,00**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**15156315,43**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**1075,62**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**1757949,66**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**15156315,43**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**1075,62**
									1757949,66			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**26643075,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2331861,00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1359125,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**342000,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**18464708,00**		
			- Накладные расходы	Тенге								**2513821,00**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**1973561,00**	
			Итого по акту										**26 643 075**
			Временные здания и сооружения 1,5 %								1,5%		399 646
			Итого с временными										**27 042 721**
			Непредвиденные работы и затраты								2,00%		540 854
			Итого с непредвиденными работами и затрат										27 583 576
			Итого в текущих ценах на 2022г.										**27 583 576**
			Скидка Подрядчика к=0,90								0,90		**24 825 218**
			НДС-12%								12%		2 979 026,16
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**27 804 244**

Принял (Заказчик):
Руководитель
КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
_____ **Деобальд Н. В.**

Авторский надзор:
ТОО ДизайнПроектМонтаж
Эксперт по авторскому надзору.
БИН 141140020820
Эксперт _____ **Полетуна С.Ю.**

Технадзор:
ТОО Эсем Курылыс Кызылорда
Инженер эксперт по техническому надзору.
Атестат № КЖ94УIЕ00066308
Инженер _____ **Бекаков М.Э.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
_____ **Муханбетжанов А.С.**