Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жалдама 2030"
Наименование стройки - Строительство центра досуга молодежи в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			45	06.10.2020г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	55 871 288,00								5 986 209,43	
в том числе в отчетном месяце:		25 059 860,71							3 007 183,29	28 067 044,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жалдама 2030"

Директор Муханбетжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Сандыктауского района "

Руководитель Деобальд Н. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО Әсем Құрылыс Қызылорда
Инженер эксперт по техническому надзору.
Атестат № KZ94VDL00066308

Инженер Ысқақов М.Ә.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
Подрядчик: ТОО "ЖАЛДАМА 2030"

Наименование стройки - Строительство центра досуга молодежи в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области
Шифр стройки 1849.19-5
Наименование объекта - Центр досуга молодежи в с.Балкашино
Шифр объекта 2-1
Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 4 от 05. 04. 2022 г. к договору № 45 от 06.10.2020г.

Акт выполненных работ №2 2-1-1
от 05 июня 2023г.

на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 1 к вартала на 2022 год.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Плиты перекрытия										
1	30	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка панелей с опиранием на две стороны пл ощадью до 10 м2**	шт	112		5597,33	1449,68	626900,96	162364,16	316360,80	213443,69	907572,22
			НР - 118%; СП - 8%				1323,00	292,04	148176,00	32708,48		67227,57	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	31	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобе тонные многопустотные /ПК 63.15-8-20шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м 2	187,144		12947,00	--	2422953,37	--	2422953,37	--	2616789,64
			СП - 8%				--	--	--	--		193836,27	
3	32	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобе тонные многопустотные /ПК 60.15-8-32шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м 2	285,1264		12947,00	--	3691531,50	--	3691531,50	--	3986854,00
			СП - 8%				--	--	--	--		295322,52	
4	33	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобе тонные многопустотные /ПК 30.15-8-32шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м 2	142,0864		12947,00	--	1839592,62	--	1839592,62	--	1986760,00
			СП - 8%				--	--	--	--		147167,41	
5	34	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобе тонные многопустотные /ПК 36.15-8-14шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м 2	74,6788		12947,00	--	966866,42	--	966866,42	--	1044215,73
			СП - 8%				--	--	--	--		77349,31	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	35	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобет онные многопустотные /ПК 36.12-8-2шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	8,5204	12947,00	--	110313,62	--	110313,62	--	119138,71
			СП - 8%			--	--	--	--		8825,09	
7	36	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобет онные многопустотные /ПК 30.12-8-2шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	7,0924	12947,00	--	91825,30	--	91825,30	--	99171,32
			СП - 8%			--	--	--	--		7346,02	
8	37	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобет онные многопустотные /ПК 60.12-8-2шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	14,2324	12947,00	--	184266,88	--	184266,88	--	199008,23
			СП - 8%			--	--	--	--		14741,35	
9	38	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобет онные многопустотные /ПК 90.12-8-8шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	85,4896	12947,00	--	1106833,85	--	1106833,85	--	1195380,56
			СП - 8%			--	--	--	--		88546,71	
10	39	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкера**	т сталь ных элементов	0,07372	1146064,14	10226,28	84487,85	753,88	76714,53	8468,39	100392,74
			НР - 118%; СП - 8%			95217,58	2131,85	7019,44	157,16		7436,50	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	40	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячеката ная периодического профиля класса А-III (А400) диа метром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01134	389901,00	--	4421,48	--	4421,48	--	4775,20
			СП - 8%			--	--	--	--		353,72	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11129993,85	163118,04	10811680,37	221912,07	12260058,40
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				155195,44	32865,64	--	908152,47	
			Материалы	Тенге				11129993,85				
			Всего заработная плата	Тенге				393075,33				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					188061,08			
			Накладные расходы	Тенге				10418605,04				
			Сметная прибыль	Тенге				221912,08				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				908152,47				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12260058,40				
			Сметная заработная плата	Тенге								107,01
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					188061,08			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12260058,40				
			Сметная заработная плата	Тенге								107,01
									188061,08			
			РАЗДЕЛ 2.Монолитная плита МП-1-1шт									
12	41	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. У стройство(бетон В25)**	м3	1,04	34345,97	2713,14	35719,80	2821,66	29672,66	3507,16	42365,11
			НР - 91%; СП - 8%			3101,43	604,36	3225,48	628,53		3138,16	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	42	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,19348	354275,00	--	68545,13	--	68545,13	--	74028,74
			СП - 8%			--	--	--	--		5483,61	
14	43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(петля П-1)**	т	0,006	391464,00	--	2348,78	--	2348,78	--	2536,68
			СП - 8%			--	--	--	--		187,90	
15	44	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной о т 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005(уголок 75х5)**	т	0,02204	435218,00	--	9592,20	--	9592,20	--	10359,58
			СП - 8%			--	--	--	--		767,38	
16	45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячеката ная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014(д=8мм)**	т	0,00144	408502,00	--	588,24	--	588,24	--	635,30
			СП - 8%			--	--	--	--		47,06	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				116794,15	2821,66	110747,01	3507,16	129925,41
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3225,48	628,53	--	9624,11	
			Материалы	Тенге				116794,15				
			Всего заработная плата	Тенге				29672,66				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3854,01			
			Накладные расходы	Тенге				81074,35				
			Сметная прибыль	Тенге				3507,16				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9624,11				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				129925,42				
			Сметная заработная плата	Тенге								2,42
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3854,01			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				129925,42				
			Сметная заработная плата	Тенге								2,42
			РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ						3854,01			
			Наружные стены									
17	46	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитам и общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа д о 4 м**	м3 кладки	98,094	21052,54	3931,77	2065128,21	385683,05	613061,99	1072928,75	3389101,52
			НР - 93%; СП - 8%			10871,03	890,00	1066383,17	87303,66		251044,56	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	48	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическ ом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ9573-2012 марки П 35(Изовер толщ.100мм)**	м3	53,6939	15739,00	--	845088,29	--	845088,29	--	912695,35
			СП - 8%			--	--	--	--		67607,06	
			Внутренние стены									
19	49	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка пр и высоте этажа до 4 м(толщ.250мм)**	м3 кладки	39,675	19398,22	4533,60	769624,52	179870,58	214046,23	390342,17	1252764,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			9469,63	1109,39	375707,71	44015,05		92797,34	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Перегородки									
20	51	Е11-080401-0401 1108-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегор одок (за вычетом проемов)	353,5	3112,03	315,08	1100102,60	111380,78	249836,12	709551,92	1954426,88
			НР - 93%; СП - 8%			2090,20	68,10	738885,70	24073,35		144772,36	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	52	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический одинарный ряд овой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	9,191	82866,00	--	761621,41	--	761621,41	--	822551,12
			СП - 8%			--	--	--	--		60929,71	
			Узлы крепления перегородок									
22	53	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные масс ой до 20 кг. Установка(ММ1)**	т стальных элементов	0,10065	1146064,14	10226,28	115351,36	1029,27	104738,44	11561,90	137066,32
			НР - 118%; СП - 8%			95217,58	2131,85	9583,65	214,57		10153,06	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	54	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т ста льных элементов	0,156232	812288,92	18146,36	126905,52	2835,04	64845,05	70294,28	212975,78
			НР - 118%; СП - 8%			379086,40	2214,64	59225,43	346,00		15775,98	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	55	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматур ной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ23279-2012**	т	0,156232	456152,00	--	71265,54	--	71265,54	--	76966,78
			СП - 8%			--	--	--	--		5701,24	
25	56	Е11-460101-0103 1146-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	м3	2,7	150138,89	9625,39	405375,00	25988,55	186820,94	170716,01	622178,29
			НР - 84%; СП - 8%			71320,56	3951,05	192565,51	10667,83		46087,28	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	57	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1819	389901,00	--	70922,99	--	70922,99	--	76596,83
			СП - 8%			--	--	--	--		5673,84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6331385,44	706787,27	3182247,00	2425395,00	9457322,90
								2442351,17	166620,46	--	700542,44	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6331385,44				
			Материалы	Тенге				1433348,77				
			Всего заработная плата	Тенге					2608971,63			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1748898,23				
			Накладные расходы	Тенге				2425395,00				
			Сметная прибыль	Тенге				700542,43				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9457322,90				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1623,71
			Сметная заработная плата	Тенге					2608971,63			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9457322,90				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1623,71
			Сметная заработная плата	Тенге					2608971,63			
			РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕМЫЧКИ									
27	58	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных ко нструкций	199	898,66	389,10	178833,58	77430,90	48466,45	81856,19	281544,95
			НР - 118%; СП - 8%			266,01	82,58	52936,23	16433,42		20855,18	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	59	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**/2ПБ 22-3-п-54шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,998	148593,00	--	296888,81	--	296888,81	--	320639,92
			СП - 8%			--	--	--	--		23751,11	
29	60	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**/5ПБ 25-37-п-9шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,35	148593,00	--	200600,55	--	200600,55	--	216648,59
			СП - 8%			--	--	--	--		16048,04	
30	61	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**/3ПБ 21-8-п-12шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,66	148593,00	--	98071,38	--	98071,38	--	105917,09
			СП - 8%			--	--	--	--		7845,71	
31	62	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**/2ПБ 13-1-п-16шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,66	148593,00	--	98071,38	--	98071,38	--	105917,09
			СП - 8%			--	--	--	--		7845,71	
32	63	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**/3ПБ 13-37-п-52шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,768	148593,00	--	262712,42	--	262712,42	--	283729,41
			СП - 8%			--	--	--	--		21016,99	
33	64	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**/2ПБ 16-2-п-2шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,052	148593,00	--	7726,84	--	7726,84	--	8344,99
			СП - 8%			--	--	--	--		618,15	
34	65	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**/3ПБ 18-37-п-4шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,192	148593,00	--	28529,86	--	28529,86	--	30812,25
			СП - 8%			--	--	--	--		2282,39	
35	66	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлически х издел ий	3,04146	1057152,86	6818,40	3215288,13	20737,89	2980792,00	205117,95	3694038,56
			НР - 93%; СП - 8%			70281,46	2235,34	213758,24	6798,70		273632,49	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4386723,00	98168,79	4021859,69	286974,13	5047592,85
								266694,47	23232,12	--	373895,77	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4386723,00				
		Материалы		Тенге				3029258,45				
		Всего заработная плата		Тенге					289926,59			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				992601,24				
			Накладные расходы	Тенге				286974,14				
			Сметная прибыль	Тенге				373895,77				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5047592,86				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156,90
			Сметная заработная плата	Тенге					289926,59			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**5047592,86**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**156,90**
			Сметная заработная плата	Тенге						**289926,59**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**26894900,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2867467,00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**970896,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**223347,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**18126534,00**		
			- Накладные расходы	Тенге								**2937788,00**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**1992215,00**	
			Итого по акту										**26 894 900**
			Временные здания и сооружения 1,5 %								1,5%		403 424
			Итого с временными										**27 298 324**
			Непредвиденные работы и затраты								2,00%		545 966
			Итого с непредвиденными работами и затрат										27 844 290
			Итого в текущих ценах на 2022г.										**27 844 290**
			Скидка Подрядчика к=0,90								0,90		**25 059 861**
			НДС-12%								12%		3 007 183,32
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**28 067 044**

Принял (Заказчик):
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района
_____ **Деобальд Н. В.**

Авторский надзор:
ТОО ДизайнПроектМонтаж
Эксперт по авторскому надзору.
БИН 141140020820
Эксперт _____ **Полетуна С.Ю.**

Технадзор:
ТОО Әсем Құрылыс Қызылорда
Инженер эксперт по техническому надзору.
Аттестат № KZ94VJE00066374
Инженер _____ **Ысқақов М.Ә.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010332
_____ **Мухамбетжанов А.С.**

1