Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Медикал Лизинг групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "FORTE CAPITAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода на территории административного здания, в микрорайоне «Туран» в городе Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода на территории административного здания, в микрорайоне «Туран» в городе Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за **август 2020** **(месяц, год) на** **НАРУЖНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.04.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД В1									
1	1	Е11-010101-0362 Ктр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3440,59	209,77	209,77	721733	721733	0	121246	910415
						0	48,95	0	168417		67436	
2	2	Е11-010205-0302 Ктр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	106,41	2383,37	0	253614	0	0	182603	471114
						2383,37	0	253614	0		34897	
3	3	Е11-010104-0402 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2985,2221	53,62	53,62	160068	160068	0	33136	208667
						0	15,42	0	46032		15463	
4	4	Е11-010205-0502 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,47	1242,92	0	44086	0	0	31742	81895
						1242,92	0	44086	0		6066	
5	5	Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2985,2221	235,38	114,19	702662	340883	0	368466	1156803
						121,19	50,24	361779	149978		85676	
6	6	Е11-230101-0101 Ктр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	80,31	7733,49	213,91	621077	17179	483490	124529	805254
						1499,28	66,98	120407	5379		59649	
7	7	Е11-220501-0401 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,3385	557562,77	258252,62	746298	345671	0	501268	1347371
						299310,15	78972,75	400627	105705		99805	
8	8	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1351,885	2542		3436492		3436492		3711411
											274919	
9	9	Е11-220301-0103 Ктр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0195	754483,57	153768,97	14712	2999	660	12092	28949
						566870,4	59487,07	11054	1160		2144	
10	10	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	19,578	4695		91919		91919		99272
											7354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-220601-0303 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0195	2041842,9	54481,55	39816	1062	31345	7341	50930
						379922,4	344,48	7408	7		3773	
12	12	Е11-220301-0105 Ктр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1166659,39	322341,15	1750	484	133	1296	3290
						755827,2	116872,26	1134	175		244	
13	13	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 290 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,506	7849		11821		11821		12766
											946	
14	14	Е11-220601-0305 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0185	3087310,83	278977,61	57115	5161	43177	9690	72149
						474439,68	54622,73	8777	1011		5344	
15	15	Е11-220301-0107 Ктр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1797723,51	740595,69	3595	1481	262	2349	6420
						925888,32	260559,98	1852	521		476	
16	16	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 290 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	2,008	11153		22395		22395		24187
											1792	
17	17	Е11-220601-0307 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4979383,07	365726,82	9959	731	8030	1322	12184
						598609,44	69296,3	1197	139		903	
18	18	Е11-220301-0101 Ктр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0192	654507,24	96632,24	12567	1855	513	10782	25216
						531178,56	36035,58	10199	692		1868	
19	19	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	12,048	585		7048		7048		7612
											564	
20	20	С1241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	7,2288	851		6152		6152		6644
											492	
21	21	Е11-220601-0301 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0192	1276022,89	51650,52	24500	992	16285	7155	34187
						376215,84	191,38	7223	4		2532	
22	22	Е11-220901-0103 Ктр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2809,58	127,07	14048	635	1536	12042	28177
						2375,35	57,41	11877	287		2087	
23	23	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	80407		402035		402035		434198
											32163	
24	24	Е11-220901-0201 Ктр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	72	2199,01	127,07	158329	9149	11229	140664	322911
						1915,98	57,41	137951	4134		23919	
25	25	С1242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24	10664		255936		255936		276411
											20475	
26	26	С1242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	48	9308		446784		446784		482527
											35743	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	78	4905		382590		382590	30607	413197
28	28	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	8203		49218		49218	3937	53155
29	29	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	6	18934		113604		113604	9088	122692
30	30	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	4905		117720		117720	9418	127138
31	31	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8203		16406		16406	1312	17718
32	32	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18934		37868		37868	3029	40897
33	33	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2199,01 1915,98	127,07 57,41	6597 5748	381 172	468	5861 997	13455
34	34	С1242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5507		11014		11014	881	11895
35	35	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5996		5996		5996	480	6476
36	36	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	24	2452		58848		58848	4708	63556
37	37	С1241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	6046		12092		12092	967	13059
38	38	С1241-214-0115	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	21135		42270		42270	3382	45652
39	39	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,21	33486,97 14755,09	13008,4 5393,84	609798 268690	236883 98222	104225	363243 77843	1050884
40	40	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	32650		391800		391800	31344	423144
41	41	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	50988		50988		50988	4079	55067
42	42	С1225-101-0109	Кольно колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	29630		711120		711120	56890	768010
43	43	С1225-101-0111	Кольно колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39490		78980		78980	6318	85298
44	44	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	38136		457632		457632	36611	494243
45	45	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	58750		58750		58750	4700	63450
46	46	С1225-101-0201	Кольно опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		10	6096		60960		60960		65837

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	14	7531		105434		105434	4877	113869
48	48	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,23	26432		6079		6079	8435	6566
49	49	С1222-503-0201	Стремянка металлическая	т	0,2093	1004968		210340		210340	486	227167
50	50	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	13	25559		332267		332267	16827	358848
51	51	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	218,2928	1184,12 399,54	27,97 3,83	258485 87217	6106 836	165163	26581 81888 27230	367603
52	52	Е11-221001-0103 Ктр и Кзм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	3676,74 2914,98	263 112,1	25737 20405	1841 785	3491	20978 3737	50452
53	53	С1244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	7	46975		328825		328825	26306	355131
54	54	Е11-340201-0804 Ктр и Кзм=1,08	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	7	944,06 944,06	0 0	6608 6608	0 0	0	5022 930	12561
55	55	С1251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	0,875	22343		19550		19550	1564	21114
56	56	Е11-221101-0106 Ктр и Кзм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	44376,17 11282,35	19478,48 6277,78	44376 11282	19478 6278	13615	17385 4941	66702
57	57	Е11-221101-0104 Ктр и Кзм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	20278,24 6212,24	9712,77 3193,02	20278 6212	9713 3193	4353	9311 2367	31957
58	58	Е11-460302-0402 Ктр и Кзм=1,08	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	907,14 508,09	399,05 172,05	1814 1016	798 344	0	1143 237	3193
59	59	Е11-220701-0103 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,229	89724,69 82484,46	0 0	110272 101373	0 0	8898	100360 16851	227482
60	60	Е11-220701-0105 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	115618,49 98981,35	0 0	173 148	0 0	25	147 26	346
61	61	Е11-220701-0107 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	161155,34 115478,24	0 0	322 231	0 0	91	229 44	595
62	62	Е11-220701-0101 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0192	84302,22 82484,46	0 0	1619 1584	0 0	35	1568 255	3441
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В1									**16402810**
			Раздел: 2. ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ									
63	63	Е11-220501-0404 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0048	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	3219 1630	1589 443	0	2053 422	5694
64	64	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4,8	5157		24754		24754	1980	26734

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	Е11-220501-0406 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0004	1443460,36	1063263,97	577	425	0	254	898
						380196,39	262349,88	152	105		67	
66	66	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	0,4	8037		3215		3215		3472
67	67	Е11-220501-0410 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0004	1975394,04	1496585,67	790	599	0	257	
						478808,37	505482,14	192	202		94	1274
68	68	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,4	20163		8065		8065		8710
69	69	Е11-080301-0401 Ктр и Кзм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	30,5836	254,79	0,13	7792	4	0	645	
						254,66	0,06	7788	2		7245	16240
70	70	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	1957		9785		9785	1203	10568
			Итого по разделу: 2. ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ								783	
												73590
			Раздел: 3. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИЙ									
71	71	Е11-010101-0362 Ктр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1321,14	209,77	209,77	277136	277136	0	46557	349587
						0	48,95	0	64670		25894	
72	72	Е11-010205-0302 Ктр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,86	2383,37	0	97385	0	0	70117	180902
						2383,37	0	97385	0		13400	
73	73	Е11-010104-0402 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1161,8675	53,62	53,62	62299	62299	0	12897	81215
						0	15,42	0	17916		6018	
74	74	Е11-010205-0502 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,62	1242,92	0	16929	0	0	12189	31447
						1242,92	0	16929	0		2329	
75	75	Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1161,8675	235,38	114,19	273480	132674	0	143409	450235
						121,19	50,24	140807	58372		33346	
76	76	Е11-230101-0101 Ктр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	86,7	7733,49	213,91	670494	18546	521960	134437	869325
						1499,28	66,98	129988	5807		64395	
77	77	Е11-220501-0101 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,445	416381,56	100466,24	601671	145174	1035	494212	1183554
						315199,08	30270,63	455463	43741		87671	
78	78	С1241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	1459,45	187		272917		272917		294751
79	79	Е11-220701-0101 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,445	84302,22	0	121817	0	2627	21833	
						82484,46	0	119190	0		117998	259000
			Итого по разделу: 3. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИЙ								19185	
												3700016
			ИТОГО:					15465265	2523728	10082315	3216616	20176416
			В том числе :					2859222	784729		1494537	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		383528				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20079344**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,1338991									**22335500**
			НДС			12 %		2700269				
			Итого с НДС									**25135800**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "FORTE CAPITAL"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Райымбеков Н.Н.

(должность, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "Медикал Лизинг групп"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Кадыметов М.

(должность, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сакенов К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, персональный идентификационный номер, № аттестата, печать)

Маскеев Е.У.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, печать, подпись)