Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Медикал Лизинг групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "FORTE CAPITAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей водоснабжения к многофункциональному жилому комплексу, в микрорайоне «Туран» в городе Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей водоснабжения к многофункциональному жилому комплексу, в микрорайоне «Туран» в городе Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **НАРУЖНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД В1									
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3440,59	209,77	209,77	721733	721733	0	121246	910415
						0	48,95	0	168417		67436	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	106,41	2383,37	0	253614	0	0	182603	471114
						2383,37	0	253614	0		34897	
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2985,2221	53,62	53,62	160068	160068	0	33136	208667
						0	15,42	0	46032		15463	
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,47	1242,92	0	44086	0	0	31742	81895
						1242,92	0	44086	0		6066	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2985,2221	235,38	114,19	702662	340883	0	368466	1156803
						121,19	50,24	361779	149978		85676	
6	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	80,31	7733,49	213,91	621077	17179	483490	124529	805254
						1499,28	66,98	120407	5379		59649	
7	7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,3385	557562,77	258252,62	746298	345671	0	501268	1347371
						299310,15	78972,75	400627	105705		99805	
8	8	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1351,885	2542		3436492		3436492		3711411
											274919	
9	9	Е11-220301-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0195	754483,57	153768,97	14712	2999	660	12092	28949
						566870,4	59487,07	11054	1160		2144	
10	10	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	19,578	4695		91919		91919		99272
											7354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-220601-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0195	2041842,9	54481,55	39816	1062	31345	7341	50930
						379922,4	344,48	7408	7		3773	
12	12	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1166659,39	322341,15	1750	484	133	1296	3290
						755827,2	116872,26	1134	175		244	
13	13	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 290 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,506	7849		11821		11821		12766
											946	
14	14	Е11-220601-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0185	3087310,83	278977,61	57115	5161	43177	9690	72149
						474439,68	54622,73	8777	1011		5344	
15	15	Е11-220301-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1797723,51	740595,69	3595	1481	262	2349	6420
						925888,32	260559,98	1852	521		476	
16	16	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 290 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	2,008	11153		22395		22395		24187
											1792	
17	17	Е11-220601-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4979383,07	365726,82	9959	731	8030	1322	12184
						598609,44	69296,3	1197	139		903	
18	18	Е11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0192	654507,24	96632,24	12567	1855	513	10782	25216
						531178,56	36035,58	10199	692		1868	
19	19	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	12,048	585		7048		7048		7612
											564	
20	20	С1241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	7,2288	851		6152		6152		6644
											492	
21	21	Е11-220601-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0192	1276022,89	51650,52	24500	992	16285	7155	34187
						376215,84	191,38	7223	4		2532	
22	22	Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2809,58	127,07	14048	635	1536	12042	28177
						2375,35	57,41	11877	287		2087	
23	23	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	80407		402035		402035		434198
											32163	
24	24	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	72	2199,01	127,07	158329	9149	11229	140664	322911
						1915,98	57,41	137951	4134		23919	
25	25	С1242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24	10664		255936		255936		276411
											20475	
26	26	С1242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	48	9308		446784		446784		482527
											35743	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	78	4905		382590		382590		413197
28	28	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	8203		49218		49218	30607	53155
29	29	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	6	18934		113604		113604	3937	122692
30	30	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	4905		117720		117720	9088	127138
31	31	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8203		16406		16406	9418	17718
32	32	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18934		37868		37868	1312	40897
33	33	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2199,01 1915,98	127,07 57,41	6597 5748	381 172	468	3029 5861 997	13455
34	34	С1242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5507		11014		11014		11895
35	35	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5996		5996		5996	881	6476
36	36	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	24	2452		58848		58848	480	63556
37	37	С1241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	6046		12092		12092	4708	13059
38	38	С1241-214-0115	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	21135		42270		42270	967	45652
39	39	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,21	33486,97 14755,09	13008,4 5393,84	609798 268690	236883 98222	104225	3382 363243 77843	1050884
40	40	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	32650		391800		391800		423144
41	41	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	50988		50988		50988	31344	55067
42	42	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	29630		711120		711120	4079	768010
43	43	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39490		78980		78980	56890	85298
44	44	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	38136		457632		457632	6318	494243
45	45	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	58750		58750		58750	36611	63450
46	46	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		10	6096		60960		60960	4700	65837

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	14	7531		105434		105434	4877	113869
48	48	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	шт.	0,23	26432		6079		6079	8435	6566
49	49	С1222-503-0201	Стремянка металлическая	м3	0,2093	1004968		210340		210340	486	227167
50	50	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	т	13	25559		332267		332267	16827	358848
51	51	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	комплект	218,2928	1184,12 399,54	27,97 3,83	258485 87217	6106 836	165163	26581 81888	367603
52	52	Е11-221001-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	м2 поверхности	7	3676,74 2914,98	263 112,1	25737 20405	1841 785	3491	27230 20978	50452
53	53	С1244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	7	46975		328825		328825	3737	355131
54	54	Е11-340201-0804 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	7	944,06 944,06	0 0	6608 6608	0 0	0	26306 5022	12561
55	55	С1251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	0,875	22343		19550		19550	930	21114
56	56	Е11-221101-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	44376,17 11282,35	19478,48 6277,78	44376 11282	19478 6278	13615	1564 17385 4941	66702
57	57	Е11-221101-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	20278,24 6212,24	9712,77 3193,02	20278 6212	9713 3193	4353	9311 2367	31957
58	58	Е11-460302-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	907,14 508,09	399,05 172,05	1814 1016	798 344	0	1143 237	3193
59	59	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,229	89724,69 82484,46	0 0	110272 101373	0 0	8898	100360 16851	227482
60	60	Е11-220701-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	115618,49 98981,35	0 0	173 148	0 0	25	147 26	346
61	61	Е11-220701-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	161155,34 115478,24	0 0	322 231	0 0	91	229 44	595
62	62	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0192	84302,22 82484,46	0 0	1619 1584	0 0	35	1568 255	3441
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В1									16402810
			Раздел: 2. ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ									
63	63	Е11-220501-0404 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0048	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	3219 1630	1589 443	0	2053 422	5694
64	64	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4,8	5157		24754		24754	1980	26734

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	Е11-220501-0406 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0004	1443460,36	1063263,97	577	425	0	254	898
						380196,39	262349,88	152	105		67	
66	66	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	0,4	8037		3215		3215		3472
											257	
67	67	Е11-220501-0410 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0004	1975394,04	1496585,67	790	599	0	390	1274
						478808,37	505482,14	192	202		94	
68	68	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,4	20163		8065		8065		8710
											645	
69	69	Е11-080301-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	30,5836	254,79	0,13	7792	4	0	7245	16240
						254,66	0,06	7788	2		1203	
70	70	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	1957		9785		9785		10568
											783	
			Итого по разделу: 2. ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ									73590
			Раздел: 3. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИЙ									
71	71	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1321,14	209,77	209,77	277136	277136	0	46557	349587
						0	48,95	0	64670		25894	
72	72	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,86	2383,37	0	97385	0	0	70117	180902
						2383,37	0	97385	0		13400	
73	73	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1161,8675	53,62	53,62	62299	62299	0	12897	81215
						0	15,42	0	17916		6018	
74	74	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,62	1242,92	0	16929	0	0	12189	31447
						1242,92	0	16929	0		2329	
75	75	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1161,8675	235,38	114,19	273480	132674	0	143409	450235
						121,19	50,24	140807	58372		33346	
76	76	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	86,7	7733,49	213,91	670494	18546	521960	134437	869325
						1499,28	66,98	129988	5807		64395	
77	77	Е11-220501-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,445	416381,56	100466,24	601671	145174	1035	494212	1183554
						315199,08	30270,63	455463	43741		87671	
78	78	С1241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	1459,45	187		272917		272917		294751
											21833	
79	79	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,445	84302,22	0	121817	0	2627	117998	259000
						82484,46	0	119190	0		19185	
			Итого по разделу: 3. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИЙ									3700016
			ИТОГО:					15465265	2523728	10082315	3216616	20176416
								2859222	784729		1494537	
			В том числе :									
			Стоимость оборудовании, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		386359				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20076541**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,1338991									**21335500**
			НДС			12 %		2706248				
			Итого с НДС									**24135800**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "FORTE CAPITAL"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Райбердиев И.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Медикал Лизинг группа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Кожахметов М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Сакенов К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Маскеев Е.У.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)