Заказчик : ТОО "Golden City DS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ПК СК ГрандКанал

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сельского дома культуры в с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ за октябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудовани	Накладные расходы, Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета № 2-1-3 Архитектурные решения									
		Раздел: 2. Кровля									
1	**Е11-120101-0401**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**175,5555556**	**2008,75**	**53,71**	**352647**	**9429**	**281496**	**57831**	**443316**
					351,58	**6,48**	**61722**	**1138**		**32838**	
	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	442,4	259				114581,6		
	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1062,1111	145				154006,11		
2	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**366**	**315,63**	**3,08**	**115521**	**1128**	**99373**	**13996**	**139878**
					41,04	**1,45**	**15021**	**531**		**10361**	
	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0842	1148617				96690,58		
3	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**366**	**812,88**	**27,05**	**297514**	**9901**	**198266**	**83897**	**411924**
					244,12	**5,04**	**89348**	**1845**		**30513**	
	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	402,6	175				70455		
	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	717,36	145				104017,2		
4	**Е11-120101-1502**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**366**	**659,28**	**23,5**	**241296**	**8602**	**174472**	**54996**	**319995**
					159,08	**4,25**	**58223**	**1556**		**23703**	
	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	402,6	175				70455		
	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	717,36	145				104017,2		
5	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		**366**	**376,59**	**13,39**	**137832**	**4901**	**96990**	**34335**	**185940**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудовани	Сметная	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		м2 изолируемой поверхности			98,2	3,77	35941	1380		13773	
	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	402,6	175				70455		
	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	183	145				26535		
6	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		366	1056,61	55,62	386719	20357	130069	222407	657856
		м2 утепляемого покрытия			645,61	14,9	236293	5453		48730	
	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	735,66	145				106670,7		
7	**Е11-120101-1304**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**		366	845,53	54,26	309464	19859	106671	173317	521403
		м2 утепляемого покрытия			499,82	14,9	182934	5453		38622	
	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	735,66	145				106670,7		
8	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		366	376,59	13,39	137832	4901	96990	34335	185940
		м2 изолируемой поверхности			98,2	3,77	35941	1380		13773	
	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	402,6	175				70455		
	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	183	145				26535		
9	**Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16**	**Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство по фермам**		366	5292,8	68,15	1937165	24943	1764625	142920	2246492
		м2 покрытия			403,27	30,61	147597	11203		166407	
	215-204-0401	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	11,529	137093				1580545,2		
10	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		366	315,63	3,08	115521	1128	99373	13996	139878
		м2 обработанной поверхности			41,04	1,45	15021	531		10361	
	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0842	1148617				96690,58		
11	**Е11-120101-0101**	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство**		366	1902,53	66,61	696326	24379	587785	80271	838725
		м2 кровли			229,95	8,44	84162	3089		62128	
	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	420,9	259				109013,1		
	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2605,92	145				377858,4		

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге Всего / зарплата	эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата	эксплуатация / зарплата	материалы / оборудовани	Накладные расходы, Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**712,48**	**10951,8**	**108,14**	**7802938**	**77047**	**6034834**	**1577895**	**10131300**
	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,8474	2373,48 136619	33,75	1691057	24046	525626,85	750467	
	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,5624	137093				488380,1		
	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	788,0029	5928				4671281,07		
	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,285	700886				199746,9		
		Раздел: 3. Фасад, см. АР-9									
13	**Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м2 поверхности облицовки**	**48,5**	**8457,46**	**43,43**	**410187**	**2106**	**204565**	**163298**	**619364**
	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	49,47	4196,2 3892	12,52	203516	607	192537,24	45879	
14	**Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	**м2**	**868,42**	**1264,27**	**5,61**	**1097917**	**4872**	**306691**	**630918**	**1867142**
	232-503-0502	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	2605,26	905,5 95	2,64	786354	2293	247499,7	138307	
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	251,8418	235				59182,82		
15	**Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**878,5**	**989,38**	**4,02**	**869170**	**3531**	**691459**	**140715**	**1090676**
	236-203-0201	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,694	198,27 949692	1,95	174180	1713	659100,49	80791	
16	**Е11-150110-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	**0,78**	**6646,16**	**300,32**	**5184**	**235**	**0**	**3964**	**9880**
					6345,84	7,35	4950	6		732	
		Раздел: 4. Внутренняя отделка, см.АР-13									
17	**Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**		**616,9**	**1254,55**	**8,26**	**773932**	**5096**	**240498**	**424116**	**1293892**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудовани	Сметная	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		м2 отделываемой поверхности			**856,44**	**2,93**	**528338**	**1808**		**95844**	
	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2543,4787	86				218739,17		
18	**Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**									
		м2 окрашиваемой поверхности		**616,9**	**435**	**0,91**	**268352**	**562**	**49679**	**174716**	**478513**
	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	154,225	**353,56**	**0,46**	**218111**	**284**		**35445**	
					209				32233,02		
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	74,028	235				17396,58		
19	**Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**									
		м2 окрашиваемой поверхности		**616,9**	**225,94**	**0,38**	**139382**	**234**	**19371**	**95916**	**254122**
	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	92,535	**194,16**	**0,19**	**119777**	**117**		**18824**	
					209				19339,81		
20	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**									
		м2 отделываемой поверхности		**1978,89**	**687,89**	**5,31**	**1361259**	**10508**	**537467**	**653588**	**2176035**
	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5439,9686	**410,98**	**1,87**	**813284**	**3701**		**161188**	
					86				467837,3		
21	**Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**									
		м2 окрашиваемой поверхности		**1718,19**	**377,7**	**0,91**	**648960**	**1563**	**138366**	**407857**	**1141362**
	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	429,5475	**296,26**	**0,46**	**509031**	**790**		**84545**	
					209				89775,43		
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	206,1828	235				48452,96		
22	**Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**									
		м2 окрашиваемой поверхности		**1718,19**	**187,39**	**0,38**	**321972**	**652**	**53951**	**214155**	**579017**
					155,61	**0,19**	**267368**	**326**		**42890**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудовани	Сметная	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	257,7285	209				53865,26		
23	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**87,4**	**4337,98**	**18,27**	**379139**	**1597**	**182573**	**156562**	**578557**
					2230,77	**8,39**	**194969**	**733**		**42856**	
	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	89,148	1781				158772,59		
24	**Е11-150212-0302 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	**м2**	**276,3**	**1324,51**	**6,61**	**365962**	**1826**	**115814**	**199363**	**610551**
					898,74	**3,19**	**248322**	**881**		**45226**	
	232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	828,9	117				96981,3		
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	80,127	235				18829,84		
25	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,6**	**4532,69**	**23,34**	**193093**	**995**	**109576**	**77949**	**292725**
					1937,14	**9,45**	**82522**	**403**		**21683**	
	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	170,4	42				7156,8		
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,65	235				2502,75		
	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	43,452	2276				98896,75		
26	**Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 21**	**Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство**	**м2**	**130,2**	**5416,98**	**20,71**	**705291**	**2696**	**635182**	**64044**	**830882**
					517,76	**5,53**	**67412**	**720**		**61547**	
	233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	179,676	2656				477219,46		
	233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	52,08	3012				156864,96		
27	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**156,7**	**5123,16**	**156,03**	**802799**	**24450**	**575346**	**201583**	**1084733**
					1295,49	**73,05**	**203003**	**11447**		**80351**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудовани	Накладные расходы, Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1198,755	58				69527,79		
	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	159,834	3092				494206,73		
28	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**52,6**	**5095,5**	**49,15**	**268023**	**2585**	**248769**	**16714**	**307516**
					316,91	**21,12**	**16669**	**1111**		**22779**	
	233-101-0108	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	54,704	4426				242119,9		
		Локальная смета № 2-1-4 Водопровод и канализация									
		Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									
29	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**77**	**770,02**	**82,12**	**59292**	**6323**	**25511**	**23248**	**89143**
					356,59	**40,68**	**27457**	**3132**		**6603**	
	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,1011	4580				5043,04		
	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	11,55	1740				20097		
30	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**16**	**2578,17**	**106,35**	**41251**	**1701**	**4387**	**34714**	**82042**
					2197,65	**16,27**	**35162**	**260**		**6077**	
	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,032	31711				1014,75		
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0176	165361				2910,35		
31	**Е11-180501-0203**	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**3767,39**	**92,97**	**3767**	**93**	**2015**	**1640**	**5840**
			вставка		**1659,29**	**13,88**	**1659**	**14**		**433**	
	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1701				1701		
32	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,224**	**25916,66**	**1233,92**	**5805**	**276**	**4034**	**1427**	**7811**
					6673,8	**325,68**	**1495**	**73**		**579**	
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2285	15502				3541,9		
33	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,4**	**101,12**	**2,72**	**951**	**25**	**413**	**356**	**1411**
					54,49	**0,33**	**512**	**3**		**104**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге Всего / зарплата	эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата	эксплуатация / зарплата	материалы / оборудовани	Накладные расходы, Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	439993				372,23		
34	**Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	6	33287,01	132,9	199722	798	190139	8897	225309
	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	120	1464,3 / 733	48,81	8786	293	87960	16690	
	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	13223				79338		
35	**Е11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	6	4677	316,26	28062	1897	2842	23279	55448
	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	3887 / 206112	72,05	23322	432	408,1	4107	
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0124	165361				2053,78		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**448 569**		**0**		**29904618**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**409 768**				**30 353 187**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**615 259**				**30 762 955**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**31 378 214**
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**32 948 739**
		НДС			**12 %**		**3 953 849**				
		Итого с НДС									**36 902 587**

Заказчик:

ТОО "Golden City DS"

Сейсебай М.Б.

Подрядчик:

ПК "СК Гранд Канал"

Сабидоллаев Н.С.