Подрядчик:ТОО"ENDEAVOUR ПВ", БИН 141140019034

Субподрядчик: ТОО "СКЭР", БИН 971240003579

Объект : **"Реконструкция (А, А1) аптеки" по адресу: г. Павлодар ул. Ак. Чокина, 23/1**
(наименование)

АКТ приемки выполненных работ № 1 от 28 декабря 2019 г.
(Локальная смета 02-01-03)
на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ									
2	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	44	2014,78	82,27	88650	3620	13106	71007	172430
					1634,64	12,1	71924	532	–	12773	
3	2304-1008-0103	клапан термостатическии типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	44	7040		309760		309760	–	334541
					–		–		–	24781	

4 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	1474,78	17,41	73739	871	54899	17923	198996
				359,37	6,41	17969	321	–	7333	
5 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1342,55	17,41	13426	174	9658	3585	918371
				359,37	6,41	3594	64	–	1361	
6 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3	77,96	2,29	234	7	105	84	2344
				40,5	0,24	122	1	–	25	
7 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	9,55	244,26	5,9	2332	56	1936	239	2777
				35,6	0,73	340	7	–	206	
8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	60	79,31	1,04	4758	62	94	4510	10010
				76,7	–	4602	–	–	741	

Итого **1 637 469**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 98 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 789
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 923

- материалы, изделия и конструкции, тенге	389 558
- накладные расходы, тенге	97 348
в т.ч. зарплата, тенге	8 761
- сметная прибыль (8 %), тенге	47 220
Всего	**1 637 469**
Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8	4 590
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	12 006
Итого по акту в текущих ценах 2019 г.,	**1 736 604**
НДС (12 %)	187 553,29
Итого	**1 750 497,33**

Сдал:

ТОО "СКЭР"

БИН/ИИН 971240003579

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Харин В.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял:

ТОО «ENDEAVOUR ПВ»

БИН 141140019034

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шимолин М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)