Заказчик: ГКП на ПХВ "Жамбылский областной перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №228 от 17 марта 2023г. и доп. согл. №228/1 от 04.07.2023г.

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания прачечной ГКП на ПХВ "Жамбылской областной перинатальный центр" расположенного по адресу: г.Тараз,улица Крупской,1Б"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт здания прачечной ГКП на ПХВ "Жамбылской областной перинатальный центр" расположенного по адресу: г.Тараз,улица Крупской,1Б**	30 662 844,63							30 662 844,63
2	В т.ч. НДС	3 285 304,78							3 285 304,78
4	30% возврат аванса	9 187 968,00							9 187 968,00
5	**Итого к оплате**	**21 474 876,63**							**21 474 876,63**
6	В т.ч. НДС	2 300 879,64							2 300 879,64

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Жамбылский областной перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ **Сейтжанов А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ **Файзуллаев Ж.А.**

Форма 2

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Жамбылский областной перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№228 от 17 марта 2023г. и доп. согл. №228/1 от 04.07.2023г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Капитальный ремонт здания прачечной ГКП на ПХВ "Жамбылской областной перинатальный центр" расположенного по адресу: г.Тараз,улица Крупской,1Б"**

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2023г..

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
		ПРОЕМЫ									
1	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах.Демонтаж блоков из ПВХ профилей *НР - 72%; СП - 8%*	м²	39,27	1247,64 1063,29	184,35 90,00	48995 41755	7239 3534	--	32609 6528	88132
2	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5 *НР - 72%; СП - 8%*	м²	9,72	5976,36 5581,11	391,18 216,08	58090 54248	3802 2100	40	40571 7893	106554
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м² облицовки	343,5333333	119,01 111,14	7,87 3,56	40884 38180	2704 1223	--	28369 5541	74794
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
4	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Зачистка от набелов потолков *НР - 72%; СП - 8%*	м²	244,5	222,03 222,03	-- --	54286 54286	-- --	--	39086 7469	100841
5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отбивка штукатурки внутренних стен *НР - 72%; СП - 8%*	м²	945,2	287,40 287,40	-- --	271650 271650	-- --	--	195590 37383	504623
6	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей=ОТКОС *НР - 72%; СП - 8%*	м²	12	287,40 287,40	-- --	3449 3449	-- --	--	2483 475	6407
		ПОЛЫ									
		Тип 399/1									
7	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Разборка стяжки цементные толщиной 60 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м³	0,8202	22159,22 12724,71	9434,51 4063,84	18175 10437	7738 3333	--	9914 2247	30337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м²	13,67	1076,89	35,54	14721	485	--	10461	27196
		НР - 72%; СП - 8%			1041,35	21,46	14235	293		2015	
9	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	30,02	178,12	--	5347	--	--	3850	9933
		НР - 72%; СП - 8%			178,12	--	5347	--		736	
		Тип 399/2									
10	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Разборка стяжки цементные толщиной 60 мм	м³	13,8498	22159,22	9434,51	306901	130666	--	167413	512259
		НР - 72%; СП - 8%			12724,71	4063,84	176235	56283		37945	
11	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических/КЕРАМОГРАНИТ/ плиток.Разборка покрытия	м²	230,83	1076,89	35,54	248579	8204	--	176636	459232
		НР - 72%; СП - 8%			1041,35	21,46	240375	4954		34017	
12	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	276,35	178,12	--	49223	--	--	35442	91438
		НР - 72%; СП - 8%			178,12	--	49223	--		6773	
		Прочие работы									
13	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	14,613	170,00	--	2484	--		--	2683
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
14	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т•км	146,13	150,00	--	21920	--		--	23674
		СП - 8%			--	--	--	--		1754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1144704	160838	40	742424	2038103
							959420	71720	--	150975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1086614				
	Всего заработная плата		Тенге					974792			
	Транспортные расходы		Тенге				24403				
		Накладные расходы	Тенге				701853				
		Сметная прибыль	Тенге				143082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1931549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата	Тенге					974792			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58090				
	Материалы		Тенге				40				
	Всего заработная плата		Тенге					56348			
		Накладные расходы	Тенге				40571				
		Сметная прибыль	Тенге				7893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				106554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					56348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2038103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								736
		Сметная заработная плата	Тенге					1031140			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Земляные работы									
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	106	2574,89	--	272938	--	--	196516	507009
		НР - 72%; СП - 8%			2574,89	--	272938	--		37556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы	м³	98	1222,52	--	119807	--	--	86261	222553
		НР - 72%; СП - 8%			1222,52	--	119807	--		16486	
		Усиление фундамента									
17	1146-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м³	4,5	98644,37	2895,35	443900	13029	292233	103773	591486
		НР - 72%; СП - 8%			30808,38	1220,18	138638	5491		43814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1125	399352,00	--	44927	--	44927	--	48521
		СП - 8%			--	--	--	--		3594	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,258	383478,00	--	98937	--	98937	--	106852
		СП - 8%			--	--	--	--		7915	
		Кирпичная кладка									
20	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	343,5	4132,94	475,73	1419665	163413	190863	793928	2390681
		НР - 72%; СП - 8%			3101,57	108,56	1065389	37290		177088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,22588	48043,00	--	106938	--	106938	--	115493
		СП - 8%			--	--	--	--		8555	
22	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,136	481766,00	--	65520	--	65520	--	70762
		СП - 8%			--	--	--	--		5242	
		Крепление перегородок к перекрытию									
23	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0168	1147479,55	11717,35	19278	197	17483	1179	22093
		НР - 72%; СП - 8%			95141,92	2315,13	1598	39		1637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитный сердечник МС-1									
24	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м³	3,24	36033,52	7783,30	116749	25218	62099	25158	153260
		НР - 72%; СП - 8%			9083,86	1700,61	29432	5510		11353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0402	399352,00	--	16054	--	16054	--	17338
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3192	383478,00	--	122406	--	122406	--	132198
		СП - 8%			--	--	--	--		9792	
		Перемычка монолитная Прм-1-3									
27	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки.Устройство	м³	0,483	69485,05	7271,44	33561	3512	18879	8570	45501
		НР - 72%; СП - 8%			23125,38	1517,29	11170	733		3370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027	399352,00	--	10783	--	10783	--	11646
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до12 мм	т	0,10132	383478,00	--	38854	--	38854	--	41962
		СП - 8%			--	--	--	--		3108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2930317	205369	1085976	1215385	4477355
							1638972	49063	--	331657	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2930317				
	Материалы		Тенге				581556				
	Всего заработная плата		Тенге					1688035			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				504419				
		Накладные расходы	Тенге				1215385				
		Сметная прибыль	Тенге				331657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4477359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1140
		Сметная заработная плата	Тенге					1688035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4477359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1140
		Сметная заработная плата	Тенге					1688035			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
		ДВЕРИ									
30	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м²	17,22	2720,75	288,05	46851	4961	15570	20694	72949
		НР - 72%; СП - 8%			1528,48	140,63	26320	2422		5404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ30970-2014 ДПВ 21-9,однопольный	м²	11,34	40202,00	--	455891	--	455891	--	492362
		СП - 8%			--	--	--	--		36471	
32	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ30970-2014 ДПВ 21-7,однопольный	м²	5,88	47110,00	--	277007	--	277007	--	299168
		СП - 8%			--	--	--	--		22161	
33	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м²	22,05	2266,10	290,82	49968	6413	14066	23546	79395
		НР - 72%; СП - 8%			1337,39	145,71	29489	3213		5881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	223-203-0208 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13,двупольный	м²	22,05	41639,00	--	918140	--	918140	--	991591
		СП - 8%			--	--	--	--		73451	
		ВИТРАЖИ									
35	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	м²	9,72	2160,87	4,44	21004	43	3658	12458	36139
		НР - 72%; СП - 8%			1780,10	--	17303	--		2677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	232-105-0301 СпрСЦ 07.2022	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	шт.	12,96	1138,00	--	14748	--	14748	--	15928
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1783609	11417	1699080	56698	1987532
							73112	5635	--	147225	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1783609				
	Материалы		Тенге				33294				
	Всего заработная плата		Тенге					78747			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1665786				
		Накладные расходы	Тенге				56698				
		Сметная прибыль	Тенге				147225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1987532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					78747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1987532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					78747			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
		ТД-399/1									
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/60 мм.Устройство	м² стяжки	14,25	1045,52	41,23	14899	588	6825	5630	22172
		НР - 72%; СП - 8%			525,33	23,43	7486	334		1642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м² стяжки	14,25	1064,02	56,29	15162	803	13618	851	17295
		НР - 72%; СП - 8%			51,99	30,99	741	442		1281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	14,25	2391,89	134,81	34084	1921	17512	10756	48427
		НР - 72%; СП - 8%			1028,15	20,20	14651	288		3587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	14,25	4340,93	112,49	61858	1603	33607	19767	88155
		НР - 72%; СП - 8%			1870,04	56,54	26648	806		6530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	30,02	2429,93	2,92	72946	88	58705	10219	89818
		НР - 72%; СП - 8%			471,44	1,32	14153	40		6653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТД-399/2									
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/60 мм.Устройство	м² стяжки	233,3	1045,52	41,23	243920	9619	111742	92179	362987
		НР - 72%; СП - 8%			525,33	23,43	122559	5466		26888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	Стяжки цементные.Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	233,3	1064,02	56,29	248236	13132	222975	13940	283149
		НР - 72%; СП - 8%			51,99	30,99	12129	7230		20974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/керамогранит/.Устройство	м² покрытия	233,3	6383,99	112,49	1489385	26244	1026861	323620	1958045
		НР - 72%; СП - 8%			1870,04	56,54	436280	13191		145040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м² поверхности облицовки	27,635	8063,93	28,72	222847	794	117155	75846	322588
		НР - 72%; СП - 8%			3795,83	16,05	104898	444		23895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2403337	54792	1609000	552808	3192636
							739545	28241	--	236490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2403337				
	Материалы		Тенге				1609000				
	Всего заработная плата		Тенге					767786			
		Накладные расходы	Тенге				552808				
		Сметная прибыль	Тенге				236490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3192635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521
		Сметная заработная плата	Тенге					767786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3192635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521
		Сметная заработная плата	Тенге					767786			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Потолок									
46	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	247,55	1116,69	7,18	276437	1777	75407	143913	453977
		НР - 72%; СП - 8%			804,90	2,53	199253	626		33627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	247,55	1124,52	8,40	278375	2079	54189	160613	474108
		НР - 72%; СП - 8%			897,22	3,90	222107	965		35120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены или перегородки									
48	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	945,2	2042,39	126,51	1930467	119577	437448	1058435	3228019
		НР - 72%; СП - 8%			1453,07	102,21	1373442	96609		239117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	317,7	824,18	7,18	261842	2281	96775	117784	409995
		НР - 72%; СП - 8%			512,39	2,53	162786	804		30369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м²	218,02	922,09	7,92	201034	1726	43618	112675	338805
		НР - 72%; СП - 8%			714,11	3,68	155690	802		25096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	627,5	5172,67	25,40	3245850	15939	1485455	1261143	4867555
		НР - 72%; СП - 8%			2780,01	11,37	1744456	7135		360562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	99,68	1155,90	5,66	115220	564	27705	62792	192254
		НР - 72%; СП - 8%			872,30	2,61	86951	260		14241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	12	4430,68	62,93	53168	755	10940	30189	90025
		НР - 72%; СП - 8%			3456,06	38,01	41473	456		6669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	12	2460,33	32,36	29524	388	10681	13384	46341
		НР - 72%; СП - 8%			1537,89	11,19	18455	134		3433	
55	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	12	922,09	7,92	11065	95	2401	6202	18648
		НР - 72%; СП - 8%			714,11	3,68	8569	44		1381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6402982	145181	2244619	2967130	10119727
							4013182	107835	--	749615	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6402982				
	Материалы		Тенге				2244618				
	Всего заработная плата		Тенге					4121017			
		Накладные расходы	Тенге				2967130				
		Сметная прибыль	Тенге				749615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10119727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2594
		Сметная заработная плата	Тенге					4121017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10119727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2594
		Сметная заработная плата	Тенге					4121017			
		РАЗДЕЛ 6.Водопровод холодной воды									
56	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15мм.Прокладка	м трубопровода	46	1416,82	28,90	65174	1330	36505	20046	92038
		НР - 72%; СП - 8%			594,32	10,93	27339	503		6818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20мм.Прокладка	м трубопровода	14	1715,06	28,90	24011	405	15286	6101	32521
		НР - 72%; СП - 8%			594,32	10,93	8320	153		2409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32мм.Прокладка	м трубопровода	12	2415,95	28,90	28991	347	21512	5229	36958
		НР - 72%; СП - 8%			594,32	10,93	7132	131		2738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50мм.Прокладка	м трубопровода	50	3644,09	50,81	182205	2541	141482	28196	227233
		НР - 72%; СП - 8%			763,63	19,58	38182	979		16832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1116-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 100мм.Прокладка	м трубопровода	58	7411,48	107,04	429866	6208	357610	49194	517385
		НР - 72%; СП - 8%			1138,75	39,28	66048	2278		38325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	242-301-1201 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п/15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	13	1051,00	--	13663	--	13663	--	14756
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
62	242-301-1202 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п/15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	1247,00	--	9976	--	9976	--	10774
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
63	242-301-1204 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п/15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
64	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	122	115,08	1,55	14040	189	210	9821	25770
		НР - 72%; СП - 8%			111,81	--	13641	--		1909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,122	79231,55	--	9666	--	211	6808	17792
		НР - 72%; СП - 8%			77501,32	--	9455	--		1318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	58	118,66	1,55	6882	90	307	4669	12475
		НР - 72%; СП - 8%			111,81	--	6485	--		924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,058	84392,92	--	4895	--	400	3236	8782
		НР - 72%; СП - 8%			77501,32	--	4495	--		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				791896	11110	599689	133300	999213
							181097	4044	--	74016	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40727				
	Материалы		Тенге				611				
	Всего заработная плата		Тенге					13950			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26166				
		Накладные расходы	Тенге				10044				
		Сметная прибыль	Тенге				4061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13950			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				751169				
	Материалы		Тенге				572915				
	Всего заработная плата		Тенге					171191			
		Накладные расходы	Тенге				123256				
		Сметная прибыль	Тенге				69955				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				944380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					171191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				999212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					185141			
		РАЗДЕЛ 7.Водопровод горячей воды									
68	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15мм.Прокладка	м трубопровода	7	1416,82	28,90	9918	203	5555	3050	14006
		НР - 72%; СП - 8%			594,32	10,93	4160	77		1037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20мм.Прокладка	м трубопровода	3	1715,06	28,90	5145	87	3275	1307	6969
		НР - 72%; СП - 8%			594,32	10,93	1783	33		516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	43	2130,38	28,90	91606	1243	64807	18739	119172
		НР - 72%; СП - 8%			594,32	10,93	25556	470		8827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32мм.Прокладка	м трубопровода	43	2415,95	28,90	103886	1243	77087	18739	132435
		НР - 72%; СП - 8%			594,32	10,93	25556	470		9810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	41	2848,75	28,90	116799	1185	91247	17867	145439
		НР - 72%; СП - 8%			594,32	10,93	24367	448		10773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50мм.Прокладка	м трубопровода	75	3644,09	50,81	273307	3810	212225	42293	340848
		НР - 72%; СП - 8%			763,63	19,58	57272	1468		25248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	242-301-1201 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п/15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1051,00	--	4204	--	4204	--	4540
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
75	242-301-1202 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п/15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	1247,00	--	4988	--	4988	--	5387
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
76	242-301-1203 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п/15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	1665,00	--	6660	--	6660	--	7193
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
77	242-301-1204 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п/15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	2527,00	--	10108	--	10108	--	10917
		СП - 8%			--	--	--	--		809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	242-301-1205 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п/15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	3436,00	--	3436	--	3436	--	3711
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
79	242-301-1206 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п/15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	4895,00	--	29370	--	29370	--	31720
		СП - 8%			--	--	--	--		2350	
80	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	2	9464,01	39,29	18928	78	16698	1575	22143
		НР - 72%; СП - 8%			1075,78	17,64	2152	35		1640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	212	115,08	1,55	24397	329	364	17066	44781
		НР - 72%; СП - 8%			111,81	--	23704	--		3318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,212	79231,55	--	16797	--	367	11830	30917
		НР - 72%; СП - 8%			77501,32	--	16430	--		2290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				719549	8178	530391	132466	920178
							180980	3001	--	68161	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75563				
	Материалы		Тенге				367				
	Всего заработная плата		Тенге					16430			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58766				
		Накладные расходы	Тенге				11830				
		Сметная прибыль	Тенге				6992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16430			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				643986				
	Материалы		Тенге				471260				
	Всего заработная плата		Тенге					167551			
		Накладные расходы	Тенге				120636				
		Сметная прибыль	Тенге				61169				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				825791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					167551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				920176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					183981			
		РАЗДЕЛ 8.Демонтажные работы									
83	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	174	543,90	4,85	94639	844	8445	61640	168780
		НР - 72%; СП - 8%			490,52	1,49	85350	259		12502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	75	935,64	8,31	70173	624	6267	45700	125143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			843,76	2,53	63282	190		9270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм.Разборка	м трубопроводов	58	1187,90	11,10	68898	644	5559	45302	123336
		НР - 72%; СП - 8%			1080,94	3,88	62695	225		9136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прочие работы									
86	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,8872	924,00	--	820	--		--	886
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
87	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т•км	8,872	150,00	--	1331	--		--	1437
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				235861	2112	20271	152642	419582
							211327	674	--	31080	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				235861				
	Материалы		Тенге				20272				
	Всего заработная плата		Тенге					212001			
	Транспортные расходы		Тенге				2151				
		Накладные расходы	Тенге				152642				
		Сметная прибыль	Тенге				31080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				419583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					212001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				419583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					212001			
		РАЗДЕЛ 9.Электроосвещение									
88	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	19976,98	1224,80	19977	1225	15052	2975	24788
		НР - 72%; СП - 8%			3699,76	432,50	3700	433		1836	
89	515-301-0549 РСНБ РК 2022 прим.	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3085 /ПР 11-3086/	шт.	1	520578,00	--	520578	--		--	520578
					--	--	--	--	520578	--	
90	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	5035,71	499,82	15107	1499	2923	8131	25098
		НР - 72%; СП - 8%			3561,74	202,81	10685	608		1859	
91	247-302-0108 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 50/5А 5ВА	шт.	3	4254,00	--	12762	--	12762	--	13783
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
92	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1750,19	103,53	1750	103	38	1190	3175
		НР - 72%; СП - 8%			1609,40	43,25	1609	43		235	
93	247-301-0331 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	32794,00	--	32794	--	32794	--	35418
		СП - 8%			--	--	--	--		2624	
		ЩРВ-П12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6153,14	151,29	6153	151	1972	2944	9825
		НР - 72%; СП - 8%			4029,80	59,39	4030	59		728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2697,00	--	2697	--	2697	--	2913
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
96	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3596,93	32,66	25179	229	12671	8841	36741
		НР - 72%; СП - 8%			1754,09	--	12279	--		2722	
97	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
98	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	594,00	--	2970	--	2970	--	3208
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
99	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	4221,00	--	4221	--	4221	--	4559
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
		ЩРВ-П6									
100	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6153,14	151,29	6153	151	1972	2944	9825
		НР - 72%; СП - 8%			4029,80	59,39	4030	59		728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	247-201-1002 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41	шт.	1	1573,00	--	1573	--	1573	--	1699
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
102	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3596,93	32,66	10791	98	5431	3789	15746
		НР - 72%; СП - 8%			1754,09	--	5262	--		1166	
103	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
104	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	594,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		Светотехнические изделия									
105	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	12	747,62	5,23	8971	63	1108	5635	15775
		НР - 72%; СП - 8%			650,03	2,18	7800	26		1169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	247-102-0170 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 5 slim, мощностью 5 Вт, IP40	шт.	5	7377,00	--	36885	--	36885	--	39836
		СП - 8%			--	--	--	--		2951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	247-102-0118 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	7	3327,00	--	23289	--	23289	--	25152
		СП - 8%			--	--	--	--		1863	
108	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2.Установка	шт.	58	3191,13	20,91	185086	1212	102021	59299	263935
		НР - 72%; СП - 8%			1411,26	8,73	81853	506		19551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	5	9328,00	--	46640	--	46640	--	50371
		СП - 8%			--	--	--	--		3731	
110	247-101-0115 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001	шт.	4	2494,00	--	9976	--	9976	--	10774
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
111	247-101-0103 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	2	3849,00	--	7698	--	7698	--	8314
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
112	247-101-0127 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe	шт.	22	13029,00	--	286638	--	286638	--	309569
		СП - 8%			--	--	--	--		22931	
113	247-101-0106 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	22	5799,00	--	127578	--	127578	--	137784
		СП - 8%			--	--	--	--		10206	
114	247-101-0127 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	5	13029,00	--	65145	--	65145	--	70357
		СП - 8%			--	--	--	--		5212	
115	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	129	435,00	--	56115	--	56115	--	60604
		СП - 8%			--	--	--	--		4489	
		Электроустановочные изделия									
116	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	33	387,06	0,44	12773	15	1449	8148	22594
		НР - 72%; СП - 8%			342,71	0,20	11309	7		1674	
117	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до16 А,IP20	шт.	4	532,00	--	2128	--	2128	--	2298
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
118	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	24	384,00	--	9216	--	9216	--	9953
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
119	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	5	412,00	--	2060	--	2060	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
120	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытойпроводки.Установка	шт.	8	313,81	0,38	2510	3	102	1733	4582
		НР - 72%; СП - 8%			300,66	0,16	2405	1		339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	247-212-0202 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	353,00	--	2824	--	2824	--	3050
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
122	247-202-0601 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм /У191/	шт.	77	170,00	--	13090	--	13090	--	14137
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
123	247-202-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44 /У196/	шт.	33	778,00	--	25674	--	25674	--	27728
		СП - 8%			--	--	--	--		2054	
		Кабельные изделия									
124	1121-0202-0101	Провода установочные.Прокладка под штукатурку постенам или в готовых бороздах	м	685	259,94	2,01	178059	1377	15707	115943	317525
		НР - 72%; СП - 8%			235,00	0,08	160975	55		23523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,6695	371741,00	--	248881	--	248881	--	268791
		СП - 8%			--	--	--	--		19910	
126	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03605	558269,00	--	20126	--	20126	--	21736
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
127	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	691,85	88,00	--	60883	--	60883	--	65754
		СП - 8%			--	--	--	--		4871	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2099648	6126	1267007	221572	2465273
							305937	1797	520578	144055	
	Стоимость оборудования		Тенге				520578				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				520578				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				72804				
	Материалы		Тенге				36113				
	Всего заработная плата		Тенге					34619			
		Накладные расходы	Тенге				24926				
		Сметная прибыль	Тенге				7818				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				105548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					34619			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1506266				
	Материалы		Тенге				124330				
	Всего заработная плата		Тенге					273115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1106561				
		Накладные расходы	Тенге				196646				
		Сметная прибыль	Тенге				136237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1839149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					273115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2465275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					307734			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10.Демонтажные работы									
128	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель. Демонтаж	м	685	120,49	0,25	82536	172	--	59376	153262
		НР - 72%, СП - 8%			120,24	0,15	82364	103		11350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				82536	172	--	59376	153262
							82364	103	--	11350	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82536				
		Всего заработная плата	Тенге					82467			
		Накладные расходы	Тенге				59376				
		Сметная прибыль	Тенге				11350				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				153262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					82467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				153262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					82467			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26 772 864
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8 385 936				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					605 295			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					272 113			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9 056 074		
		- Перевозка грузов	Тенге				26 555				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						520 578		
		- Накладные расходы	Тенге							6 233 801	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 944 624	
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	0,72%							26 961 880
		Всего с дополнительными затратами при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%	Тенге	0,32%							27 046 493
		Всего	Тенге								27 046 493
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							530 518
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								27 577 011
		Всего с коэффициентом	Тенге	1,0450539							28 819 462,66
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,95							27 377 539,85
		НДС	Тенге	12%							3 285 304,78
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								30 662 844,63

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Жамбылский областной перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач ***Сейтжанов А.С.***

Технадзор:

ТОО «Эльжан -2006»

Эксперт ***Құдасбек Д.Ә.***

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор ***Файзуллаев Ж.А.***

Авторский надзор:

ТОО «KULAGERBUILD KZ»

Директор ***Камбеков Н.Э.***