Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"**

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Технический надзор **ТОО "Premier Expert"**

Подрядчик **ТОО "УМИРЗАК"**

Наименование объекта: **«Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области»**

Договор: **№105 от 07.09.2023г**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за НОЯБРЬ 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц	Стоимость выполненных работ, тенге						
			СМР	В том числе		За отчетный месяц всего	В том числе		
				Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области	72 364 312	72 364 312	72 364 312			72 364 312	72 364 312		
В том числе НДС	7 753 319	7 753 319	7 753 319			7 753 319	7 753 319		
Аванс 30%	21 709 294	21 709 294				21 709 294			
Итого к оплате с НДС:	**50 655 018**	**50 655 018**				**50 655 018**			

Заказчик:

Заместитель акима города Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"

/Лян И.В./

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

/Ишанкулов С.М./

Технадзор:

Директор ТОО "Premier Expert"

/Токтамысов А.А./

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УМИРЗАК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №105 от 07.09.2023г

Акт выполненных работ №1

за Ноябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
1	Е12-200101-0104 1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	849,5	4995,42	2008,45	4243609	1706178	–	2411790	7187832
		НР - 72%, СП - 8%			2986,97	956,18	2537431	812275		532433	
2	Е12-180101-2003 1218-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных**	$м^2$	1249	226,06	134,53	282349	168028	–	158361	475969
		НР - 72%, СП - 8%			91,53	84,57	114321	105628		35259	
3	Е12-200401-0102 1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	м	3136,5	1872,33	459,94	5872563	1442602	–	3704175	10342891
		НР - 72%, СП - 8%			1412,39	227,88	4429961	714746		766153	
4	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	2288,40295	204,00	–	466834	–		–	504181
		СП - 8%			–	–	–	–		37347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	22884,0295	64,00	–	1464578	–		–	1581744
		СП - 8%			–	–	–			117166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12329933	3316808	–	6274326	20092617
	Стоимость общестроительных работ						7081713	1632649	–	1488358	
	Всего заработная плата		Тенге				12329933				
	Транспортные расходы		Тенге					8714362			
		Накладные расходы	Тенге				1931412				
		Сметная прибыль	Тенге				6274326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1488358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20092617				
		Сметная заработная плата	Тенге								4435
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20092617	8714362			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4435
		Сметная заработная плата	Тенге					8714362			
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка									
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/**	$м^3$ грунта	1057	83,02	83,02	87752	87752	–	21616	118120
		НР - 72%, СП - 8%			–	28,40	–	30019		8752	
7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	1057	284,13	284,13	300325	300326	–	73990	404260
		НР - 72%, СП - 8%			–	97,22	–	102762		29945	
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/**	$м^3$ грунта	837,5	83,02	83,02	69529	69529	–	17127	93590
		НР - 72%, СП - 8%			–	28,40	–	23785		6935	
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	837,5	284,13	284,13	237959	237959	–	58625	320310
		НР - 72%, СП - 8%			–	97,22	–	81422		23726	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	837,5	285,72	129,30	239291	108289	–	133422	402528
		НР - 72%, СП - 8%			156,42	64,84	131002	54304		29815	
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	837,5	128,50	107,53	107619	90057	2763	28827	147358
		НР - 72%, СП - 8%			17,67	30,13	14799	25234		10913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 /недостаток плодородного грунта/	м^3 грунта	260,5	364,43	346,80	94934	90342	–	22372	126689
		НР - 72%, СП - 8%			17,63	101,65	4593	26480		9383	
13	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4506,65	64,00	–	288426	–		–	311500
		СП - 8%			–	–	–	–		23074	
14	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/для озеленения/	м^3 грунта	260,5	58,18	58,18	15156	15156	–	3736	20402
		НР - 72%, СП - 8%			–	19,91	–	5187		1511	
15	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	260,5	28,73	28,73	7484	7484	–	1844	10073
		НР - 72%, СП - 8%			–	9,83	–	2561		745	
16	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2 спланированной площади	918,5	12,27	12,27	11270	11270	–	2305	14659
		НР - 72%, СП - 8%			–	3,49	–	3206		1084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1459745	1018164	2763	363864	1969489
							150394	354960	–	145883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1459745				
	Материалы		Тенге				2764				
	Всего заработная плата		Тенге					505354			
	Транспортные расходы		Тенге				288426				
		Накладные расходы	Тенге				363864				
		Сметная прибыль	Тенге				145882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1969491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге					505354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1969491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге					505354			
РАЗДЕЛ 3.Покрытие_Асфальтобетонное покрытие проездов (в участках замены) Тип-1*											
22	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2400	4281,16	50,35	10274784	120840	6752616	3731784	15127104
		НР - 108%, СП - 8%			1417,22	22,51	3401328	54024		1120536	
23	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м^3	108	73235,00	–	7909380	–	7909380	–	8542130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		632750	
		Бетонная плитка тратуаров и площадок (в участках замены) Тип-3									
24	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/7/ см. Устройство /М1000 20-40/**	$м^2$ покрытия	500	2544,31	242,75	1272155	121375	904085	308765	1707395
		НР - 108%, СП - 8%			493,39	78,40	246695	39200		126475	
25	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	$м^2$ покрытия	500	-655,71	-40,65	-327855	-20325	-280125	-36265	-393250
		НР - 108%, СП - 8%			-54,81	-12,35	-27405	-6175		-29130	
28	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1000	4281,16	50,35	4281160	50350	2813590	1554910	6302960
		НР - 108%, СП - 8%			1417,22	22,51	1417220	22510		466890	
29	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/**	$м^3$	16	73235,00	–	1171760	–	1171760	–	1265501
		СП - 8%			–	–	–	–		93741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				24581384	272240	19271306	5559194	32551840
							5037838	109559	–	2411262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24581384				
	Материалы		Тенге				10190166				
	Всего заработная плата		Тенге					5147397			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9081140				
		Накладные расходы	Тенге				5559194				
		Сметная прибыль	Тенге				2411262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32551840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2716
		Сметная заработная плата	Тенге					5147397			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32551840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2716
		Сметная заработная плата	Тенге					5147397			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-Наружное освещение площадки №1-й микрарайон											
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	351,2	3075,26	–	1080031	–	–	777624	2006268
		НР - 72%, СП - 8%			3075,26	–	1080031	–		148614	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	351,2	1604,04	–	563339	–	–	405604	1046460
		НР - 72%, СП - 8%			1604,04	–	563339	–		77517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство**	канало-километр трубопровода	0,0625	281221,76	–	17576	–	698	12827	32835
		НР - 76%, СП - 8%			270043,20	–	16878	–		2432	
4	С1241-201-1204 241-201-1204 РСНБ РК 2022	**Труба ПНД размерами 110х2,7 мм**	м	62,5	1070,00	–	66875	–	66875	–	72225
		СП - 8%			–	–	–	–		5350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1727821	–	67573	1196055	3157788
							1660248	–	–	233913	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1727821				
	Материалы		Тенге				699				
	Всего заработная плата		Тенге					1660248			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66875				
		Накладные расходы	Тенге				1196055				
		Сметная прибыль	Тенге				233913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3157789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								962
		Сметная заработная плата	Тенге					1660248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3157789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								962
		Сметная заработная плата	Тенге					1660248			
РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудования КЛ-0,4Кв											
9	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	1330	558,63	236,71	742978	314825	73495	339895	1169509
		НР - 72%, СП - 8%			266,66	88,29	354658	117426		86636	
10	С1243-113-0905 243-113-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	км	0,83	1107222,00	–	918994	–	918994	–	992514
		СП - 8%			–	–	–	–		73520	
11	С1243-113-0904 243-113-0904 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1**	км	0,5	839572,00	–	419786	–	419786	–	453369
		СП - 8%			–	–	–	–		33583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2081758	314825	1412275	339895	2615392
							354658	117426	–	193739	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				742978				
	Материалы		Тенге				73496				
	Всего заработная плата		Тенге					472084			
		Накладные расходы	Тенге				339895				
		Сметная прибыль	Тенге				86636				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1169509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					472084			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1338780				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1338780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				107103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1445883				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2615392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					472084			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					60 387 129				
		Оборудование					0				
		Всего прямые затраты					60 387 129				
	НДЗ РК 8.04-05-2(	**Временные здания и сооружения 1,3%**					785 033				
		Итого					61 172 162				
	ЭСН РК 8.04-01-2	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%**					623 956				
		Итого					61 796 118				
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**					1 235 922				
		Итого					63 032 040				
		Оборудование					0				
		Итого					63 032 040				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079**					68 011 571				
		Итого					68 011 571				
		Понижающий коэффициент К=0,95					64 610 993				
	Налоговый кодек	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**					7 753 319				
		Всего к оплате					72 364 312				

Заказчик:
Заместитель акима города Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"

Ляш И.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМІРЗАК"

Ипанкулов С.М.

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "PremierExpert"

Кабдолов М.А.

Авторский надзор:
Инженер эксперт ТОО "ВИБО-Строй"

Жулекбаев Н.Е.