Типовая межведомственная форма № КС-3

СПРАВКА № 1 от 02 июня 2021 г.

стоимости выполненых работ за июнь 2021 года

АО "Altyntau Kokshetau" — № 3120/2020-1918 от 29.12.2020 г.

наименование организации — № договора

на объект: Строительство воздушных линий и понизительной подстанции 220/6/6 кВ

наименование по договору

тенге, с учетом НДС

№ п/п	Наименование (виды) работ	Инвентарный №	Стоимость работ по договору (затраты подрядчика)	выполнено						Остаток стоимости работ по договору (затраты подрядчика)
				с начала работ			в т.ч. за отчетный период			
				затраты подрядчика	материалы заказчика	оборудование Заказчика	затраты подрядчика	материалы заказчика	оборудование Заказчика	
	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	Строительство воздушных линий и понизительной подстанции 220/6/6 кВ		2 273 940 820,80	32 515 163			32 515 163			2 241 425 657,65
	Итого		**2 273 940 820,80**	**32 515 163**	**0,00**	**0,00**	**32 515 163**	**0,00**		2 241 425 657,80
	НДС 12%		**272 872 898,50**	**3 901 819,56**			**3 901 819,56**			268 971 078,94
	Всего к оплате с НДС		**2 546 813 719,30**	**36 416 982,56**			**36 416 982,56**			2 510 396 736,74

Заказчик:
Генеральный директор АО "Altyntau Kokshetau" _____ **Когай И.С.**

м.п.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСПМК-519" _____ **Сычев А.В.**

м.п.

МЕНЕДЖЕР ОУП
ТОО «АСПМК-519»
ЦАРАНДАЕВ А.В.

(Мендешева Н.Г.)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Акционерное общество "Altyntau Kokshetau"
(полное наименование,)

Подрядчик : ТОО "АСПМК-519"
(полное наименование)

Стройка : Строительство воздушных линий электропередач и понизительной станции 220/6/6 кв АО "Altyntau Kokshetau"
(наименование)

Объект : ПС 220/6-6 кВ "Подземный рудник"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1 от 02 июня 2021 г.

за июнь 2021 г. (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2021

№ п/п	№№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
					Всего	экспл. машин	материалов					обслуживающие маш.	
				Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов возвр. материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 01-01-01. ПС 220/6-6 кВ "Подземный рудник".Подготовка территории строительства.Рекультивация										
			Территория ПС										
1	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - снятие и складирование плодородного слоя	1752 м3 грунта	55,53 --	55,53 17,35	-- --	97289	--	97288 30397	--	-- 0,01	-- 15
2	2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=3 к объему	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	5256 м3 грунта	39,69 --	39,69 12,40	-- --	208611	--	208610 65174	--	-- 0,01	-- 39
			Избыток плодородного грунта										
3	3	Е11-10102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1423 м3	168,96 7,74	161,22 45,75	-- --	240430	11014	229416 65102	--	0,01 0,02	11 33
4	4	С121-010201-0604 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,04269 м3	2745,84 --	-- --	2745,84 --	117	--	-- --	117	-- --	-- --
5	5	С341-020102-0201 4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1707,6 т·км	170,00 --	-- --	-- --	290292	--	-- --	--	-- --	-- --
6	6	Е11-10102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	1423 м3	17,41 2,63	14,78 5,93	-- --	24774	3742	21032 8438	--	-- --	4 4
7	7	С121-010201-0604 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,02846 м3	2745,84 --	-- --	2745,84 --	78	--	-- --	78	-- --	-- --
			Рекультивация. Откосы										
8	8	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - снятие и складирование плодородного слоя	57 м3 грунта	55,53 --	55,53 17,35	-- --	3165	--	3165 989	--	-- 0,01	-- 1
9	9	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=3 к объему	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	171	39,69	39,69	--	6787	--	6787	--	--	--

N п/п	№№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы: Всего / оплаты труда	Стоимость единицы: эксп. машин в т.ч. оплаты труда	Стоимость единицы: материалов возвр. материалов	Общая стоимость: Всего	Общая стоимость: оплаты труда	Общая стоимость: эксп. машин в т.ч. оплаты труда	Общая стоимость: материалов возвр. материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин: на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин: всего
												обслуживающие маш.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта	--	12,40	--			2120		0,01	1
			Избыток плодородного грунта										
10	10	Е11-10102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5	168,96	161,22	--	845	39	806	--	0,01	--
				м3	7,74	45,75	--			229		0,02	--
11	11	С121-010201-0604 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00015	2745,84	--	2745,84	1	--	--	1	--	--
				м3	--	--	--			--		--	--
12	12	С341-020102-0201 4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	6	170,00	--	--	1020	--	--	--	--	--
				т·км	--	--	--			--		--	--
13	13	Е11-10102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	5	17,41	14,78	--	87	13	74	--	--	--
				м3	2,63	5,93	--			30		--	--
14	14	С121-010201-0604 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,0001	2745,84	--	2745,84	1	--	--	1	--	--
				м3	--	--	--			--		--	--
			Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге				873497	14808	567178	199		15
				Тенге						172479			93
			Локальная смета № 01-01-02.ПС 220/6-6 кВ "Подземный рудник".Рекультивация для подъездной автодороги.Рекультивация										
15	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	570,2	55,53	55,53	--	31663	--	31663	--	--	--
				м3 грунта	--	17,35	--			9893		0,01	5
16	2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	570,2	158,76	158,76	--	90525	--	90525	--	--	--
				м3 грунта	--	49,62	--			28293		0,01	4
17	3	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	570,2	169,04	161,22	0,08	96387	4413	91928	46	0,01	5
				м3	7,74	45,75	--			26087		0,02	13
18	4	С341-020102-0201 4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	684,24	170,00	--	--	116321	--	--	--	--	--
				т·км	--	--	--			--		--	--
19	5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	570,2	17,46	14,78	0,05	9956	1500	8427	29	--	2
				м3	2,63	5,93	--			3381		--	2
			Итого прямые затраты по разделу 2	Тенге				344852	5913	222543	75		7
				Тенге						67654			24
			Локальная смета №01-02-01. ВЛ 220кВ. Ответвления от существующих ВЛ 220 кВ на проектируемую ПС 220/6/6 кВ. Подготовка территории строительства.Рекультивация										
			Снятие растительного слоя										
20	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	301,8	55,53	55,53	--	16759	--	16759	--	--	--
				м3 грунта	--	17,35	--			5236		0,01	3

N п/п	№№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
					Всего	экспл. машин	материалов			экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
				Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	301,8	79,38	79,38	--	23957	--	23957	--	--	--
				м3 грунта	--	24,81	--			7488		0,01	2
			Восстановление растительного слоя										
22	3	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	301,8	55,53	55,53	--	16759	--	16759	--	--	--
				м3 грунта	--	17,35	--			5236		0,01	3
23	4	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	301,8	79,38	79,38	--	23957	--	23957	--	--	--
				м3 грунта	--	24,81	--			7488		0,01	2
			Итого прямые затраты по разделу 3	Тенге				81432	--	81432	--		--
				Тенге						25448			10
			Локальная смета №02-01-01. ПС 220/6-6 кВ "Подземный рудник".Строительные работы ОРУ 220кВ										
			Линейный портал ПС-220Я2-2шт										
			Земляные работы										
24	44	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1246,638984	155,81	147,22	--	194239	10709	183530	--	0,01	11
				м3 грунта	8,59	38,06	--			47447		0,02	24
25	45	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	93,00345	207,90	198,27	0,11	19335	885	18439	11	0,01	1
				м3 грунта	9,52	56,26	--			5232		0,03	3
26	46	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	23,8613156	2062,37	--	--	49211	49211	--	--	1,85	44
				м3 грунта	2062,37	--	--			--		--	--
27	47	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	888,190625	30,49	30,49	--	27081	--	27081	--	--	--
				м3 грунта	--	11,40	--			10125		0,01	6
28	48	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	888,190625	17,07	17,07	--	15161	--	15162	--	--	--
				м3 грунта	--	6,39	--			5676		--	3
29	49	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	888,190625	164,57	77,20	--	146170	77601	68568	--	0,11	96
				м3 уплотненного грунта	87,37	36,22	--			32170		0,03	23
30	50	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	380,653125	815,97	--	--	310602	310602	--	--	0,89	337
				м3 грунта	815,97	--	--			--		--	--

N п/п	№№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
					Всего	экспл. машин	материалов					обслуживающие маш.	
				Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	51	С341-020102-0201 4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	165,655	170,00	--	--	28161	--	--	--	--	--
				т·км	--	--	--			--		--	--
32	52	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	94,66	17,46	14,78	0,05	1653	249	1399	5	--	--
				м3	2,63	5,93	--			561		--	--
			Фундаменты										
33	53	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	68,9	5992,81	1763,18	3328,63	412905	62079	121484	229342	0,85	59
				м3 основания	901,00	766,80	--			52833		0,54	37
34	54	Е11-330101-108 1133-0101-0108 РСНБ РК 2015	Подножники разъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3. Установка	25,76	11638,17	7050,30	197,13	299799	113105	181616	5078	3,46	89
				м3	4390,74	2015,28	--			51914		1,10	28
35	55	С121-040401-0212 2104-0401-0212 РСНБ РК 2015	Фундаменты унифицированные, марки Ф2х2,3-А из сульфатостойкого цемента с гидроизоляцией ГОСТ 13015-2012	16	333662,45	--	333662,45	5338599	--	--	5338599	--	--
				шт.	--	--	--			--		--	--
			Итого прямые затраты по разделу 4	Тенге				6842916	624441	617279	5573035		637
				Тенге						205958			124
			Локальная смета №02-01-08.ПС 220/6-6 кВ "Подземный рудник". Электротехнические решения										
			Заземление ПС										
36	95	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	36	3230,68	161,61	2133,17	116304	33692	5817	76795	0,70	25
				шт.	935,90	46,93	--			1689		0,03	1
37	96	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	1757	464,52	17,25	233,35	816162	375857	30308	409997	0,16	281
				м	213,92	4,69	--			8240		--	5
			Строительные работы										
38	101	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	368,97	1718,64	--	--	634127	634127	--	--	1,54	568
				м3 грунта	1718,64	--	--			--		--	--
39	102	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	368,97	815,97	--	--	301068	301068	--	--	0,89	327
				м3 грунта	815,97	--	--			--		--	--
			Итого прямые затраты по разделу 5	Тенге				1867661	1344744	36125	486792		1201
				Тенге						9929			6
			Локальная смета № 02-01-30.ПС 220/6-6 кВ "Подземный рудник".Планировочные работы										
			Насыпь,Территория ПС										
40	1	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	6557	63,10	63,10	--	413747	--	413747	--	--	--
				м3 грунта	--	19,72	--			129304		0,01	66
41	2	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, применен коэффициент к времени эксплуатации машины 0,85	6557	45,05	45,05	--	295393	--	295393	--	--	--
				м3 грунта	--	14,08	--			92323		0,01	55
42	3	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6557	77,63	77,63	--	509020	--	509020	--	--	--

N п/п	№№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
					Всего	экспл. машин	материалов			экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
				Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	--	30,46	--			199726		0,02	103
43	4	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6557	88,43	88,43	--	579836	--	579835	--	--	--
				м3	--	27,13	--			177891		--	9
44	5	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	7347	6,96	6,96	--	51135	--	51135	--	--	--
				м2	--	1,95	--			14327		--	7
			Недостающий грунт										
45	6	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	7347	2319,48	--	2319,48	17041220	--	--	17041220	--	--
				м3	--	--	--			--		--	--
			Откосы										
46	7	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	108	63,10	63,10	--	6815	--	6815	--	--	--
				м3 грунта	--	19,72	--			2130		0,01	1
47	8	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 К=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, применен коэффициент к [illegible] 0,85	108	45,05	45,05	--	4865	--	4866	--	--	--
				м3 грунта	--	14,08	--			1521		0,01	1
48	9	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	108	77,63	77,63	--	8384	--	8384	--	--	--
				м3	--	30,46	--			3290		0,02	2
49	10	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	108	88,43	88,43	--	9550	--	9550	--	--	--
				м3	--	27,13	--			2930		--	--
50	11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	520	48,33	22,13	--	25132	13624	11508	--	0,03	15
			м2 спланированной площади		26,20	4,93	--			2564		--	1
			Итого прямые затраты по разделу 6	Тенге				18945097	13624	1890253	17041220		15
				Тенге						626006			245
			Итого прямые затраты по АКТУ:	Тенге				28955455	2003530	3414810	23101321		1875
				Тенге						1107474			502
		Стоимость монтажных работ -		Тенге				932466					
		Материалы -		Тенге				486790					
		Всего оплата труда -		Тенге					419478				
			Накладные расходы -	Тенге				302025					
			Сметная прибыль -	Тенге				98759					
		Всего, стоимость монтажных работ -		Тенге				1333250					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									312
			Сметная заработная плата -	Тенге					419478				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				28022989					
		Материалы -		Тенге				234511					
		Всего оплата труда -		Тенге					2691526				
		Местные и неучтенные материалы		Тенге				22380014					
		Транспортные расходы -		Тенге				435794					
			Накладные расходы -	Тенге				1975231					
			Сметная прибыль -	Тенге				2399859					
		Всего, стоимость общестроительных работ -		Тенге				32398079					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									2065
			Сметная заработная плата -	Тенге					2691526				
			Итого по смете:	Тенге				33731329					

N п/п	№№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
					Всего	экспл. машин	материалов			экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
				Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									2377
			Сметная заработная плата -	Тенге					3111004				
			Согласно Ведомости договорной цены										
			трудоемкость	чел/мес				1 875,00					
			заработная плата 125784/163,33	тенге				990 377					
			Накладные расходы 132 %	тенге				1 307 297					
			ЭММ	тенге				3 414 808					
			рентабельность 12,5%	тенге				714 060					
			Итого:	тенге				6 426 542					
			материалы	тенге				24 025 376					
			командировочные расходы					1 963 506					
			проезд					99 739					
			Всего с командировочными:					*32 515 163*					

Сдал: Подрядчик

ТОО "АСПМК-519"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Сычев А. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял: Заказчик

АО "Altyntau Kokshetau"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Когай И. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

МЕНЕДЖЕР ОУП
ТОО «АСПМК-519»
САРАНДАЕВ А.В.

(Мендигалиева А.Г.)