Типовая межведомственная форма № КС-3

С П Р А В К А № 2 от 30 июня 2021 г

стоимости выполненых работ за июнь 2021 года

ТОО "АСПМК" № 3120/2020-1918 от 29.12.2020 г.
наименование организации № договора

на объект: "Строительство воздушных линий электропередач и понизительной подстанции 220/6/6 кв"
наименование по договору

тенге, с учетом НДС

№ п/п	Наименование (виды) работ	Инвентарный №	Стоимость работ по договору (затраты подрядчика)	выполнено						Остаток стоимости работ по договору (затраты подрядчика)
				с начала работ			в т.ч. за отчетный период			
				затраты подрядчика	материалы заказчика	оборудование Заказчика	затраты подрядчика	материалы заказчика	оборудование Заказчика	
	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	"Строительство воздушных линий электропередач и понизительной подстанции 220/6/6 кв"		2 273 940 820,80	156 470 523			123 955 360			2 117 470 297,80
	Итого			**156 470 523**	**0**	**0**	**123 955 360**	**0**		**2 117 470 297,80**
	НДС 12%						**14 874 643,20**			
	Всего к оплате с НДС						**138 830 003,20**			

Заказчик:
Генеральный директор АО "Altyntau **Когай И.С.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСПМК-519 **Сычев А.В.**
М.П.

МЕНЕДЖЕР ОУП
ТОО «АСПМК-519»
САРАНДАЕВ А.В.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Акционерное общество "Altyntau Kokshetau"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство воздушных линий электропередач и понизительной подстанции 220/6/6 кв" АО "Altyntau Kokshetau"
(наименование, адрес)

Объект : ПС 220/6-6 кВ "Подземный рудник"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3120/2020-1918 от 29.12.2020 г.

Акт выполненных работ № 2 от 30 июня 2021 г.

июнь 2021 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2021

N п/п	№№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
					Всего	экспл. машин	материалов					обслуживающие маш.	
				Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов возвр. материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1.Локальная смета № 02-01-04. ПС 220/6-6 кВ "Фундамент под блочно-модульное здание ФБМЗ-2.										
1		Е11-330101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2										
		1133-0101-0302 РСНБ РК 2015		15	4790,44	3562,24	--	71857	18423	53434	--	0,89	13
		Изм. и доп. вып. 6		котлован	1228,20	1814,24	--			27214		0,92	14
2		Е11-010205-0501	Засыпка вручную пазух буренных котлованов песком. Группа грунтов 1										
		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015		0,2182388	815,97	--	--	178	178	--	--	0,89	--
				м3 грунта	815,97	--	--			--		--	--
3		С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 для обратной засыпки										
		2101-0401-0101 РСНБ РК 2015		0,2182388	1373,00	--	1373,00	300	--	--	300	--	--
				м3	--	--	--			--		--	--
			Ж/бетонные конструкции										
4		Е11-330108-115	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,4 т. Установка в пробуренные котлованы										
		1133-0108-0115 РСНБ РК 2015		1,95	52777,12	33923,32	--	102915	36765	66150	--	13,40	26
			м3 сборных железобетонных конструкций		18853,80	13929,34	--			27162		7,95	16
5		СПрайс-лист	Стоимость стоек СОН30-29										
		СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АСПМК-519, калькуляция №1		15	34023,19	--	34023,19	510348	--	--	510348	--	--
				шт	--	--	--			--		--	--
6		СССЦ	Доплата за сульфотостойкость										
		СТССЦ РК8.04-08-2020		1,95	270,00	--	270,00	526	--	--	526	--	--
		Общ.часть п.2,3,4		м3	--	--	--			--		--	--
			Металлоконструкции										
7		Е11-330109-118	Установка стальных ростверков массой до 0,2 т										
		1133-0109-0118 РСНБ РК 2015		0,7335155	60982,16	23272,87	2534,29	44731	25801	17071	1859	25,00	18
				1т	35175,00	8053,64	--			5907		4,09	3
8		С121-060801-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т										
		2106-0801-0202 РСНБ РК 2015		0,2908679	501597,24	--	501597,24	145899	--	--	145899	--	--
				т	--	--	--			--		--	--
9		С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т										
		2106-0801-0201 РСНБ РК 2015		0,4426477	502233,00	--	502233,00	222312	--	--	222312	--	--
				т	--	--	--			--		--	--
10		Е11-090302-0301	Монтаж каркаса из одиночных уголков ограждения из профнастила										
		1109-0302-0301 РСНБ РК 2015		0,1838418	92119,69	21789,43	2473,76	16935	12475	4006	454	56,50	10
		Изм. и доп. вып. 16		т	67856,50	6002,67	--			1104		3,61	1
11		С121-060405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т										
		2106-0405-2601 РСНБ РК 2015		0,1674051	644903,16	--	644903,16	107960	--	--	107960	--	--
				т	--	--	--			--		--	--
12		С121-060405-2602	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т										
		2106-0405-2602 РСНБ РК 2015		0,0164367	592403,76	--	592403,76	9737	--	--	9737	--	--
				т	--	--	--			--		--	--

13		ССТССЦ СТСТССЦ РК8.04-08-2020 Общ.часть п.2,4,3 табл.6 п.2	Надбавка за марку стали С245	0,9173573	5772,00	–	5772,00	5295	–	–	5295	–	–
				т	–	–	–			–		–	–
14		ССТССЦ СТСТССЦ РК8.04-08-2020 Общ.часть п.2,4,3 табл.7 п.10	Доплата за оцинкование	0,9173573	94412,00	–	94412,00	86610	–	–	86610	–	–
				т	–	–	–			–		–	–
15		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(Хомут Х-СОН-12шт)	0,1104	774302,47	6770,31	704037,26	85483	7010	748	77725	42,70	5
				т	63494,90	1421,40	–			157		1,03	–
16		С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	2	295,00	–	295,00	590	–	–	590	–	–
				шт	–	–	–			–		–	–
17		С121-130208-0228 2113-0208-0228 РСНБ РК 2015	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	1,21476	1061,00	–	1061,00	1289	–	–	1289	–	–
				кг	–	–	–			–		–	–
			Прочие работы										
18		Е11-410201-0101 1141-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Поверхность бетонная. Покрытие эпоксидной смолой наружных поверхностей стен в 2 слоя	31,5	4451,28	876,25	3040,09	140215	16851	27601	95763	0,53	17
				м2	534,94	412,30	–			12987		0,15	5
			Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге				1553180	117503	169010	1266667		89
				Тенге						74531			39
2.Локальная смета № 02-01-08. ПС 220/6-6 кВ "Подземный рудник".Электротехнические решения													
19		Прайс-лист ТОО"Инфразнерго"	Стоимость блочно-модульного здания 9,6х6	1	22201440,33	–	22201440,33	22201440	–	–	22201440	–	–
				шт	–	–	–			–		–	–
20		Е11-250130-0101 1125-0130-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из многобоксовых блоков. Установка	16	55481,40	28718,41	3440,99	887702	373152	459494	55056	16,90	270
				т блок-боксов	23322,00	8096,34	–			129541		5,76	92
			Итого прямые затраты по разделу 2	Тенге				23089142	373152	459494	22256496		270
				Тенге						129541			92
3.Локальная смета № 02-01-09.ПС 220/6-6 кВ "Подземный рудник".Система мониторинга и управления СМиУ													
			ПС 220/6-6 кВ "Подземный рудник"										
21		Прайс-лист ТОО"Инфразнерго"	Панель управления ПУ	1	36583800,00	–	36583800,00	36583800	–	–	36583800	–	–
				к-т	–	–	–			–		–	–
22		Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 2100х1100 мм. Установка на полу	1	27633,09	3555,41	18341,68	27633	5736	3555	18342	4,00	4
				шт.	5736,00	1374,32	–			1374		0,82	1
			Итого прямые затраты по разделу 3	Тенге				36611433	5736	3555	36602142		4
				Тенге						1374			1
4.Локальная смета № 02-01-10.ПС 220/6-6 кВ "Подземный рудник".Релейная защита и автоматика РЗиА													
			Шкафы и панели внутренней установки										
23		Прайс-лист ТОО "Инфразнерго"	Шкаф релейной защиты и автоматики трансформатора ШЗТ 220 кВ	2	16685552,40	–	16685552,40	33371105	–	–	33371105	–	–
				шт	–	–	–			–		–	–
24		Прайс-лист ТОО "Инфразнерго"	Панель регулирования под нагрузкой РПН 220 кВ	1	4761131,10	–	4761131,10	4761131	–	–	4761131	–	–
				шт	–	–	–			–		–	–
25		Прайс-лист ТОО "Инфразнерго"	Панель трансформатора напряжения ТН 220 кВ	1	1961762,00	–	1961762,00	1961762	–	–	1961762	–	–
				шт	–	–	–			–		–	–
26		Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 2100х1100 мм. Установка на полу	4	27633,09	3555,41	18341,68	110532	22944	14221	73367	4,00	16
				шт.	5736,00	1374,32	–			5497		0,82	3
			Итого прямые затраты по разделу 4	Тенге				40204530	22944	14221	40167365		16
				Тенге						5497			3
5.Локальная смета №02-02-02.ВЛ 220 кВ. Строительные работы. Ответвления от существующих ВЛ 220 кВ на проектируемую ПС 220/6/6 кВ. Демонтажные и монтажные работы													
			Строительные работы										
			Земляные работы ВО №10										
27		Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1017,48	155,81	147,22	–	158534	8740	149793	–	0,01	9

28		Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,59	38,06	–			38725		0,02	20
				20	2062,37	–	–	41247	41247	–	–	1,85	37
				м3 грунта	2062,37	–	–			–		–	–
29		Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	967,8	30,49	30,49	–	29508	–	29508	–	–	–
				м3 грунта	–	11,40	–			11033		0,01	7
30		Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	967,8	17,07	17,07	–	16520	–	16520	–	–	–
				м3 грунта	–	6,39	–			6184		–	4
31		Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	340	815,97	–	–	277430	277430	–	–	0,89	301
				м3 грунта	815,97	–	–			–		–	–
32		Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	967,8	164,57	77,20	–	159271	84557	74714	–	0,11	105
				м3 уплотненного грунта	87,37	36,22	–			35054		0,03	25
33		Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Планировка лишнего сухого грунта 1 группы на месте	32	33,88	33,88	–	1084	–	1084	–	–	–
				м3 грунта	–	10,59	–			339		0,01	–
			Фундаменты										
34		Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	33,12	5992,81	1763,18	3328,63	198482	29841	58396	110245	0,85	28
				м3 основания	901,00	766,80	–			25396		0,54	18
35		Е11-330101-0108 1133-0101-0108 РСНБ РК 2015	Подножники разъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3.Установка	16,64	11638,17	7050,30	197,13	193659	73062	117317	3280	3,46	58
				м3	4390,74	2015,28	–			33534		1,10	18
36		С121-040401-0215 2104-0401-0215 РСНБ РК 2015	Фундаменты унифицированные,марки Ф2х3,6-А из сульфатостойкого цемента с гидроизоляцией ГОСТ 13015-2012	8	486387,41	–	486387,41	3891099	–	–	3891099	–	–
				шт.	–	–	–			–		–	–
37		Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен.фундаментов	174	882,74	19,89	574,74	153597	50131	3461	100005	0,21	37
				м2	288,11	2,76	–			480		–	–
			Развозка материалов и конструкций вдоль линии по бездорожью на расстояние										
38		С341-040101-0801 4104-0101-0801 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.Погрузка	41,6	517,00	–	–	21507	–	–	–	–	–
				т	–	–	–			–		–	–
39		С341-040101-0802 4104-0101-0802 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.Разгрузка	41,6	517,00	–	–	21507	–	–	–	–	–
				т	–	–	–			–		–	–
40		С341-030101-0216 4103-0101-0216 РСНБ РК 2015 К=20	Перевозка тракторами кроме навалочных грузов.Расстояние перевозки 16-20 км - по бездорожью	832	96,00	–	–	79872	–	–	–	–	–
				т·км	–	–	–			–		–	–
41		С341-030101-0217 4103-0101-0217 РСНБ РК 2015 К=22	Перевозка тракторами кроме навалочных грузов.Расстояние перевозки свыше 20 км	832	95,00	–	–	79040	–	–	–	–	–
				т·км	–	–	–			–		–	–
			Установка стальных опор										
42		Е11-330104-0111 1133-0104-0111 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т.Установка	15,25	63522,94	32118,34	–	968725	478920	489804	–	21,90	334
				т	31404,60	8756,74	–			133540		5,43	83
43		С124-040301-0410 2404-0301-0410 РСНБ РК 2015	Опора металлическая типа 1У220-1т,без распорок,оцинкованная для ВЛ 220 кВ,ГОСТ 23118-2012	2	5090443,84	–	5090443,84	10180888	–	–	10180888	–	–
				шт.	–	–	–			–		–	–
44		СТЕХ.ЧАСТЬ СТТЕХ.ЧАСТЬ таб.6 п.2	Надбавка за марку стали С245	13,201	5772,00	–	5772,00	76196	–	–	76196	–	–
				т	–	–	–			–		–	–

45		СТЕХ.ЧАСТЬ СТТЕХ.ЧАСТЬ таб.6 п.3	Надбавка за марку стали С255	0,916	10504,00	–	10504,00	9622	–	–	9622	–	–
				т	–	–	–			–		–	–
			Развозка материалов и конструкций вдоль линии по бездорожью на расстояние										
46		С341-040103-0501 4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические.Погрузка	15,25	612,00	–	–	9333	–	–	–	–	–
				т	–	–	–			–		–	–
47		С341-040103-0502 4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические.Разгрузка	15,25	612,00	–	–	9333	–	–	–	–	–
				т	–	–	–			–		–	–
48		С341-030101-0216 4103-0101-0216 РСНБ РК 2015 К=20	Перевозка тракторами кроме навалочных грузов.Расстояние перевозки 16-20 км - по бездорожью	305	96,00	–	–	29280	–	–	–	–	–
				т·км	–	–	–			–		–	–
49		С341-030101-0217 4103-0101-0217 РСНБ РК 2015 К=22	Перевозка тракторами кроме навалочных грузов.Расстояние перевозки свыше 20 км	335,5	95,00	–	–	31872	–	–	–	–	–
				т·км	–	–	–			–		–	–
			Итого прямые затраты по разделу 5	Тенге				16637606	1043928	940597	14371337		909
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге						284285			175
		Всего оплата труда -		Тенге				18945097					
		Местные и неучтенные материалы		Тенге					639630				
			Накладные расходы -	Тенге				17041220					
			Сметная прибыль -	Тенге				460533					
		Всего, стоимость общестроительных работ -		Тенге				1552451					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20958081					
			Сметная заработная плата -	Тенге									260
			Итого по разделу 6	Тенге					639630				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20958081					
			Сметная заработная плата -	Тенге									260
			Итого прямые затраты по АКТУ:	Тенге					639630				
				Тенге				118095891	1563263	1586877	114664007		1288
			Согласно Ведомости договорной цены							495228			310
			трудоемкость	чел/мес				1 288,00					
			заработная плата 125784/163,33	тенге				990 377					
			Накладные расходы 132 %	тенге				1 307 297					
			ЭММ	тенге				1 586 884					
			рентабельность 12,5%	тенге				485 570					
			Итого:	тенге				4 370 128					
			материалы с ТЗР 4 %	тенге				16 416 158					
			оборудование с ТЗР 2%	тенге				100 856 823					
			Транспортные расходы	тенге				281 745					
			командировочные расходы	тенге				1 963 506					
			проезд	тенге				67 001					
			Всего с командировочными:	тенге				*123 955 360*					
			НДС 12%	тенге				14 874 643					
			Всего с НДС :					***138 830 003***					

Подрядчик

ТОО "АСПМК-519"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Сычев А. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

АО "Altyntau Kokshetau"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Когай И. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

МЕНЕДЖЕР ОУП
ТОО «АСПМК-519»
САРАНДАЕВ А.В.

(Мендигалиева А.Г.)