ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031240001439-20210929-28192552
2. Дата выписки 29.09.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы
3. Дата совершения оборота 253
5. Дополнительный [ ] 20.09.2021
5.2 Номер учетной системы
5.1 Дата выписки
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031240001439
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО "BIGLOBAL"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 1019434
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [C] [ ] Экспедитор
- [E] [ ] Участник СРП
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [I] [ ] Доверитель
- [B] [ ] Комиссионер
- [D] [ ] Лизингодатель

10.1. количество
- [H] [ ] Международный перевозчик

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KKMFKZ2A
13. ИИК KZ65070G000017N00352
15. Наименование банка РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕ

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140013977
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Шевченко, дом № 131
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [C] [ ] Лизингополучатель
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамк
- [H] [ ] Доверитель
- [B] [ ] Комиссионер

20.1. количество
- [F] [ ] Нерезидент
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа строительно-монтажные работы по объекту "строительство средней школы на 1500 мест в г. Каскелен, Карасайского района Алматинской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031240001439
25.2 Наименование ТОО "BIGLOBAL"
25.3 Адрес отправки 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140013977
26.2 Наименование Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Шевченко, дом № 131
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер №43/03/21
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 12.03.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 61
32.2 дата 20.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	строительно-монтажные работы по объекту "строительство средней школы на 1500 мест в г Каскелен, Карасайского района Алматинской области"			работы	1	145 641 881,25	145 641 881,25	0	0	145 641 881,25	12%	17 477 025,75	163 118 907			1	
				Всего по счету				145 641 881,25			145 641 881,25		17 477 025,75	163 118 907				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
C+2O3CX+BtyvkdBq0A8RMTDqFCIREcTh9hDBPmEL090a9eYcN9BiTeObYqfv3gZupt4XmyW1uu/SgQWmi/RUaw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Аксанова Танзиля Нуруллаевна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140013977

031240001439

ік **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Шевченко, дом № 131**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ıтель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

(контракт) Договор № 43/03/21 от 12.03.2021 г.

Номер документа	Дата составления
61	20.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
				количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно - монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 1500 мест в г.Каскелен, Карасайского района Алматинской области"			тенге	1	163 118 907,00	163 118 907,00	17 477 025,75
			Итого	1	x	163 118 907,00	17 477 025,75

я об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

ение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

сполнитель Директор / _____ / Ергалиев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус. 20.09.2021

М.П.

1.

Утверждена
приказа Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г.
№656

зчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
рядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
менование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 1500 мест в г. Каскелен, Карасайского района Алматинской области

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 г.

код заказчика	код подрядчика	договор подряда		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43/03/21	12.03.2021 г.				

енование пусковых плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы I						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выполнено	199 134 355	145 641 881							17 477 026	163 118 907

Сдал (Подрядчик)

Директор
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
Директор ТОО "Данайхан стройтех" :

Казжанов Т.Ж. _____

Принял (Заказчик)

Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жолжанов Д.Б. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор № ***№43/03/21 от 12.03.2021 г.***

Реестр № 2

Актов выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

По объекту: Строительство средней школы на 1500 мест в г. Каскелен, Карасайского района Алматинской области

Стоимость по договору 4 362 259 510 тенге

Стоимость по смете 4 846 955 011 тенге

Скидка 10% 484 695 501 тенге

№ П/П	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-01	3	20	Блок 1-6. Земляные работы работы	43 410 971	
2	02-01-02	4	220	Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0	39 388 841	
3	02-01-03	5	230	Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0	67 530 894	
4	07-01	6	330	Благоустройство	12 788 201	
				Всего:	**163 118 907**	-

Составил: Ведущий инженер ПТО _____ Бахтыбаева А.К.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

чик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

кт : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 43/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 3

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 Блок 1-6. Земляные работы работы**

влен (а) в текущих ценах на 11.08.2021

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 3. Земляные работы										
1	**Е11-010102-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**37933,63994**	**164,66**	**155,78**	**6246147**	**5909302**	**3385**	**1382834**	**8239300**	
1 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,5173	8,79 2231	41,84	333459	1587143	3385,2	610318		Казахстан 100%
2	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)**	**м3 грунта**	**2882,838016**	**51,77**	**51,77**	**149253**	**149253**	**0**	**41772**	**206308**	
3	**Е11-010102-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (погрузка)**	**м3 грунта**	**2882,838016**	**164,66**	**155,78**	**474688**	**449089**	**257**	**105091**	**626161**	
3 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1153	0 8,79 2231	20,13 41,84	0 25342	58017 120618	257,26	15282 46382		Казахстан 100%
4	**С341-020103-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)**	**т**	**36553,49479**	**44**		**1608354**				**1737022**	
5	**С341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (лишний грунт)**	**т**	**27280,775**	**219**		**5974490**			**128668**	**6452449**	
6	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**41183,40023**	**21,9**	**18,4**	**901801**	**757842**	**3675**	**477959**		
6 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,6473	3,41 2231	7,67	140284	315845	3675,21	328413 98417	1328631	
7	**Е11-010201-1001**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**20645,70002**	**503,56**	**501,78**	**10396377**	**10359616**	**2312**	**2387536**	**13806627**	Казахстан 100%
7 1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	82,5828	1,67 28	158,95	34449	3281573	2312,32	1022713		
8	**С121-010201-0403**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2011,374992**	**2235**		**4495423**		**4495423**		**4855057**	Казахстан 100% **Казахстан**
9	**Е11-010102-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (для обратной засыпки)**	**м3 грунта**	**4887,841982**	**131,72**	**124,62**	**643843**	**609142**	**327**	**359634** **142545**	**849300**	
9 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1466	7,03 2231	33,47	34374	163606	327,14	62911		
10	**С341-020103-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**		**7576,159983**	**44**		**333351**				**360019**	Казахстан 100%

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1									
11	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4154,666016	36,29	36,29	150757	150757	0	26668		
					0	14,11	0	58602		42193	208386	
12	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4154,666016	171,86	79,2	714022	329034	0	15436		
					92,66	38,43	384988	159664		392149	1194665	
13	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	733,1759972	866,42	0	635235	0	0	88494		
					866,42	0	635235	0		457369	1180012	
		Итого по разделу: 3. Земляные работы								87408		
		ИТОГО:									41043937	
							32723741	18714036	4505379	5279902	41043937	
		В том числе :					1588131	5745068		3040290		
		Стоимость оборудования, всего										
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения							0			
		Итого с временными			1,5 %		615 659					
		Зимние удорожания									41 659 594	
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		562 405					
		Непредвиденные работы и затраты										
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		844 440				42 221 999	
		НДС									43 066 439	
		Итого с НДС			12 %		5 167 973					
		Итого со скидкой 10%									48 234 412	
		в том числе НДС, 12%									43 410 971	
											4 651 175	

к:
итель
твенное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жолжанов Д.Б.
(ознакомлен)

стной работы
твенное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-invest company"

Раскульдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

Казжанов Т.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

Ермалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Акылбеков А.М.
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

Тайшиева Г.М.

чик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

кт : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 43/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 4

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-02 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0 работы**

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 8. Фундаменты										
1	**E11-060101-0101**	**Устройство бетонной подготовки /В10/ (л.8)**	м3	140,4	17124,68	1125,96	2404305	158085	2051752	210877	2824397	
1.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	143,208	1385,1 / 12628	265,42	194468	37265		209215		
2	**E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20/**	м3	832,1	20127,64	1731,74	16748207	1440983	13481147	1985433	20232331	Казахстан 100%
2.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	844,5815	2194,54 / 15664	427,49	1826077	355717	13229524,62	1498691		
3	**E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	10,72432	21800,23	1402,99	233793	15046	3089	200332	468855	Казахстан 100%
3.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	32,173	20109,24 / 96	418,4	215658	4487	3088,6	34730		
4	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,136	226611		30819		30819		33285	
5	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,19019	225946		494865		494865	2466	534454	
6	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	55,2482	220349		12173886		12173886	39589	13147796	
		Итого по разделу: 8. Фундаменты								973911	**37241118**	
		Раздел: 9. Каркас										
		Раздел: 10. Стены										
		Раздел: 11. Перекрытия										
		Раздел: 12. Лестницы										
		ИТОГО:					**32085875**	**1614113**	**28235558**	**2396642**	**37241118**	
		В том числе :					**2236203**	**397469**		**2758602**		
		Стоимость оборудования, всего							**0**			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**558 617**					
		Итого с временными									**37 799 734**	
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**510 296**					
		Итого с зимними удорожаниями									**38 310 030**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**766 201**					

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**39 076 231**	
		НДС			**12 %**		**4689148**					
		Итого с НДС									**43 765 379**	
		Итого со скидкой 10%									**39 388 841**	
		в тоз числе НДС, 12%									*4 220 233*	

ик:
дитель
рственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

сметной работы
рственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Акилбеков А.М.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

ИД 230

зчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

ект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 43/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 5

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-03 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0 работы**

п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 20. Фундаменты										
	1	**Е11-060101-0101**	**Устройство бетонной подготовки /В10/ (л.8)**	м3	140,4	17124,68	1125,96	2404305	158085	2051752	210877	2824397	
	1.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	143,208	1385,1 / 12628	265,42	194468	37265		209215		
	2	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20/**	м3	832,1	20127,64	1731,74	16748207	1440983	1808430,62 / 13481147	1985433	20232331	Казахстан 100%
	2.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	844,5815	2194,54 / 15664	427,49	1826077	355717		1498691		
	3	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	10,72432	21800,23	1402,99	233793	15046	13229524,62 / 3089	200332	468855	Казахстан 100%
	3.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	32,173	20109,24 / 96	418,4	215658	4487	3088,6	34730		
	4	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,136	226611		30819		30819		33285	
	5	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,19019	225946		494865		494865	2466	534454	
	6	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	55,2482	220349		12173886		12173886	39589	13147796	
			Итого по разделу: 20. Фундаменты								973911	**37241118**	
			Раздел: 21. Каркас										
	10	**Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	357	1926,12	941,62	687626	336158	155760	245488	1007763	
	10.1	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	95,319	548,2 / 412	207,45	195708	74059		74649		
	10.2	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	6,5331	6193				39271,43			Казахстан 100%
	10.3	2701-0101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект	1,428	35091				40459,49 / 50109,95			Казахстан 100% / Казахстан 100%
	11	**Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	357	493,3	358,44	176106	127961	0	69971	265763	
						134,86	80,52	48145	28746		19686		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**2,33473**	**45641,59**	**2857,41**	**106561**	**6671**	**5307**	**87283**	**209351**	
12.1	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	373,5568	**40510,9** / 12	**570,96**	**94582**	**1333**	4482,68	**15507**		
13	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,67137**	**226611**		**152140**		**152140**		**164311**	
14	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**1,66336**	**220349**		**366520**		**366520**	**12171**	**395841**	
15	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	**14,95**	**22965,18**	**3684,4**	**343329**	**55082**	**247466**	**29322**	**422898**	
15.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,1743	**2727,88** / 16277	**818,23**	**40782**	**12233**	246991,27	**48243** / **31326**		
15.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0058	81824				474,63			Казахстан 100%
16	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**1,1459**	**45641,59**	**2857,41**	**52301**	**3274**	**2605**	**42839**	**102751**	
16.1	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	183,344	**40510,9** / 12	**570,96**	**46421**	**654**	2200,13	**7611**		
17	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,3731**	**226611**		**84549**		**84549**		**91312**	
18	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,7728**	**220349**		**170286**		**170286**	**6764**	**183909**	
19	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	**4,55**	**22965,18**	**3684,4**	**104492**	**16764**	**75316**	**13623**	**128708**	
19.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,6183	**2727,88** / 16277	**818,23**	**12412**	**3723**	75171,26	**14683** / **9534**		
19.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0018	81824				144,45			Казахстан 100%
20	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**4,74862**	**45641,59**	**2857,41**	**216735**	**13569**	**10795**	**177525**	**425800**	
20.1	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	759,7792	**40510,9** / 12	**570,96**	**192371**	**2711**	9117,35	**31541**		
21	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,7835**	**226611**		**404161**		**404161**		**436494**	
22	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**2,96512**	**220349**		**653361**		**653361**	**32333**	**705630**	
23	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	**26,65**	**22965,18**	**3684,4**	**612022**	**98189**	**441135**	**52269**	**753862**	
23.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	27,0497	**2727,88** / 16277	**818,23**	**72698**	**21806**	440288,78	**85998** / **55842**		
23.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0103	81824				846,08			Казахстан 100%
24	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**1,67678**	**45641,59**	**2857,41**	**76531**	**4791**	**3812**	**62686**	**150354**	
24.1	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	268,2848	**40510,9** / 12	**570,96**	**67928**	**957**	3219,42	**11137**		
25	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,6643**	**226611**		**150538**		**150538**	**12043**	**162581**	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,01248	220349		223099		223099		240947	
										17848		
27	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	9,1	22965,18	3684,4	208983	33528	150631	29365	257416	
					2727,88	818,23	24824	7446		19068		
27.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,2365	16277				150342.51			Казахстан 100%
27.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0035	81824				288.9			
		Итого по разделу: 21. Каркас									**6105691**	
		Раздел: 22. Стены										
52	**Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	1100	4328,55	1842,47	4761409	2026715	1098483	1902506	7197028	
					1487,46	413,14	1636211	454455		533113		
52.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,132	654786				86431,75			
52.2	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	638	412				262856			Казахстан 100%
52.3	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	41,8	6193				258867,4			Казахстан 100%
52.4	2701-0101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект	8,8	39929				351375,2			Казахстан 100%
53	**Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	1100	2450,24	1319,73	2695259	1451703	0	1428392	4453543	
					1130,51	296,46	1243556	326106		329892		
54	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,19422	37824,08	1720,46	158642	7216	6209	133545	315562	
					34623,18	366	145217	1535		23375		
54.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	25,1653	96				2415,87			
54.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	314,5665	12				3774,8			
55	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0396	226611		8974		8974		9692	
										718		
56	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	4,15462	220349		915466		915466		988704	
										73237		
57	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	37	23001,45	3793,12	851054	140346	611555	138616	1068843	
					2679,83	1437,06	99154	53171		79174		
57.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	37,555	16277				611282.73			Казахстан 100%
57.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0033	81824				271.87			
58	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,27073	37824,08	1720,46	161536	7348	6323	135981	321318	
					34623,18	366	147866	1563		23801		
58.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	25,6244	96				2459,94			
58.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	320,3048	12				3843,66			
59	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0396	226611		8974		8974		9692	
										718		
60	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	4,23113	220349		932325		932325		1006911	
										74586		

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	61	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**37,5**	**23001,45**	**3793,12**	**862555**	**142242**	**619819**	**140489**	**1083287**	
	61.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	38,0625	**2679,83** / 16277	**1437,06**	**100493**	**53890**		**80243**		
	61.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0034	81824				619543,31			Казахстан 100%
	62	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**2,07632**	**37824,08**	**1720,46**	**78535**	**3572**	**3074**	**66110**	**156217**	
	62.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,4579	**34623,18** / 96	**366**	**71889**	**760**		**11572**		
	62.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	155,724	12				1195,96			
	63	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0146**	**226611**		**3309**		1868,69			
	64	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**2,06172**	**220349**		**454298**		**454298**	**265**	**490642**	
	65	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**13,4**	**23001,45**	**3793,12**	**308219**	**50828**	**221482**	**36344**	**387094**	
	65.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,601	**2679,83** / 16277	**1437,06**	**35910**	**19257**		**50201** / **28674**		
	65.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0012	81824				221383,48			Казахстан 100%
	66	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**0,22752**	**37824,08**	**1720,46**	**8606**	**391**	**337**	**7244**	**17118**	
	66.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,3651	**34623,18** / 96	**366**	**7877**	**83**	131,05	**1268**		
	66.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	17,064	12				204,77			
	67	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00384**	**226611**		**870**		**870**		**940**	
	68	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,22368**	**225946**		**50540**		**50540**	**70**	**54583**	
	69	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**2,5**	**23001,45**	**3793,12**	**57504**	**9483**	**41321**	**4043**	**72219**	
	69.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5375	**2679,83** / 16277	**1437,06**	**6700**	**3593**		**9366** / **5350**		
	69.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0002	81824				41302,89			Казахстан 100%
	70	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**1,0208**	**37824,08**	**1720,46**	**38611**	**1756**	18,37 / **1511**	**32502**	**76802**	
	70.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,1248	**34623,18** / 96	**366**	**35343**	**374**	587,98	**5689**		
	70.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	76,56	12				918,72			
	71	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0108**	**226611**		**2447**		**2447**		**2643**	
	72	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,44**	**225946**		**99416**		**99416**	**196**	**107370**	
	73	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**		**0,57**	**220349**		**125599**		**125599**	**7953**	**135647**	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	т							10048		
			м3	8,8	23001,45	3793,12	202413	33379	145451	32968	254211	
74 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,932	2679,83	1437,06	23582	12646		18830		
74 2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0008	16277				145386,16			Казахстан 100%
75	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,60005	81824				64,66			
					37824,08	1720,46	60520	2753	2369	50946	120384	
75 1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,6003	34623,18	366	55399	586		8917		
75 2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	120,0037	96				921,63			
76	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0135	12				1440,05			
					226611		3059		3059		3304	
77	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1647						245		
					225946		37213		37213		40190	
78	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,42185						2977		
					220349		313303		313303		338367	
79	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	11						25064		
					23001,45	3793,12	253016	41724	181814	41210	317764	
79 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,165	2679,83	1437,06	29478	15808		23538		
79 2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	16277				181732,7			Казахстан 100%
80	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,25412	81824				80,83			
					37824,08	1720,46	9612	437	376	8091	19119	
80 1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,5247	34623,18	366	8798	93		1416		
80 2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	19,059	96				146,37			
81	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0027	12				228,71			
					226611		612		612		661	
82	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,09512						49		
					225946		21492		21492		23211	
83	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1563						1719		
					220349		34441		34441		37196	
84	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	2,2						2755		
					23001,45	3793,12	50603	8345	36363	8242	63553	
84 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,233	2679,83	1437,06	5896	3162		4708		
84 2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0002	16277				36346,54			Казахстан 100%
85	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,32581	81824				16,17			
					37824,08	1720,46	12323	561	482	10374	24513	
85 1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,9549	34623,18	366	11281	119		1816		
85 2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	24,4357	96				187,67			
					12				293,23			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0039**	**226611**		**884**		**884**		**954**	
										71		
87	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,14521**	**225946**		**32810**		**32810**		**35434**	
										2625		
88	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,1767**	**220349**		**38936**		**38936**		**42051**	
										3115		
89	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**3,3**	**23001,45**	**3793,12**	**75905**	**12517**	**54544**	**12363**	**95329**	
					2679,83	**1437,06**	**8843**	**4742**		**7061**		
89.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,3495	16277				54519,81			Казахстан 100%
89.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0003	81824				24,25			
90	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**0,7117**	**37824,08**	**1720,46**	**26919**	**1224**	**1054**	**22661**	**53546**	
					34623,18	**366**	**24641**	**260**		**3966**		
90.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,2702	96				409,94			
90.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	53,3775	12				640,53			
91	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0054**	**226611**		**1224**		**1224**		**1322**	
										98		
92	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,03276**	**225946**		**7402**		**7402**		**7994**	
										592		
93	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,67354**	**220349**		**148414**		**148414**		**160287**	
										11873		
94	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**4,4**	**23001,45**	**3793,12**	**101206**	**16690**	**72725**	**16484**	**127106**	
					2679,83	**1437,06**	**11791**	**6323**		**9415**		
94.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,466	16277				72693,08			Казахстан 100%
94.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0004	81824				32,33			
95	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**0,74118**	**37824,08**	**1720,46**	**28034**	**1275**	**1097**	**23599**	**55764**	
					34623,18	**366**	**25662**	**271**		**4131**		
95.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,4471	96				426,92			
95.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	55,5885	12				667,06			
96	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0054**	**226611**		**1224**		**1224**		**1322**	
										98		
97	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,04032**	**225946**		**9110**		**9110**		**9839**	
										729		
98	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,69546**	**220349**		**153244**		**153244**		**165503**	
										12260		
99	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**4,4**	**23001,45**	**3793,12**	**101206**	**16690**	**72725**	**16484**	**127106**	
					2679,83	**1437,06**	**11791**	**6323**		**9415**		
99.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,466	16277				72693,08			Казахстан 100%

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0.15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0004	81824				32,33			
100	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**0,49023**	**37824,08** / **34623,18**	**1720,46** / **366**	**18542** / **16973**	**843** / **179**	**726**	**15609** / **2732**	**36884**	
100.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,9414	96				282,37			
100.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	36,7672	12				441,21			
101	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0027**	**226611**		**612**		**612**		**661**	
102	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,02016**	**225946**		**4555**		**4555**	**49**	**4919**	
103	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,46737**	**220349**		**102985**		**102985**	**364**	**111223**	
104	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	**2,2**	**23001,45** / **2679,83**	**3793,12** / **1437,06**	**50603** / **5896**	**8345** / **3162**	**36363**	**8239** / **8242** / **4708**	**63553**	
104.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,233	16277				36346,54			Казахстан 100%
104.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0002	81824				16,17			
105	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**0,43266**	**37824,08** / **34623,18**	**1720,46** / **366**	**16365** / **14980**	**744** / **158**	**641**	**13776** / **2411**	**32552**	
105.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,596	96				249,21			
105.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	32,4495	12				389,39			
106	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0027**	**226611**		**612**		**612**		**661**	
107	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,01638**	**225946**		**3701**		**3701**	**49**	**3997**	
108	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,41358**	**220349**		**91132**		**91132**	**296**	**98422**	
109	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	**2,2**	**23001,45** / **2679,83**	**3793,12** / **1437,06**	**50603** / **5896**	**8345** / **3162**	**36363**	**7291** / **8242** / **4708**	**63553**	
109.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,233	16277				36346,54			Казахстан 100%
109.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0002	81824				16,17			
		Итого по разделу: 22. Стены									**20501883**	
		Раздел: 23. Перекрытия										
		Раздел: 24. Лестницы										
		ИТОГО:					**51524198**	**6305572**	**38395429**	**7594966**	**63848692**	
		В том числе :					**6823197**	**1522918**		**4729535**		
		Стоимость оборудования, всего							**0**			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**957730**					
		Итого с временными									**64 806 422**	
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**874887**					
		Итого с зимними удорожаниями									**65 681 309**	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Непредвиденные работы и затраты										
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**1313626**				**66 994 935**	
		НДС										
		Итого с НДС			**12 %**		**8039392**				**75 034 327**	
		Итого со скидкой 10%									**67 530 894**	
		в том числе НДС, 12%									*7 235 453*	

ик:
едитель
рственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

сметной работы
рственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TT-Invest company"

_____ *Рысжельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

_____ *Бралиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Акилбеков А.М.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

чик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

ст : **Общеплощадочные чертежи**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 43/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 6

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на 07-01 благоустройство работы**

влен (а) в текущих ценах на 12.03.2021

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 7. Вертикальная планировка(л.5)										
		Раздел: 8. Озеленение(л.8)										
		Раздел: 9. Мафы (л.9)										
74	Е11-010102-0405	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	16,51	369,82	335,33	6106	5536	1	2019	8775	
					34,4	135,45	568	2236		650		
74 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0007	2231				1.47			Казахстан 100%
75	Е11-010101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	312,6199997	224,83	213,64	70285	66789	0	22134	99812	
					11,18	87,15	3496	27245		7393		
76	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	24,7700001	2872,8	0	71159	0	0	51235	132185	
					2872,8	0	71159	0		9792		
77	Е11-010102-0405	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	23,5300001	369,82	335,33	8702	7890	2	2877	12506	
					34,4	135,45	809	3187		926		
77 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0009	2231				2.1			Казахстан 100%
78	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	30,7099999	219		6725				7264	
79	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	17,7500001	21,9	18,4	389	327	2	538	573	
					3,41	7,67	60	136		142		
79 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0007	2231				1,58	42		Казахстан 100%
80	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	285,7300017	44,3	44,3	12658	12658	0	3543	17496	
					0	17,22	0	4920		1296		
81	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	285,7300017	171,86	79,2	49106	22629	0	26969	82161	
					92,66	38,43	26477	10981		6086		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**50,4199997**	**866,42**	**0**	**43685**	**0**	**0**	**31453**	**81149**	
					866,42	**0**	**43685**	**0**		**6011**		
83	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**5,62**	**5547,54**	**1804,94**	**31177**	**10144**	**15664**	**9245**	**43656**	
					955,4	**813,44**	**5369**	**4572**		**3234**		
83.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,463	2420				15640,46			Казахстан 100%
84	**Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (В15)**	**м3**	**11,4600001**	**21191,81**	**1039,94**	**242858**	**11918**	**176622**	**53584**	**320157**	
					4739,82	**398,32**	**54318**	**4565**		**23715**		
84.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	11,6892	13713				160294			Казахстан 100%
85	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**161,7799993**	**898,48**	**19,98**	**145356**	**3232**	**92668**	**46435**	**207135**	
					305,7	**2,93**	**49457**	**474**		**15343**		
85.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	388,272	223				86584,66			Казахстан 100%
86	**Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**14,88**	**88988,55**	**24916,56**	**1324150**	**370758**	**148364**	**649291**	**2131316**	
					54101,3	**9138,03**	**805027**	**135974**		**157875**		
86.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1562	633905				99041,31			
86.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0595	219558				13068,09			
86.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0289	404907				11688,53			
87	**С121-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**14,88**	**540121**		**8037000**		**8037000**		**8679961**	
										642960		
88	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**749,9200024**	**95,38**	**2,45**	**71524**	**1836**	**32899**	**25537**	**104826**	
					49,06	**0,29**	**36790**	**220**		**7765**		
88.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0675	439514				29664,03			
89	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**749,9200024**	**159,98**	**3,48**	**119970**	**2607**	**74362**	**29973**	**161938**	
					57,34	**0,59**	**43000**	**439**		**11995**		
89.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,135	493943				66675,19			
		Итого по разделу: 9. Мафы (л.9)									**12090910**	
		Раздел: 10. МГН (л.6)										
		Раздел: 11. Проезды, тротуары, дорожки, площадки (л.6;7)										
		ИТОГО:					**10240850**	**516323**	**8577584**	**954437**	**12090910**	
							1140215	**194949**		**895621**		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							**0**			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**181364**					
		Итого с временными									**12 272 272**	
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**165676**					
		Итого с зимними удорожаниями									**12 437 948**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**248759**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 686 707**	
		НДС			**12 %**		**1522405**					
		Итого с НДС									**14 209 112**	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого со скидкой 10%									**12 788 201**	
		в том числе НДС, 12%									*1 370 164*	

ник:
одитель
рственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

сметной работы
рственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-invest company"

_____ *Рысжанов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

_____ *Ермишев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Акилбеков А.М.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Утверждена
приказа Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г.
№656

зчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
рядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
енование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 1500 мест в г. Каскелен, Карасайского района Алматинской области

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 г.

код заказчика	код подрядчика	договор подряда		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43/03/21	12.03.2021 г.				

енование пусковых плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выполнено	199 134 355	145 641 881							17 477 026	163 118 907

Сдал (Подрядчик)

Директор
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
Директор ТОО "Данайхан стройтех" :

Казжанов Т.Ж. _____

Принял (Заказчик)

Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жолжанов Д.Б. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор № ***№43/03/21 от 12.03.2021 г.***

Реестр № 2

Актов выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

По объекту: Строительство средней школы на 1500 мест в г. Каскелен, Карасайского района Алматинской области

Стоимость по договору 4 362 259 510 тенге

Стоимость по смете 4 846 955 011 тенге

Скидка 10% 484 695 501 тенге

№ П/П	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-01	3	20	Блок 1-6. Земляные работы работы	43 410 971	
2	02-01-02	4	220	Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0	39 388 841	
3	02-01-03	5	230	Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0	67 530 894	
4	07-01	6	330	Благоустройство	12 788 201	
				Всего:	**163 118 907**	**-**

Составил: Ведущий инженер ПТО _____ Бахтыбаева А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

ект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 43/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 3

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Блок 1-6. Земляные работы** работы

авлен (а) в текущих ценах на 11.08.2021

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 3. Земляные работы										
1	**E11-010102-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**37933,63994**	**164,66**	**155,78**	**6246147**	**5909302**	**3385**	**1382834**	**8239300**	
					8,79	**41,84**	**333459**	**1587143**		**610318**		
1 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,5173	2231				3385,2			Казахстан 100%
2	**E11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)**	**м3 грунта**	**2882,838016**	**51,77**	**51,77**	**149253**	**149253**	**0**	**41772**	**206308**	
					0	**20,13**	**0**	**58017**		**15282**		
3	**E11-010102-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (погрузка)**	**м3 грунта**	**2882,838016**	**164,66**	**155,78**	**474688**	**449089**	**257**	**105091**	**626161**	
					8,79	**41,84**	**25342**	**120618**		**46382**		
3 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1153	2231				257,26			Казахстан 100%
4	**C341-020103-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)**	**т**	**36553,49479**	**44**		**1608354**				**1737022**	
										128668		
5	**C341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (лишний грунт)**	**т**	**27280,775**	**219**		**5974490**				**6452449**	
										477959		
6	**E11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**41183,40023**	**21,9**	**18,4**	**901801**	**757842**	**3675**	**328413**	**1328631**	
					3,41	**7,67**	**140284**	**315845**		**98417**		
6 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,6473	2231				3675,21			Казахстан 100%
7	**E11-010201-1001**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**20645,70002**	**503,56**	**501,78**	**10396377**	**10359616**	**2312**	**2387536**	**13806627**	
					1,67	**158,95**	**34449**	**3281573**		**1022713**		
7 1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	82,5828	28				2312,32			Казахстан 100%
8	**C121-010201-0403**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2011,374992**	**2235**		**4495423**		**4495423**		**4855057**	**Казахстан**
										359634		
9	**E11-010102-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (для обратной засыпки)**	**м3 грунта**	**4887,841982**	**131,72**	**124,62**	**643843**	**609142**	**327**	**142545**	**849300**	
					7,03	**33,47**	**34374**	**163606**		**62911**		
9 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1466	2231				327,14			Казахстан 100%
10	**C341-020103-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**		**7576,159983**	**44**		**333351**				**360019**	

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							26668		
	11	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4154,666016	36,29	36,29	150757	150757	0	42193	208386	
						0	14,11	0	58602		15436		
	12	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4154,666016	171,86	79,2	714022	329034	0	392149	1194665	
						92,66	38,43	384988	159664		88494		
	13	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	733,1759972	866,42	0	635235	0	0	457369	1180012	
						866,42	0	635235	0		87408		
			Итого по разделу: 3. Земляные работы									**41043937**	
			ИТОГО:					**32723741**	**18714036**	**4505379**	**5279902**	**41043937**	
								1588131	**5745068**		**3040290**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**615 659**					
			Итого с временными									**41 659 594**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**562 405**					
			Итого с зимними удорожаниями									**42 221 999**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**844 440**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**43 066 439**	
			НДС			**12 %**		**5 167 973**					
			Итого с НДС									**48 234 412**	
			Итого со скидкой 10%									**43 410 971**	
			в том числе НДС, 12%									*4 651 175*	

чик:
одитель
рственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

сметной работы
рственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рысжельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Акылбеков А.М.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

чик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

кт : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

зор подряда (контракт) **№ 43/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 4

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-02 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0 работы**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 8. Фундаменты										
1	**E11-060101-0101**	**Устройство бетонной подготовки /В10/ (л.8)**	м3	140,4	17124,68	1125,96	2404305	158085	2051752	210877	2824397	
1.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	143.208	1385,1 / 12628	265,42	194468	37265	1808430.62	209215		Казахстан 100%
2	**E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20/**	м3	832,1	20127,64 / 2194,54	1731,74 / 427,49	16748207 / 1826077	1440983 / 355717	13481147	1985433 / 1498691	20232331	
2.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	844.5815	15664				13229524.62			Казахстан 100%
3	**E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	10,72432	21800,23 / 20109,24	1402,99 / 418,4	233793 / 215658	15046 / 4487	3089	200332 / 34730	468855	
3.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	32.173	96				3088.6			
4	**C121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,136	226611		30819		30819		33285	
5	**C121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,19019	225946		494865		494865	2466	534454	
6	**C121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	55,2482	220349		12173886		12173886	39589	13147796	
		Итого по разделу: 8. Фундаменты								973911	**37241118**	
		Раздел: 9. Каркас										
		Раздел: 10. Стены										
		Раздел: 11. Перекрытия										
		Раздел: 12. Лестницы										
		ИТОГО:					**32085875**	**1614113**	**28235558**	**2396642**	**37241118**	
		В том числе :					**2236203**	**397469**		**2758602**		
		Стоимость оборудования, всего							**0**			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**558 617**					
		Итого с временными									**37 799 734**	
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**510 296**					
		Итого с зимними удорожаниями									**38 310 030**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**766 201**					

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**39 076 231**	
		НДС			**12 %**		**4689148**					
		Итого с НДС									**43 765 379**	
		Итого со скидкой 10%									**39 388 841**	
		в том числе НДС, 12%									*4 220 233*	

ик:
дитель
рственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жолжанов Д.Б.
(ознакомлен)

сметной работы
рственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "ET Invest company"

Рысжельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

Казжанов Т.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

Ералиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Акылбеков А.М.
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

Тайшиева Г.М.

зчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

ект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 43/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 5

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-03 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0 работы

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 20. Фундаменты										
1	E11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки /В10/ (л.8)**	м3	140,4	17124,68	1125,96	2404305	158085	2051752	210877	2824397	
1.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	143,208	1385,1 / 12628	265,42	194468	37265		209215		
2	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20/**	м3	832,1	20127,64	1731,74	16748207	1440983	13481147	1985433	20232331	
2.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	844,5815	2194,54 / 15664	427,49	1826077	355717	13229524,62	1498691		Казахстан 100%
3	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	10,72432	21800,23	1402,99	233793	15046	3089	200332	468855	Казахстан 100%
3.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	32,173	20109,24 / 96	418,4	215658	4487	3088,6	34730		
4	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,136	226611		30819		30819		33285	
5	C121-050301-3601	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,19019	225946		494865		494865	2466	534454	
6	C121-050301-3602	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	55,2482	220349		12173886		12173886	39589	13147796	
		Итого по разделу: 20. Фундаменты								973911	**37241118**	
		Раздел: 21. Каркас										
10	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	357	1926,12	941,62	687626	336158	155760	245488	1007763	
10.1	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	95,319	548,2 / 412	207,45	195708	74059	39271,43	74649		Казахстан 100%
10.2	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	6,5331	6193				40459,49			Казахстан 100%
10.3	2701-0101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект	1,428	35091				50109,95			Казахстан 100%
11	E11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	357	493,3	358,44	176106	127961	0	69971	265763	
					134,86	80,52	48145	28746		19686		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**2,33473**	**45641,59**	**2857,41**	**106561**	**6671**	**5307**	**87283**	**209351**	
					40510,9	**570,96**	**94582**	**1333**		**15507**		
12.1	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	373,5568	12				4482,68			
13	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,67137**	**226611**		**152140**		**152140**		**164311**	
										12171		
14	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**1,66336**	**220349**		**366520**		**366520**		**395841**	
										29322		
15	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	**14,95**	**22965,18**	**3684,4**	**343329**	**55082**	**247466**	**48243**	**422898**	
					2727,88	**818,23**	**40782**	**12233**		**31326**		
15.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,1743	16277				246991,27			
15.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0058	81824				474,63			Казахстан 100%
16	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**1,1459**	**45641,59**	**2857,41**	**52301**	**3274**	**2605**	**42839**	**102751**	
					40510,9	**570,96**	**46421**	**654**		**7611**		
16.1	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	183,344	12				2200,13			
17	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,3731**	**226611**		**84549**		**84549**		**91312**	
										6764		
18	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,7728**	**220349**		**170286**		**170286**		**183909**	
										13623		
19	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	**4,55**	**22965,18**	**3684,4**	**104492**	**16764**	**75316**	**14683**	**128708**	
					2727,88	**818,23**	**12412**	**3723**		**9534**		
19.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,6183	16277				75171,26			
19.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0018	81824				144,45			Казахстан 100%
20	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**4,74862**	**45641,59**	**2857,41**	**216735**	**13569**	**10795**	**177525**	**425800**	
					40510,9	**570,96**	**192371**	**2711**		**31541**		
20.1	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	759,7792	12				9117,35			
21	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,7835**	**226611**		**404161**		**404161**		**436494**	
										32333		
22	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**2,96512**	**220349**		**653361**		**653361**		**705630**	
										52269		
23	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	**26,65**	**22965,18**	**3684,4**	**612022**	**98189**	**441135**	**85998**	**753862**	
					2727,88	**818,23**	**72698**	**21806**		**55842**		
23.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	27,0497	16277				440288,78			
23.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0103	81824				846,08			Казахстан 100%
24	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**1,67678**	**45641,59**	**2857,41**	**76531**	**4791**	**3812**	**62686**	**150354**	
					40510,9	**570,96**	**67928**	**957**		**11137**		
24.1	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	268,2848	12				3219,42			
25	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,6643**	**226611**		**150538**		**150538**		**162581**	
										12043		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**1,01248**	**220349**		**223099**		**223099**	**17848**	**240947**	
27	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	**9,1**	**22965,18** / **2727,88**	**3684,4** / **818,23**	**208983** / **24824**	**33528** / **7446**	**150631**	**29365** / **19068**	**257416**	
27.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,2365	16277				150342,51			Казахстан 100%
27.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0035	81824				288,9			
		Итого по разделу: 21. Каркас									**6105691**	
		Раздел: 22. Стены										
52	**Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	**1100**	**4328,55** / **1487,46**	**1842,47** / **413,14**	**4761409** / **1636211**	**2026715** / **454455**	**1098483**	**1902506** / **533113**	**7197028**	
52.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,132	654786				86431,75			
52.2	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	638	412				262856			Казахстан 100%
52.3	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	41,8	6193				258867,4			Казахстан 100%
52.4	2701-0101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект	8,8	39929				351375,2			Казахстан 100%
53	**Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	**1100**	**2450,24** / **1130,51**	**1319,73** / **296,46**	**2695259** / **1243556**	**1451703** / **326106**	**0**	**1428392** / **329892**	**4453543**	
54	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**4,19422**	**37824,08** / **34623,18**	**1720,46** / **366**	**158642** / **145217**	**7216** / **1535**	**6209**	**133545** / **23375**	**315562**	
54.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	25,1653	96				2415,87			
54.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	314,5665	12				3774,8			
55	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0396**	**226611**		**8974**		**8974**	**718**	**9692**	
56	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**4,15462**	**220349**		**915466**		**915466**	**73237**	**988704**	
57	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	**37**	**23001,45** / **2679,83**	**3793,12** / **1437,06**	**851054** / **99154**	**140346** / **53171**	**611555**	**138616** / **79174**	**1068843**	
57.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	37,555	16277				611282,73			Казахстан 100%
57.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0033	81824				271,87			
58	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**4,27073**	**37824,08** / **34623,18**	**1720,46** / **366**	**161536** / **147866**	**7348** / **1563**	**6323**	**135981** / **23801**	**321318**	
58.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	25,6244	96				2459,94			
58.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	320,3048	12				3843,66			
59	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0396**	**226611**		**8974**		**8974**	**718**	**9692**	
60	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**4,23113**	**220349**		**932325**		**932325**	**74586**	**1006911**	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**37,5**	**23001,45**	**3793,12**	**862555**	**142242**	**619819**	**140489**	**1083287**	
					2679,83	**1437,06**	**100493**	**53890**		**80243**		
61.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	38,0625	16277				619543,31			Казахстан 100%
61.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0034	81824				275,54			
62	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**2,07632**	**37824,08**	**1720,46**	**78535**	**3572**	**3074**	**66110**	**156217**	
					34623,18	**366**	**71889**	**760**		**11572**		
62.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,4579	96				1195,96			
62.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	155,724	12				1868,69			
63	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0146**	**226611**		**3309**		**3309**		**3573**	
										265		
64	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**2,06172**	**220349**		**454298**		**454298**		**490642**	
										36344		
65	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**13,4**	**23001,45**	**3793,12**	**308219**	**50828**	**221482**	**50201**	**387094**	
					2679,83	**1437,06**	**35910**	**19257**		**28674**		
65.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,601	16277				221383,48			Казахстан 100%
65.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0012	81824				98,46			
66	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**0,22752**	**37824,08**	**1720,46**	**8606**	**391**	**337**	**7244**	**17118**	
					34623,18	**366**	**7877**	**83**		**1268**		
66.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,3651	96				131,05			
66.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	17,064	12				204,77			
67	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00384**	**226611**		**870**		**870**		**940**	
										70		
68	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,22368**	**225946**		**50540**		**50540**		**54583**	
										4043		
69	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**2,5**	**23001,45**	**3793,12**	**57504**	**9483**	**41321**	**9366**	**72219**	
					2679,83	**1437,06**	**6700**	**3593**		**5350**		
69.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5375	16277				41302,89			Казахстан 100%
69.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0002	81824				18,37			
70	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**1,0208**	**37824,08**	**1720,46**	**38611**	**1756**	**1511**	**32502**	**76802**	
					34623,18	**366**	**35343**	**374**		**5689**		
70.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,1248	96				587,98			
70.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	76,56	12				918,72			
71	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0108**	**226611**		**2447**		**2447**		**2643**	
										196		
72	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,44**	**225946**		**99416**		**99416**		**107370**	
										7953		
73	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**		**0,57**	**220349**		**125599**		**125599**		**135647**	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т							10048		
74	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	8,8	23001,45	3793,12	202413	33379	145451	32968	254211	
					2679,83	1437,06	23582	12646		18830		
74.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,932	16277				145386,16			Казахстан 100%
74.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0008	81824				64,66			
75	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,60005	37824,08	1720,46	60520	2753	2369	50946	120384	
					34623,18	366	55399	586		8917		
75.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,6003	96				921,63			
75.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	120,0037	12				1440,05			
76	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0135	226611		3059		3059		3304	
										245		
77	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1647	225946		37213		37213		40190	
										2977		
78	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,42185	220349		313303		313303		338367	
										25064		
79	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	11	23001,45	3793,12	253016	41724	181814	41210	317764	
					2679,83	1437,06	29478	15808		23538		
79.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,165	16277				181732,7			Казахстан 100%
79.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	81824				80,83			
80	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,25412	37824,08	1720,46	9612	437	376	8091	19119	
					34623,18	366	8798	93		1416		
80.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,5247	96				146,37			
80.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	19,059	12				228,71			
81	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0027	226611		612		612		661	
										49		
82	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,09512	225946		21492		21492		23211	
										1719		
83	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1563	220349		34441		34441		37196	
										2755		
84	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	2,2	23001,45	3793,12	50603	8345	36363	8242	63553	
					2679,83	1437,06	5896	3162		4708		
84.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,233	16277				36346,54			Казахстан 100%
84.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0002	81824				16,17			
85	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,32581	37824,08	1720,46	12323	561	482	10374	24513	
					34623,18	366	11281	119		1816		
85.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,9549	96				187,67			
85.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	24,4357	12				293,23			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0039**	**226611**		**884**		**884**	**71**	**954**	
87	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,14521**	**225946**		**32810**		**32810**	**2625**	**35434**	
88	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,1767**	**220349**		**38936**		**38936**	**3115**	**42051**	
89	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	**3,3**	**23001,45** **2679,83**	**3793,12** **1437,06**	**75905** **8843**	**12517** **4742**	**54544**	**12363** **7061**	**95329**	
89 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,3495	16277				54519,81			Казахстан 100%
89 2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0003	81824				24,25			
90	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**0,7117**	**37824,08** **34623,18**	**1720,46** **366**	**26919** **24641**	**1224** **260**	**1054**	**22661** **3966**	**53546**	
90 1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,2702	96				409,94			
90 2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	53,3775	12				640,53			
91	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0054**	**226611**		**1224**		**1224**	**98**	**1322**	
92	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,03276**	**225946**		**7402**		**7402**	**592**	**7994**	
93	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,67354**	**220349**		**148414**		**148414**	**11873**	**160287**	
94	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	**4,4**	**23001,45** **2679,83**	**3793,12** **1437,06**	**101206** **11791**	**16690** **6323**	**72725**	**16484** **9415**	**127106**	
94 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,466	16277				72693,08			Казахстан 100%
94 2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0004	81824				32,33			
95	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**0,74118**	**37824,08** **34623,18**	**1720,46** **366**	**28034** **25662**	**1275** **271**	**1097**	**23599** **4131**	**55764**	
95 1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,4471	96				426,92			
95 2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	55,5885	12				667,06			
96	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0054**	**226611**		**1224**		**1224**	**98**	**1322**	
97	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,04032**	**225946**		**9110**		**9110**	**729**	**9839**	
98	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,69546**	**220349**		**153244**		**153244**	**12260**	**165503**	
99	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	**4,4**	**23001,45** **2679,83**	**3793,12** **1437,06**	**101206** **11791**	**16690** **6323**	**72725**	**16484** **9415**	**127106**	
99 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,466	16277				72693,08			Казахстан 100%

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0.15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0004	81824				32,33			
100	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**0,49023**	**37824,08** / **34623,18**	**1720,46** / **366**	**18542** / **16973**	**843** / **179**	**726**	**15609** / **2732**	**36884**	
100.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,9414	96				282,37			
100.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	36,7672	12				441,21			
101	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0027**	**226611**		**612**		**612**	**49**	**661**	
102	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,02016**	**225946**		**4555**		**4555**	**364**	**4919**	
103	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,46737**	**220349**		**102985**		**102985**	**8239**	**111223**	
104	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	**2,2**	**23001,45** / **2679,83**	**3793,12** / **1437,06**	**50603** / **5896**	**8345** / **3162**	**36363**	**8242** / **4708**	**63553**	
104.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,233	16277				36346,54			Казахстан 100%
104.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0002	81824				16,17			
105	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**0,43266**	**37824,08** / **34623,18**	**1720,46** / **366**	**16365** / **14980**	**744** / **158**	**641**	**13776** / **2411**	**32552**	
105.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,596	96				249,21			
105.2	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	32,4495	12				389,39			
106	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0027**	**226611**		**612**		**612**	**49**	**661**	
107	**С121-050301-3601**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,01638**	**225946**		**3701**		**3701**	**296**	**3997**	
108	**С121-050301-3602**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,41358**	**220349**		**91132**		**91132**	**7291**	**98422**	
109	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	**2,2**	**23001,45** / **2679,83**	**3793,12** / **1437,06**	**50603** / **5896**	**8345** / **3162**	**36363**	**8242** / **4708**	**63553**	
109.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,233	16277				36346,54			Казахстан 100%
109.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0002	81824				16,17			
		Итого по разделу: 22. Стены									**20501883**	
		Раздел: 23. Перекрытия										
		Раздел: 24. Лестницы										
		ИТОГО:					**51524198** / **6823197**	**6305572** / **1522918**	**38395429**	**7594966** / **4729535**	**63848692**	
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							**0**			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**957730**					
		Итого с временными									**64 806 422**	
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**874887**					
		Итого с зимними удорожаниями									**65 681 309**	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1313626**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**66 994 935**	
		НДС			**12 %**		**8039392**					
		Итого с НДС									**75 034 327**	
		Итого со скидкой 10%									**67 530 894**	
		в том числе НДС, 12%									*7 235 453*	

чик:
одитель
арственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

сметной работы
арственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан строитех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

_____ *Ерсалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Акилбеков А.М.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

ект : **Общеплощадочные чертежи**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 43/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 6

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **07-01 благоустройство** работы

авлен (а) в текущих ценах на 12.03.2021

п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Вертикальная планировка(л.5)										
			Раздел: 8. Озеленение(л.8)										
			Раздел: 9. Мафы (л.9)										
	74	E11-010102-0405	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	16,51	369,82	335,33	6106	5536	1	2019	8775	
						34,4	135,45	568	2236		650		
	74.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0007	2231				1.47			Казахстан 100%
	75	E11-010101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	312,6199997	224,83	213,64	70285	66789	0	22134	99812	
						11,18	87,15	3496	27245		7393		
	76	E11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	24,7700001	2872,8	0	71159	0	0	51235	132185	
						2872,8	0	71159	0		9792		
	77	E11-010102-0405	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	23,5300001	369,82	335,33	8702	7890	2	2877	12506	
						34,4	135,45	809	3187		926		
	77.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0009	2231				2.1			Казахстан 100%
	78	C341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	30,7099999	219		6725				7264	
											538		
	79	E11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	17,7500001	21,9	18,4	389	327	2	142	573	
						3,41	7,67	60	136		42		
	79.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0007	2231				1.58			Казахстан 100%
	80	E11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	285,7300017	44,3	44,3	12658	12658	0	3543	17496	
						0	17,22	0	4920		1296		
	81	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	285,7300017	171,86	79,2	49106	22629	0	26969	82161	
						92,66	38,43	26477	10981		6086		

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	82	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	50,4199997	866,42 866,42	0 0	43685 43685	0 0	0	31453 6011	81149	
	83	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	5,62	5547,54 955,4	1804,94 813,44	31177 5369	10144 4572	15664	9245 3234	43656	
	83.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,463	2420				15640,46			Казахстан 100%
	84	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (В15)**	м3	11,4600001	21191,81 4739,82	1039,94 398,32	242858 54318	11918 4565	176622	53584 23715	320157	
	84.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	11,6892	13713				160294			Казахстан 100%
	85	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	161,7799993	898,48 305,7	19,98 2,93	145356 49457	3232 474	92668	46435 15343	207135	
	85.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	388,272	223				86584,66			Казахстан 100%
	86	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	14,88	88988,55 54101,3	24916,56 9138,03	1324150 805027	370758 135974	148364	649291 157875	2131316	
	86.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1562	633905				99041,31			
	86.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0595	219558				13068,09			
	86.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0289	404907				11688,53			
	87	С121-130814-1901	**Сварная решетка ограждения**	т	14,88	540121		8037000		8037000	642960	8679961	
	88	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	749,9200024	95,38 49,06	2,45 0,29	71524 36790	1836 220	32899	25537 7765	104826	
	88.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0675	439514				29664,03			
	89	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	749,9200024	159,98 57,34	3,48 0,59	119970 43000	2607 439	74362	29973 11995	161938	
	89.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,135	493943				66675,19			
			Итого по разделу: 9. Мафы (л.9)									12090910	
			Раздел: 10. МГН (л.6)										
			Раздел: 11. Проезды, тротуары, дорожки, площадки (л.6;7)										
			ИТОГО:					10240850 1140215	516323 194949	8577584	954437 895621	12090910	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		181364					
			Итого с временными									12 272 272	
			Зимние удорожания			1,35 %		165676					
			Итого с зимними удорожаниями									12 437 948	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		248759					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 686 707	
			НДС			12 %		1522405					
			Итого с НДС									14 209 112	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого со скидкой 10%									**12 788 201**	
		в том числе НДС, 12%									*1 370 164*	

ик:
дитель
рственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

сметной работы
рственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рысжельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан строй-тех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Акилбеков А.М.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*