Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮжКазЭнергоремонт СО Ltd.",160021, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, 4 микр, дом № 759**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **041040003251**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект",160021, Республика Казахстан, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759, тел.: +7 (7252) 39-34-95, доб. 210**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080240002621

Договор (контракт) Договор №08\19 от 29.08.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000041	31.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инжинерной-инфраструктуры в административно-деловом центре города Туркестан 25га электроснабжение 1-очередь)			Услуга	1	30 572 582,56	30 572 582,56
				Итого	1	x	30 572 582,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тажибайулы Азиз
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Сеилбеков М. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2019

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г.
№73

Наименование объекта: "Строительство инженерной- инфраструктуры в административно-деловом центре города Туркестан (25га электроснабжение)" I-очередь

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 19.08.2019г.

Областной бюджет

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц (за август) без НДС	СМР в базовых ценах 2019г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	30 572 582,56	27 296 949		3 540 477	3540477				3 275 634	30 572 582,56
Всего по стройке	30 572 582,56	27 296 949							3 275 634	30 572 582,56

Подрядчик:
Директор

ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"

_____ с Сеилбеков М.К.

Субподрядчик:
Директор

ТОО "ПромСпецСтройПроект"

_____ Тажибайулы А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

дчик : ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ПромСпецСтройПроект"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительство инженерной-инфраструктуры в административно-деловом центре города Туркестана (25га, электроснабжение) I-очередь

(наименование)

Договор подряда (контракт) №08/19 от 29.08.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

Составлен (а) в текущих ценах на 11.09.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЯЧЕЙКА										
1	1	Ц13-080101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	50792,6	8384,79	50793	8385	1026	31767	89164	
						41382	2738,58	41382	2739		6605		
2	2	Ц13-080103-3304 Изм. и доп. вып. 16	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	1	30759,24	3852,2	30759	3852	573	19925	54739	
						26334	1339,8	26334	1340		4055		
3	3	5108-0301-0603 РСНБ РК 2015	Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom /КРН-IV КТ3/	шт.	1	3161140		3161140				3161140	
			Отпускная цена							3161140			
			Сметная стоимость оборудования			3161140		3161140					
			Итого по разделу: 1. ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЯЧЕЙКА					*3161140*					
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									3305044	
4	4	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	330,9	209,27	199,7	69247	66080	0	20053	96444	
						9,57	74,6	3167	24685		7144		
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	330,9	17,79	17,79	5886	5886	0	1621	8108	
						0	6,81	0	2252		601		
6	6	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1498	512,11	436,87	767148	654438	0	245033	1093155	
						75,24	151,95	112710	227614		80974		
7	7	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1498	446,45	371,21	668785	556076	0	220402	960322	
						75,24	129,11	112710	193404		71135		
			Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									2158029	
			Раздел: 3. СЕТИ КЛ10-КВ										
8	8	Ц13-080201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	1498	221,54	98,56	331865	147643	71512	113306	480785	
						75,24	29,81	112710	44660		35614		
9	9	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	317,77	147,15	47665	22073	6782	18225	71161	
						125,4	43,35	18810	6502		5271		
10	10	Прайс "Интеркоммерц Казахстан"	Кабели ТЭВОКС - АБШп 3х240мс -10	м	1498	11730		17571540		17571540		18977263	
11	11	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	84,1	1965		165257		165257	1405723	178477	
											13221		
12	12	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	10,01	26181		262072		262072		283038	
											20966		

	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,498	26975,92	18615,82	40410	27886	0	13449	58168	
						8360,1	4109,69	12523	6156		4309		
14	14	С121-130809-1304	Сигнальная лента желтого цвета "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ"	м	1498	32		47936		47936		51771	
											3835		
15	15	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	434469,6	144638,72	43447	14464	10	32747	82290	
						289731	41048,34	28973	4105		6096		
16	16	С123-010801-0116	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм -ПНД	м	101	1724		174124		174124		188054	
											139,30		
			Итого по разделу: 3. СЕТИ КЛ10-КВ									20371008	
			ИТОГО:					23438073	1506783	18300832	716528	25834079	
			В том числе :					469319	513457	3161140	1679479		
			Стоимость оборудования, всего							3161140			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		544151				26378230	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		162520				26540750	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					288608				26829357	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		467592					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27296948,56	
			НДС					3275634					
			Итого с НДС									30572582,56	

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ПромСпецСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гажибанулы Г.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Принял (Подрядчик)
ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сеилбеков М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.