Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮжКазЭнергоремонт СО Ltd.",160021, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, 4 микр, дом № 759** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041040003251**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект",160021, Республика Казахстан, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759, тел.: +7 (7252) 39-34-95, доб. 210** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080240002621**
Договор (контракт)	Договор №08\19 от 29.08.2019г	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000068	**29.11.2019**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инжинерной-инфраструктуры в административно-деловом центре города Туркестан (25га электроснабжение) 1-очередь			Услуга	1	22 898 325,00	22 898 325,00
				Итого	1	x	22 898 325,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тажибайұлы Азиз
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Сеилбеков М. К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2019

М.П.

...нергоремонт Co Ltd"

...чик: ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г.
№73

Наименование объекта: "Строительство инженерной- инфраструктуры в административно-деловом центре города Туркестан (25га электроснабжение)" I-очередь

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 28.11.2019г.

Республиканский бюджет

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц за без НДС	СМР в базовых ценах 2019г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	211 895 000	20 444 933		125 488 000					2 453 392	22 898 325
Всего по стройке	**211 895 000**	**20 444 933**							**2 453 392**	**22 898 325**

Подрядчик:
Директор

ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"

Сеилбеков М.К.

Субподрядчик:
Директор

ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Таджибаев А.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ПромСпецСтройПроект"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительство инженерной-инфраструктуры в административно-деловом центре города Туркестана (25га, электроснабжение) II-очередь
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Акт приемки выполненных работ за ноябрь
(по ресурсному методу)
№3

Составлен (а) в текущих ценах на 24.11.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ										
1	1	Ц13-080101-2701 Изм. и доп. вып. 16 п.	Ячейка распределительного устройства 110 кВ линии /РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ/. Монтаж оборудования	ячейка	1	845330,14	448420,83	845330	448421	38265	372069	1314791	
						358644	158118,44	358644	158118		97392		
			Итого по разделу: 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ									1314791	
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Л.12										
2	2	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	336,59	150,33	142,53	50599	47974	0	10266	65734	
						7,8	34,57	2624	11635		4869		
3	3	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,41	1872,02	0	19488	0	0	14031	36200	
						1872,02	0	19488	0		2682		
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /укатка дна котлована/	м3 уплотненного грунта	69	151,99	72,61	10487	5010	0	5579	17351	
						79,38	32,92	5477	2271		1285		
5	5	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы /ПЕРЕМЕЩАЕМ РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	347	31,88	31,88	11062	11062	0	3047	15237	
						0	12,2	0	4232		1129		
6	6	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	347	25,23	25,23	8755	8755	0	2412	12060	
						0	9,65	0	3350		893		
7	7	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы /ПЕРЕМЕЩАЕМ РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	287	31,88	31,88	9149	9149	0	2520	12603	
						0	12,2	0	3500		934		
8	8	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	243,95	17,79	17,79	4339	4339	0	1195	5978	
						0	6,81	0	1660		443		
9	9	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	243,95	7,86	7,86	1918	1918	0	528	2643	
						0	3,01	0	734		196		
10	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	43,05	814,54	0	35066	0	0	25247	65138	
						814,54	0	35066	0		4825		
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	243,95	151,99	72,61	37077	17713	0	19724	61346	
						79,38	32,92	19365	8030		4544		
12	12	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	243,95	79,82	67,95	19472	16577	707	4262	25633	
						8,97	15,3	2187	3732		1899		
			Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Л.12									319922	

		...орм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	132	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		31	1321,94	96,94	40980	3005	36669	2378	46827	
				м2 покрытия		42,13	28,89	1306	896		3469		
133	133	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		3	1251,92	30,44	3756	91	1508	2366	6612	
				м бортового камня		718,94	11,43	2157	34		490		
134	134	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/		0,048	39517		1897		1897		2049	
				м3							152		
135	135	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		11,4	18706,19	8,16	213251	93	172977	37769	271102	
				м3 подстилающего слоя		3524,58	0	40180	0		20082		
136	136	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		76	1121,44	2,82	85230	214	71959	14182	107364	
				м2 покрытия		171,79	0,99	13056	75		7953		
			Итого по разделу: 15. Благоустройство территории ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									3178759	
			ИТОГО:					13466658	1410619	9183719	2876737	17650855	
								2872301	418898		1307477		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		423621					
			Итого с временными									18074481	
			Зимние удорожания			1,0,7 %		126521					
			Итого с зимними удорожаниями									18201002	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1879912				20080914	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		364020					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20444933	
			НДС			12 %		2453392					
			Итого с НДС									22898325	

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ПромСпецСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибайулы А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)
ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сендбеков М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

мп