Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №21 от 10.11.2023г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 31.10.2023г. по 09.11.2023г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23-5/2-08/98 Доп.соглашение №7	26.06.2022г 02.09.2023г	БФ	033	АО	6

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в цене									
	Стоимость по отчетным месяцам без НДС	Стоимость по отчетным за ноябрь месяц без НДС	по графе 1						НДС на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2001 г	в т.ч.		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительных затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 558 068 295,51	0,00							707 714 503,05	
В том числе за период с 31.10.2023г. по 09.11.2023г.	98 992 429,29	88 386 097,58							12 606 331,71	98 992 429,29
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	400 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание предоплаты за материалы	1 503 269 806,65	76 754 656,25							8 810 558,75	7 565 215,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согласно п.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.п.2%)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**5 455 398 896,86**	**81 631 441,33**							**9 795 772,96**	**91 427 214,29**

Заказчик

Исп.Директор

Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик

Директор Кенжаев А.А.

ТОО "ДСК Приоритет "

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол",ЗКО, г. Уральск. ул. Ихсанова, 44/1;**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130941004472**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область. Бурлинский район. г Аксай. Жанаталап. дом № 47. тел.: +7 (700) 123-03-50**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080940002042

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022г ДС №7 от 07.09.2023

Номер документа	Дата составления
169	10.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 31.10.23 - 09.11.23г			Работа	1	98 992 429,29	98 992 429,29
				Итого	1	x	98 992 429,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кенжина М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Инженер / _____ / Иосипов И.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.11.2023

М.П.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет"
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №7 от 07.09.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 31.10.2023г. по 09.11.2023г. от 10.11.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
342.	**Глава 3. Дорожная одежда**				
344-ВКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком.(замена карьера ПГС в смеси-262139,3м2) Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Транс/ ПГС 15км. Состав №2) по Заявке №1. ПК216+80 - ПК217+00	$м^2$	210	3153,74	662 285,40
345-ВКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком(замена карьера ПГС в смеси-247403,9м2) Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эм ПК216+90 - ПК217+50	$м^2$	576	5754,35	3 314 505,60
374.	**Итого по гл.3**				**3 976 791,00**
375.	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
1639.	**Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба" ПК 222+44,15 (НП ПК04+32,09 - КП ПК04+57,09). 1х24, Г-10+2х0,75, L=25м)**	**шт**			
1659.	**Пролетное строение путепровода**				
1663.	Бетон объединения балок Бетон В35 F300 W6 Ø8 А1 – 152.64кг, А1 –17.54 кг/м3	$м^3$	2,175	78633,64	171 028,17
1664.	Устройство **монолитной железобетонной плиты усиления** h=150мм. Бетон В30 F300 W8, щеб. фр. 5-10 - 100%, Сетка плоская(вязаная): Ø12 АIII –1389.6кг Ø8 А1 –618.68кг. Каркас пространственный (вязаный): Ø12 АIII –831.48кг, Ø8 А1 –309.12 кг. Изделие закладное МН-11АIII-3(сварное): Ø10 АIII –12.96кг, 10х50 – 42.48кг, Изделие закладное МН-11АIII-5 (сварное): Ø25 АIII –98.56 кг, 10х50 – 25.60кг, 20х100 – 231.04 кг, 20х300 – 452.16 кг, труба Ø32х2.5 – 14.08 кг	$м^3$	61	122499,68	7 472 480,48
1698.	**Укрепительные (земляные) работы**				
1699.	Разработка грунта под ленточный фундамент ПС и щебеночную подушку в открытом котловане экскаватором емк. 0.5 м3 (мощность двигателя 145 л.с.) с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка в отвал до3км	$м^3$	629	959,80	603 714,20
1700.	Доработка котлована вручную 10%	$м^3$	62,9	4911,05	308 905,05
1701.	Планировка дна траншеи вручную с уплотнением ручными вибротрамбовками ТСС-ВТ-80Б толщиной 10 см с поливом водой	$м^2$	120	338,41	40 609,20
1702.	Устройство щебеночной подушки под ленточный фундамент ПС с уплотнением вручную пневмотрамбовками И-7(И-116) толщиной 15см. Щебень фракционный, укладываемый по способу заклинки, фр. 20-40–100%, М1400	$м^3$	609	19985,14	12 170 950,26
1703.	Устройство ж/б монолитного ленточного фундамента (2шт) ПС сечением 0.8х0.3м, L=81.2м. Бетон В25 F300 W8, щеб. фр. 5-10 - 100%, Отдельные стержни:: арматура ø 6А-III, 1.39 кг/п.м(72,27кг), арматура ø 8А-III, 1,58 кг/п.м(160,37кг)	$м^3$	10	76886,31	768 863,10
1748.	**Итого по путепроводу:**				**21 536 550,45**
1749.	**Мост через р.Илек ПК 334+64,1 (НМ ПК4+56,74 - КМ ПК7+03,26). 10х24, Г-10,5+2х0,75, L=246,52м, В=13,3м)**	**шт**			
1753.	**Разборка существующих конструкций**				
1763.	Разборка железобетонных переходных плит сопряжений с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой до 4 км	м3	18	15481,26	278 662,68
1764.	Разборка грунта 2 группы на сопряжениях экскаватором с ковшом емкостью 1 $м^3$ в отвал	м2	210	194,15	40 771,50
1765.	Разборка существующих шкафных стенок вручную при помощи пневмоинструмента, бетон В30	м3	4	58172,55	232 690,20
1766.	Разборка водоотводных сооружений	м3	14	16873,08	236 223,12
1767.	**Ремонт моста**				
1771.	Устройство шкафных стенок из монолитного железобетона бетон В30 F300 W8	м3	9,5	160838,99	1 527 970,41
1772.	Сверление отверстий в вертикальном положении диам. 20мм на глубину 300мм в бетоне (бетон В30) под установку анкеров	шт	140	2224,64	311 449,60
1773.	То же, в горизонтальном положении диам. 45мм на глубину 300мм в бетоне (бетон В30) под установку анкеров	шт	8	3063,81	24 510,48
1774.	Установка анкеров с применением эпоксидного клея(арматура АIII Ø 16 мм -384 кг,клей эпоксидный-30 кг)	шт	148	2089,75	309 283,00
1775.	Изготовление арматурных каркасов пространственных, в том числе: арматура А1 Ø 8 мм -90кг, арматура АIII Ø 22 мм-56кг, арматура АIII Ø 16 мм-752кг, арматура АIII Ø 14 мм-664 кг, арматура АIII Ø 12 мм-614 кг	кг	1299	359,22	466 626,78
1777.	Устройство накладной плиты пролетного строения из монолитного железобетона, бетон В30 F300 W8	м3	238,5	79903,98	19 057 099,23
1778.	Сверление отверстий в вертикальном положении диам. 20мм на глубину 150мм в бетоне (бетон В35) под установку анкеров	шт	3492	1893,49	6 612 067,08
1779.	Установка анкеров с применением эпоксидного клея (арматура АIII Ø 16 мм-4191 кг, сталь полоса толщ. 10мм сталь Ст3сп-64 кг, клей эпоксидный--708 кг)	шт	3492	1226,25	4 282 065,00
1780.	Пескоструйная очистка бетонной поверхности балок	м2	1450	6080,97	8 817 406,50
1781.	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах: арматура АIII Ø 16 мм-2244 кг, АIII Ø 12 мм-13947 кг, АIII Ø 10 мм-9856 кг, детали закладные(320 шт) ЗД (7904кг)	кг	13023,5	825,47	10 750 508,55
1783.	Устройство участков УМК(20шт) из монолитного железобетона (бетон В30 F300 W8, арматурные каркасы пространственные(10457 кг), в том числе: арматура АIII Ø 12 мм-7680 кг, арматура АIII Ø 10 мм-2777 кг)	м3	25,5	176908,08	4 511 156,04

1785 .	Устройство участков УМО (20шт) из монолитного железобетона под опоры освещения (бетон В30 F300 W8, арматура АIII Ø 16 мм-64,78 кг, арматура АIII Ø 12 мм-355,2 кг)	м3	2,3	127289,96	292 766,91
1823 .	**Итого по мосту через р.Илек:**				**58 329 596,06**
1824 .	**Итого по гл.4**				**79 866 146,51**
1825 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1826 .	***Устройство пересечений и примыканий ПК35+82,6; 62+50; 90+16; 137+56,7; 185+35; 202+30; 245+90; 267+16; 288+34,5; 297+20; 311+00; 316+16,6; 339+10***	***шт.***			
1850 .	*Устройство дорожной одежды (примыкание,полосы торможения(накопления), остановочные полосы на обочине)*				
1853-ВКЛ .	Устройство верхнего слоя основания из ЩПТС, обработанной в установке комплексным вяжущим. Н-15 см асфальтоукладчиком (замена карьера ПГС из Поймы в смеси-326(25м2). Расход материалов на 1 м2: ЩПТС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%; битумная эмульсия – 4,5%) - 0,189 м3 (0,354 т). Трансп. ЩПС 15км. Состав №1 по Заявке №1. Уширение ПК35+82,6, ПК245+00.	$м^2$	3919	5754,35	22 551 297,65
1864 .	*Устройство присыпных обочин*				
1865 .	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 м3 с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км,Резерв №1,g - 1,99 ПК35+82,6	$м^3$	340	558,60	189 924,00
1866 .	То же, с транспортировкой до 4 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км,Резерв №1,g - 1,99 ПК62+50	$м^3$	120	859,68	103 161,60
1867 .	То же, с транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км,Резерв №1,g - 1,99 ПК90+16	$м^3$	240	1082,71	259 850,40
1877 .	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками 25 т за 6 проходов по одному следу с поливом водой 50% ПК35+82,6, ПК62+50, ПК90+16	$м^3$	680	283,40	192 712,00
1878 .	Планировка верха зем. полотна мех.способом грунт 2 гр. ПК35+82.6, ПК62+50, ПК90+16	$м^2$	1751	96,40	168 796,40
1958 .	**Итого по гл.5**				**23 465 742,05**
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**107 308 679,56**
	в том числе НДС				*11 497 358,32*
	Минус ранее закрытые лицевые материалы				**-8 316 250,27**
	ИТОГО по объекту				**98 992 429,29**
	в том числе НДС 12%				10 606 332,00

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Досенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет"

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Мурантов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №7 от 07.09.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 31.10.2023г. по 09.11.2023г.** **от 10.11.2023г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный пер	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансиров*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0,00	0,00	-0,88236	-46 054,63		0,000000	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	1,000	116 580,76	*100*	0	0,00
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	4,000	5 427 836,97	*100*	0	0,00
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1,00	0,00	1,000	21 814 002,51		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	10,00	88040475,95	9,000	88 067 733,80	*100*	0	0,00
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	140382,04	16775653,98	176572,003	21 100 354,00	*125,8*	0,000	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	14,000	1 765 176,67	*167*	0	0,00
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	75,00	2179243,50	83,000	2 411 696,14	*111*	0	0,00
10.	Демонтаж существующих километровых столбов (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	22,00	10889,56	28,000	13 859,44	*127*	0	0,00
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	к-т	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней (в т.ч.поЗаявке №1)	дер	4216,00	4960839,72	0,000	0,00	*0*	0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0,000	0,00		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0,000	0,00	*0*	0,0000	0,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	174048,30	53915343,57	235339,095	72 951 177,45	*135*	0,00	0,00
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	174048,30	22448111,37	235339,100	31 856 731,03	*142*	0,00	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,000	17 798 592,91		0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог (в т.ч.поЗаявке №1)	км	23,00	29681448,48	25,900	61 092 949,45	*206*	0,00	0,00
22.	Устройство труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	20,00	6854833,14	22,000	7 651 326,64	*112*	0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля (в т.ч.поЗаявке №1)	км	23,00	273033936,10	26,100	309 834 162,27	*113*	0,00	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	207000,00	126390060,00	204300,000	124 741 494,00	*99*	0,00	0,00

25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**632936321,72**		**766 597 619,41**			**0,00**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами (в т.ч.поЗаявке №1)	км	22,60	982311345,36	28,117988	1 112 705 109,31	113	0,000000	0,00
		м3	603133,40		787 460,03			0,00	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0,00	0,00	202061,300	71 647 550,90		0,00	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**982311345,36**		**1 184 352 660,21**			**0,00**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	22,60	330943997,06	28,115988	432 490 967,84	131	0,0000000	0,00
		м3	63570,09		77 873,15			0,0000	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	22,60	557213622,00	23,825908	763 887 529,77	137	0,0200000	662 285,
		м2	237300,00		250 799,27			210,0000	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	22,60	1182798662,40	23,395908	1 286 304 676,85	109	0,0600000	3 314 50
		м2	216960,00		224 747,88			576,0000	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	24,69	1609013721,60	13,492000	879 946 078,46	55	0,0000000	0,00
		м2	222210,00		121 523,40			0,0000	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	28,40	0,00	0,000000	0,00		0,0000000	0,00
		м2	56264,20		0,00			0,0000	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0,00	92727396,24	14,328708	44 958 265,34	48	0,000000	0,00
		м3	0,00		28 604,33			0,0000	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0,00	0,00	0,000000	0,00		0,000000	0,00
		м2	0,00		0,00			0,0000	
43.	**Итого по гл.3**			**3 772 697 399,30**		**3 407 587 518,27**			**3 976 79**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	14,00	330418693,68	0,000	359 076 258,75	109	0	0,00
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0,000	31 181 295,38		0	0
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	комплекс	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0,000	99 118 454,52		0	21 536 55
50.	Мост	шт.	0,00	0,00	0,000	76 765 059,64		0	58 329 59
51.	**Итого по гл.4**			**620 031 636,60**		**566 141 068,29**			**79 866 14**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	12,00	689584898,18	0,000	587 156 543,35	85	0	23 465 74
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1,00	425992749,18	0,000	276 404 220,78		0	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**1 115 577 647,36**		**863 560 764,13**			**23 465 74**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								

57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0,0	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0,0	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0,0	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	км линии	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0,0	0,00
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
70.	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71.	**Глава 7. Прочие**								
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №1	тенге				0,00			0,00
73.	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**7 123 554 350,33**		**6 788 239 630,31**			**107 308 67**
	в том числе НДС			*763 237 966,11*		*727 311 388,96*			*11 497 35*
	Заготовка материалов			*-616 507 222,79*		*-229 570 926,80*			*-8 316 25*
	Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**6 558 668 703,51**			**98 992 42**
	в том числе НДС			*697 183 620,81*		*702 714 503,95*			*10 606 33*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Насиров М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
_____ Конкина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
_____ Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №7 от 07.09.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 10.11.2023г.
приемки выполненных работ за период с 31.10.2023г. по 09.11.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строите на конец отчетного пери	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость,
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	34,15871	1 782 908,06	0	0,00	34,15871	1 782 908
2-ИСКЛ.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности по Заявке №1	км	-0,88236	-46054,63	0	0	0	0,00	0,000000	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	1,0	20 547 814,48	0	0,00	1	20 547 814
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	4,0	49 888 384,04	0	0,00	4	49 888 384
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) включены затраты поЗаявке№1	шт	1	21 814 002,51	1,0	21 814 002,51	0	0,00	1	21 814 002
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	11,0	109 395 236,28	0	0,00	11	109 395 23
6-ИСКЛ.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) по Заявке №1	шт	-1	-4854799,87	0	0	0	0,00	0	0
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	194298,30	25 547 666,01	0,00	0,00	194298,30	25 547 666
7-ИСКЛ.	Снятие растительного слоя на откосах и целине по Заявке №1	м3	-16977	-2028751,50	0	0	0,00	0,00	0	0,00
8.	Демонтаж автолавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15,00	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	105,00	3 050 940,90	0	0,00	105	3 050 940,
9-ИСКЛ.	Демонтаж существующих дорожных знаков по Заявке №1	шт	-17	-493961,86	0	0	0	0,00	0	0
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	34,00	16 829,32	0	0,00	34	16 829,3
10-ИСКЛ.	Демонтаж существующих километровых столбов по Заявке №1	шт	-2	-989,96	0	0	0	0,00	0	0
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12-ИСКЛ.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) по Заявке №1	п.м.	-369	-764914,86	0	0	0	0,00	0	0
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13-ИСКЛ.	Демонтаж навеса (пункт пропуска) по Заявке №1	к-т	-1	-192736,02	0	0	0	0,00	0	0
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251,00	1 472 059,86	0	0,00	1251	1 472 059,
14-ИСКЛ.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней по Заявке №1	дер	-413	-442819,08	0	0	0	0,00	0	0
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	286329,00	88 191 682,59	0,000	0,00	286329,00	88 191 682,
17-ИСКЛ.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по Заявке №1	м2	-6757	-2342476,65	0	0	0,00	0,00	0	0
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	286329,00	39 712 603,68	0,00	0,00	286329,00	39 712 603,6
18-ИСКЛ.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды по Заявке №1	м2	-6757	-605069,95	0	0	0,00	0,00	0	0
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19-ИСКЛ.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины по Заявке №1	м3	-230	-231745,70	0	0	0,00	0,00	0	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	17 798 592,91	0	0,00	0	17 798 59
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	33,9	75 897 578,81	0,00	0,00	33,9	75 897 57
21-ИСКЛ.	Устройство временных грунтовых дорог по Заявке №1	км	-1	-4225190,04	0	0	0,00	0,00	0	0
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567
22-ИСКЛ.	Устройство труб на объездной дороге по Заявке №1	шт.	-2,0	-796 493,50	0	0	0	0,00	0,0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	34	420 432 827,32	0,0	0,00	34,0	420 432 82
23-ИСКЛ.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля по Заявке №1	км	-1,00	-11 871 040,70	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300,00	168 703 254,00	0,00	0,00	276300,00	168 703 25
24-ИСКЛ.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки по Заявке №1	м2	-9000,00	-5 495 220,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ИСКЛ.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге по Заявке №1	м3	-530,00	-819 040,80	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ИСКЛ.	Разборка насыпи объездной дороги по Заявке №1	м3	-2177	-1559298,02	0	0	0,00	0,00	0	0
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	30	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27-ИСКЛ.	Разборка труб на объездной дороге по Заявке №1	шт	-2	-469279,42	0	0	0	0,00	0	0
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-ИСКЛ.	Планировка поверхности объездной дороги по Заявке №1	м2	-15000	-164100,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 205 037 780,09**		**1 056 227 670,60**		**0,00**		**1 056 227 67**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	33,917988	1 353 152 033,56	0,000000	0,00	33,917988	1 353 152 03
		м3	1025105		963789,00		0,00		963789,00	
31-ИСКЛ.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	-0,882362	-76 455 240,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-48049		0		0,00		0,00	
31-ВКЛ.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	0	6 115 578,35	0	609 773,35	0	0,00	0	609 773,3
		м3	1015		1015		0,00		1015,00	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32-ИСКЛ.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по Заявке №1	м2	-11602	-4085296,24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	202061,30	91 815 227,31	0,00	0,00	202061,30	91 815 227,
33-ИСКЛ.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) по Заявке №1	м2	-31212	-2670465,25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**1 860 002 812,81**		**1 445 577 034,22**		**0,00**		**1 445 577 03**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			**длина без учета моста**				**длина без учета моста**		
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	27,649	401 931 344,14	0,000000	0,00	27,649000	401 931 344,
		м3	96494,07		77205,8515		0,000		77 205,852	
36-ИСКЛ.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	-7,40207	-98 820 469,60	0	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		м3	-18982,1435		0		0,000000		0,000000	
36-ВКЛ.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	6,519708	114 502 688,29	6,266988	114 502 688,29	0,000000	0,00	6,266988	114 502 688,
		м3	16791,6835		16791,6835		0,000		16791,6835	

37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	9,000000	221 899 230,00	0,000000	0,00	9,000000	221 899 230
		м2	365904,08		94500,00		0		94500	
37-ИСКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	-25,78835	-637 294 776,41	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-271404,08		0		0		0	
37-ВКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	25,158708	826 719 195,98	20,605908	684 327 740,37	0,020000	662 285,40	20,625908	684 990 025
		м2	262139,3		216989,27		210,00		217199,27	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	8,200000	429 157 036,78	0,000000	0,00	8,200000	429 157 036
		м2	334594,56		78720,00		0		78720	
38-ИСКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	-26,58835	-1 394 948 780,01	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-255874,56		0		0		0	
38-ВКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	25,958708	1 423 648 631,97	20,935908	1 157 383 233,68	0,060000	3 314 505,60	20,995908	1 160 697 73
		м2	247403,9		201131,88		576		201707,88	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	16,9820	1 107 384 632,06	0,000000	0,00	16,982000	1 107 384 63
		м2	313721,55		152933,40		0		152933,4	
39-ИСКЛ.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см по Заявке №1	км	-0,882362	-57 502 201,19	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0	
40-ИСКЛ.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см по Заявке №1	км	-0,882362	-41 909 655,86	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	14,3287	44 958 265,33	0,000000	0,00	14,328708	44 958 265,
		м3	70112,00		28604,331		0,00		28604,33	
41-ИСКЛ.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) по Заявке №1	км	-0,882362	-2 683 773,97	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м3	-1702		0		0,00		0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
42-ИСКЛ.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. по Заявке №1	км	-0,882362	-12 172 967,97	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-5294,16		0		0,00		0,00	
43.	**Итого по гл.3**			**7 819 861 678,38**		**4 161 544 170,66**		**3 976 791,00**		**4 165 520 96**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	447 838 354,79	0	0,00	0	447 838 354
45-ИСКЛ.	Устройство ж/б труб на основной дороге по Заявке №1	шт.	-1	-40421709,89	0	0	0	0,00	0	0,00
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	31181295,38	0	0,00	0	31 181 295,
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
47-ИСКЛ.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге по Заявке №1	тенге		-16778679,66	0	0		0,00		0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	78731436,23	0	21 536 550,45	0	100 267 986,
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	18435463,58	0	58 329 596,06	0	76 765 059,
51.	**Итого по гл.4**			**1 241 665 599,00**		**576 186 549,99**		**79 866 146,51**		**656 052 696**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	316 214 724,31	0	914 444,40	0	317 129 168.
53-ИСКЛ.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге	-1	-456766343,9		0	0,00	0,00	0,00	0,00
53-ВКЛ.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге		580119989,8		373086921,5		22 551 297,65		395 638 219,
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	116693277,59	0	0,00	0	116 693 277,
54-ИСКЛ.	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		-170691992,9		0		0,00		0,00

54-ВКЛ .	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		219515107,4		159710943,2		0,00		159 710 94
55 .	**Итого по гл.5**			**2 074 435 104,17**		**965 705 866,55**		**23 465 742,05**		**989 171 60**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
57-ИСКЛ .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		-8618558,718		0		0,00		0,00
57-ВКЛ .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		12433531,51		0		0,00		0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
58-ИСКЛ .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) по Заявке №1	шт.	-3	-343851735,5	0	0	0	0,00	0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
59-ИСКЛ .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) по Заявке №1	уч-к	-1	-49330897,67	0	0	0	0,00	0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
60-ИСКЛ .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) по Заявке №1	шт.	-79	-7936391,735	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-ВКЛ .	Установка сигнальных столбиков по Заявке №1	шт.	5	34936,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-ИСКЛ.	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	-1328	-34130409,98	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62-ВКЛ .	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	134	3437594,46	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
63-ИСКЛ .	Установка перильного ограждения из композита по Заявке №1	п.м	-228,89	-13850376,52	0	0	0	0,00	0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
65-ИСКЛ .	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	-2,744	-231467,9401	0	0	0	0,00	0	0,00
65-ВКЛ .	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	0,588	39790,72194	0	0	0	0,00	0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-ИСКЛ .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)по Заявке №1	шт.	-1	-155819145,5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
69-ИСКЛ .	Электроснабжение и освещение (площадка отдыха) по Заявке №1	тенге		-25886912,86		0		0,00		0,00

69-ВКЛ .	Электроснабжение и освещение (мост) по Заявке №1	тенге		11805,33		0		0,00		0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	68002535,40	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
70-ИСКЛ .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		-11515678,77		0		0,00		0,00
70-ВКЛ .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		18292615,12		0		0,00		0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ по Заявкам	тенге		474 955 304,18		0,00		0,00		0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**474 955 304,18**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**8 205 241 292,01**		**107 308 679,56**		**8 312 549 9**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*879 132 995,57*		*11 497 358,52*		*890 630 35*
	Заготовка материалов			*0,00*		*395 252 546,26*		*-8 316 250,27*		*386 936 29.*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**8 600 493 838,26**		**98 992 429,29**		**8 699 486 2**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*921 481 482,67*		*10 606 331,71*		*932 087 81*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" Насенко М.Е.

Начальник ОККиПР Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР Кпоновалов И.А.

Гл.специалист Чалая Е.И.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" Мурайтов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет " Кенжа