Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

Субподрядчик: ТОО "СКЭР"

Наименование объекта: Капитальный ремонт электроснабжения, фасада, дверных блоков, окон, ограждения в здании КГУ "СШ Айнаколь Алгабаского с/о, г. Аксу»

договор субподряда № 2 от 19.06.2021 г.

Акт №1 выполненых работ за 28 июля 2021г.

(Локальная смета № 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 26.03.21 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1225,72	135,1	–	165595	–	–	119230	307611
					135,1	–	165597	–	–	22786	
2	1212-0104-0504	Стены Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	545,66	195,06	–	106436	–	–	76635	197717
					195,06	–	106438	–	–	14646	
3	1212-0104-0501	Потолок Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	710,4	135,1	–	95975	–	–	69103	178284
					135,1	–	95976	–	–	13206	
4	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	85,6	943,31	2,48	80747	212	48385	23219	112283
					375,58	1,16	32150	99	–	8317	
5	1134-0108-0708	Откосы .Демонтаж облицовки перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0	м2 поверхности	11,96	1507,53	6,77	18030	81	–	13659	34224

6	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка			1500,75	1,92	17949	23	–	2535	
			т	28,3	416		11773		–	–	12715
					–		–		–	942	
7	4101-0105-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
			т	28,3	238		6735		–	–	7274
					–		–		–	539	
15	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8,896	5013,6	1452,23	44601	12919	25391	10834	59870
					707,17	602,29	6291	5358	–	4435	
16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	7,1168	21880,2	1042,88	155717	7422	141003	7909	176716
					1024,62	196,58	7292	1399	–	13090	
	Раздел 3 Перегородки										
17	1205-0101-0903	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	1,58	3201,27	99,37	5058	157	2745	1593	7183
	3.2 1этаж				1364,56	35,44	2156	56	–	532	
18	1205-0101-0904	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	75,91	3363,96	99,54	255358	7556	131934	85372	367988
	3.3 2этаж				1526,39	35,62	115868	2704	–	27258	
19	1205-0101-0904	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	75,91	3363,96	99,54	255358	7556	131934	85372	367988
					1526,39	35,62	115868	2704	–	27258	
		Итого по разделу 3					**743 159**				
		Итого по акту					**1 829 853**				

Временные здания и сооружения 0.9%(к=0.8)	13 175
Затраты на производство СМР в зимнее время 1.54%	28 180
Итого	**1 871 208**
Непредвиденные затраты 2%	37 424
итого	**1 908 632**
НДС 12%	206 132
Всего	**1 923 899**

Принял:
Подрядчик ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
Директор **Любушкин Г.С.**

Сдал:
Субподрядчик ТОО "СКЭР"
Директор **Харин В.М.**