Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор № **42/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр №4

Актов выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-08		Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1	35 058 162	
2	02-01-09		Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1	1 121 251	
3	02-01-10		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1	12 511 112	
4	02-01-12		Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1	42 730 621	
5	02-01-13		Блок 6. Общестроительные работы - КЖ1	6 785 157	
6	02-01-15		Блок 1-6. Общестроительные работы - АР работы	14 266 091	
7	02-01-23		Технологическое оборудование	143 451 000	143 451 000
8	02-01-25		Лифт	31 446 518	31 446 518
			Всего:	**287 369 912**	**174 897 518**

Составил: Ведущий инженер ПТО _____ Нуркеева А.У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021г.**

Акт выполненных работ № 47

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-25 Лифт работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	3	10398981		31196943				31196943	
			Отпускная цена			10398981		31196943		31196943			
			Сметная стоимость оборудования					*31196943*					
			ИТОГО:					31196943	0				
								0	0	31196943			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							31196943			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		0					
			Итого с временными									31196943	
			Зимние удорожания			1,35 %		0					
			Итого с зимними удорожаниями									31196943	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31196943	
			НДС			12 %		3743633					
			Итого с НДС									34940576	
			Итого со скидкой 10 %									31 446 518	
			в том числе НДС, 12%									*3 369 270*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ *Абдуллаев А.Б.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 1з приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021г.**

Акт выполненных работ № 47

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-23 Технологическое оборудование**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1		Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой	шт	1	3162500		3162500		3162500		3162500	
2	2		Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой	шт	3	3162500		9487500		9487500		9487500	
3	3		Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой	шт	3	3162500		9487500		9487500		9487500	
4	4		Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой	шт	1	3162500		3162500		3162500		3162500	
5	5		Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой	шт	1	3162500		3162500		3162500		3162500	
6	6		Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой	шт	1	3162500		3162500		3162500		3162500	
7	7		Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой	шт	4	3162500		12650000		12650000		12650000	
8	8		Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой	шт	4	3162500		12650000		12650000		12650000	
9	9		Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой	шт	5	3162500		15812500		15812500		15812500	
10	10		Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой	шт	2	3162500		6325000		6325000		6325000	
11	11		Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой	шт	1	3162500		3162500		3162500		3162500	

12	12		Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой	шт	2	3162500		6325000		6325000	6325000	
13	13		Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой	шт	10	3162500		31625000		31625000	31625000	
14	14		Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой	шт	7	3162500		22137500		22137500	22137500	
			ИТОГО:					142312500	0			
								0	0	142312500		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							142312500		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		0				
			Итого с временными								142312500	
			Зимние удорожания			1,35 %		0				
			Итого с зимними удорожаниями								142312500	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								142312500	
			НДС			12 %		17077500				
			Итого с НДС								159390000	
			Итого со скидкой 10 %								143 451 000	
			в том числе НДС, 12%								*15 369 750*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ *Мейрбек А.Б.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш
(наименование, адрес)

Объект : Школа на 1500 мест. Пятно 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 42/03/21 от 12.03.2021г.

Акт выполненных работ № 41

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,52	47301,8	6056,45	119201	15262	58406	45041	177381	
						18068,26	1572,65	45532	3963		13139		
2	2	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18432	349485		64417		64417		69570	
											5153		
3	3	С1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,35232	336472		118546		118546		128030	
											9484		
4	4	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,26	47301,8	6056,45	59600	7632	29203	22520	88690	
						18068,26	1572,65	22766	1982		6570		
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11136	349485		38919		38919		42032	
											3113		
6	6	С1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17616	336472		59273		59273		64015	
											4742		
7	7	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,84	47301,8	6056,45	181639	23257	89000	68633	270294	
						18068,26	1572,65	69382	6039		20022		
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,416	349485		145386		145386		157017	
											11631		
9	9	С1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,51008	336472		171628		171628		185358	
											13730		
10	10	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	63720,17	6692,41	101952	10708	59265	31389	144008	
						19987,2	1570,84	31980	2513		10667		
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11016	349485		38499		38499		41579	
											3080		
12	**12**	**С1214-210-0302**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,3356**	**336472**		**112920**		**112920**		**121954**	
											9034		
13	**13**	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	**14,4**	**47301,8**	**6056,45**	**681146**	**87213**	**333750**	**257374**	**1013602**	
						18068,26	**1572,65**	**260183**	**22646**		**75082**		
14	**14**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,66752**	**349485**		**582773**		**582773**		**629395**	
											46622		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,42232	336472		478571		478571	38286	516857	
16	16	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	12,5	47301,8 18068,26	6056,45 1572,65	591272 225853	75705 19658	289714	223415 65175	879862	
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4148	349485		494451		494451	39556	534007	
18	18	С1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,2763	336472		429439		429439	34355	463794	
19	19	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,5	47301,8 18068,26	6056,45 1572,65	70953 27102	9085 2359	34766	26810 7821	105584	
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16848	349485		58881		58881	4710	63591	
21	21	С1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15494	336472		52133		52133	4171	56304	
22	22	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,5	47301,8 18068,26	6056,45 1572,65	118254 45171	15141 3932	57943	44683 13035	175972	
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2268	349485		79263		79263	6341	85604	
24	24	С1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2652	336472		89232		89232	7139	96371	
25	25	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	47301,8 18068,26	6056,45 1572,65	42572 16261	5450 1415	20859	16086 4693	63351	
26	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09072	349485		31705		31705	2536	34241	
27	27	С1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0884	336472		29744		29744	2380	32124	
28	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,4	47301,8 18068,26	6056,45 1572,65	66223 25296	8479 2202	32448	25023 7300	98546	
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13728	349485		47977		47977	3838	51815	
30	30	С1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14796	336472		49784		49784	3983	53767	
31	31	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	6	47301,8 18068,26	6056,45 1572,65	283811 108410	36339 9436	139063	107239 31284	422334	
32	**32**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)** диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	**т**	0,396	349485		138396		138396	**11072**	149468	
33	**33**	**С1214-210-0302**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,6384**	**336472**		**214804**		**214804**	**17184**	**231988**	
			Итого по разделу: 1. Каркас									**7248505**	
			Раздел: 2. Перекрытия										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		1175,333333	3062,93	64,08	3599964	75316	1462890	1892553	5931918	
				м2 перекрытия		1754,19	15,29	2061758	17971		439401		
35	35	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		1175,333333	1062,47	32,31	1248756	37975	0	1110164	2547634	
				м2 перекрытия		1030,16	7,81	1210781	9179		188714		
36	36	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		20,5159	33325,82	1220,94	683709	25048	159046	460117	1235332	
				т		24352,56	292,86	499615	6008		91506		
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7261	349485		253761		253761		274062	
				т							20301		
38	38	С1214-210-0301	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		18,76	344112		6455541		6455541		6971984	
				т							516443		
39	39	С1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,0298	336472		346499		346499		374219	
				т							27720		
40	40	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		241,5	26293,95	3341,16	6349989	806890	4910690	864542	7791693	
				м3		2618,67	1315,27	632409	317638		577162		
			Итого по разделу: 2. Перекрытия									25126842	
			Раздел: 3. Лестницы										
41	41	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		4,41	12479,79	171,27	55036	755	28696	23439	84753	
				м3 бетона		5801,5	39,05	25585	172		6278		
42	42	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		4,41	3174,24	158,88	13998	700	0	12255	28353	
				м3 бетона		3015,36	38,4	13298	169		2100		
43	43	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/		3,4	39407,6	8503,03	133986	28910	70348	37900	185637	
				м3 бетона		10214,11	2035,38	34728	6920		13751		
44	44	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /пенобетон/		1,01	45993,94	8503,03	46454	8588	27550	11259	62330	
				м3 бетона		10214,11	2035,38	10316	2056		4617		
45	45	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,081	441876		35792		35792		38655	
				т							2863		
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0132	349485		4613		4613		4982	
				т							369		
47	47	С1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,0886	336472		339366		339366		366515	
				т							27149		
			Итого по разделу: 3. Лестницы									771225	
			ИТОГО:					25410828	1278455	18765950	5280442	33146572	
								5366426	436258		2455302		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**497199**					
			Итого с временными									**33643772**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**454191**					
			Итого с зимними удорожаниями									**34097963**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**681959**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34779922**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		4173591					
			Итого с НДС									38953513	
			Итого со скидкой 10 %									35 058 162	
			в том числе НДС, 12%									*3 756 232*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ (должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ *Кунтаев А.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш
(наименование, адрес)

Объект : Школа на 1500 мест. Пятно 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 42/03/21 от 12.03.2021г.

Акт выполненных работ № 42

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Лестницы										
1	1	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	8,01	12479,79	171,27	99963	1372	52121	42572	153938	
						5801,5	39,05	46470	313		11403		
2	2	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	8,01	3174,24	158,88	25426	1273	0	22259	51500	
						3015,36	38,4	24153	308		3815		
3	3	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/	м3 бетона	7	39407,6	8503,03	275853	59522	144833	78029	382193	
						10214,11	2035,38	71499	14248		28311		
4	4	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /пенобетон/	м3 бетона	1,01	45993,94	8503,03	46454	8588	27550	11259	62330	
						10214,11	2035,38	10316	2056		4617		
5	5	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,081	441876		35792		35792		38655	
											2863		
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	349485		4613		4613		4982	
											369		
7	7	С1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0086	336472		339366		339366		366515	
											27149		
			Итого по разделу: 2. Лестницы									1060113	
			ИТОГО:					827467	70755	604275	154119	1060113	
								152438	16925		78527		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		15902					
			Итого с временными									1076015	
			Зимние удорожания			1,35 %		14526					
			Итого с зимними удорожаниями									1090541	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21811					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1112352	
			НДС			12 %		133482					
			Итого с НДС									1245834	

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
			Итого со скидкой 10 %									**1 121 251**	
			в том числе НДС, 12%									*120 134*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ (должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегаполис Алматы"

_____ *Ахатаев А.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center Ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш
(наименование, адрес)

Объект : Школа на 1500 мест. Пятно 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 42/03/21 от 12.03.2021г.

Акт выполненных работ № 43

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-10 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	5,3397	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	268210 240316	15755 3388	12139	221771 39199	529180	
2	2	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0706	349485		723644		723644	57891	781535	
3	3	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,2691	334486		1093468		1093468	87477	1180945	Казахстан
4	4	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	45,9	27121,11 3030,51	3806,56 909,33	1244859 139100	174721 41738	931037	164563 112754	1522176	
5	5	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2846	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	14295 12809	840 181	647	11820 2089	28204	
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1564	349485		54659		54659	4373	59032	
7	7	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1282	334486		42881		42881	3430	46311	Казахстан
8	8	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	27121,11 3030,51	3806,56 909,33	48818 5455	6852 1637	36511	6453 4422	59693	
9	9	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,0856	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	54529 48858	3203 689	2468	45088 7969	107586	
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4664	349485		163000		163000	13040	176040	
11	**11**	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,6192**	**334486**		**207114**		**207114**	**16569**	**223683**	**Казахстан**
12	**12**	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	**м3**	**7,2**	**27121,11 3030,51**	**3806,56 909,33**	**195272 21820**	**27407 6547**	**146045**	**25814 17687**	**238773**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3056	50229,48	2950,66	15350	902	695	12692	30285	
						45005,54	634,53	13754	194		2243		
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1294	349485		45223		45223		48841	
											3618		
15	15	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1762	334486		58936		58936		63651	Казахстан
											4715		
16	16	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	27121,11	3806,56	48818	6852	36511	6453	59693	
						3030,51	909,33	5455	1637		4422		
17	17	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,7968	50229,48	2950,66	40023	2351	1811	33093	78965	
						45005,54	634,53	35860	506		5849		
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3498	349485		122250		122250		132030	
											9780		
19	19	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,447	334486		149515		149515		161476	Казахстан
											11961		
20	20	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	5,4	27121,11	3806,56	146454	20555	109534	19360	179079	
						3030,51	909,33	16365	4910		13265		
			Итого по разделу: 1. Каркас									5707178	
			Раздел: 2. Стены										
21	21	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	184,3333333	4886,33	1903,5	900713	350879	245294	354150	1355252	
						1652,12	459,14	304541	84635		100389		
22	22	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	184,3333333	2618,92	1363,27	482754	251296	0	265893	808539	
						1255,65	329,47	231458	60732		59892		
23	23	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,86823	41711,02	1783,66	77926	3332	2766	66055	155499	
						38446,92	406,75	71828	760		11518		
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04095	349485		14311		14311		15456	
											1145		
25	25	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,82728	349459		638559		638559		689644	
											51085		
26	26	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	22,05	27305,17	4069,75	602079	89738	446725	91756	749342	
						2975,78	1597,06	65616	35215		55507		
27	**27**	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**0,29006**	**41711,02**	**1783,66**	**12099**	**517**	**429**	**10256**	**24143**	
						38446,92	**406,75**	**11152**	**118**		**1788**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0314	349485		10974		10974		11852	
											878		
29	29	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25866	349459		90391		90391		97622	
											7231		
30	30	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	27305,17	4069,75	70993	10581	52675	10819	88357	
						2975,78	1597,06	7737	4152		6545		
31	31	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2766	41711,02	1783,66	11537	494	409	9780	23022	
						38446,92	406,75	10634	113		1705		
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	349485		1510		1510		1631	
											121		
33	33	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27228	349459		95151		95151		102763	
											7612		
34	34	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	27305,17	4069,75	86011	12820	63818	13108	107049	
						2975,78	1597,06	9374	5031		7930		
35	35	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,29006	41711,02	1783,66	12099	517	429	10256	24143	
						38446,92	406,75	11152	118		1788		
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0314	349485		10974		10974		11852	
											878		
37	37	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25866	349459		90391		90391		97622	
											7231		
38	38	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	27305,17	4069,75	70993	10581	52675	10819	88357	
						2975,78	1597,06	7737	4152		6545		
39	39	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,55796	41711,02	1783,66	23273	995	826	19728	46441	
						38446,92	406,75	21452	227		3440		
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00891	349485		3114		3114		3363	
											249		
41	41	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,30395	349459		106218		106218		114715	
											8497		
42	42	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2451	334486		81983		81983		88542	Казахстан
											6559		
43	43	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	27305,17	4069,75	172023	25639	127636	26216	214098	
						2975,78	1597,06	18747	10061		15859		
			Итого по разделу: 2. Стены									**4919304**	
			Раздел: 3. Лестницы										
44	**44**	**Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м3 бетона**	**8,01**	**12479,79**	**171,27**	**99963**	**1372**	**52121**	**42572**	**153938**	
						5801,5	**39,05**	**46470**	**313**		**11403**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	8,01	3174,24	158,88	25426	1273	0	22259	51500	
						3015,36	38,4	24153	308		3815		
46	46	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/	м3 бетона	7	39407,6	8503,03	275853	59522	144833	78029	382193	
						10214,11	2035,38	71499	14248		28311		
47	47	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /пенобетон/	м3 бетона	1,01	45993,94	8503,03	46454	8588	27550	11259	62330	
						10214,11	2035,38	10316	2056		4617		
48	48	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,081	441876		35792		35792		38655	
											2863		
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	349485		4613		4613		4982	
											369		
50	50	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0086	334486		337363		337363		364352	Казахстан
											26989		
			Итого по разделу: 3. Лестницы									1057950	
			Раздел: 4. Разные работы										
51	51	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	4497,24	1102,12	4048	991	2179	1232	5702	
						974,22	497,19	877	447		422		
52	52	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	1,44	20377,34	1168,03	29343	1682	25445	2403	34286	
						1539	294,98	2216	425		2540		
53	53	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	1,21	20377,34	1168,03	24657	1413	21381	2019	28810	
						1539	294,98	1862	357		2134		
54	54	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,2	4497,24	1102,12	5397	1323	2905	1642	7602	
						974,22	497,19	1169	597		563		
55	55	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	1,6	20377,34	1168,03	32604	1869	28272	2670	38096	
						1539	294,98	2462	472		2822		
56	56	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	1,26	20377,34	1168,03	25675	1472	22265	2103	30000	
						1539	294,98	1939	372		2222		
			Итого по разделу: 4. Разные работы									144496	
			ИТОГО:					9350582	1096332	6780065	1602131	11828928	
								1474183	286336		876215		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		177434					
			Итого с временными									12006363	
			Зимние удорожания			1,35 %		162086					
			Итого с зимними удорожаниями									12168449	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		243369					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12411818	
			НДС			12 %		1489418					
			Итого с НДС									13901236	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 10 %									**12 511 112**	
			в том числе НДС, 12%									*1 340 476*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ *Ахатаев А.М.*
(физического объема выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center KH"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш
(наименование, адрес)

Объект : Школа на 1500 мест. Пятно 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 42/03/21 от 12.03.2021г.

Акт выполненных работ № 44

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-12 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	664	5362,87	2252,07	3560946	1495375	701244	1570384	5541836	
						2054,71	544,23	1364327	361369		410506		
2	2	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,867	33017,72	6205,48	28626	5380	7451	15478	47632	
						18218,34	1399,22	15795	1213		3528		
3	3	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36472	349485		127464		127464		137661	
											10197		
4	4	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,50528	334486		169009		169009		182530	Казахстан
											13521		
5	5	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,96	26467,63	3151,17	104812	12479	80261	15458	129892	
						3048,62	1241,08	12073	4915		9622		
6	6	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,03208	33017,72	6205,48	1059	199	276	573	1763	
						18218,34	1399,22	584	45		131		
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0114	349485		3984		3984		4303	
											319		
8	8	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02068	334486		6917		6917		7470	Казахстан
											553		
9	9	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,12	26467,63	3151,17	3176	378	2432	468	3936	
						3048,62	1241,08	366	149		292		
10	10	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,28342	33017,72	6205,48	9358	1759	2436	5060	15571	
						18218,34	1399,22	5163	397		1153		
11	**11**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,12486**	**349485**		**43637**		**43637**		**47128**	
											3491		
12	**12**	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,15856**	**334486**		**53036**		**53036**		**57279**	**Казахстан**
											4243		

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
13	13	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,02	26467,63	3151,17	26997	3214	20673	3982	33457	
						3048,62	1241,08	3110	1266		2478		
14	14	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,13704	33017,72	6205,48	70560	13261	18366	38150	117407	
						18218,34	1399,22	38933	2990		8697		
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91056	349485		318227		318227		343685	
											25458		
16	16	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,22648	334486		410240		410240		443059	Казахстан
											32819		
17	17	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,82	26467,63	3151,17	206977	24642	158495	30526	256503	
						3048,62	1241,08	23840	9705		19000		
18	18	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,95387	33017,72	6205,48	31495	5920	8197	17028	52405	
						18218,34	1399,22	17378	1335		3882		
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42173	349485		147388		147388		159179	
											11791		
20	20	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,53214	334486		177993		177993		192232	Казахстан
											14239		
21	21	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,87	26467,63	3151,17	102430	12195	78437	15107	126940	
						3048,62	1241,08	11798	4803		9403		
22	22	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,54138	33017,72	6205,48	17875	3360	4653	9665	29743	
						18218,34	1399,22	9863	758		2203		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26069	349485		91107		91107		98396	
											7289		
24	24	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28069	334486		93887		93887		101398	Казахстан
											7511		
25	25	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,3	26467,63	3151,17	60876	7247	46616	8978	75442	
						3048,62	1241,08	7012	2854		5588		
26	26	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,87044	33017,72	6205,48	28740	5402	7480	15539	47821	
						18218,34	1399,22	15858	1218		3542		
27	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36844	349485		128764		128764		139065	
											10301		
28	28	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,502	334486		167912		167912		181345	Казахстан
											13433		
29	**29**	**Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**3,48**	**26467,63**	**3151,17**	**92107**	**10966**	**70532**	**13585**	**114147**	
						3048,62	**1241,08**	**10609**	**4319**		**8455**		
30	**30**	**Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**1,03178**	**33017,72**	**6205,48**	**34067**	**6403**	**8867**	**18419**	**56685**	
						18218,34	**1399,22**	**18797**	**1444**		**4199**		

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3784	349485		132245		132245		142825	
											10580		
32	32	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,65338	334486		218546		218546		236030	Казахстан
											17484		
33	33	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,2	26467,63	3151,17	111164	13235	85125	16395	137764	
						3048,62	1241,08	12804	5213		10205		
34	34	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,17173	33017,72	6205,48	5670	1065	1476	3066	9435	
						18218,34	1399,22	3129	240		699		
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06083	349485		21259		21259		22960	
											1701		
36	36	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1109	334486		37094		37094		40062	Казахстан
											2968		
37	37	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,58	26467,63	3151,17	15351	1828	11755	2264	19024	
						3048,62	1241,08	1768	720		1409		
38	38	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,15787	33017,72	6205,48	5213	980	1357	2818	8673	
						18218,34	1399,22	2876	221		642		
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05407	349485		18897		18897		20409	
											1512		
40	40	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1038	334486		34720		34720		37498	Казахстан
											2778		
41	41	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,53	26467,63	3151,17	14028	1670	10742	2069	17385	
						3048,62	1241,08	1616	658		1288		
42	42	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,23992	33017,72	6205,48	40939	7694	10656	22135	68120	
						18218,34	1399,22	22589	1735		5046		
43	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5363	349485		187429		187429		202423	
											14994		
44	44	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,70362	334486		235351		235351		254179	Казахстан
											18828		
45	45	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,72	26467,63	3151,17	151395	18025	115932	22329	187622	
						3048,62	1241,08	17438	7099		13898		
46	46	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,392	33017,72	6205,48	12943	2432	3369	6998	21536	
						18218,34	1399,22	7142	548		1595		
47	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1377	349485		48124		48124		51974	
											3850		
48	48	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2543	334486		85060		85060		91865	Казахстан
											6805		

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
49	49	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,37	26467,63	3151,17	36261	4317	27767	5348	44938	
						3048,62	1241,08	4177	1700		3329		
50	50	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,54063	33017,72	6205,48	17850	3354	4646	9651	29701	
						18218,34	1399,22	9849	756		2200		
51	51	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18729	349485		65455		65455		70691	
											5236		
52	52	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,35334	334486		118187		118187		127642	Казахстан
											9455		
53	53	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,78	26467,63	3151,17	47112	5609	36077	6948	58385	
						3048,62	1241,08	5427	2209		4325		
54	54	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,39202	33017,72	6205,48	78979	14844	20557	42702	131416	
						18218,34	1399,22	43579	3347		9735		
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9529	349485		333024		333024		359666	
											26642		
56	56	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0206	349459		7199		7199		7775	
											576		
57	57	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,41852	334486		474475		474475		512433	Казахстан
											37958		
58	58	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	9,6	26467,63	3151,17	254089	30251	194571	37475	314889	
						3048,62	1241,08	29267	11914		23325		
59	59	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,53872	33017,72	6205,48	17787	3343	4630	9617	29596	
						18218,34	1399,22	9815	754		2192		
60	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24285	349485		84872		84872		91662	
											6790		
61	61	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,29587	334486		98964		98964		106881	Казахстан
											7917		
62	62	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,06	26467,63	3151,17	54523	6492	41752	8041	67569	
						3048,62	1241,08	6280	2557		5005		
63	63	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,50996	33017,72	6205,48	16838	3165	4383	9104	28017	
						18218,34	1399,22	9291	714		2075		
64	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1932	349485		67521		67521		72923	
											5402		
65	**65**	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,31676**	**334486**		**105952**		**105952**		**114428**	**Казахстан**
											8476		
66	**66**	**Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**2,01**	**26467,63**	**3151,17**	**53200**	**6334**	**40738**	**7846**	**65930**	
						3048,62	**1241,08**	**6128**	**2495**		**4884**		

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
67	67	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,38784	33017,72	6205,48	12806	2407	3333	6924	21308	
						18218,34	1399,22	7066	543		1578		
68	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1289	349485		45049		45049		48653	
											3604		
69	69	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25894	334486		86612		86612		93541	Казахстан
											6929		
70	70	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,06	26467,63	3151,17	54523	6492	41752	8041	67569	
						3048,62	1241,08	6280	2557		5005		
			Итого по разделу: 1. Каркас									12781307	
			Раздел: 2. Перекрытия										
71	71	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1669	3062,93	64,08	5112030	106950	2077338	2687469	8423459	
						1754,19	15,29	2927743	25519		623960		
72	72	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	21,3419	33325,82	1220,94	711236	26057	165449	478642	1285068	
						24352,56	292,86	519730	6250		95190		
73	73	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9945	349485		347563		347563		375368	
											27805		
74	74	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	19,6635	349459		6871587		6871587		7421314	
											549727		
75	75	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6839	334486		228755		228755		247055	Казахстан
											18300		
76	76	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,1642609	412314,13	1539,7	67727	253	38497	26446	101707	
						176410	516,32	28977	85		7534		
77	77	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0032	982606,75	1500,75	3144	5	2192	864	4329	
						296010	690,27	947	2		321		
78	78	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	302,54	26293,95	3341,16	7954972	1010835	6151885	1083059	9761073	
						2618,67	1315,27	792252	397922		723042		
			Итого по разделу: 2. Перекрытия									27619373	
			ИТОГО:					31123386	2885817	22205900	6284651	40400680	
								6031676	874538		2992643		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		606010					
			Итого с временными									41006693	
			Зимние удорожания			1,35 %		553590					
			Итого с зимними удорожаниями									**41560283**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**831206**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**42391489**	
			НДС			**12 %**		**5086979**					
			Итого с НДС									**47478468**	
			Итого со скидкой 10 %									**42 730 621**	

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
			в том числе НДС, 12%									*4 578 281*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ *Ахатаев А.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш
(наименование, адрес)

Объект : Школа на 1500 мест. Пятно 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 42/03/21 от 12.03.2021г.

Акт выполненных работ № 45

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-13 Блок 6. Общестроительные работы - КЖ1 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	217,56	5362,87 / 2054,71	2252,07 / 544,23	1166746 / 447023	489961 / 118403	229763	514537 / 134503	1815786	
2	2	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,59819	33017,72 / 18218,34	6205,48 / 1399,22	19751 / 10898	3712 / 837	5141	10679 / 2434	32864	
3	3	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2577	349485		90062		90062	7205	97267	
4	4	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34049	334486		113889		113889	9111	123000	Казахстан
5	5	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,33	26467,63 / 3048,62	3151,17 / 1241,08	61670 / 7103	7343 / 2892	47224	9095 / 5661	76426	
6	6	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,35036	33017,72 / 18218,34	6205,48 / 1399,22	11568 / 6383	2174 / 490	3011	6255 / 1426	19249	
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16696	349485		58350		58350	4668	63018	
8	8	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1834	334486		61345		61345	4908	66253	Казахстан
9	9	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,32	26467,63 / 3048,62	3151,17 / 1241,08	34937 / 4024	4159 / 1638	26754	5153 / 3207	43297	
10	10	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,16564	33017,72 / 18218,34	6205,48 / 1399,22	5469 / 3018	1028 / 232	1423	2957 / 674	9100	
11	**11**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07442**	**349485**		**26009**		**26009**	**2081**	**28090**	
12	**12**	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,09122**	**334486**		**30512**		**30512**	**2441**	**32953**	**Казахстан**

13	13	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,51	26467,63	3151,17	13498	1607	10337	1991	16728	
						3048,62	1241,08	1555	633		1239		
14	14	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,26332	33017,72	6205,48	41712	7840	10857	22553	69406	
						18218,34	1399,22	23016	1768		5141		
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5875	349485		205322		205322		221748	
											16426		
16	16	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,67582	334486		226052		226052		244136	Казахстан
											18084		
17	17	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,92	26467,63	3151,17	130221	15504	99718	19206	161381	
						3048,62	1241,08	14999	6106		11954		
			Итого по разделу: 1. Каркас									3120702	
			Раздел: 2. Перекрытия										
18	18	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	163,4	3062,93	64,08	500483	10470	203377	263111	824682	
						1754,19	15,29	286635	2498		61088		
19	19	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	163,4	1062,47	32,31	173608	5279	0	154340	354184	
						1030,16	7,81	168328	1276		26236		
20	20	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,4007	33325,82	1220,94	80005	2931	18611	53841	144554	
						24352,56	292,86	58463	703		10708		
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1317	349485		46027		46027		49709	
											3682		
22	22	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,1789	349459		761436		761436		822351	
											60915		
23	23	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0901	334486		30137		30137		32548	Казахстан
											2411		
24	24	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0184634	412314,13	1539,7	7613	29	4327	2973	11433	
						176410	516,32	3257	10		847		
25	25	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	32,7	26293,95	3341,16	859812	109256	664926	117062	1055024	
						2618,67	1315,27	85631	43009		78150		
			Итого по разделу: 2. Перекрытия									3294485	
			ИТОГО:					4756234	661293	2974610	1183753	6415187	
								1120333	180495		475200		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		96228					
			Итого с временными									**6511416**	
			Зимние удорожания			1,35 %		87904					
			Итого с зимними удорожаниями									**6599320**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		131986					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6731306**	
			НДС			12 %		807757					
			Итого с НДС									**7539063**	

			Итого со скидкой 10 %								**6 785 157**	
			в том числе НДС, 12%								*726 981*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ *Хадиев А.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 42/03/21 от 12.03.2021г.

Акт выполненных работ № 46

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20	9409,49 / 5163,36	2824,8 / 715,88	188190 / 103267	56496 / 14318	28427	109354 / 23803	321347	
2	2	С1213-304-0102	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной	шт.	1315,789474	306		402632		402632	32211	434843	Казахстан
3	3	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,8	9409,49 / 5163,36	2824,8 / 715,88	158079 / 86744	47457 / 12027	23878	91857 / 19995	269931	
4	4	С1213-304-0102	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной	шт.	1105,263158	306		338211		338211	27057	365268	Казахстан
5	5	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	79,69	31340,75 / 6964,19	521,36 / 143,18	2497544 / 554976	41547 / 11410	1901021	526739 / 241943	3266226	
6	6	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	38	31340,75 / 6964,19	521,36 / 143,18	1190948 / 264639	19812 / 5441	906498	251174 / 115370	1557492	
7	7	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	64,03	31340,75 / 6964,19	521,36 / 143,18	2006748 / 445917	33383 / 9168	1527448	423229 / 194398	2624375	
8	8	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	30,99	31340,75 / 6964,19	521,36 / 143,18	971250 / 215820	16157 / 4437	739273	204839 / 94087	1270176	
9	9	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	20	31340,75 / 6964,19	521,36 / 143,18	626815 / 139284	10428 / 2864	477104	132197 / 60721	819733	
10	10	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	10	31340,75 / 6964,19	521,36 / 143,18	313408 / 69642	5214 / 1432	238552	66099 / 30360	409867	
11	**11**	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**49,94**	**31340,75 / 6964,19**	**521,36 / 143,18**	**1565157 / 347792**	**26036 / 7150**	**1191329**	**330096 / 151620**	**2046873**	
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									**13488215**	
			ИТОГО:					**10338743 / 2242023**	**264157 / 70180**	**7832566**	**2150347 / 999126**	**13488216**	

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		202323					
			Итого с временными									13690539	
			Зимние удорожания			1,35 %		184822					
			Итого с зимними удорожаниями									13875361	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		277507					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14152868	
			НДС			12 %		1698344					
			Итого с НДС									15851212	
			Итого со скидкой 10 %									14 266 091	
			в том числе НДС, 12%									*1 528 510*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ *Ахатаев А.М.*
(физические объемы, расценки, качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)