Приложение 4 от 5 августа 2021 года
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Тел.: 87113921553**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги поселка Достык, Таскалинского района, ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за август 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №33	Договор 24.06.2022	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационноправовая форма: наименование	Организационноправовая форма: код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
АКТ-1 на Капитальный ремонт подъездной дороги	36837,86375	32890,94978	34622,05240	32890,94978			23235,17920	9655,76952	3946,91397	36837,86375

Заказчик

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ташимов А.К.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО"Алатау сапа құрылыс" _____**Хабибуллин Е.А.**
KZ29VJE00033625 от 26.12.2017 г.

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____**Рахметов М.Н.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",** **Тел.: 87113921553**

Подрядчик **ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)**

Стройка: **Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги поселка Достык, Таскалинского района, ЗКО**

Договор подряда (контракт) **(Договор № 33 от 24. 06. 2022года)**

АКТ № 1

выполненных работ за 02 августа 2022г на Капитальный ремонт подъездной дороги

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 4 квартала 2021 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхожде я
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1. Дорожная одежда тип I											
1	1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	28270		6,94	6,94	196194	196194	--	41930	257174	
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	58236		19050		
2	2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	м3 грунта	117,6		33,48	33,48	3937	3937	--	1197	5545	
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,14	--	1663		411		
3	3	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	6784,8		99,27	79,08	673527	536542	66491	137417	875819	
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	70494	120362		64875		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1	3.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	678,48	98,00				66491			
4	4	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	6784,8		46,39	46,39	314747	314747	--	95796	443386	
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	133050		32843		
5	5	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	6784,8		9,61	9,61	65202	65202	--	19882	91891	
			НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	27614		6807		
6	6	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	32,4		70,30	70,30	2278	2277	--	693	3208	
			НР - 72%; СП - 8%				--	29,70	--	962		238		
7	7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	32,4		241,28	233,39	7817	7562	--	1245	9787	
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	256	1474		725		

8	8	412-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК) 25км	т·км	1417,5	34,00	--	48195	--		--	52051
			СП - 8%			--	--	--	--		3856	
9	9	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	32,4	46,39	46,39	1503	1503	--	457	2117
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	635		157	
10	10	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	32,4	9,61	9,61	311	311	--	95	438
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	132		33	
11	11	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	117,6	241,28	233,39	28375	27447	--	4520	35526
			НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	928	5350		2632	
12	12	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	1029	47,00	--	48363	--		--	52232
			СП - 8%			--	--	--	--		3869	
13	13	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	6935,6	593,78	585,94	4118221	4063845	2012	345310	4820613
			НР - 108%; СП - 8%			7,55	38,55	52364	267367		357082	
14	14	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4000	2378,00	--	9512000	--	9512000	--	10272960
			СП - 8%			--	--	--	--		760960	
						Погрузка, транспортировка суглинка						
15	15	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	451,08	241,28	233,39	108837	105278	--	17337	136267
			НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	3559	20520		10094	
16	16	412-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК) 25км	т·км	19734,75	34,00	--	670982	--		--	724661
			СП - 8%			--	--	--	--		53679	
17	17	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	270,0000099	27765,00	--	7496550	--	7496550	--	8096274
			СП - 8%			--	--	--	--		599724	
18	18	ТПРАЙС	Стабилизатор грунтов и органоминеральный смесей "ANT"	л	242,746	20946,43	--	5084662	--	5084662	--	5491435
			СП - 8%			--	--	--	--		406773	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				127601				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5324845			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					637365			

	Материалы, изделия и конструкции	Тенге						22161714			
	Перевозка грузов	Тенге				767540					
	Накладные расходы	Тенге							665879		
	Сметная прибыль	Тенге							2323808		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								31371388	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31371388	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				127601					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5324845				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					637365				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22161714			
	- Перевозка грузов	Тенге				767540					
	- Накладные расходы	Тенге							665879		
	- Сметная прибыль	Тенге							2323808		
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%									326262	
	ИТОГО									31697650	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%									627613	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.									32325264	
	Непредвиденные работы и затраты 2%									646505	
	ИТОГО									32971769,19	
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									34622052,40	
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 33 от 24. 06. 2022года)	К=*5%								1731102,62	
	ИТОГО									32890949,78	
	НДС 12%									3946913,97	
	ИТОГО с НДС 12%									36837863,75	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

эксперт (KZ29VJE00033625 от 26.12.2017 г.)

ТОО"Алатау сапа құрылыс"
Хабибуллин Е.А. _____

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ташимов А.К.**

М.П.

Авторский надзор

ТОО"MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____

М.П.