Приложение 4 от 5 августа 2021 года
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Тел.: 87113921553**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги поселка Достык, Таскалинского района, ЗКО**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за август 2022 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	№33	24.06.2022	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
АКТ-3 на Капитальный ремонт подъездной дороги	92555,88261	21975,76005	23132,37900	21975,76005			13878,31197	8097,44703	2637,09121	24612,85125

Заказчик

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ташимов А.К.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО"Алатау сапа құрылыс" _____ **Хабибуллин Е.А.**
KZ29VJE00033625 от 26.12.2017 г.

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Тел.: 87113921553**

Подрядчик **ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)**

Стройка: **Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги поселка Достык, Таскалинского района, ЗКО**

Договор подряда (контракт) **(Договор № 33 от 24. 06. 2022года)**

АКТ № 3

выполненных работ за 16 августа 2022г на Капитальный ремонт подъездной дороги

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартала 2021 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1. Дорожная одежда тип I											
13	1	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см**	м2 основания	7431		593,78	585,94	4412379	4354120	2155	369975	5164942	
			НР - 108%; СП - 8%				7,55	38,55	56104	286465		382588		
14	2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	835,2		2378,00	--	1986106	--	1986106	--	2144994	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		158888		
			Погрузка, транспортировка суглинка											
15	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	483,3		241,28	233,39	116611	112797	--	18575	146001	
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	3813	21985		10815		
16	4	412-101-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК) 25км**	т·км	21144,375		34,00	--	718909	--		--	776422	
			СП - 8%				--	--	--	--		57513		
17	5	216-101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	163,25		27765,00	--	4532636	--	4532636	--	4895247	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		362611		
18	6	ТПРАЙС	**Стабилизатор грунтов и органоминеральный смесей "ANT"**	л	260,085		20946,43	--	5447852	--	5447852	--	5883680	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		435828		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					59917					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4466917				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						308450				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							11968749			

		Перевозка грузов		Тенге				718909						
		Накладные расходы		Тенге								388550		
		Сметная прибыль		Тенге								1408243		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									19011286	
		Подраздел 2. Съезды. Дорожная одежда тип I												
30	7	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	720		6,94	6,94	4997	4997	--	1068	6550	
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	1483		485		
31	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	288		99,27	79,08	28590	22775	2823	5833	37177	
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	2992	5109		2754		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
31.1	8.1	217-603-0104	**Вода техническая**	**м3**	0,1	28,8	98,00				2822			
32	9	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	288		46,39	46,39	13360	13361	--	4066	18820	
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	5648		1394		
33	10	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	288		9,61	9,61	2768	2768	--	844	3901	
			НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	1172		289		
34	11	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см**	**м2 основания**	630		593,78	585,94	374081	369142	183	31366	437883	
			НР - 108%; СП - 8%				7,55	38,55	4756	24286		32436		
35	12	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	154		2378,00	--	366212	--	366212	--	395509	**Казахстан**
			СП - 8%				--	--	--	--		29297		
		Погрузка, транспортировка суглинка												
36	13	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	**м3 грунта**	41		241,28	233,39	9892	9569	--	1576	12385	
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	323	1865		917		
37	14	412-101-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК) 25км**	**т·км**	1793,75		34,00	--	60988	--		--	65867	
			СП - 8%				--	--	--	--		4879		
38	15	216-101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	15,75		27765,00	--	437299	--	437299	--	472283	**Казахстан**
			СП - 8%				--	--	--	--		34984		
39	16	ТПРАЙС	**Стабилизатор грунтов и органоминеральный смесей "ANT"**	**л**	22,05		20946,43	--	461869	--	461869	--	498819	**Казахстан**
			СП - 8%				--	--	--	--		36950		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2												
		Зарплата рабочих строителей		Тенге					8071					
		Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						422612				
		- в том числе: Зарплата машинистов		Тенге						39563				

	Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1268385		
	Перевозка грузов	Тенге					60988				
	Накладные расходы	Тенге								44753	
	Сметная прибыль	Тенге								144385	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге									1949194
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									20960480
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					67988				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4889529			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						348013			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							13237134		
	- Перевозка грузов	Тенге					779897				
	- Накладные расходы	Тенге								433303	
	- Сметная прибыль	Тенге								1552628	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%										217989
	ИТОГО										21178469
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%										419334
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.										21597803
	Непредвиденные работы и затраты 2%										431956
	ИТОГО										22029758,73
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514										23132379,00
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 33 от 24. 06. 2022года)	К=*5%									1156618,95
	ИТОГО										21975760,05
	НДС 12%										2637091,21
	ИТОГО с НДС 12%										24612851,25

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

эксперт (KZ29VJE00033625 от 26.12.2017 г.)

ТОО"Алатау сапа құрылыс"

Хабибуллин Е.А. _____

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ташимов А.К.**

Авторский надзор

ТОО"MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____

М.П.